

АКТ ОГЛЯДУ ПРИХОВАНИХ РОБІТ № 1

Громадський проект №346 "Русанівка- спортивний острів. Перший крок"

(найменування робіт)

виконаних в **м. Київ**

(найменування і місце розташування об'єкта)

" ____ " _____ 2018р.

Комісія у складі:

представника будівельно-монтажної організації **Виконавця робіт
Товариство з обмеженою відповідальністю «Д С С СОЛЮШИОНС»,
Шурубора Андрія Васильовича**

(прізвище, ініціали, посада)

представника технічного нагляду замовника КП "Керуюча компанія з
обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва"

Гордієнко Ігора Івановича

(прізвище, ініціали, посада)

представника проектної організації (у випадках здійснення авторського
нагляду проектної організації)

(прізвище, ініціали, посада)

провела огляд робіт, виконаних

Товариство з обмеженою відповідальністю «Д С С СОЛЮШИОНС»

(найменування будівельно-монтажної організації)

і склала цей акт про наступне:

1. До огляду пред'явлені такі роботи:

**Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-
гравійної суміші, жорстви для підпірної стіни**

(найменування прихованих робіт)

2. Роботи виконані за проектною документацією

згідно кошторисної документації

(найменування проектної організації, N креслень і дата їх складання)

3. При виконанні робіт застосовані

(найменування матеріалів, конструкцій з посиланням на сертифікати)

або інші документи)

4. При виконанні робіт відсутні (або допущені) відхилення від проектної документації

Відхилень не має

(при наявності відхилень вказується, з ким і як погоджені,

N креслень і дата погодження)

5. Дата: початку робіт -----

закінчення робіт -----

Рішення комісії


Роботи виконані у відповідності з проектною документацією, стандартами, будівельними нормами і правилами, технічними умовами і відповідають вимогам їх приймання.

На підставі викладеного дозволяється виконання наступних робіт по улаштуванню (монтажу)

Укладання блоків стрічкових фундаментів для підпірної стіни

(найменування робіт і конструкцій)

Представник
будівельно-монтажної організації


(підпис)

А.В. Шурубор

Представник
технічноо нагляду замовника


(підпис)

І.І. Гордієнко

Представник проектної організації

(підпис)

АКТ ОГЛЯДУ ПРИХОВАНИХ РОБІТ № 2

Громадський проект №346 "Русанівка- спортивний острів. Перший крок"

(найменування робіт)

виконаних в **м. Київ**

(найменування і місце розташування об'єкта)

" ____ " _____ 2018р.

Комісія у складі:

представника будівельно-монтажної організації **Виконавця робіт
Товариство з обмеженою відповідальністю «Д С С СОЛЮШИОНС»,
Шурубора Андрія Васильовича**

(прізвище, ініціали, посада)

представника технічного нагляду замовника КП "Керуюча компанія з
обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва"

Гордієнко Ігора Івановича

(прізвище, ініціали, посада)

представника проектної організації (у випадках здійснення авторського
нагляду проектної організації)

(прізвище, ініціали, посада)

провела огляд робіт, виконаних

Товариство з обмеженою відповідальністю «Д С С СОЛЮШИОНС»

(найменування будівельно-монтажної організації)

і склала цей акт про наступне:

1. До огляду пред'явлені такі роботи:

Укладання блоків стрічкових фундаментів для підпірної стіни

(найменування прихованих робіт)

2. Роботи виконані за проектною документацією

згідно кошторисної документації

(найменування проектної організації, N креслень і дата їх складання)

3. При виконанні робіт застосовані

(найменування матеріалів, конструкцій з посиланням на сертифікати

або інші документи)

4. При виконанні робіт відсутні (або допущені) відхилення від проектної документації

Відхилень не має

(при наявності відхилень вказується, з ким і як погоджені,

Н креслень і дата погодження)

5. Дата: початку робіт _____

закінчення робіт _____

Рішення комісії


Роботи виконані у відповідності з проектною документацією, стандартами, будівельними нормами і правилами, технічними умовами і відповідають вимогам їх приймання.

На підставі викладеного дозволяється виконання наступних робіт по улаштуванню (монтажу)

Засипання траншей, пазух котлованів та ям

(найменування робіт і конструкцій)


Представник
будівельно-монтажної організації



(підпис)

А.В. Шурубор

Представник
технічноо нагляду замовника



(підпис)

І.І. Гордієнко

Представник проектної організації

(підпис)

АКТ ОГЛЯДУ ПРИХОВАНИХ РОБІТ № 3

Громадський проект №346 "Русанівка- спортивний острів. Перший крок"

(найменування робіт)

виконаних в **м. Київ**

(найменування і місце розташування об'єкта)

" " _____ 2018р.

Комісія у складі:

представника будівельно-монтажної організації **Виконавця робіт
Товариство з обмеженою відповідальністю «Д С С СОЛЮШИОНС»,
Шурубора Андрія Васильовича**

(прізвище, ініціали, посада)

представника технічного нагляду замовника КП **"Керуюча компанія з
обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва"**

Гордієнко Ігора Івановича

(прізвище, ініціали, посада)

представника проектної організації (у випадках здійснення авторського
нагляду проектної організації)

(прізвище, ініціали, посада)

провела огляд робіт, виконаних

Товариство з обмеженою відповідальністю «Д С С СОЛЮШИОНС»

(найменування будівельно-монтажної організації)

і склала цей акт про наступне:

1. До огляду пред'явлені такі роботи:

**Розбирання асфальтобетонних покриттів баскетбольного майданчику
19х30 м**

(найменування прихованих робіт)

2. Роботи виконані за проектною документацією

згідно кошторисної документації

(найменування проектної організації, N креслень і дата їх складання)

3. При виконанні робіт застосовані

(найменування матеріалів, конструкцій з посиланням на сертифікати

або інші документи)

4. При виконанні робіт відсутні (або допущені) відхилення від проектної документації

Відхилень не має

(при наявності відхилень вказується, з ким і як погоджені,

N креслень і дата погодження)

5. Дата: початку робіт -----

закінчення робіт -----

Рішення комісії


Роботи виконані у відповідності з проектною документацією, стандартами, будівельними нормами і правилами, технічними умовами і відповідають вимогам їх приймання.

На підставі викладеного дозволяється виконання наступних робіт по улаштуванню (монтажу)

Улаштування дорожніх корит коритного профілю баскетбольного майданчику 19x30 м

(найменування робіт і конструкцій)


Представник
будівельно-монтажної організації



(підпис)

А.В. Шурубор


Представник
технічноо нагляду замовника



(підпис)

І.І. Гордієнко

Представник проектної організації



(підпис)

АКТ ОГЛЯДУ ПРИХОВАНИХ РОБІТ № 4

Громадський проект №346 "Русанівка- спортивний острів. Перший крок"

(найменування робіт)

виконаних в **м. Київ**

(найменування і місце розташування об'єкта)

" " _____ 2018р.

Комісія у складі:

представника будівельно-монтажної організації **Виконавця робіт
Товариство з обмеженою відповідальністю «Д С С СОЛЮШИОНС»,
Шурубора Андрія Васильовича**

(прізвище, ініціали, посада)

представника технічного нагляду замовника КП **"Керуюча компанія з
обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва"**

Гордієнко Ігора Івановича

(прізвище, ініціали, посада)

представника проектної організації (у випадках здійснення авторського
нагляду проектної організації)

(прізвище, ініціали, посада)

провела огляд робіт, виконаних

Товариство з обмеженою відповідальністю «Д С С СОЛЮШИОНС»

(найменування будівельно-монтажної організації)

і склала цей акт про наступне:

1. До огляду пред'явлені такі роботи:

**Улаштування дорожніх корит коритного профілю баскетбольного
майданчику 19х30 м**

(найменування прихованих робіт)

2. Роботи виконані за проектною документацією

згідно кошторисної документації

(найменування проектної організації, N креслень і дата їх складання)

3. При виконанні робіт застосовані

(найменування матеріалів, конструкцій з посиланням на сертифікати

або інші документи)

4. При виконанні робіт відсутні (або допущені) відхилення від проектної документації

Відхилень не має

(при наявності відхилень вказується, з ким і як погоджені,

N креслень і дата погодження)

5. Дата: початку робіт _____

закінчення робіт _____

Рішення комісії

Роботи виконані у відповідності з проектною документацією, стандартами, будівельними нормами і правилами, технічними умовами і відповідають вимогам їх приймання.

На підставі викладеного дозволяється виконання наступних робіт по улаштуванню (монтажу)

Улаштування одношарових покриттів з щебеню баскетбольного майданчику 19x30 м

(найменування робіт і конструкцій)


Представник
будівельно-монтажної організації



(підпис)

А.В. Шурубор


Представник
технічноо нагляду замовника



(підпис)

І.І. Гордієнко

Представник проектної організації



(підпис)

АКТ ОГЛЯДУ ПРИХОВАНИХ РОБІТ № 5

Громадський проект №346 "Русанівка- спортивний острів. Перший крок"

(найменування робіт)

виконаних в **м. Київ**

(найменування і місце розташування об'єкта)

" ____ " _____ 2018р.

Комісія у складі:

представника будівельно-монтажної організації **Виконавця робіт
Товариство з обмеженою відповідальністю «Д С С СОЛЮШИОНС»,
Шурубора Андрія Васильовича**

(прізвище, ініціали, посада)

представника технічного нагляду замовника КП "Керуюча компанія з
обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва"**Гордієнко Ігора Івановича**

(прізвище, ініціали, посада)

представника проектної організації (у випадках здійснення авторського
нагляду проектної організації)

(прізвище, ініціали, посада)

провела огляд робіт, виконаних

Товариство з обмеженою відповідальністю «Д С С СОЛЮШИОНС»

(найменування будівельно-монтажної організації)

і склала цей акт про наступне:

1. До огляду пред'явлені такі роботи:

**Улаштування одношарових покриттів з щебеню баскетбольного
майданчику 19х30 м**

(найменування прихованих робіт)

2. Роботи виконані за проектною документацією

згідно кошторисної документації

(найменування проектної організації, N креслень і дата їх складання)

3. При виконанні робіт застосовані

(найменування матеріалів, конструкцій з посиланням на сертифікати

або інші документи)

4. При виконанні робіт відсутні (або допущені) відхилення від проектної документації

Відхилень не має

(при наявності відхилень вказується, з ким і як погоджені,

№ креслень і дата погодження)

5. Дата: початку робіт -----

закінчення робіт -----

Рішення комісії


Роботи виконані у відповідності з проектною документацією, стандартами, будівельними нормами і правилами, технічними умовами і відповідають вимогам їх приймання.

На підставі викладеного дозволяється виконання наступних робіт по улаштуванню (монтажу)

Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів баскетбольного майданчику 19x30 м


(найменування робіт і конструкцій)

Представник
будівельно-монтажної організації



(підпис)
А.В. Шурубор

Представник
технічноо нагляду замовника



(підпис)
І.І. Гордієнко

Представник проектної організації

(підпис)

АКТ ОГЛЯДУ ПРИХОВАНИХ РОБІТ № 6

Громадський проект №346 "Русанівка- спортивний острів. Перший крок"

(найменування робіт)

виконаних в **м. Київ**

(найменування і місце розташування об'єкта)

" ____ " _____ 2018р.

Комісія у складі:

представника будівельно-монтажної організації **Виконавця робіт
Товариство з обмеженою відповідальністю «Д С С СОЛЮШИОНС»,
Шурубора Андрія Васильовича**

(прізвище, ініціали, посада)

представника технічного нагляду замовника **КП "Керуюча компанія з
обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва"**

Гордієнко Ігора Івановича

(прізвище, ініціали, посада)

представника проектної організації (у випадках здійснення авторського
нагляду проектної організації)

(прізвище, ініціали, посада)

провела огляд робіт, виконаних

Товариство з обмеженою відповідальністю «Д С С СОЛЮШИОНС»

(найменування будівельно-монтажної організації)

і склала цей акт про наступне:

1. До огляду пред'явлені такі роботи:

**Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів баскетбольного
майданчику 19х30 м**

(найменування прихованих робіт)

2. Роботи виконані за проектною документацією

згідно кошторисної документації

(найменування проектної організації, N креслень і дата їх складання)

3. При виконанні робіт застосовані

(найменування матеріалів, конструкцій з посиланням на сертифікати

або інші документи)

4. При виконанні робіт відсутні (або допущені) відхилення від проектної документації

відхилень не має

(при наявності відхилень вказується, з ким і як погоджені,

N креслень і дата погодження)

5. Дата: початку робіт -----

закінчення робіт -----

Рішення комісії


Роботи виконані у відповідності з проектною документацією, стандартами, будівельними нормами і правилами, технічними умовами і відповідають вимогам їх приймання.

На підставі викладеного дозволяється виконання наступних робіт по улаштуванню (монтажу)

Установлення бортових каменів бетонних та залізобетонних

(найменування робіт і конструкцій)


Представник
будівельно-монтажної організації



(підпис)

А.В. Шурубор

Представник
технічно нагляду замовника



(підпис)

І.І. Гордієнко

Представник проектної організації

(підпис)

АКТ ОГЛЯДУ ПРИХОВАНИХ РОБІТ № 7

Громадський проект №346 "Русанівка- спортивний острів. Перший крок"

(найменування робіт)

виконаних в **м. Київ**

(найменування і місце розташування об'єкта)

" ____ " _____ 2018р.

Комісія у складі:

представника будівельно-монтажної організації **Виконавця робіт
Товариство з обмеженою відповідальністю «Д С С СОЛЮШИОНС»,
Шурубора Андрія Васильовича**

(прізвище, ініціали, посада)

представника технічного нагляду замовника КП "Керуюча компанія з
обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва"

Гордієнко Ігора Івановича

(прізвище, ініціали, посада)

представника проектної організації (у випадках здійснення авторського
нагляду проектної організації)

(прізвище, ініціали, посада)

провела огляд робіт, виконаних

Товариство з обмеженою відповідальністю «Д С С СОЛЮШИОНС»

(найменування будівельно-монтажної організації)

і склала цей акт про наступне:

1. До огляду пред'явлені такі роботи:

**Улаштування покриттів поліуретанових (першого слоя) баскетбольного
майданчику 19х30 м**

(найменування прихованих робіт)

2. Роботи виконані за проектною документацією

згідно кошторисної документації

(найменування проектної організації, N креслень і дата їх складання)

3. При виконанні робіт застосовані

(найменування матеріалів, конструкцій з посиланням на сертифікати

або інші документи)

4. При виконанні робіт відсутні (або допущені) відхилення від проектної документації

Відхилень не має

(при наявності відхилень вказується, з ким і як погоджені,

N креслень і дата погодження)

5. Дата: початку робіт

закінчення робіт

Рішення комісії


Роботи виконані у відповідності з проектною документацією, стандартами, будівельними нормами і правилами, технічними умовами і відповідають вимогам їх приймання.

На підставі викладеного дозволяється виконання наступних робіт по улаштуванню (монтажу)

Установлення бортових каменів бетонних та залізобетонних


(найменування робіт і конструкцій)

Представник
будівельно-монтажної організації



(підпис) **А.В. Шурубор**

Представник
технічноо нагляду замовника



(підпис) **І.І. Гордієнко**

Представник проектної організації



(підпис)

АКТ ОГЛЯДУ ПРИХОВАНИХ РОБІТ № 8

Громадський проект №346 "Русанівка- спортивний острів. Перший крок"

(найменування робіт)

виконаних в **м. Київ**

(найменування і місце розташування об'єкта)

" ____ " _____ 2018р.

Комісія у складі:

представника будівельно-монтажної організації **Виконавця робіт
Товариство з обмеженою відповідальністю «Д С С СОЛЮШИОНС»,
Шурубора Андрія Васильовича**

(прізвище, ініціали, посада)

представника технічного нагляду замовника КП "Керуюча компанія з
обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва"
Гордієнко Ігора Івановича

(прізвище, ініціали, посада)

представника проектної організації (у випадках здійснення авторського
нагляду проектної організації)

(прізвище, ініціали, посада)

провела огляд робіт, виконаних

Товариство з обмеженою відповідальністю «Д С С СОЛЮШИОНС»

(найменування будівельно-монтажної організації)

і склала цей акт про наступне:

1. До огляду пред'явлені такі роботи:

Розбирання асфальтобетонних покриттів футбольного поля 19х40 м

(найменування прихованих робіт)

2. Роботи виконані за проектною документацією

згідно кошторисної документації

(найменування проектної організації, N креслень і дата їх складання)

3. При виконанні робіт застосовані

(найменування матеріалів, конструкцій з посиланням на сертифікати)

або інші документи)

4. При виконанні робіт відсутні (або допущені) відхилення від проектної документації

Відхилень не має

(при наявності відхилень вказується, з ким і як погоджені,

N креслень і дата погодження)

5. Дата: початку робіт

закінчення робіт

Рішення комісії

Роботи виконані у відповідності з проектною документацією, стандартами, будівельними нормами і правилами, технічними умовами і відповідають вимогам їх приймання.

На підставі викладеного дозволяється виконання наступних робіт по улаштуванню (монтажу)

**Улаштування дорожніх корит коритного профілю футбольного поля
19x40 м**

(найменування робіт і конструкцій)


Представник
будівельно-монтажної організації



(підпис)

А.В. Шурубор

Представник
технічноо нагляду замовника



(підпис)

І.І. Гордієнко

Представник проектної організації

(підпис)

АКТ ОГЛЯДУ ПРИХОВАНИХ РОБІТ № 9

Громадський проект №346 "Русанівка- спортивний острів. Перший крок"

(найменування робіт)

виконаних в **м. Київ**

(найменування і місце розташування об'єкта)

" ____ " _____ 2018р.

Комісія у складі:

представника будівельно-монтажної організації **Виконавця робіт
Товариство з обмеженою відповідальністю «Д С С СОЛЮШИОНС»,
Шурубора Андрія Васильовича**

(прізвище, ініціали, посада)

представника технічного нагляду замовника КП **"Керуюча компанія з
обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва"**

Гордієнко Ігора Івановича

(прізвище, ініціали, посада)

представника проектної організації (у випадках здійснення авторського
нагляду проектної організації)

(прізвище, ініціали, посада)

провела огляд робіт, виконаних

Товариство з обмеженою відповідальністю «Д С С СОЛЮШИОНС»

(найменування будівельно-монтажної організації)

і склала цей акт про наступне:

1. До огляду пред'явлені такі роботи:

**Улаштування дорожніх корит коритного профілю футбольного поля
19х40 м**

(найменування прихованих робіт)

2. Роботи виконані за проектною документацією

згідно кошторисної документації

(найменування проектної організації, N креслень і дата їх складання)

3. При виконанні робіт застосовані

(найменування матеріалів, конструкцій з посиланням на сертифікати)

або інші документи)

4. При виконанні робіт відсутні (або допущені) відхилення від проектної документації

відхилень не має

(при наявності відхилень вказується, з ким і як погоджені,

N креслень і дата погодження)

5. Дата: початку робіт -----

закінчення робіт -----

Рішення комісії

Роботи виконані у відповідності з проектною документацією, стандартами, будівельними нормами і правилами, технічними умовами і відповідають вимогам їх приймання.

На підставі викладеного дозволяється виконання наступних робіт по улаштуванню (монтажу)

Улаштування одношарових покриттів з щебеню футбольного поля 19x40 м

(найменування робіт і конструкцій)

Представник
будівельно-монтажної організації



(підпис)

А.В. Шурубор

Представник
технічноо нагляду замовника



(підпис)

І.І. Гордієнко

Представник проектної організації



(підпис)

АКТ ОГЛЯДУ ПРИХОВАНИХ РОБІТ № 10

Громадський проект №346 "Русанівка- спортивний острів. Перший крок"

(найменування робіт)

виконаних в **м. Київ**

(найменування і місце розташування об'єкта)

" ____ " _____ 2018р.

Комісія у складі:

представника будівельно-монтажної організації **Виконавця робіт
Товариство з обмеженою відповідальністю «Д С С СОЛЮШИОНС»,
Шурубора Андрія Васильовича**

(прізвище, ініціали, посада)

представника технічного нагляду замовника **КП "Керуюча компанія з
обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва"
Гордієнко Ігора Івановича**

(прізвище, ініціали, посада)

представника проектної організації (у випадках здійснення авторського
нагляду проектної організації)

(прізвище, ініціали, посада)

провела огляд робіт, виконаних

Товариство з обмеженою відповідальністю «Д С С СОЛЮШИОНС»

(найменування будівельно-монтажної організації)

і склала цей акт про наступне:

1. До огляду пред'явлені такі роботи:

Улаштування одношарових покриттів з щебеню футбольного поля 19х40 м

(найменування прихованих робіт)

2. Роботи виконані за проектною документацією
згідно кошторисної документації

(найменування проектної організації, N креслень і дата їх складання)

3. При виконанні робіт застосовані

(найменування матеріалів, конструкцій з посиланням на сертифікати

або інші документи)

4. При виконанні робіт відсутні (або допущені) відхилення від проектної документації

відхилень не має

(при наявності відхилень вказується, з ким і як погоджені,

Н креслень і дата погодження)

5. Дата: початку робіт -----

закінчення робіт -----

Рішення комісії


Роботи виконані у відповідності з проектною документацією, стандартами, будівельними нормами і правилами, технічними умовами і відповідають вимогам їх приймання.

На підставі викладеного дозволяється виконання наступних робіт по улаштуванню (монтажу)

Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних футбольного поля 19х40 м

(найменування робіт і конструкцій)


Представник
будівельно-монтажної організації



(підпис)

А.В. Шурубор

Представник
технічноо нагляду замовника



(підпис)

І.І. Гордієнко

Представник проектної організації

(підпис)

АКТ ОГЛЯДУ ПРИХОВАНИХ РОБІТ № 11

Громадський проект №346 "Русанівка- спортивний острів. Перший крок"

(найменування робіт)

виконаних в **м. Київ**

(найменування і місце розташування об'єкта)

" ____ " _____ 2018р.

Комісія у складі:

представника будівельно-монтажної організації **Виконавця робіт
Товариство з обмеженою відповідальністю «Д С С СОЛЮШИОНС»,
Шурубора Андрія Васильовича**

(прізвище, ініціали, посада)

представника технічного нагляду замовника КП "Керуюча компанія з
обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва"

Гордієнко Ігора Івановича

(прізвище, ініціали, посада)

представника проектної організації (у випадках здійснення авторського
нагляду проектної організації)

(прізвище, ініціали, посада)

провела огляд робіт, виконаних

Товариство з обмеженою відповідальністю «Д С С СОЛЮШИОНС»

(найменування будівельно-монтажної організації)

і склала цей акт про наступне:

1. До огляду пред'явлені такі роботи:

**Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних футбольного
поля 19х40 м**

(найменування прихованих робіт)

2. Роботи виконані за проектною документацією

згідно кошторисної документації

(найменування проектної організації, N креслень і дата їх складання)

3. При виконанні робіт застосовані

(найменування матеріалів, конструкцій з посиланням на сертифікати)

або інші документи)

4. При виконанні робіт відсутні (або допущені) відхилення від проектної документації

Відхилень не має

(при наявності відхилень вказується, з ким і як погоджені,

N креслень і дата погодження)

5. Дата: початку робіт

закінчення робіт

Рішення комісії

Роботи виконані у відповідності з проектною документацією, стандартами, будівельними нормами і правилами, технічними умовами і відповідають вимогам їх приймання.

На підставі викладеного дозволяється виконання наступних робіт по улаштуванню (монтажу)

Улаштування штучної трави футбольного поля 19x40 м

(найменування робіт і конструкцій)

Представник
будівельно-монтажної організації



(підпис)

А.В. Шурубор

Представник
технічноо нагляду замовника



(підпис)

І.І. Гордієнко

Представник проектної організації



(підпис)

АКТ ОГЛЯДУ ПРИХОВАНИХ РОБІТ № 12

Громадський проект №346 "Русанівка- спортивний острів. Перший крок"

(найменування робіт)

виконаних в **м. Київ**

(найменування і місце розташування об'єкта)

" ____ " _____ 2018р.

Комісія у складі:

представника будівельно-монтажної організації **Виконавця робіт
Товариство з обмеженою відповідальністю «Д С С СОЛЮШИОНС»,
Шурубора Андрія Васильовича**

(прізвище, ініціали, посада)

представника технічного нагляду замовника **КП "Керуюча компанія з
обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва"**

Гордієнко Ігора Івановича

(прізвище, ініціали, посада)

представника проектної організації (у випадках здійснення авторського
нагляду проектної організації)

(прізвище, ініціали, посада)

провела огляд робіт, виконаних

Товариство з обмеженою відповідальністю «Д С С СОЛЮШИОНС»

(найменування будівельно-монтажної організації)

і склала цей акт про наступне:

1. До огляду пред'явлені такі роботи:

**Розбирання асфальтобетонних покриттів майданчика під тренажери
19х6 м**

(найменування прихованих робіт)

2. Роботи виконані за проектною документацією

згідно кошторисної документації

(найменування проектної організації, N креслень і дата їх складання)

3. При виконанні робіт застосовані

(найменування матеріалів, конструкцій з посиланням на сертифікати

або інші документи)

4. При виконанні робіт відсутні (або допущені) відхилення від проектної документації

Відхилень не має

(при наявності відхилень вказується, з ким і як погоджені,

Н креслень і дата погодження)

5. Дата: початку робіт -----

закінчення робіт -----

Рішення комісії

Роботи виконані у відповідності з проектною документацією, стандартами, будівельними нормами і правилами, технічними умовами і відповідають вимогам їх приймання.

На підставі викладеного дозволяється виконання наступних робіт по улаштуванню (монтажу)


Улаштування дорожніх корит коритного профілю майданчика під тренажери 19х6 м

(найменування робіт і конструкцій)


Представник
будівельно-монтажної організації

Представник
технічноо нагляду замовника


Представник проектної організації



(підпис)



(підпис)



(підпис)

А.В. Шурубор

І.І. Гордієнко

АКТ ОГЛЯДУ ПРИХОВАНИХ РОБІТ № 13

Громадський проект №346 "Русанівка- спортивний острів. Перший крок"

(найменування робіт)

виконаних в **м. Київ**

(найменування і місце розташування об'єкта)

" ____ " _____ 2018р.

Комісія у складі:

представника будівельно-монтажної організації **Виконавця робіт
Товариство з обмеженою відповідальністю «Д С С СОЛЮШИОНС»,
Шурубора Андрія Васильовича**

(прізвище, ініціали, посада)

представника технічного нагляду замовника КП "Керуюча компанія з
обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва"**Гордієнко Ігора Івановича**

(прізвище, ініціали, посада)

представника проектної організації (у випадках здійснення авторського
нагляду проектної організації)

(прізвище, ініціали, посада)

провела огляд робіт, виконаних

Товариство з обмеженою відповідальністю «Д С С СОЛЮШИОНС»

(найменування будівельно-монтажної організації)

і склала цей акт про наступне:

1. До огляду пред'явлені такі роботи:

**Улаштування дорожніх корит коритного профілю майданчика під
тренажери 19х6 м**

(найменування прихованих робіт)

2. Роботи виконані за проектною документацією

згідно кошторисної документації

(найменування проектної організації, N креслень і дата їх складання)

3. При виконанні робіт застосовані

(найменування матеріалів, конструкцій з посиланням на сертифікати

або інші документи)

4. При виконанні робіт відсутні (або допущені) відхилення від проектної документації

Відхилень не має

(при наявності відхилень вказується, з ким і як погоджені,

N креслень і дата погодження)

5. Дата: початку робіт -----

закінчення робіт -----

Рішення комісії


Роботи виконані у відповідності з проектною документацією, стандартами, будівельними нормами і правилами, технічними умовами і відповідають вимогам їх приймання.

На підставі викладеного дозволяється виконання наступних робіт по улаштуванню (монтажу)

Улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей майданчика під тренажери 19х6 м

(найменування робіт і конструкцій)

Представник
будівельно-монтажної організації



(підпис)

А.В. Шурубор

Представник
технічноо нагляду замовника



(підпис)

І.І. Гордієнко

Представник проектної організації

(підпис)

АКТ ОГЛЯДУ ПРИХОВАНИХ РОБІТ № 14

Громадський проект №346 "Русанівка- спортивний острів. Перший крок"

(найменування робіт)

виконаних в **м. Київ**

(найменування і місце розташування об'єкта)

" ____ " _____ 2018р.

Комісія у складі:

представника будівельно-монтажної організації **Виконавця робіт
Товариство з обмеженою відповідальністю «Д С С СОЛЮШИОНС»,
Шурубора Андрія Васильовича**

(прізвище, ініціали, посада)

представника технічного нагляду замовника КП **"Керуюча компанія з
обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва"**
Гордієнко Ігора Івановича

(прізвище, ініціали, посада)

представника проектної організації (у випадках здійснення авторського
нагляду проектної організації)

(прізвище, ініціали, посада)

провела огляд робіт, виконаних

Товариство з обмеженою відповідальністю «Д С С СОЛЮШИОНС»

(найменування будівельно-монтажної організації)

і складала цей акт про наступне:

1. До огляду пред'явлені такі роботи:

**Улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей майданчика
під тренажери 19х6 м**

(найменування прихованих робіт)

2. Роботи виконані за проектною документацією
згідно кошторисної документації

(найменування проектної організації, N креслень і дата їх складання)

3. При виконанні робіт застосовані

(найменування матеріалів, конструкцій з посиланням на сертифікати

або інші документи)

4. При виконанні робіт відсутні (або допущені) відхилення від проектної документації

відхилень не має

(при наявності відхилень вказується, з ким і як погоджені,

N креслень і дата погодження)

5. Дата: початку робіт -----

закінчення робіт -----

Рішення комісії


Роботи виконані у відповідності з проектною документацією, стандартами, будівельними нормами і правилами, технічними умовами і відповідають вимогам їх приймання.

На підставі викладеного дозволяється виконання наступних робіт по улаштуванню (монтажу)

Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних майданчика під тренажери 19x6 м

(найменування робіт і конструкцій)

Представник
будівельно-монтажної організації



(підпис)

А.В. Шурубор

Представник
технічноо нагляду замовника



(підпис)

І.І. Гордієнко

Представник проектної організації

(підпис)

АКТ ОГЛЯДУ ПРИХОВАНИХ РОБІТ № 15

Громадський проект №346 "Русанівка- спортивний острів. Перший крок"

(найменування робіт)

виконаних в **м. Київ**

(найменування і місце розташування об'єкта)

" ____ " _____ 2018р.

Комісія у складі:

представника будівельно-монтажної організації **Виконавця робіт
Товариство з обмеженою відповідальністю «Д С С СОЛЮШИОНС»,
Шурубора Андрія Васильовича**

(прізвище, ініціали, посада)

представника технічного нагляду замовника КП **"Керуюча компанія з
обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва"**

Гордієнко Ігора Івановича

(прізвище, ініціали, посада)

представника проектної організації (у випадках здійснення авторського
нагляду проектної організації)

(прізвище, ініціали, посада)

провела огляд робіт, виконаних

Товариство з обмеженою відповідальністю «Д С С СОЛЮШИОНС»

(найменування будівельно-монтажної організації)

і склала цей акт про наступне:

1. До огляду пред'явлені такі роботи:

**Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних майданчика під
тренажери 19х6 м**

(найменування прихованих робіт)

2. Роботи виконані за проектною документацією

згідно кошторисної документації

(найменування проектної організації, N креслень і дата їх складання)

3. При виконанні робіт застосовані

(найменування матеріалів, конструкцій з посиланням на сертифікати

або інші документи)

4. При виконанні робіт відсутні (або допущені) відхилення від проектної документації

Відхилень не має

(при наявності відхилень вказується, з ким і як погоджені,

Н креслень і дата погодження)

5. Дата: початку робіт -----

закінчення робіт -----

Рішення комісії


Роботи виконані у відповідності з проектною документацією, стандартами, будівельними нормами і правилами, технічними умовами і відповідають вимогам їх приймання.

На підставі викладеного дозволяється виконання наступних робіт по улаштуванню (монтажу)

Установлення тренажерів

(найменування робіт і конструкцій)

Представник
будівельно-монтажної організації



(підпис)

А.В. Шурубор

Представник
технічно нагляду замовника



(підпис)

І.І. Гордієнко

Представник проектної організації

(підпис)