

ЗВІТ

про використання бюджетних коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки будівництва шахти №10 "Нововолинська" станом на 19.06.2019

Поступлено: 25 000,0 тис.грн.

в тому числі:

06.03.2019 10000,0 тис.грн.

08.04.2019 5000,0 тис.грн.

24.04.2019 5000,0 тис.грн.

14.06.2019 5000,0 тис.грн.

Використано станом на 19.06.2019 25 000,0 тис.грн.

№ з/п	Напрямок спрямування коштів	Об'єкти будівництва	Передбачено паспортом бюджетної програми	Інформація про результати державних закупівель (дата оприлюд. та номер повідомлення про акцепт)	Використано з початку року, тис.грн.	в т.ч.
						червень
	Використано бюджетних коштів за звітний період, всього	Проект "Буд-цтво шахти №10 "НВ"	69 000,0	0,0	25 000,0	5 000,0
	Будівельно-монтажні роботи		66 648,0	0,0	24 020,0	4 804,0
I	Генпідрядник ПрАТ "Укрзахіддуглебуд"		66 648,0	0,0	24 020,0	4 804,0
1.1	Власні сили ПрАТ "УЗВБ", всього,		799,0	0,0	333,0	66,6
1.1.1	Охорона об'єкта будівництва		799,0		333,0	66,6
1.2	Субпідрядник ДП "Передпускова дирекція шахти №10 "НВ"		65 849,0		23 687,0	4 737,4
	в тому числі:					
1.2.1	Заробітна плата з нарахуваннями		19 396,8		8 057,0	1 611,4
1.2.2	Електроенергія		32 954,4		13 731,0	2 747,0
1.2.3	Витрати по експлуатації загальношахтних машин та обладнання, водовідливу, вентиляції, скіпового, клітьового підйому та котельні		6 431,6		1 899,0	379,0
1.2.4.	Гірничі роботи		7066,2			
II.	Інші витрати:		2 352,0		980,0	196,0
2.1	Витрати замовника		2 292,0		980,0	196,0
2.1.1	Плата за землю		192,0		80,0	16,0
2.1.2	Заробітна плата з нарахуваннями		2 100,0		900,0	180,0
2.2.	Авторський нагляд ДП		60,0			

Звіт надається на підставі інформації ДП "Дирекція по будівництву об'єктів"