

Додаток

до листа Української медичної стоматологічної академії від 07.02.2020 № 01-01/698

ІНФОРМАЦІЯ

про стан розроблення та реалізації державного інвестиційного проекту станом на 01 січня 2020 року
(число, місяць, рік)

Будівництво клініко-симуляційного центру Української медичної стоматологічної академії
розташованого за адресою : Полтавська область, м. Полтава, вул. Шевченка, 23
(назва державного інвестиційного проекту)

1. Найменування головного розпорядника Міністерство охорони здоров'я України
2. Найменування відповідального виконавця Українська медична стоматологічна академія
3. Найменування замовника Українська медична стоматологічна академія
4. Найменування балансоутримувача (майбутнього балансоутримувача) Українська медична стоматологічна академія
5. Загальна вартість державного інвестиційного проекту (у цінах 2018 року) (тис. гривень) 199135,952
6. Назва бюджетної програми КПКВ 2301140 : Реалізація державного інвестиційного проекту «Будівництво клініко-симуляційного центру Української медичної стоматологічної академії розташованого за адресою : Полтавська область, м. Полтава, вул. Шевченка, 23»
7. Запланований обсяг видатків за бюджетною програмою за проектом (тис. гривень) 75000,00
8. Інформація щодо проектної організації Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрсервіспроект»
9. Інформація щодо підрядної організації Товариство з обмеженою відповідальністю «Спеціалізована механізована колона №23»

10. Виконання плану реалізації та фінансування проекту, у тому числі закупівлі, та графіка його здійснення

Інформація щодо придбання/відведення земельної ділянки *

Назва заходу	Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом		Фактичні показники		Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками	Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах
	строки	вартість (тис. гривень)	строки виконання	вартість (тис. гривень)		
Відведення земельної ділянки землевпорядні роботи	-	-	-	-	-	-

Примітка*: Клініко-симуляційний центр пропонується розмістити на земельній ділянці з цільовим призначенням для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти, кадастровим номером 5310137000:15:012:0182 площею 3,0934 га, розташованою за адресою: м. Полтава, вул. Шевченка, 23, що перебуває на праві постійного користування в Українській медичній стоматологічній академії відповідно до державного акта на право постійного користування земельною ділянкою від 14.09.1996 року серії І-ПДЛ № 002636, виданого на підставі Рішення сесії Полтавської міської ради від 14.06.1996 року.

Інформація щодо здійснення процедури закупівель та укладення договорів **

Назва заходу	Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом ³		Фактичні показники ⁷		Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками ⁴	Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах ⁵
	строки	вартість (тис. гривень)	строки виконання (номер договору, дата укладення)	вартість (тис. гривень)		
1. Проведення процедури закупівлі щодо проектних робіт:						
1.1. коригування	-	-	-	-	-	-
1.2. експертиза	-	-	-	-	-	-
1.3. затвердження проекту	Січень 2019 року	199135,952	Березень 2019 року (наказ УМСА від 15.03.2019 № 99)	199135,952	У зв'язку з доопрацюванням та уточненням окремих розділів проектної документація	Здійснював постійний контроль за ходом виконання робіт проектною організацією
1.4. здійснення геодезичних та геологічних вишукувань	-	-	-	-	-	-
1.5. інше	-	-	-	-	-	-
2. Проведення процедури закупівлі щодо:	Січень-березень 2019 року	194407,364	-	-	-	-
2.1. будівельних робіт:	Січень-березень 2019 року	190548,815	№ 591 від 22.10.2019	161300,000	За результатами втретє /06.08.2019/ оголошених торгів Академією було визначено генерального підрядника виконання будівельно-монтажних	Втретє було проведено процедуру закупівлі робіт за проектом. А також, проведено коригування

виконання монтажних робіт в складі: земляні роботи; каркас будинку; будівельні конструкції та інженерні мережі					робіт. При цьому, під час отримання дозволу на початок будівельних робіт, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України було введено в дію ДБН Б.2.2-12:2019	проектної документації у відповідності до вимог чинного законодавства. В даний час повторно готуються документи до Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції України в
2.2. устаткування, обладнання, меблів, інвентарю	Січень-березень 2019 року	3583,568	-	-	«Планування і забудова територій», у зв'язку з чим Академією отримано відмову Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції України в Полтавській області у видачі дозволу на виконання будівельних робіт по причині необхідності коригування проектної документації, у зв'язку із введенням в дію нових нормативних актів. Також було розірвано договори на здійснення технічного та авторського нагляду.	Полтавській області щодо отримання дозволу на початок виконання будівельних робіт /проводяться процедури щодо повторного укладення договорів на здійснення технічного та авторського нагляду/
2.3. утримання служби замовника та здійснення технічного нагляду	Січень-березень 2019 року	274,981	-	-		
2.4. здійснення авторського нагляду	Січень-березень 2019 року					

Примітка**: в даний час повторно проводяться процедури щодо укладення договорів на здійснення технічного та авторського нагляду, оскільки внаслідок необхідності коригування проектної документації та не використання коштів у 2019 році, попередні договори були розірвані

Інформація щодо виконання***

Назва заходу	Планові показники, передбачені державним	Фактичні показники	Пояснення щодо причин розбіжностей між	Ужиті заходи для подолання
--------------	--	--------------------	--	----------------------------

	інвестиційним проектом		строки виконання	вартість (тис. гривень)	плановими і фактичними показниками		відставання у строках/обсягах
	строки	вартість (тис. гривень)			строки виконання	вартість (тис. гривень)	
1. Виконання проектних робіт, усього, у тому числі:							
1.1. коригування	-	-	-	-	-	-	-
1.2. експертиза	-	-	-	-	-	-	-
1.3. затвердження проекту	Січень 2019 року	199135,952	Березень 2019 року (наказ УМСА від 15.03.2019 № 99)	199135,952	У зв'язку з доопрацюванням та уточненням окремих розділів проектної документація		
1.4. здійснення геодезичних та геологічних вишукувань	-	-	-	-	-	-	-
1.5. інших	-	-	-	-	-	-	-
2. Виконання, усього, у тому числі :							
2.1. виконання підготовчого періоду в складі: демонтажні роботи; підготовка майданчика; улаштув. буд. містечка та підготовка буд. механізмів до роботи	Липень 2020 року	411,84	-	-	На даний час завершено проведення тендеру, укладено договір на виконання робіт за інвестиційним проектом та проведено коригування проектної документації у		Академією тричі проводились відкриті торги з публікацією англійською мовою щодо закупівлі робіт за проектом. Укладено договір з генеральним підрядником. Проведено коригування проектної документації.
2.2. виконання будівельно-монтажних робіт в складі: земляні роботи; каркас будинку; будівельні конструкції та інженерні мережі	Липень-грудень 2020 року	72832,73	-	-	відповідності до вимог чинного законодавства /у зв'язку з введенням в дію ДБН Б.2.2-12:2019/		Готуються документи до Департаменту ДАБІ України в Полтавській області щодо отримання дозволу на початок виконання
2.3. будівництво зовнішніх мереж і споруд водопостачання, каналізації та теплопостачання	Липень-грудень 2020 року	236,71	-	-			
2.4. інших:	Липень-грудень 2020 року	1518,72	-	-			
2.4.1. утримання служби замовника							
2.4.2. авторський нагляд							

2.4.3. технічний нагляд												будівельних робіт
3. Разом (1+2)					75000,00							

Примітка**: у разі виділення на 2-е півріччя 2020 року коштів для реалізації державного інвестиційного проекту, а також з урахуванням перенесення не виконаних робіт, які були заплановані на 2019 рік, а виділені на ці роботи у 2019 році асигнування були перерозподілені на інші державні інвестиційні проекти.

11. Стан фінансування розроблення і реалізації державного інвестиційного проекту в поточному році за місяцями (тис. гривень)

План фінансування на 2020 рік****	У тому числі за місяцями											
	січень	лютий	березень	квітень	травень	червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень
	План розроблення і реалізації проекту відповідно до державного інвестиційного проекту (розділ III проекту)											
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Розподіл асигнувань відповідно до доведеного Мінфіном помісячного плану асигнувань											
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Касові видатки											
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Примітка***: станом на момент подання інформації кошти на реалізацію державного інвестиційного проекту не виділені.

Додатки: 1. Копія титулу об'єкта будівництва.

2. Довідка щодо стану фінансування, касових видатків та освоєння коштів за проектом у 2019 році (тис. гривень; за підписом керівника фінансової служби, завірена печаткою підприємства).

Ректор Української медичної
стоматологічної академії

(найменування посади керівника відповідального виконавця/балансотримувача)

(найменування посади уповноваженого керівника структурного підрозділу головного розпорядника бюджетних коштів)

В.М. Ждан


(ініціали та прізвище)

A. Semivoda
(ініціали та прізвище)




Додаток 1
до Порядку

ТИТУЛ
об'єкта будівництва у 2019 році




Заступник Міністра
(посада) *Р. Р. Рик*
(ініціали та прізвище)



Ректор «УМІС»
(посада) *В.М.Ждан*
(ініціали та прізвище)

<p>Найменування об'єкта та його місцезнаходження Будівництво клініко-симуляційного центру Української медичної стоматологічної академії, розташованого за адресою: Полтавська обл., м. Полтава, вул. Шевченка, 23</p>	<p>Частка державної власності у майні замовника на 2019 р., - 100 відсотків</p>
<p>Найменування замовника Українська медична стоматологічна академія</p>	<p>Наявність робочої документації Проектно-кошторисна документація. Кошторисна вартість 199135,952 тис. грн., в тому числі будівельних робіт 80265,034 тис. грн.</p>
<p>Галузь 85.42- вища освіта</p>	<p>Ким, коли затверджено проектну документацію Наказ ректора академії № 99 від 15 березня 2019р.</p>
<p>Сфера управління Міністерство охорони здоров'я України</p>	<p>Генеральна проектна організація ТОВ « Укрсервіспроект» м. Полтава</p>
<p>Характер будівництва Нове будівництво Строки будівництва 2019-2020 р.р. Джерела фінансування Державний бюджет</p>	<p>Генеральна підрядна організація Процедура відкритих торгів</p>

Показники об'єкта	Згідно з проектною документацією	Виконало на 1 січня 2019 р. тис. грн.	Профінансовано на 1 січня 2019 р. тис. грн.	Підлягася фінансуванню до кінця будівництва тис. грн.	Завдання за роками, тис. грн.			Введення в дію (квартал)
					2019	2020	2021	
A	1	2	3	4	5	6	7	8
Потужність (у відповідних одиницях виміру)	75 відвідувачів у зміну					75 відвідувачів у зміну		
Вартість основних фондів, тис. гривень	165946,555	-	-	-	-	165946,555		IV
Капітальні вкладення, тис. гривень	199135,952	2848,855	2848,855	196287,097	48190,00	148097,097		
Загальна кошторисна вартість, тис. гривень, у тому числі:	199135,952	2848,855	2848,855	196287,097	48190,00	148097,097		
будівельних робіт	80265,034	-	-	80265,034	40385,408	39879,626		
устаткування, меблів та інвентарю	84232,471	-	-	84232,471	-	84232,471		
інші витрати	34638,447	2848,855	2848,855	31789,592	7804,592	23985,000		
Із загального обсягу капітальних вкладень за рахунок, тис. гривень:		2848,855	2848,855	196287,097	48190,00	148097,097		
державного бюджету	x	2848,855	2848,855	196287,011	48190,00	148097,011		
місцевого бюджету	x	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
інших джерел (зворотні суми)	x	0,000	0,000	0,086	0,000	0,086		



В.М.Ждан
(ініціали та прізвище)

Ректор «УМСА»
(посада)

" " 20__ р.



Міністерство охорони здоров'я України
УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА
СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ
(«УМСА»)

вул. Шевченка, 23, м. Полтава 36011
тел./факс (0532) 60-20-51
e-mail: mail@umsa.edu.ua
web: www.umsa.edu.ua
Код ЄДРПОУ 02010824

Ministry of Public Health of Ukraine
UKRAINIAN MEDICAL
STOMATOLOGICAL ACADEMY
(«UMSA»)

23 Shevchenko Str., Poltava, Ukraine, 36011
tel/fax (0532) 60-20-51
e-mail: mail@umsa.edu.ua
web: www.umsa.edu.ua
EDRPOU Code 02010824



№ _____

На № _____ від _____

ДОВІДКА

За 2019 рік по КПКВ 2301140 – реалізація державного інвестиційного проекту «Будівництво клініко-симуляційного центру «Українська медична стоматологічна академія», розташованого за адресою : Полтавська область, м.Полтава, вул.Шевченка,23» фінансування відсутнє.

Головний бухгалтер



І.Хілініч

Виконавець

Хілініч /0532/56-23-30

02010824