

ПЛАН

організаційно-технічних заходів щодо поліпшення стану основних фондів та підвищення надійності їх експлуатації по Добропільському ВУВКГ КП «Компанія «Вола Донбасу» на 2021 рік

№ з/п	Найменування об'єкта	Найменування заходу	од. вим.	Кількість	Термін виконання	Відповідальний виконавець	Потреба в матеріалах та обладнанні			виконання
							найменування матеріала (обладнання)	од. вим.	Кількість	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	м.Добропілля									
	ВНС III-го підйому	Ремонт н/агр Д200/36	шт	2	січень	в.о.нач.дільн.№1	підшипник 307	шт	4	виконано
	ВНС сел.Жданівський	Ревізія н/агр підв.тискуFNS-6	шт	1	лютий	Волошун Л.В.	упільнення керамічне	шт	3	виконання
	ВНС «Підвищувальна»	Установка вантуза	шт	1	березень	- "	вантуз Д-100мм	шт	1	не виконано
		Ремонт н/агр К 20/30	шт	2	квітень	- "	підшипник 305	шт	2	виконання
							підшипник 306	шт	2	
	ВНС III-го підйому	Заміна засувки	шт	1	травень	- "	засувка Ø300мм	шт	1	не виконано
	ВНС сел.Жданівський	Ремонт підпірної стінки	м <sup>3</sup>	3	червень	- "	цемент	кг	75	не виконано
							пісок	кг	150	
							шебень	кг	180	
							фарба	кг	20	виконання
	В/мережа вул.Мелітопольська	Заміна окр.дільниць	м	400	квітень-	- "	труба ПЕ Ø90мм	м	400	не виконано
							муфта з'єдн.Ø 90мм	шт	3	
							сідлове відведення Ø90х1"	шт	40	
	В/мережа вул.Димитрова	Заміна окр.дільниць	м	300	серпень	- "	труба ПЕ Ø63мм	м	300	не виконано
							муфта з'єдн.Ø 63мм	шт	2	
							сідлове відведення Ø63х1"	шт	29	
	В/мережа вул.Раздольна	Заміна окр.дільниць (улаш.скиду)	м	6	травень	- "	труба мет.Ø250х6мм	м	6	не виконано
							електроди	кг	1,5	
	В/мережа вул.Східна х вул.Пушкіна	Заміна окр.дільниць (улаш.скиду)	м	20	вересень	- "	труба ПЕ Ø160мм	м	20	не виконано
							труба ПЕ Ø50мм	м	180	не виконано
	В/мережа вул.Н/залізнична	Заміна окр.дільниць	м	180	вересень	- "	муфта з'єдн.Ø 50мм	шт	2	
							сідлове відведення Ø50х1"	шт	7	
	В/мережа пр.Шевченка	Заміна засувки	шт	2	травень	- "	засувка Ø200мм	шт	1	не виконано
							засувка Ø300мм	шт	1	
	В/мережа вул.Першотравнева	Заміна засувки	шт	1	червень	- "	засувка Ø300мм	шт	1	не виконано

м.Білишське та сел.Водянське	Ремонт засувки	шт	30	січень-	в.о.нач.дільн.№2	техпластина	кг	15	виконання
ВНС та мережі				грудень	Бойко Н.П.	набивка салын.	кг	10	
В/мережа ВНС	Заміна техн.водоводу	м	49	березень	- "	труба мет.Ø159x5мм	м	49	не виконано
Ц/в на м.Білишське	Заміна окр.дільниць	м	550	червень	- "	електроди	кг	10	
						труба ПЕØ315мм	м	550	частково
						засувка Ø200мм	шт	1	
						засувка Ø100мм	шт	4	
В/мережа вул.Горького	Заміна окр.дільниць	м	80	липень	- "	труба ПЕ Ø63мм	м	80	не виконано
В/мережа вул.Праці	Заміна вводу	м	40	липень	- "	труба ПЕØ63мм	м	40	частково
						вентиль Ø50мм	шт	1	
						муфта Ø 63мм	шт	1	
В/мережа вул.Перемоги	Заміна вводу	м	26	серпень	- "	труба ПЕ Ø63мм	м	26	частково
						вентиль Ø50мм	шт	1	
В/мережа вул.Східна	Заміна окр.дільниць	м	150	вересень	- "	труба ПЕ Ø63мм	м	150	не виконано
						муфта з'єдн.Ø 63	шт	2	
В/мережа вул.Паркова,8	Заміна вводу	м	40	жовтень	- "	труба ПЕØ63мм	м	40	частково
						вентиль Ø50мм	шт	1	
						муфта з'єдн Ø 63мм	шт	1	
В/мережа вул.Покровська	Заміна окр.дільниць	м	200	вересень-	- "	труба ПЕØ63мм	м	200	частково
				-жовтень		муфта з'єднØ 63мм	шт	3	
ВНС	Заміна засувки	шт	2	листопад	- "	засувка Ø150мм	шт	2	не виконано
	Заміна звор.клапану	шт	1	листопад	- "	звор.клапан Ø150мм	шт	1	не виконано

В.о.директора Добропільського ВУВК

Виконавець: інж.ВЕС Федяєва І.О., 2-56-10

С.М.Боднар

по Добропільському ВУВК. КД виконавця Сергій Довгош на 30.01.19

ПДП

**КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН-ГРАФІК**  
санітарно-технічних заходів по водоводам та спорудам  
по Добропільському ВУВКІ КП «Компанія «Вола Донбасу» на 2021 рік

№ з/п	Найменування об'єкта (спорудження, водовід)	Найменування заходів	Од. вим.	Кіль-сть	Строк виконання		Відповідальний виконавець
					початок	закінченн я	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>м.Добропілля</b>						
	Водопровідні мережі	Ремонт колодязів та встановлення люків	шт	50	березень	жовтень	В.о.нач.дільн.№1 Волошун Л.В.
		Чистка та побілка колодязів	шт	52	березень	жовтень	- "
		Ревізія засувок	шт	15	березень	жовтень	- "
		Промівка с дезінфекцією мережі	м	500	травень	червень	- "
	ВНС «Підвищувальна»	Чистка та дезінфекція резервуара	м <sup>3</sup>	180	квітень	квітень	- "
		Ремонт колодязів	шт	4	травень	травень	- "
	ВНС ЗБНТ	Чистка та дезінфекція резервуара	м <sup>3</sup>	4200	квітень	квітень	- "
		Ремонт колодязів	шт	6	червень	червень	- "
	ВНС III-го підйому	Чистка та дезінфекція резервуара	м <sup>3</sup>	6000	травень	травень	- "
		Ремонт колодязів	шт	3	червень	червень	- "
	ВНС «Анновський»	Чистка та дезінфекція резервуара	м <sup>3</sup>	250	червень	червень	- "
	<b>м.Білицьке</b>						
	Водопровідні мережі	Чистка колодязів	шт	60	січень	грудень	В.о.нач.дільн.№2
		Ремонт колодязів	шт	40	квітень	червень	Бойко Н.П.
		Накриття колодязів	шт	70	березень	листопад	- "
	ВНС	Чистка та дезінфекція резервуара	м <sup>3</sup>	600	квітень	травень	- "
		Фарбування запірної арматури	шт	5	серпень	серпень	- "

В.о.директора Добропільського ВУВКІ



Є.М.Болнар

Виконавець: інж. ВЕС Федяєва І.О., 2-56-10

План

заходів з підготовки водопровідних мереж та споруд до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 рр.  
по Добропільському ВУВКГ КП Компанія "Вода Донбасу"

№ з/п	Найменування об'єкта	Найменування заходу	од. вим.	кіль-сть.	Строк виконання		Потреба в матеріалах та обладнанні найменування матеріала (обладнання)	од. вим.	кіль-сть	Відповідальний за забезпечення
					початок	закінчення				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	м.Добропілля									
	ВНС с. Жданівський	Ремонт пічного вогнища	шт	1	липень	серпень	цегла вогнестійка	шт	20	в.о.нач.дільн.№1
		Утеплення вікон	шт	3	серпень	вересень	плівка поліетиленова	м <sup>2</sup>	30	Волошун Л.В.
	ВНС III підйом	Ремонт пічного вогнища	шт	1	липень	серпень	цегла вогнестійка	шт	25	
		Ремонт вимощення	м <sup>3</sup>	30	серпень	вересень	цемент	кг	50	
		Утеплення вікон	шт	4	серпень	вересень	плівка поліетиленова	м <sup>2</sup>	40	
	ВНС Підвищувальна	Ремонт вимощення	м <sup>3</sup>	15	серпень	вересень	цемент	кг	25	
	ВНС с. Ганнівка	Ремонт пічного вогнища	шт	1	червень	липень	цегла вогнестійка	шт	20	
		Утеплення вікон	шт	4	серпень	вересень	плівка поліетиленова	м <sup>2</sup>	40	
	м.Білинське									
	АПК (сторожка)	Ремонт кровлі	м <sup>2</sup>	36	квітень	квітень	шифер	шт	40	в.о.нач.дільн.№2
	АПК	Улаштування вимощення будівлі	м <sup>2</sup>	64	червень	червень	цемент	кг	150	Бойко Н.П.
							пісок	м <sup>3</sup>	0,5	
	ВНС	Улаштування вимощення будівлі	м <sup>2</sup>	42	червень	серпень	цемент	кг	120	
							пісок	м <sup>3</sup>	0,4	

Є.М.Боднар

В.о.директора Добропільського ВУВКГ

Виконавець: інж.ВЕС Федяєва І.О., 2-56-10

**Заміна та встановлення запірної арматури, ПГ на водопровідних мережах  
Добропільського ВУВКГ КП "Компанія "Вода Донбасу"  
з розбивкою по місяцях за 2020 рік**

№ з/п	Найменування об'єкту та адреса виконання робіт помісячно	Тип обладнання (повне найменування)	Диаметр, du, мм	Кількість
1	2	3	4	5
	<b>Березень</b>			
	вул.Паркова м.Білицьке	вентиль	50	1
	<b>Разом:</b>			<b>1</b>
	<b>Квітень</b>			
	вул.Київська м.Добропілля	ПГ	h=1,25	1
	вул.Гагаріна м.Добропілля	ПГ	h=1,25	1
	вул.Першотравнева м.Добропілля	ПГ	h=1,25	2
	вул.Гоголя х вул.Громова м.Добропілля	ПГ	h=1,25	1
	вул.Луганського м.Добропілля	ПГ	h=1,25	1
	вул.Добролюбова м.Добропілля	ПГ	h=1,25	1
	<b>Разом :</b>			<b>7</b>
	<b>Травень</b>			
	вул.Громова м.Добропілля	вентиль	50	1
	<b>Разом :</b>			<b>1</b>
	<b>Жовтень</b>			
	вул.Франка м.Добропілля	30ч6бр	50	1
	<b>Разом :</b>			<b>1</b>
	<b>Листопад</b>			
	вул.Садова м.Білицьке	вентиль	50	1
	вул.Паркова,34 м.Білицьке	вентиль	50	1
	вул.Молодіжна м.Білицьке	вентиль	50	1
	вул.Південня м.Білицьке	вентиль	50	1
	<b>Разом :</b>			<b>4</b>
	<b>Разом за рік:</b>			<b>14</b>

В.о.директора Добропільського ВУВКГ

Є.М.Боднар

Виконавець: інж.ВЕС Федяєв 10.02.2020



**Інформація про виконання робіт  
по заміні водопровідних мереж на об'єктах водопостачання  
Добропільського ВУВКГ КП "Компанія "Вода Донбасу"  
з розбивкою по місяцях за 2021 рік**

№ з/п	Найменування об'єкта адреса виконання робіт помісячно	Діаметр, du, мм		Матеріал водопроводу		Протяжність, L, п.м.	Виконання	
		до заміни	після заміни	до заміни	після заміни		госп. Спосіб	ДВР/ абон.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Лютий</b>							
	<b>м.Білицьке</b>							
	вул.Шкільна	50	80	ЧВР	ст	2	2	
	вул.Перемоги,10	50	63	ст	ПЕ	3		- / 3
	<b>Разом:</b>					<b>5</b>	<b>2</b>	<b>- / 3</b>
	<b>Березень</b>							
	<b>м.Добропілля</b>							
	вул.Шкільна	150	63	ст	ПЕ	55	55	
	<b>м.Білицьке</b>							
	вул.Паркова	50	63	ст	ПЕ	15		- / 15
	вул.Дружби	100	76	ЧВР	ст	1	1	
	<b>Разом:</b>					<b>71</b>	<b>56</b>	<b>- / 15</b>
	<b>Травень</b>							
	<b>м.Добропілля</b>							
	вул.Матросова	100	63	ст	ПЕ	10	10	
	вул.Громова	50	63	ст	ПЕ	95	95	
	<b>Разом :</b>					<b>105</b>	<b>105</b>	
	<b>Червень</b>							
	<b>м.Білицьке</b>							
	вул.Центральна	50	32	ст	ПЕ	15		- / 15
		50	63	ст	ПЕ	11	11	
	<b>Разом :</b>					<b>26</b>	<b>11</b>	<b>- / 15</b>
	<b>Липень</b>							
	<b>м.Білицьке</b>							
	вул.Покровська	50	32	ст	ПЕ	9		- / 9
	вул.Миру,17	50	63	ст	ПЕ	2	2	
	<b>Разом :</b>					<b>11</b>	<b>2</b>	<b>- / 9</b>
	<b>Серпень</b>							
	<b>м.Добропілля</b>							
	вул.Петровського	250	200	ЧВР	ст	1	1	
			250	ЧВР	ст	1	1	
	вул.Першотравнева,117	50	63	ст	ПЕ	85	85	
	вул.Добропільська	50	40	ст	ПЕ	300		- / 300
	<b>м.Білицьке</b>							
	вул.Перемоги	100	80	ст	ст	1	1	
	<b>Разом :</b>					<b>388</b>	<b>88</b>	<b>- / 300</b>
	<b>Вересень</b>							
	<b>м.Білицьке</b>							

вул.Праці	50	50	ст	ПЕ	9	9	
<b>Разом :</b>					<b>9</b>	<b>9</b>	
<b>Жовтень</b>							
<b>м.Добропілля</b>							
вул.Франка	100	63	ст	ПЕ	34	34	
пров.Світлий	63	63	ПЕ	ПЕ	11	11	
вул.Саратовська	100	50	ЧВР	ПЕ	30		- / 30
вул.К.Литвинової	100	63	ЧВР	ПЕ	38	38	
вул.Банкова	100	76	ст	ст	5	5	
<b>Разом :</b>					<b>118</b>	<b>88</b>	<b>- / 30</b>
<b>Листопад</b>							
<b>м.Білицьке</b>							
вул.Садова	50	50	ст	ПЕ	180		- / 180
вул.Паркова,34	50	50	ст	ПЕ	1,5	1,5	
вул.Молодіжна	50	63	ст	ПЕ	2	2	
вул.Південна	50	63	ст	ПЕ	3	3	
<b>Разом :</b>					<b>186,5</b>	<b>6,5</b>	<b>- / 180</b>
<b>Грудень</b>							
<b>м.Білицьке</b>							
вул.Харківська	150	150	ст	ст	1	1	
	100	90	ст	ПЕ	7	7	
вул.Паркова,8	50	32	ст	ПЕ	32	32	
вул.Шевченка	100	63	ст	ПЕ	20	20	
вул.Добропільська	100	63	ст	ПЕ	4	4	
вул.Праці	100	63	ст	ПЕ	20	20	
<b>Разом :</b>					<b>84</b>	<b>84</b>	<b>0</b>
<b>Разом за рік:</b>					<b>1003,5</b>	<b>451,5</b>	<b>- / 552</b>

В.о.директора Добропільського ВУВКІ

Є.М.Боднар

Виконавець: інж.ВЕС









	кипит. кол.	улучшения засорения Ø300	0	38	40	49	46	34	40	40	40	40	40	40	40	42	38	42	42	38	38	42	42	38	38	491	82		
	кипит. кол.	улучшения засорения Ø300	0	25	36	38	39	35	36	42	36	35	32	38	37	35	86	37	35	32	38	37	35	86	37	429	72		
	кипит. кол.	улучшения засорения Ø300	0	38	32	33	38	33	32	35	38	41	38	40	38	87	38	40	38	40	38	38	87	38	40	456	73		
	кипит. кол.	изгородий отвал черева	0	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	888	148		
	кипит. кол.	чистка ручья	0	620	666	748	734	498	657	739	693	740	661	661	737	648	1648	661	737	661	661	737	648	1648	8241	1374			
	кипит. кол.	бетонирование лотков	0	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	60	25	25	25	25	25	60	25	300	50			
	кипит. кол.	отвал	0	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	122	102			
				906	960	1056	1050	864	960	1056	1002	1056	954	1056	1044	2393		11964	1994										
ОС	кипит. кол.	защита от ЛДНП ПЕ	ТР										12			32									159	80			
	кипит. кол.	защита от ЛДНП ст	ТР	17	17	17				69			11			10								51	26				
	засыва	защита засыпка ОУ-300мм	ТР	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	156	78	4			
	копандья	отвал	0	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	672	336			
	засыва	р. 3. Бет. полиурет. д. = 100мм	0	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	0	2	2	1	10				10	5				
	засыва	р. 3. Бет. полиурет. д. = 150мм	0													0	2	2	1					6	3				
	засыва	р. 3. Бет. полиурет. д. = 200мм	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	8	4	
	засыва	р. 3. Бет. полиурет. д. = 250мм	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	4		
	засыва	регулируемая засыпка	0	120	138	140	185	125	89	112	171	151	80	187	148	323	1616									1616	808		
	идиргат	демонтаж	0	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	288	144		
	идиргат	центровка	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36									36	18		
	идиргат	защита шпестнями	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	24	120									120	60		
	идиргат	защита кофортами	0	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	29	144									144	72		
	идиргат	защита приколками	0	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	38	192									192	96		
	идиргат	защита приколками	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	24									24	12		
	идиргат	набивная стальными	0		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	24									24	12		
	идиргат	монтаж	0	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	58	288									288	144		
	идиргат	демонтаж сл. динг.	0									12				5	12									12			
идиргат	бетонирование сл. динг.	0									24				10	48									48	24			
ресуршар	чистка	0			25								25		10	50									50	25			
	ресуршар	прочистка	0			24							24		10	48									48	24			
				302	320	352	350	288	320	352	334	352	318	352	348	798		3988	1994										

Главный инженер ДВУВКТ

Главный бухгалтер

Начальник планово-экономического отдела

Начальник ВЕС

Виконтшель, Изж. ВЕС, Формат 10, 2-56-10

С.М. Болдыр  
Л.К. Кавун  
О.И. Лисенко  
О.А. Коробона