



ПОЛТАВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПИТАНЬ

вул. Соборності, 36, м. Полтава, 36000,
тел. (0532) 56-30-81, (0532) 57-31-27, (0532) 57-31-56, (0532) 56-05-89
Тел./факс (0532) 57-31-56, E-mail: industry@rada-poltava.gov.ua

27.07.2016

№ 10/10-14 zi

На №

від

Гр. А. Вакуленко

foi+request-12606-3f0731a2

@dostup.pravda.gov.ua

Розглянувши в межах повноважень Ваш інформаційний запит (вх.№04.2-68/308-зі від 25.07.2016) повідомляємо наступне.

Згідно з частиною першою статті 1 Закону України "Про доступ до публічної інформації", публічна інформація — це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

На п. 1 повідомляємо, що в управлінні економічних питань виконавчого комітету Полтавської міської ради відсутній актуальний документ «Муніципальний енергетичний план м. Полтава».

На п. 2 повідомляємо, що інформація щодо прийняття рішень Полтавської міської ради та/або її виконавчих органів про призначення відповідальної особи у міській раді за розвиток енергоефективності відсутня.

На пп. 3 та 4 надаємо інформацію відповідно до додатків.

На п. 5 повідомляємо, що інформація щодо переліку заходів з підвищення енергоефективності у м Полтава на 2017 рік відсутня.

При цьому повідомляємо, що згідно з приписами ст.55 Конституції України кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

Додаток 1: Заходи підвищення енергоефективності та енергозбереження, які впроваджені у м. Полтава станом на 30.12.2015 року - на 6 арк. в 1 прим.

Додаток 2: Заходи підвищення енергоефективності та енергозбереження, які впроваджені у м. Полтава станом на 01.07.2016 року - на 3 арк. в 1 прим.

З повагою

Начальник управління

Шиянов
56-05-89

В. Волік

Заходи

підвищення енергоефективності та енергозбереження, які впроваджені у м. Полтава станом на 30.12.2015 року

№ з/п	Назва заходу	Місце впровадження заходу (адреса)	Виконавець заходу та терміни виконання	Загальна кошторисна вартість заходу, млн. грн.	Фактично освоєно коштів станом на 30.12.2015, млн грн.	Обсяг економії ПЕР, т.у.п.		Джерела та обсяги фінансування у 2015 році, млн. грн.	Розрахунковий економічний ефект від впровадження заходу, млн.грн.	Термін окупності заходу, років	Примітки та пояснення
						розр.	факт.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Капітальний ремонт фасаду із заміною віконних блоків Полтавської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 23	вул. Фрунзе, 122	Управління капітального будівництва Полтавського міськвиконкому	1,213	0,571	-	-	0,950	-	-	енергоаудит не проводився; виконано на 47%
2	Капітальний ремонт із заміною віконних блоків "Комунального закладу" Полтавська гімназія № 6	вул. В. Чорновола, 3	Управління капітального будівництва Полтавського міськвиконкому	0,214	0,180	-	-	0,186	-	-	енергоаудит не проводився; виконано на 84%
3	Капітальний ремонт із заміною віконних блоків Полтавської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 11	вул. Маршала Бірюзова, 64	Управління капітального будівництва Полтавського міськвиконкому	0,241	0,215	-	-	0,225	-	-	енергоаудит не проводився; виконано на 89%
4	Капітальний ремонт із заміною віконних блоків Комунального закладу "Полтавська загальноосвітня школа I-III ступенів № 12"	вул. Нариманівська, 41	Управління капітального будівництва Полтавського міськвиконкому	0,418	0,327	-	-	0,410	-	-	енергоаудит не проводився; виконано на 78%
5	Капітальний ремонт із заміною віконних блоків Полтавської гімназії № 13	вул. Кучеренка, 1/16	Управління капітального будівництва Полтавського міськвиконкому	0,557	0,513	-	-	0,563	-	-	енергоаудит не проводився; виконано на 92%

6	Капітальний ремонт із заміною віконних блоків Полтавської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 18	вул. Горького, 56	Управління капітального будівництва Полтавського міськвиконкому	0,190	0,154	-	-	0,186	-	-	енергоаудит не проводився; виконано на 81%
7	Капітальний ремонт із заміною віконних блоків Комунального закладу "Полтавська загальноосвітня школа I-III ступенів № 19"	вул. Калініна, 8	Управління капітального будівництва Полтавського міськвиконкому	0,112	0,105	-	-	0,122	-	-	енергоаудит не проводився; виконано на 93%
8	Капітальний ремонт із заміною віконних блоків Комунального закладу "Полтавська загальноосвітня школа I-III ступенів № 25"	вул. Шевченка, 119	Управління капітального будівництва Полтавського міськвиконкому	0,206	0,183	-	-	0,201	-	-	енергоаудит не проводився; виконано на 89%
9	Капітальний ремонт із заміною віконних блоків Комунального закладу "Полтавська загальноосвітня школа I-III ступенів № 27"	вул. Фрунзе, 60	Управління капітального будівництва Полтавського міськвиконкому	0,294	0,219	-	-	0,243	-	-	енергоаудит не проводився; виконано на 74%
10	Капітальний ремонт із заміною віконних блоків Полтавського спеціалізованого навчально-виховного комплексу № 86	вул. Цюлковського, 11	Управління капітального будівництва Полтавського міськвиконкому	0,554	0,387	-	-	0,406	-	-	енергоаудит не проводився; виконано на 70%
11	Капітальний ремонт приміщень із заміною віконних блоків Полтавської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 8 ім. Панаса Мирного	вул. Карла Лібкнехта, 66	Управління капітального будівництва Полтавського міськвиконкому	0,378	0,304	-	-	0,310	-	-	енергоаудит не проводився; виконано на 80%
12	Реконструкція системи тепlopостачання Полтавської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 9 Полтавської міської ради Полтавської області	вул. Шведська, 3	Управління капітального будівництва Полтавського міськвиконкому	1,948	1,567	-	-	1,948	-	-	енергоаудит не проводився; виконано на 80%

13	Капітальний ремонт Полтавської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 7 ім. Т.Г. Шевченка Полтавської міської ради Полтавської області	вул. Балакіна, 2	Управління капітального будівництва Полтавського міськвиконкому	ПКД в стадії розробки	0,000				0,223			енергоаудит не проводиться
14	Капітальний ремонт системи опалення із встановленням індивідуального теплового пункту Полтавської гімназії № 21	вул. Сакко, 19а	Управління капітального будівництва Полтавського міськвиконкому	0,374	0,052	7,6	-	0,108	0,065	2,5		виконано на 14%
15	Капітальний ремонт системи опалення із встановленням індивідуального теплового пункту Полтавського спеціалізованого навчально-виховного комплексу № 3 "Червона калинонька"	пров. Давидовського, 12	Управління капітального будівництва Полтавського міськвиконкому	0,142	0,003	7,1	-	0,003	0,047	2,7		виконано на 2%
16	Капітальний ремонт системи опалення із встановленням індивідуального теплового пункту Полтавського спеціалізованого навчально-виховного комплексу № 86	вул. Цюлковського, 11	Управління капітального будівництва Полтавського міськвиконкому	0,254	0,061	8,6	-	0,147	0,073	2,4		виконано на 24%
17	Капітальний ремонт із заміною віконних блоків Полтавської спеціалізованої загальноосвітньої школи № 39	вул. Сінна, 30/80	Управління капітального будівництва Полтавського міськвиконкому	0,149	0,090	-	-	0,117	-	-		енергоаудит не проводиться; виконано на 60%
18	Капітальний ремонт системи опалення (зовнішня тепломережа) Полтавської спеціалізованої загальноосвітньої школи № 39	вул. Сінна, 30/80	Управління капітального будівництва Полтавського міськвиконкому	0,215	0,203	-	-	0,203	-	-		енергоаудит не проводиться; виконано на 98%

19	Капітальний ремонт приміщень із заміною віконних блоків Полтавського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №2 "Віночок"	просп. Вавілова, 7	Управління капітального будівництва Полтавського міськвиконкому	0,167	0,108	-	-	0,162	-	-	енергоаудит не проводився; виконано на 65%
20	Капітальний ремонт із заміною віконних блоків Полтавського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 12 "Ведмежатко"	пров. Гната Хоткевича, 8	Управління капітального будівництва Полтавського міськвиконкому	0,446	0,334	-	-	0,355	-	-	енергоаудит не проводився; виконано на 75%
21	Капітальний ремонт із заміною віконних блоків Полтавського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 17 "Школа здоров'я"	вул. Калініна, 46	Управління капітального будівництва Полтавського міськвиконкому	0,364	0,312	-	-	0,315	-	-	енергоаудит не проводився; виконано на 86%
22	Капітальний ремонт із заміною віконних блоків Полтавського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 27 "Зірочка"	вул. Гетьмана, 1	Управління капітального будівництва Полтавського міськвиконкому	0,196	0,186	-	-	0,196	-	-	енергоаудит не проводився; виконано на 95%
23	Капітальний ремонт із заміною віконних блоків Полтавського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 34 "Журавлик"	вул. Цюлковського, 44	Управління капітального будівництва Полтавського міськвиконкому	0,158	0,109	-	-	0,125	-	-	енергоаудит не проводився; виконано на 69%
24	Капітальний ремонт приміщень із заміною віконних блоків Полтавського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 47 "Золота рибка"	вул. Луценка, 12	Управління капітального будівництва Полтавського міськвиконкому	0,452	0,324	-	-	0,444	-	-	енергоаудит не проводився; виконано на 72%
25	Капітальний ремонт із заміною віконних блоків Полтавського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 80 "Червона гвоздика"	пров. Хорольський, 7	Управління капітального будівництва Полтавського міськвиконкому	0,212	0,190	-	-	0,201	-	-	енергоаудит не проводився; виконано на 90%

26	Капітальний ремонт із заміною віконних блоків Полтавського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 83 "Дзвіночок"	пров. Латишева, 7	Управління капітального будівництва Полтавського міськвиконкому	0,714	0,569	-	-	0,585	-	-	енергоаудит не проводився; виконано на 80%
27	Капітальний ремонт із заміною віконних блоків Полтавського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 84 "Волошка"	вул. Плеханова, 4	Управління капітального будівництва Полтавського міськвиконкому	0,221	0,205	-	-	0,217	-	-	енергоаудит не проводився; виконано на 93%
28	Капітальний ремонт системи опалення Полтавського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 20	вул. Лисенка, 3	Управління капітального будівництва Полтавського міськвиконкому	0,361	0,005	-	-	0,230	-	-	енергоаудит не проводився; виконано на 1%
29	Реконструкція системи тепlopостачання та водопостачання Полтавського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 71 "Вишенька" Полтавської міської ради Полтавської області	вул. Опитна, 9	Управління капітального будівництва Полтавського міськвиконкому	0,984	0,626	-	-	0,984	-	-	енергоаудит не проводився ; виконано на 65%
30	Капітальний ремонт системи опалення (зовнішня тепломережа) Полтавського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 35 "Берізка"	вул. Танкістів, 1	Управління капітального будівництва Полтавського міськвиконкому	0,155	0,050	-	-	0,050	-	-	енергоаудит не проводився; виконано на 32%
31	Капітальний ремонт системи опалення Полтавського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 21 "Метелик"	вул. Комсомольська, 54	Управління капітального будівництва Полтавського міськвиконкому	0,374	0,235	-	-	0,290	-	-	енергоаудит не проводився; виконано на 63%

32	Капітальний ремонт системи опалення із встановленням індивідуального теплового пункту Полтавського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 17 "Школа здоров'я"	вул. Калініна, 46	Управління капітального будівництва Полтавського міськвиконкому	0,272	0,081	5,7	-	0,274	0,038	-	виконано на 30%
33	Капітальний ремонт системи опалення із встановленням індивідуального теплового пункту Полтавського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 37 "Білосніжка"	бульв. Ю. Победоносцева, 6	Управління капітального будівництва Полтавського міськвиконкому	0,135	0,002	7,3	-	0,125	0,048	-	виконано на 2%
34	Капітальний ремонт системи опалення із встановленням індивідуального теплового пункту Полтавського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 77 "Джерельце"	вул. Г. Сталінграда, 26	Управління капітального будівництва Полтавського міськвиконкому	0,140	0,004	8,2	-	0,131	0,055	-	виконано на 3%
35	Капітальний ремонт системи опалення із встановленням індивідуального теплового пункту Полтавського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 80 "Червона гвоздика"	пров. Хорольський, 7	Управління капітального будівництва Полтавського міськвиконкому	0,189	0,093	7,4	-	0,189	0,049	-	виконано на 49%
36	Реконструкція котельні Полтавського спеціалізованого навчально-виховного комплексу № 85 "Лебідка"	вул. Кагамлика, 35	Управління капітального будівництва Полтавського міськвиконкому	1,024	0,823	-	-	0,824	-	-	енергоаудит не проводиться; виконано на 80%
Всього				14,023	9,390	51,8		12,248	0,375		

Головний спеціаліст відділу інвестиційної політики,
розвитку соціальної сфери та енергоменеджменту управління економічних питань



М. Шиянов

Заходи

підвищення енергоефективності та енергозбереження, які впроваджені у м. Полтава станом на 01.07.2016 року

№ з/п	Назва заходу	Місце впровадження заходу (адреса)	Виконавець заходу та терміни виконання	Загальна кошторисна вартість заходу, млн. грн.	Фактично освоєно коштів станом на 01.07.2016, млн грн.	Обсяг економії ПЕР, т.у.п.		Джерела та обсяги фінансування у 2016 році, млн. грн.	Розрахунковий економічний ефект від впровадження заходу, млн.грн.	Термін окупності заходу, років	Примітки та пояснення
						розр.	факт.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Реконструкція системи теплопостачання та водопостачання Полтавського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 71 "Вишенька" Полтавської міської ради Полтавської області	м. Полтава, вул. Опитна, 9	Управління капітального будівництва Полтавського міськвиконкому	1,324	0,146	-	-	0,580	-	-	енергоаудит не проводився; виконано на 11%
2	Реконструкція системи теплопостачання Полтавської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 9 Полтавської міської ради Полтавської області	м. Полтава, вул. Шведська, 3	Управління капітального будівництва Полтавського міськвиконкому	1,948	0,118	-	-	0,380	-	-	енергоаудит не проводився; виконано на 6%
3	Капітальний ремонт системи опалення Полтавської загальноосвітньої школи I-III ступенів №5 Полтавської міської ради Полтавської області	м. Полтава, вул.Соборності, 64	Управління капітального будівництва Полтавського міськвиконкому	1,569	0,015	-	-	1,560	-	-	енергоаудит не проводився; виконано на 1%
4	Капітальний ремонт системи опалення із встановленням індивідуального теплового пункту Полтавської гімназії № 21 Полтавської міської ради Полтавської області	м. Полтава, вул. Сакко,19-а	Управління капітального будівництва Полтавського міськвиконкому	0,261	0,053	7,6	-	0,053	0,065	4	виконано на 20%

5	Капітальний ремонт із заміною віконних блоків Полтавської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 11 Полтавської міської ради Полтавської області	м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова, 64	Управління капітального будівництва Полтавського міськвиконкому	0,421	0,013	-	-	0,500	-	-	енергоаудит не проводився; виконано на 3%
6	Капітальний ремонт із заміною віконних блоків Полтавської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 9 Полтавської міської ради Полтавської області	м. Полтава, вул. Шведська, 3	Управління капітального будівництва Полтавського міськвиконкому	0,676	0,172	-	-	0,550	-	-	енергоаудит не проводився; виконано на 25%
7	Капітальний ремонт із заміною віконних блоків Комунального закладу" Полтавська загальноосвітня школа I-III ступенів № 15 Полтавської міської ради Полтавської області	м. Полтава, ул. Тунельна, 16	Управління капітального будівництва Полтавського міськвиконкому	0,539	0,095	-	-	0,350	-	-	енергоаудит не проводився; виконано на 18%
8	Капітальний ремонт із заміною віконних блоків Полтавської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 26 Полтавської міської ради Полтавської області	м. Полтава, пров. Івана Мазепи, 18	Управління капітального будівництва Полтавського міськвиконкому	1,184	0,018	-	-	0,850	-	-	енергоаудит не проводився; виконано на 2%
9	Капітальний ремонт системи опалення із встановленням індивідуального теплового пункту Полтавського спеціалізованого навчально-виховного комплексу № 86 Полтавської міської ради Полтавської області	м. Полтава, вул. Цюлковського, 11	Управління капітального будівництва Полтавського міськвиконкому	0,293	0,083	8,6	-	0,083	0,073	4	виконано на 28%
10	Капітальний ремонт із заміною віконних блоків Комунального закладу" Полтавська гімназія № 32 Полтавської міської ради Полтавської області	м. Полтава, вул. Курчатова, 8/9	Управління капітального будівництва Полтавського міськвиконкому	0,520	0,016	-	-	0,500	-	-	енергоаудит не проводився; виконано на 3%

11	Капітальний ремонт із заміною віконних блоків Полтавської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 34 Полтавської міської ради Полтавської області	м. Полтава, вул. Євгена Коновальця, 8	Управління капітального будівництва Полтавського міськвиконкому	0,489	0,014	-	-	0,050	-	-	енергоаудит не проводиться; виконано на 3%
12	Капітальний ремонт із заміною віконних блоків Полтавської гімназії № 31 Полтавської міської ради Полтавської області	м. Полтава, вул. Героїв Сталінграду, 5	Управління капітального будівництва Полтавського міськвиконкому	1,442	0,023	-	-	1,030	-	-	енергоаудит не проводиться; виконано на 2%
13	Капітальний ремонт із заміною віконних блоків Полтавського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 60 "Червона шапочка" Полтавської міської ради Полтавської області"	м. Полтава, вул. Івана Мазепи, 15а	Управління капітального будівництва Полтавського міськвиконкому	0,410	0,004	-	-	0,450	-	-	енергоаудит не проводиться; виконано на 1%
14	Капітальний ремонт із заміною віконних блоків Полтавського дошкільного навчального закладу(ясла-садок)№ 81 "Оленка" Полтавської міської ради Полтавської області"	м. Полтава, вул.Кучеренка, 6а	Управління капітального будівництва Полтавського міськвиконкому	0,310	0,003	-	-	0,340	-	-	енергоаудит не проводиться; виконано на 1%
15	Капітальний ремонт із заміною віконних блоків Полтавського дошкільного навчального закладу(ясла-садок)№ 83 "Дзвіночок" Полтавської міської ради Полтавської області"	м. Полтава, пров.Латишева, 7	Управління капітального будівництва Полтавського міськвиконкому	0,310	0,003	-	-	0,465	-	-	енергоаудит не проводиться; виконано на 1%
16	Капітальний ремонт із заміною віконних блоків Полтавської спеціалізованої загальноосвітньої школи № 39 Полтавської міської ради Полтавської області"	м. Полтава вул. Сінна, 30/80	Управління капітального будівництва Полтавського міськвиконкому	0,350	0,083	-	-	0,370	-	-	виконано на 24%
Всього				12,046	0,860	16,2		8,111	0,138		

Головний спеціаліст відділу інвестиційної політики,
розвитку соціальної сфери та енергоменеджменту управління економічних питань



М. Шиянов