



УКРАЇНА

**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)**

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, тел. (044) 202-76-90, 202-71-17, факс 202-76-41, Call-центр (044) 15-51  
E-mail: kmda@kma.gov.ua Код ЄДРПОУ 00022527

04.07.2014 № 008-1072

на № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

Державне агентство  
автомобільних доріг України

Відповідно до листа Державного агентства автомобільних доріг України від 13.02.2014 № 462/2/52-6 стосовно виконання постанови Кабінету Міністрів України від 19.01.2011 № 52 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах» виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) надає інформацію щодо виконання робіт з будівництва, реконструкції, капітального ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності міста Києва, відповідно до наданих форм станом на 01.07.2014.

Додатки:

1. Перелік об'єктів будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності у місті Києві за рахунок субвенції з державного бюджету, передбаченої на 2014 рік (відповідно до додатку 1) на 4 арк.
2. Узагальнений звіт про використання коштів субвенції, передбаченої на 2014 рік, і виконання робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності у місті Києві у розрізі об'єктів станом на 01.07.2014 (відповідно до додатку 2) на 4 арк.

Заступник голови

М. Костюк



М. Д. Костин

2014

Перелік об'єктів будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності у місті Києві за рахунок субвенцій з державного бюджету, передбаченої на 2014 рік

№ п/п	Найменування об'єкта та його місцезнаходження	Заочисний профіль	Закладна кошторисна сметка та утримання об'єкта				Рік початку профілю	Контроль виконання за періоду	9	10	Виконана робота на 01.01.2014, тис. грн		Замовлений обсяг виконати за рахунок субвенцій у 2014 році, тис. грн			Замовлений обсяг виконаної роботи у 2014 році		
			тис. грн.	квн	м.к.	к.к.м.					Відсоток виконання	Відсоток виконання	Всього	На виконання бюджетних зобов'язань	На виконання об'єктних профілів	квн	м.к.	к.к.м.
1	Капітальний ремонт		1 001 502,59	0,00	4 871,42	865 713,50		0,00		0,00	120 811,48	7 171,43	105 387,40	7 171,43	98 215,96	0,00	398,41	188 065,38
1	Капітальний ремонт тротуарів, сходів ім. С.О. Литви на вулиці р. Дніпро	КК «Київавтодор»	28 414,43		1 343,00		2010	Сутьня будівельної готовності була не розпочата у 2010 році та буде виконана в наступній стадії в поточному році	Наказ КК «Київавтодор» від 30.12.2011 № 145	26968,38	11,63	394,05	11,63	382,42		20,77		
2	Капітальний ремонт Венеційського мосту через Венеційський провулок р. Дніпро	КК «Київавтодор»	20 900,32		144,32		2012	Сутьня будівельної готовності була не виконана, буде виконана в наступній стадії в поточному році	Наказ КК «Київавтодор» від 10.02.2012 № 11	18506,26	1 890,50	2 263,62	1 890,50	373,12		2,98		
3	Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиць міста Києва	КК «Київавтодор»	121 091,84			357 009,00	2013	Сутьня будівельної готовності була не виконана, буде виконана в наступній стадії в поточному році	Наказ КК «Київавтодор» від 29.07.2013, № 108-111 від 07.08.2013, № 121-136 від 09.09.2013, № 121-136 від 09.09.2013	33992,71	4 335,25	33 239,69	4 335,25	30 904,44		91 114,01		
4	Капітальний ремонт об'єкта влучення дорожньої мережі міста Києва	КК «Київавтодор»	100 415,21			232 115,00	2014	Мало виконані роботи для забезпечення функціонування трасектору в м. Києві	Розпорядження КМДА від 16.05.2014 № 600 Наказ КК «Київавтодор» від 20.06.14 № 45-59	1023,92	934,06	940,40	934,06	41 150,35		41 150,35		92 121,18
5	Капітальний ремонт та оздоблення гранітного майдану та парку озера ім. Івана С.О. Литви (правай берг), озеро № 25,36 (лівай берг)	КК «Київавтодор»	1 407,85			189,50	2013	Сутьня будівельної готовності була не виконана, буде виконана в наступній стадії в поточному році	Наказ КК «Київавтодор» від 16.12.2013	1023,92	934,06	940,40	934,06	41 150,35		41 150,35		92 121,18
6	Капітальний ремонт Паркало дшюкського мосту через р. Дніпро	КК «Київавтодор»	13 956,11		429,40		2011	Сутьня будівельної готовності була не виконана, буде виконана в наступній стадії в поточному році	Наказ КК «Київавтодор» від 01.08.2012 № 86	13942,89	6,34	6,34	6,34	6,34		0,20		
7	Капітальний ремонт неасфальтованої поверхневого стову поблизу залізничної станції "Землі" на проспекті Московському в Оболонському районі	КК «Київавтодор»	1 478,87				2008	Мало виконані роботи для забезпечення функціонування трасектору в м. Києві	Наказ КК «Київавтодор» від 17.09.2013 № 171	1122,38	226,72	226,72	226,72	226,72		226,72		
8	Капітальний ремонт частини Проспекта Івана (Сажалого) відкритого дризового каналізаційного каналу в районі перетину вулиць у районі Мельникова у Шеврському районі	КК «Київавтодор»	18 793,17		100,00	0,00	2013	Мало виконані роботи для забезпечення функціонування трасектору в м. Києві	Наказ КК «Київавтодор» від 07.11.2013 № 197	931,05	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		532		
9	Капітальний ремонт дорожнього озону Київської дороги	КК «Київавтодор»	420 000,00		0,00	225 000,00	2013	Мало виконані роботи для забезпечення функціонування трасектору в м. Києві	Розпорядження КМДА № 982 від 17.06.2013	552,51	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		553,71		
10	Капітальний ремонт колодезя дризового каналізаційного каналу "Права" на перетині проспекту Юрків у Подільському районі	КК «Київавтодор»	5 555,97		80,00	0,00	2013	Мало виконані роботи для забезпечення функціонування трасектору в м. Києві	Розпорядження КМДА № 2083 від 22.11.2012	773,06	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		14,14		

№ п/п	Наименование объекта та форма осуществления	Заказчик (референт)	Заказчик (инвестор) вносит, т.е. стоимость объекта				РК	Категория назначения по проекту	Матрица назначения по проекту	Решения приняты по заданию (проектно-конструкторские мероприятия)	Всего введено на 01.01.2014 г. тыс. грн.		Запланированный объем введено на дату отчета о выполнении		Фактически введенный объем на дату отчета о выполнении		
			тыс. грн.	млн	млн	млн					тыс. грн.	млн	тыс. грн.	млн	тыс. грн.	млн	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
11	Капитальный ремонт автодороги на территории проспекта Науки та проспекта Бессмертного героя	КК «Кливавтодор»	24 529,23		255,00	0,00	2013	Матрица назначения социального значения для обеспечения функционирования транспорта в м. Киев	Решение КУДА № 198 від 14.02.2013	802,69		1 000,00		1 000,00		10,40	
12	Капитальный ремонт автодороги восточной части проспекта Науки на территории м. Дидоро	КК «Кливавтодор»	63 765,00		350,00	0,00	2013	Матрица назначения социального значения для обеспечения функционирования транспорта в м. Киев	Решение КУДА № 1325 від 27.07.2012	1668,35		15 000,00		15 000,00		79,83	
13	Капитальный ремонт восточной части автодороги на территории проспекта Науки на территории м. Дидоро	КК «Кливавтодор»	35 110,00		431,00	0,00	2013	Матрица назначения социального значения для обеспечения функционирования транспорта в м. Киев	Решение КУДА № 784 від 28.05.2013	225		1 000,00		1 000,00		12,28	
14	Капитальный ремонт восточной части автодороги на территории проспекта Науки на территории м. Дидоро	КК «Кливавтодор»	35 335,00		441,50	0,00	2013	Матрица назначения социального значения для обеспечения функционирования транспорта в м. Киев	Решение КУДА № 783 від 28.05.2013	360		1 000,00		1 000,00		12,49	
15	Капитальный ремонт автодороги на территории проспекта Науки на территории м. Дидоро	КК «Кливавтодор»	22 280,00		80,20	0,00	2013	Матрица назначения социального значения для обеспечения функционирования транспорта в м. Киев	Решение КУДА № 978 від 17.06.2013	385		442,36		442,36		1,59	
16	Капитальный ремонт автодороги на территории проспекта Науки на территории м. Дидоро	КК «Кливавтодор»	5 510,00		52,90	0,00	2013	Матрица назначения социального значения для обеспечения функционирования транспорта в м. Киев	Решение КУДА № 1933 від 28.10.2013	90		827,05		827,05		7,94	
17	Капитальный ремонт автодороги на территории м. Дидоро	КК «Кливавтодор»	57 260,07		0,00	51 400,00	2013	Матрица назначения социального значения для обеспечения функционирования транспорта в м. Киев	Решение КУДА № 651 від 26.05.2014	47,48		1 441,12		1 441,12		1,293,63	
18	Комплексное строительство объектов м. Дидоро на территории м. Дидоро	КК «Кливавтодор»	3 000,00		684,50	0,00	2014	Матрица назначения социального значения для обеспечения функционирования транспорта в м. Киев	Решение КУДА № 702		1 000,00		1 000,00		228,17		
19	Капитальный ремонт автодороги на территории м. Дидоро	КК «Кливавтодор»	10 600,00		162,00	0,00	2014	Матрица назначения социального значения для обеспечения функционирования транспорта в м. Киев	Решение КУДА № 702		100,00		100,00		1,53		
20	Капитальный ремонт автодороги на территории м. Дидоро	КК «Кливавтодор»	10 000,00		117,60	0,00	2014	Матрица назначения социального значения для обеспечения функционирования транспорта в м. Киев	Решение КУДА № 700		100,00		100,00		1,18		
21	Приобретение материалов для проведения капитального ремонта (асфальта) на территории м. Дидоро	КК «Кливавтодор»					2014	Матрица назначения социального значения для обеспечения функционирования транспорта в м. Киев			255,70		255,70				
II	Поточный ремонт	КК «Кливавтодор»	28 438,50		0,00	128 722,00	2014	Матрица назначения социального значения для обеспечения функционирования транспорта в м. Киев			28 438,50		28 438,50		128 722,00		
III	Навесная дорожка/развязки	КК «Кливавтодор»	0,00		0,00	0,00	2014			4 307,762		16 505,98		4 307,762		12 198,218	
IV	Приобретение материалов для выполнения работ по ремонту автодороги на территории м. Дидоро	КК «Кливавтодор»	0,000								36,800		36,800				
V	Улучшение										4 613,52		4 613,52		0,00	4 434,28	
1.1.	вс. Червоноармійська вул. Горького										440,00		440,00		0,00	202,60	
1.2.											123,97		123,97		0,00	36,89	
											163,51		163,51		0,00	75,29	

№ п/п	Найменування об'єкта та його місцезнаходження	Замовник робіт	Загальна кошторисна вартість та вартість об'єкта					Рівень робіт	Категорія значущості за вартістю	Розрахунок рішень про затвердження проекту конструктивних заходів	Вартість строком до 01.01.2014 тис. грн		Закінчений об'єкт на кінець звітного періоду		Закінчений об'єкт на кінець звітного періоду		
			тис. грн.	млн	млн	млн	млн				Всього	На виконання бюджетних заходів	На оплату робіт	млн	млн	млн	млн
1.	площа Диринського							у разі потреби проектувати та виконати монтажні роботи зазначеного значення.	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.1.	площа Диринського											48,68		48,68			22,42
1.4.	вул. Сахаровського											55,86		55,86			25,72
1.5.	вул. Жуківська											48,38		48,38			22,28
2.	ШЕУ Диринського району											440,00		440,00			477,68
2.1.	просп. Вакаша							Мас соціально-важливі значення у функціонуванні інфраструктури Диринського району та міста Києва пішох.				308,00		308,00			341,78
2.2.	Диринська набережна											132,00		132,00			135,90
3.	ШЕУ Диринського району											400,00		400,00			78,92
3.1.	вул. Братська							Маяк, який є соціально значущим, є містотвірним вузлом загальноміського значення.				100,00		100,00			19,72
3.2.	просп. Вурунів											100,00		100,00			19,72
3.3.	просп. Мазовецького											100,00		100,00			19,72
3.4.	вул. Валуєва											100,00		100,00			19,72
4.	ШЕУ Диринського району											300,00		300,00			572,70
4.1.	просп. Братська							Видати вулиці є вулицями загальноміського значення. С ширини підвищеного значення, які потребують більшої якості прироботи та підтримання високого рівня шлюховак інфраструктури.				185,22		185,22			333,4
4.2.	вул. Харківська шосе											21,97		21,97			46,2
4.3.	просп. Богдана											48,31		48,31			92,5
4.4.	просп. Гвардій											29,02		29,02			38,5
4.5.	на Диринська											10,72		10,72			28,4
4.6.	вул. Радянська											4,66		4,66			15,7
5.	ШЕУ Одеського району											360,00		360,00			517,50
5.1.	вул. Антопазська											54,33		54,33			78,10
5.2.	вул. Випуровська											26,99		26,99			38,80
5.3.	площа Шевченка											3,62		3,62			5,20
5.4.	просп. Мелешків											96,14		96,14			138,20
5.5.	вул. Скарпова											27,96		27,96			40,20
5.6.	Транспортна роз'їзда на перехресті Н. Комітатимської-пр.Московської							Видати вулиці є містотвірними вулицями загальноміського та районного значення та мають важливе значення у функціонуванні інфраструктури району та міста Києва зшлюво.				36,87		36,87			53,00
5.7.	вул. Богатирська											83,83		83,83			120,50
5.8.	транспортна роз'їзда вул. Богатирська-пр.Московський											4,94		4,94			7,10
5.9.	вул. Падриєнко-Рибницька											25,22		25,22			36,4
6.	ШЕУ Петрівського району											373,52		373,52			450,70
6.1.	вул. Дубовик-Нірола											94,81		94,81			114,4
6.2.	вул.Лесі Українки							Видати вулиці є містотвірними вулицями загальноміського значення. Є шляхами підвищеного значення, які потребують більшої якості прироботи та підтримання високого рівня шлюховак інфраструктури.				40,69		40,69			49,1
6.3.	вул. І.Малетя											81,13		81,13			97,9
6.4.	Набережне шосе											132,24		132,24			146,7
6.5.	Пронія Славя											3,31		3,31			4,0
6.6.	Пронія Лесі Українки											12,85		12,85			15,5
6.7.	вул.Московська											17,49		17,49			21,1
7.	ШЕУ Покровського району											340,00		340,00			168,98
7.1.	Набережне Рибницька дорога							Маяк, який є соціально значущим, є містотвірним вузлом загальноміського значення.				163,94		163,94			65,47
7.2.	Володимирський узвіз											7,16		7,16			11,32
7.3.	вул. Набережне-Хрещатська											168,90		168,90			91,58
8.	ШЕУ Святошинського району											520,00		520,00			182,90
8.1.	Качкова дорога							Є загальноміським вузлом загальноміського значення.				520,00		520,00			182,90
9.	ШЕУ Старокиївського району											559,00		559,00			709,00
9.1.	бульвар Шевченківський											50,00		50,00			43,00
9.2.	площа Вокзальна											50,00		50,00			32,00
9.3.	вул. Гетьмана											50,00		50,00			71,30
9.4.	просп.Перемоги											50,00		50,00			94,70
9.5.	бульвар Лесю							Маяк, який є соціально значущим, є містотвірним вузлом загальноміського значення. Є шляхами підвищеного значення, які потребують більшої якості прироботи та підтримання високого рівня шлюховак інфраструктури.				50,00		50,00			66,50
9.6.	просп. Ковалів											50,00		50,00			75,4
9.7.	вул.Боршпетська											50,00		50,00			69,5
9.8.	просп. Червоногородський											50,00		50,00			13
9.9.	площа Солом'янська											50,00		50,00			13
9.10.	просп. Пастерніківський											50,00		50,00			115,2

Перелік об'єктів будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності  
у місті Києві за рахунок субвенції з державного бюджету, передбаченої на 2014 рік

№ п/п	Найменування об'єкта та його місцезнаходження	Замовник робіт	Запланована кошторисна вартість та нагромаджені об'єкти			Рік початку реалізації	Категорія виконання за періодом	Бюджет міста Києва	Результат виконання за періодом реалізації проекту-кошторисної документації	Виконано станом на 01.01.2014, тис. грн.			Запланований обсяг виконання за період реалізації у 2014 році, тис. грн.			Запланований обсяг виконання за період 2014 року	
			тис. грн.	кв.	кв.к.					Всього	запланована бюджетна	Всього	запланована бюджетна	за планом	кв.к.	кв.к.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Капітальний ремонт		1 001 503,59	0,00	4 871,42	865 713,50		0,00	0,00	120 811,68	7 171,43	105 387,40	7 171,43	98 215,96	0,00	398,41	188 065,38
1	Капітальний ремонт тротуарів по вул. С.О. Глинки через р. Дніпро	КК «Київавтодор»	28 414,43		1 343,00		Сприяє будівництву готовності білих як 70 відсотків, буде виконаний ремонт шляху у 2010 році та буде виконаний в експлуатацію в поточному році	Наказ КК «Київавтодор» від 30.12.2011 № 145	26968,38	11,63	394,05	11,63	382,42	20,77			
2	Капітальний ремонт Венеціанського мосту через Венеціанський провулок, р. Дніпро	КК «Київавтодор»	20 990,82		144,32		Сприяє будівництву готовності білих як 70 відсотків, буде виконаний в експлуатацію в поточному році	Наказ КК «Київавтодор» від 18.02.2012 № 11	18506,26	1 890,50	2 563,62	1 890,50	373,12	2,58			
3	Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиць міста Києва	КК «Київавтодор»	121 091,84		357 009,00	2013	Сприяє будівництву готовності білих як 70 відсотків, буде виконаний в експлуатацію в поточному році	Наказ КК «Київавтодор» 85-103 від 29.07.2013 №16 108-111 від 07.08.2013 №16123-136 від 09.09.2013	33992,71	4 335,25	35 239,69	4 335,25	30 904,44	91 114,01			
4	Капітальний ремонт об'єкта вулично-дорожньої мережі міста Києва	КК «Київавтодор»	100 415,21		232 115,00	2014	Мета: виконання соціально-економічних заходів для забезпечення функціонування транспорту в м. Києві	Розпорядження КМДА від 16.05.2014 № 600			41 150,35		41 150,35				95 121,18
5	Капітальний ремонт з оздобленням тротуару між вулицями та провулком по вул. С.О. Глинки (пробні берки), отвір №16 23,26 (дані берки)	КК «Київавтодор»	1 407,85		189,50	2013	Сприяє будівництву готовності білих як 70 відсотків, буде виконаний в експлуатацію в поточному році	Наказ КК «Київавтодор» № 209 від 16.12.2013	1023,92	934,06	940,40	934,06	6,34	6,34			0,85
6	Капітальний ремонт Дорожнього пішохідного мосту через р. Дніпро	КК «Київавтодор»	13 956,11		429,40	2011	Сприяє будівництву готовності білих як 70 відсотків, буде виконаний в експлуатацію в поточному році	Наказ КК «Київавтодор» від 01.08.2012 № 86	13942,89		6,34		6,34				0,20
7	Капітальний ремонт дорожньої станції поєднання стовпа надземної станції «Зеніт» на проспекті Московському в Оболонському районі	КК «Київавтодор»	1 478,87			2008	Мета: виконання заходів економічного значення для забезпечення функціонування транспорту в м. Києві	Наказ КК «Київавтодор» від 17.09.2013 № 171	1122,38		226,72		226,72				226,72
8	Капітальний ремонт частини Проспектної вулиці (фасадного) по вул. С.О. Глинки та вул. Мечникова у Печерському районі	КК «Київавтодор»	18 795,17		100,00	2013	Мета: виконання заходів економічного значення для забезпечення функціонування транспорту в м. Києві	Наказ КК «Київавтодор» від 07.11.2013 № 197	951,05		1 000,00		1 000,00				5,32
9	Капітальний ремонт дорожнього озеленення вулиці Кличевської	КК «Київавтодор»	420 000,00		0,00	2013	Мета: виконання заходів економічного значення для забезпечення функціонування транспорту в м. Києві	Розпорядження КМДА № 982 від 17.06.2013	532,51		1 000,00		1 000,00				532,51
10	Капітальний ремонт колдотура дощової каналізації на проспекті «Південь» на перехресті з проспектом Пирогов у Подільському районі	КК «Київавтодор»	5 655,97		80,00	2013	Мета: виконання заходів економічного значення для забезпечення функціонування транспорту в м. Києві	Розпорядження КМДА № 2083 від 22.11.2012	773,06		1 000,00		1 000,00				141,4

№ п/п	Наименование объекта, т.е. вид инвестиционной деятельности	Заказчик-референт	Заказчик инвестирования, вносителем в инвестирование объекта				Рис. инвестиционного проекта	Категория инвестирования по объекту	Инициатор создания объекта	Решение о создании объекта	Включено в состав объектов на 01.01.2014 г., тыс. грн.			Запланированный объем инвестиций на расчетный период 2014 год, тыс. грн.			Запланированный объем инвестиций на расчетный период 2014 год, тыс. грн.		
			Тыс. грн.	млн	млн.	млн.					Всего	Из государственного бюджета	Всего	Из государственного бюджета	Из областного бюджета	Из областного бюджета	Итого	млн.	млн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
11	Капитальный ремонт автодороги на межрегиональной трассе Киев-Львов-Черновицкая обл. на участке от км 14+00 до км 14+00	КК «Киевавтодор»	24 529,23		255,00	0,00	2013	Малое инвестиционное социальное значение для обеспечения функционирования трассы в м. Киев	Решение Киевской обл. № 198 от 14.02.2013	802,69		1 000,00		1 000,00		10,40			
12	Мост через Рухомецьку протоку в м. Дитро	КК «Киевавтодор»	63 765,00		350,00	0,00	2013	Малое инвестиционное социальное значение для обеспечения функционирования трассы в м. Киев	Решение Киевской обл. № 1315 от 27.07.2012	1 068,35		13 000,00		13 000,00		79,83			
13	Капитальный ремонт мостового полотна на автодороге, шоссейной трассы Киев-Львов-Черновицкая обл. на участке от км 24+00 до км 24+00	КК «Киевавтодор»	35 110,00		431,00	0,00	2013	Малое инвестиционное социальное значение для обеспечения функционирования трассы в м. Киев	Решение Киевской обл. № 784 от 24.05.2013	225		1 000,00		1 000,00		12,28			
14	Капитальный ремонт мостового полотна на автодороге, шоссейной трассы Киев-Львов-Черновицкая обл. на участке от км 24+00 до км 24+00	КК «Киевавтодор»	33 335,00		441,50	0,00	2013	Малое инвестиционное социальное значение для обеспечения функционирования трассы в м. Киев	Решение Киевской обл. № 783 от 24.05.2013	360		1 000,00		1 000,00		12,49			
15	Капитальный ремонт автодороги на трассе Киев-Львов-Черновицкая обл. на участке от км 24+00 до км 24+00	КК «Киевавтодор»	22 280,00		80,20	0,00	2013	Малое инвестиционное социальное значение для обеспечения функционирования трассы в м. Киев	Решение Киевской обл. № 978 от 17.06.2013	385		442,36		442,36		1,39			
16	Капитальный ремонт автодороги на трассе Киев-Львов-Черновицкая обл. на участке от км 24+00 до км 24+00	КК «Киевавтодор»	3 510,00		52,90	0,00	2013	Малое инвестиционное социальное значение для обеспечения функционирования трассы в м. Киев	Решение Киевской обл. № 1933 от 28.10.2013	90		827,05		827,05		7,94			
17	Капитальный ремонт автодороги на трассе Киев-Львов-Черновицкая обл. на участке от км 24+00 до км 24+00	КК «Киевавтодор»	57 260,07		0,00	51 400,00	2013	Малое инвестиционное социальное значение для обеспечения функционирования трассы в м. Киев	Решение Киевской обл. № 651 от 26.03.2014	47,48		1 441,12		1 441,12		1 293,63			
18	Комплексное строительство объектов на трассе Киев-Львов-Черновицкая обл. на участке от км 24+00 до км 24+00	КК «Киевавтодор»	3 000,00		684,50	0,00	2014	Малое инвестиционное социальное значение для обеспечения функционирования трассы в м. Киев	Решение на розклад в КУДА			1 000,00		1 000,00		228,17			
19	Капитальный ремонт автодорожки на участке от км 24+00 до км 24+00	КК «Киевавтодор»	10 600,00		162,00	0,00	2014	Малое инвестиционное социальное значение для обеспечения функционирования трассы в м. Киев	Решение Киевской обл. № 702 от 06.06.2014			100,00		100,00		1,33			
20	Капитальный ремонт автодорожки на участке от км 24+00 до км 24+00	КК «Киевавтодор»	10 000,00		117,60	0,00	2014	Малое инвестиционное социальное значение для обеспечения функционирования трассы в м. Киев	Решение Киевской обл. № 700 от 03.06.2014			100,00		100,00		1,18			
21	Приобретение материалов для проведения капитального ремонта (закупка) трассы Киев-Львов-Черновицкая обл. на участке от км 24+00 до км 24+00	КК «Киевавтодор»					2014	Малое инвестиционное социальное значение для обеспечения функционирования трассы в м. Киев				255,70		255,70					
II	Плотиный ремонт	КК «Киевавтодор»	28 438,30		0,00	128 722,00	2014	Малое инвестиционное социальное значение для обеспечения функционирования трассы в м. Киев				28 438,30		28 438,30		128 722,00			
III	Навесение защитной решетки	КК «Киевавтодор»	0,00		0,00	0,00	2014					4 307,762		12 198,218					
IV	Приобретение материалов для водопользования трассы Киев-Львов-Черновицкая обл. на участке от км 24+00 до км 24+00	КК «Киевавтодор»	0,000									36,800		36,800					
V	Утрата											4 613,52		4 613,52		0,00	4 131,38		
1.1	Итого по Черновицкой области											440,00		440,00		202,60			
1.2	Итого по Львовской области											123,57		123,57		56,89			
												163,51		163,51		75,29			




№ п/п	Найменування об'єкта та його місцезнаходження	Заплановані профіт	Загальна кошторисна вартість та вартість об'єкта					Рівень виконання робіт	Критерії виконання до вартості	Рівень виконання проєкту	Розкриття рішень про затвердження проєкту-кошторисної документації	Виконано станом на 01.01.2014, тис. грн		Замовлений обсяг матеріалів та робіт, сформовано 2014 році, тис. грн		Замовлений обсяг виконаних робіт у 2014 році	
			тис. грн.	км	п.м.	каб.	каб.					Досягнуто виконання	Всього	На основі проєкту/роботи	На основі офіційних профіт	кв.м.	п.м.м.
9.11.	проект, виконаний	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10	ШЕУ Шевченківського району										50,00	360,00	50,00	360,00		66,7	
10.1.	Арсенна вул.										38,28	34,80	38,28		34,80		
10.2.	Вулкан Жовтківська вул.										12,20	12,00	12,20		12,00		
10.3.	Володимирська вул.										42,35	38,50	42,35		38,50		
10.4.	Перемоги площа										18,81	17,10	18,81		17,10		
10.5.	Перемоги проспект										62,04	56,40	62,04		56,40		
10.6.	Толстого вул.										28,71	26,10	28,71		26,10		
10.7.	Толстого вул.										6,82	6,20	6,82		6,20		
10.8.	Хмельницького Богдана вул.										36,19	32,90	36,19		32,90		
10.9.	Хмельницького Богдана вул.										56,84	51,60	56,84		51,60		
10.10.	Шевченка Тараса бульвар, парк										400,00	51,60	400,00		51,60		
11	КП Київавтоплатіж										78,66	81,70	78,66		81,70		
11.01.	Мост на С.О. Пирогов через р. Дніпро з підходами										133,23	138,40	133,23		138,40		
11.02.	Підземний мостовий переїзд через р. Дніпро з естакадами та підходами										58,46	60,70	58,46		60,70		
11.03.	Мости Метро через р. Дніпро та Русанівську протоку з підходами та естакадами										31,41	32,60	31,41		32,60		
11.04.	Замінені автодорожні мостовий переїзд через р. Дніпро з естакадами										98,24	102,00	98,24		102,00		
11.05.	Мост Московський через р. Дніпро та в. Десна з підходами										130,00	330,80	130,00		330,80		
12	ШЕУ Майданська										74,10	95,35	74,10		95,35		
12.1	Надзмірське шосе										55,90	235,45	55,90		235,45		
12.2	Солом'яне шосе										1 029 941,89	1 029 941,89	1 029 941,89		1 029 941,89		
	Разом по м. Києву										4 028,00	331 221,76	4 028,00		331 221,76		

Зведені показники за видами профіт

№ п/п	Найменування об'єкта та його місцезнаходження	Замовлений профіт	Загальна кошторисна вартість та вартість об'єкта					Рівень виконання робіт	Критерії виконання до вартості	Розкриття рішень про затвердження проєкту-кошторисної документації	Виконано станом на 01.01.2014, тис. грн		Замовлений обсяг виконаних робіт у 2014 році				
			тис. грн.	км	п.м.	каб.	каб.				Досягнуто виконання	Всього	На основі проєкту/роботи	На основі офіційних профіт	кв.м.	п.м.м.	км.м.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Будівництво	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Реконструкція	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Капітальний ремонт	1 001 503,59	0,00	4 871,42	865 213,50	-	-	-	120 811,68	7 121,43	105 387,40	7 121,43	98 215,96	0,00	398,41	188 065,38	
4.	Комплексний ремонт	28 438,50	0,00	0,00	128 222,00	-	-	-	0,00	4 307,76	44 981,08	4 307,76	40 072,32	0,00	0,00	128 222,00	
5.	Удосконалення	-	0	0	0	-	-	-	0	0	4013,52	0	4013,52	0	0	4438,35	
	Разом по м. Києву	-	0,00	4 871,42	994 435,50	-	-	-	120 811,68	11 479,19	154 981,97	11 479,19	143 866,00	0,00	398,41	331 221,76	

Директор Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)



O.M. Борзняк

Виконавець:  
Москаленко С.О.  
dfl512@ukr.net

(044) 202 63 45



Перелік об'єктів будівництва, ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності  
у місті Києві за рахунок субвенцій з державного бюджету, передбаченої на 2014 рік

№ об'єкта	Найменування об'єкта та його місцезнаходження	Зачислені кредити	Загальна вартість витрат та вартість об'єкта			Рік виникнення кредиту	Категорія витрат за напрямком	9	10	Виключено станом на 01.01.2014, тис. грн			Зачислені об'єкти вказані на рахунок субвенцій у 2014 році, тис. грн			Зачислені об'єкти вказані кредит у 2014 році	
			тис. грн.	кв.	м.кв.					кв.кв.	Всього	забезпечення кредиторська заборгованість	Всього	на повне виконання кредиторської заборгованості	на оплату кредитів	кв.кв.	сум.кв.
1	Капітальний ремонт		1 001 503,59	0,00	4 871,42	865 713,50	0,00	Бюджет міста Києва	0,00	120 811,68	7 171,43	105 387,40	7 171,43	98 215,96	0,00	398,41	185 065,38
1	Капітальний ремонт тротуарів вулиць ім. С.О. Литви через р. Дніпро	КК «Київавтодор»	28 414,43		1 343,00		Ступінь будівничої готовності близько 70 відсотка, потрібні завершені роботи у 2010 році, та буде введено в експлуатацію в поточному році	Наказ КК «Київавтодор» від 30.12.2011 № 145	26968,38	11,63	394,05	11,63	382,42	20,77			
2	Капітальний ремонт Венеціанського мосту через Венеціанську провулку р. Дніпро	КК «Київавтодор»	20 900,82		144,32		Ступінь будівничої готовності близько 70 відсотка, буде введено в експлуатацію в поточному році	Наказ КК «Київавтодор» від 10.02.2012 № 11	18506,26	1 890,50	2 263,62	1 890,50	373,12	2,38			
3	Капітальний ремонт дорожнього подпіртя вулиць міста Києва	КК «Київавтодор»	121 091,84			357 009,00	Ступінь будівничої готовності близько 70 відсотка, буде введено в експлуатацію в поточному році	Наказ КК «Київавтодор» від 29.07.2013, №16-108-111 від 07.08.2013, №16123-126 від 09.09.2013	33992,71	4 335,25	35 239,69	4 335,25	30 904,44	91 114,01			
4	Капітальний ремонт об'єкта вулично-дорожньої мережі міста Києва	КК «Київавтодор»	100 415,21			232 115,00	Ступінь будівничої готовності близько 70 відсотка, буде введено в експлуатацію в поточному році	Розпорядження КМДА від 16.05.2014 № 600	10223,92	934,06	940,40	934,06	41 130,35	6,34	0,20		95 121,18
5	Капітальний ремонт з оздобленням тротуарів вулиць та парків опорних мостів С.О.Литви (примай берест, опор Дале 23,26 (лівий берег))	КК «Київавтодор»	1 407,85			189,50	Ступінь будівничої готовності близько 70 відсотка, буде введено в експлуатацію в поточному році	Наказ КК «Київавтодор» від 16.12.2013	1023,92	934,06	940,40	934,06	41 130,35	6,34	0,20		0,85
6	Капітальний ремонт Паркового пішохідного мосту через р.Дніпро	КК «Київавтодор»	13 956,11		429,40		Ступінь будівничої готовності близько 70 відсотка, буде введено в експлуатацію в поточному році	Наказ КК «Київавтодор» від 01.08.2012 № 86	13942,89		6,34						
7	Капітальний ремонт заспівної станції мостового типу, південно-західній станції "Зелені" на проспекті Московському в Оболонському районі	КК «Київавтодор»	1 478,87				Ступінь будівничої готовності близько 70 відсотка, буде введено в експлуатацію в поточному році	Наказ КК «Київавтодор» від 17.09.2013 № 171	1132,38		226,72						
8	Пророблення (розколювання) дорожніх каналізацій в районі перетину Б.Леси: Удалення та від'їждження Переверського району	КК «Київавтодор»	18 793,17		100,00	0,00	Малі виключальні соціальне-економічне значення для забезпечення функціонування транспортів в м. Києві	Наказ КК «Київавтодор» від 07.11.2013 № 197	931,05		1 000,00						5,32
9	Капітальний ремонт дорожнього одягу Капітальні дороги	КК «Київавтодор»	420 000,00		0,00	225 000,00	Малі виключальні соціальне-економічне значення для забезпечення функціонування транспортів в м. Києві	Розпорядження КМДА № 982 від 17.06.2013	532,51		1 000,00						531,71
10	Капітальний ремонт колієктра дозової каналізації на проспекті "Права" на перетині з проспектом Пуріца у Подільському районі	КК «Київавтодор»	5 651,97		80,00	0,00	Малі виключальні соціальне-економічне значення для забезпечення функціонування транспортів в м. Києві	Розпорядження КМДА № 2083 від 22.11.2012	773,06		1 000,00						14,14

№ п/п	Наименование объекта в сфере коммунального назначения	Заказчик работ	Заказная стоимость работ в соответствии с «Смета»					РК	Вид работ	Краткое описание работ	Решение вопроса при запуске работ (наименование документов)	Выполнение работ на 01.01.2014, тыс. грн			Запланированный объем работ на 1 квартал 2014 года, тыс. грн		Фактически выполненный объем работ на 1 квартал 2014 года, тыс. грн		Запланированный объем доплаты работ на 2014 год	
			тыс. грн.	кв.	м.к.	кв.м.	№					Всего	предоставлено подрядчиком	Всего	на выполнение подрядными организациями	по плану	фактически	кв.	кв.м.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
11	Капитальный ремонт автодороги на перегоне проспекта Навиги та мостовидна безперервного руху	КК «Київавтодор»	24 529,25		255,00	0,00	2013	Малая инвестиция социально-экономические значения для обеспечения функционирования транспорта в м. Киев	Решение вопроса при запуске работ (наименование документов) № 198 от 14.02.2013	802,69	1 000,00		1 000,00		10,40					
12	Капитальный ремонт автодороги моста Метро через Русановский проток р. Дніпро	КК «Київавтодор»	65 765,00		350,00	0,00	2013	Малая инвестиция социально-экономические значения для обеспечения функционирования транспорта в м. Киев	Решение вопроса КМУ № 1325 от 27.07.2012	1 068,35	15 000,00		15 000,00		79,63					
13	Капитальный ремонт мостового полотна та деформационных швов на мостовидній прогонній будові ланкової частини Новоказького мосту через р. Дніпро	КК «Київавтодор»	35 110,00		431,00	0,00	2013	Малая инвестиция социально-экономические значения для обеспечения функционирования транспорта в м. Киев	Решение вопроса КМУ № 784 от 24.05.2013	225	1 000,00		1 000,00		12,28					
14	Капитальный ремонт мостового полотна та деформационных швов на мостовидній прогонній будові ланкової частини Південного мосту через р. Дніпро	КК «Київавтодор»	35 335,00		441,50	0,00	2013	Малая инвестиция социально-экономические значения для обеспечения функционирования транспорта в м. Киев	Решение вопроса КМУ № 783 от 24.05.2013	360	1 000,00		1 000,00		12,49					
15	Капитальный ремонт автодороги Подпорожского на перегоні просп. Подпорожского у застінках Київ-Одеса	КК «Київавтодор»	22 280,00		80,20	0,00	2013	Малая инвестиция социально-экономические значения для обеспечения функционирования транспорта в м. Киев	Решение вопроса КМУ № 978 от 17.06.2013	385	442,36		442,36		1,59					
16	Капитальный ремонт мостового полотна перекуса на вул. Савельєвська (составляла часть) с обеих сторон	КК «Київавтодор»	5 510,00		52,90	0,00	2013	Малая инвестиция социально-экономические значения для обеспечения функционирования транспорта в м. Киев	Решение вопроса КМУ № 1933 от 28.10.2013	90	827,05		827,05		7,94					
17	Капитальный ремонт вул. Загородной в Подільському районі	КК «Київавтодор»	57 260,07		0,00	51 400,00	2013	Малая инвестиция социально-экономические значения для обеспечения функционирования транспорта в м. Киев	Решение вопроса КМУ № 651 от 26.05.2014	47,48	1 441,12		1 441,12		1 293,63					
18	Копирование специализированных объектов мосту Метро через р. Дніпро та выполнения работ по устройству обрешетки мостовых балок, подстилающих брусчаточных работ	КК «Київавтодор»	3 000,00		684,50	0,00	2014	Малая инвестиция социально-экономические значения для обеспечения функционирования транспорта в м. Киев	Решение вопроса на розгляд в КМУ		1 000,00		1 000,00		228,17					
19	Капитальный ремонт деформационных швов на мосту ім. С.О. Лютого через р. Дніпро	КК «Київавтодор»	10 600,00		162,00	0,00	2014	Малая инвестиция социально-экономические значения для обеспечения функционирования транспорта в м. Киев	Решение вопроса КМУ от 03.06.2014 № 702		100,00		100,00		1,53					
20	Капитальный ремонт деформационных швов с обеих сторон частицы Південного мостового перекуса	КК «Київавтодор»	10 000,00		117,60	0,00	2014	Малая инвестиция социально-экономические значения для обеспечения функционирования транспорта в м. Киев	Решение вопроса КМУ от 03.06.2014 № 700		100,00		100,00		1,18					
21	Приобретение материалов для проведения капитального ремонта (замена) тротуарных дорожек, замена дорожных плит на вул. Хрещатик в т.ч. перекресток с вул. Грушевського, вул. Леструвського, пл. Європекського	КК «Київавтодор»					2014	Малая инвестиция социально-экономические значения для обеспечения функционирования транспорта в м. Киев			255,70		255,70							
II	Целевой ремонт	КК «Київавтодор»	28 438,30		0,00	128 722,00	2014	Малая инвестиция социально-экономические значения для обеспечения функционирования транспорта в м. Киев			28 438,30		28 438,30		128 722,00					
III	Нанесения дорожной разметки	КК «Київавтодор»	0,00		0,00	0,00	2014				4 307,762		4 307,762							
IV	Приобретение материалов для выполнения тротуарных дорожек, замена дорожных плит на вул. Хрещатик в т.ч. перекресток с вул. Грушевського, вул. Леструвського, пл. Європекського	КК «Київавтодор»	0,000								36,800		36,800							
V	Утримання										4 613,52		4 613,52		0,00	4 434,38				
1	ШЕУ Головного району										440,00		440,00			202,00				
1.1	вул. Червоноорієнська										123,57		123,57			56,89				
1.2	вул. Горького										163,51		163,51			75,29				



№ п/п	Назва об'єкта та його категоризація	Замовник робіт	Загальна коштовність робіт та вартість об'єкта							Рівень об'єкту робіт	Критерії виконання за періоду	Результат виконання за періоду	Виконано станом на 01.01.2014, тис. грн.					Замовлений обсяг робіт за період з початку 2014 року, тис. грн.				
			тис. грн.	км	м.кв.	м.кв.	км.кв.	№	Критерії виконання за періоду				Результат виконання за періоду	Всього	запланована бюджетна відповідальність	Всього	на виконання бюджетних зобов'язань	на виконання об'єкту робіт	№	м.кв.	№	м.кв.
9.11.	просп. Відривний	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
10	ШЕУ Шевченківського району																					
10.1	Арсена вул.																					
10.2	Волода Жирновська вул.																					
10.3	Володарська вул.																					
10.4	Перемога площа																					
10.5	Прогноз проспект																					
10.6	Токато вул.																					
10.7	Погого площа																					
10.8	Хмельницького Богдана вул.																					
10.9	Хрещатик вул.																					
10.10	Шевченка Тереза бульвар, парк																					
11	КП Київвавтопостій																					
11.01	Мет ул.С.О. Діпоро через р. Діпоро з підземним																					
11.02	Підземний мостовий переїзд через р. Діпоро з естакадами та підземним																					
11.03	Мостовий переїзд р. Діпоро та Рувальська протока з підземним та естакадами																					
11.04	Замінені автооб'їздові мостові переїзди через р. Діпоро з естакадами																					
11.05	Мост Московський через р. Діпоро та р. Десна з підземним																					
12	ШЕУ Майданів																					
12.1	Надзипорський мост																					
12.2	Судинне шосе																					
	Разом по м.Києву		1 029 941,89	0,00	4 871,42	994 435,50	4 028,00															

Засвідчені показники за виконаними роботами

№ п/п	Назва об'єкта та його категоризація	Замовник робіт	Загальна коштовність робіт та вартість об'єкта							Рівень об'єкту робіт	Критерії виконання за періоду	Результат виконання за періоду	Виконано станом на 01.01.2014, тис. грн.					Замовлений обсяг виконаних робіт у 2014 році				
			тис. грн.	км	м.кв.	м.кв.	км.кв.	№	Критерії виконання за періоду				Результат виконання за періоду	Всього	запланована бюджетна відповідальність	Всього	на виконання бюджетних зобов'язань	на виконання об'єкту робіт	№	м.кв.	№	м.кв.
1	Б-завістря	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
2	Реконструкція																					
3	Камілядинський район		1 001 503,59	0,00	4 871,42	865 713,50	-															
4	Площинний район		28 438,30	0,00	0,00	128 722,00	-															
5	Урдявине		0	0	0	0	-															
	Разом по м.Києву		1 029 941,89	0,00	4 871,42	994 435,50	-															

Директор Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

O.M. Борзник

Виконавця:  
Москаленко С.О.  
dts112@ukr.net

(044) 202 63 45

№ п/п	Назва об'єкта	Використання коштів субвенції					Рік виконання робіт	Розмір фінансових ресурсів, переданих на виконання робіт, тис. грн.	Звіт про виконання робіт, тис. грн.	Виконання робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності															
		заг. сум.	в т.ч. за рахунок коштів субвенції	в т.ч. за рахунок коштів бюджету	в т.ч. за рахунок коштів підприємств	в т.ч. за рахунок коштів громадян				в т.ч. за рахунок коштів інших джерел	в т.ч. за рахунок коштів субвенції			в т.ч. за рахунок коштів бюджету			в т.ч. за рахунок коштів підприємств			в т.ч. за рахунок коштів громадян					
											зведено	виконано	зведено	виконано	зведено	виконано	зведено	виконано	зведено	виконано	зведено	виконано	зведено	виконано	
1	Капітальні витрати	1 001 759,29	0,00	4 871,42	865 713,50	12 267,00	1	0,00	120 811,68	7 171,43	98 215,96	0,00	398,41	188 065,38	17 891,97	0,00	0,00	12 640,35	41 657,62	5 280,93	1 9 120,66	17 000,32	2 261,81	17 256,02	
1	Капітальні витрати на будівництво вулиць С.О. Липова через р. Дніпро (КК «Київводоканал»)	28 414,43		1 543,00	0,00	2010			26968,38	11,63	382,42		20,77	0,00	119,17435	0,00	0,00		394,05000	11,63000	119,17435	263,24745	0,00000		263,24745
2	Капітальні витрати на будівництво мережі через Вишневський промисловий канал (КК «Київводоканал»)	20 900,82		144,32	0,00	2012			18706,26	1 890,50	373,12		2,58	0,00	5,2668	0	0		2 263,62000		5,26680	2 258,35320	1 890,49810		2 258,35320
3	Капітальні витрати на будівництво мережі вулиць міста Києва (КК «Київводоканал»)	121 091,84		0,00	357 009,00	2013			53992,71	4 333,23	30 904,44		0,00	91 114,01	16 735,62955	0	1 2592,36	31 221,13082		4 333,23047	18 629,11928	8 260,76107	6,31027		8 260,76107
4	Капітальні витрати на будівництво вулиць через Вишневський промисловий канал (КК «Київводоканал»)	100 415,21		0,00	222 115,00	2014					41 130,35			95 121,18	40,56533		38,42	2 228,11000			6,31360	2 227,54747			2 227,54747
5	Капітальні витрати на будівництво мережі вулиць С.О. Липова (проектні роботи, черв. лист 23,261 «Листопад») (КК «Київводоканал»)	1 407,83		0,00	189,50	2013			1023,92	934,06	6,34		0,00	0,85	6,3336	0	0		940,40000	934,05612		6,34388	6,33360		6,34388
6	Капітальні витрати на будівництво мережі вулиць через р. Дніпро (КК «Київводоканал»)	13 956,11		429,40	0,00	2011			13942,89		6,34		0,20	0,00	6,3336	0	0		6,34000		6,33360	0,00640			0,00640
7	Капітальні витрати на будівництво мережі вулиць через р. Дніпро (проектні роботи) (КК «Київводоканал»)	1 478,87		0,00	0,00	2008			1122,38		226,72		0,00	0,00	226,71724	0	0		226,72000		226,07352	1,64648	1,64372		1,64648
8	Капітальні витрати частини проекту реконструкції (Киевского) вулиць вулиць Липова в районі перетину 6-ї лінії Укроблгаз та вулиць Мечникова у Переяславці районі (КК «Київводоканал»)	18 793,17		100,00	0,00	2013			951,05		1 000,00		5,32	0,00		0	0		1 000,00000			1 000,00000			1 000,00000
9	Капітальні витрати на будівництво мережі вулиць через р. Дніпро (КК «Київводоканал»)	420 000,00		0,00	225 000,00	2013			532,21		1 000,00		0,00	558,71	64,11145	0	0,8		423,20000		63,19945	360,00055	0,91200		360,00055
10	Капітальні витрати на будівництво мережі вулиць через р. Дніпро (проектні роботи) (КК «Київводоканал»)	3 655,97		80,00	0,00	2013			773,66		1 000,00		14,14	0,00		0	0		627,64861			0,00000			627,64861
11	Капітальні витрати на будівництво мережі вулиць через р. Дніпро (КК «Київводоканал»)	24 529,25		255,50	0,00	2013			802,69		1 000,00		10,46	0,00		0	0		627,64861			627,64861			627,64861
12	Капітальні витрати на будівництво мережі вулиць через р. Дніпро (КК «Київводоканал»)	65 765,00		390,00	0,00	2013			1088,35		1 000,00		79,83	0,00		0	0		235,57600			235,57600			235,57600









Узагальнений звіт про використання коштів субвенції, переданої на 2014 рік, і виконання робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і дворів комунальної власності

у місті Києві у розрізі об'єктів

станом на 01 липня 2014 р.

№ п/п	Назва об'єкта та його місцезнаходження	Зачислені на виконання робіт та утримання вулиць						Рік виконання робіт	Розмір фінансових коштів, переданих на виконання робіт (у тис. грн.)	Датум прийняття рішення про виконання робіт (у тис. грн.)	Виконані роботи на 01.07.2014 р.						Зачислений обсяг виконаних робіт у 2014 році						Надійшли грошові кошти (у тис. грн.)	виконано на виконання робіт (у тис. грн.)	виконано на утримання вулиць (у тис. грн.)	не виконано на утримання вулиць (у тис. грн.)	використано субвенції (у тис. грн.)	використано на інші цілі (у тис. грн.)	не використано на інші цілі (у тис. грн.)	використано на інші цілі (у тис. грн.)	не використано на інші цілі (у тис. грн.)					
		на виконання робіт		на утримання вулиць		на інші цілі					на виконання робіт		на утримання вулиць		на інші цілі		на виконання робіт		на утримання вулиць		на інші цілі															
		тис. грн.	млн	тис. грн.	млн	тис. грн.	млн				тис. грн.	млн	тис. грн.	млн	тис. грн.	млн	тис. грн.	млн	тис. грн.	млн	тис. грн.	млн										тис. грн.	млн			
1	Капітальний ремонт	1 001 759,29	0,00	4 871,42	0,00	865 713,50	0,87	42 267,00	0,00	1 201 811,48	1,20	7 171,43	0,00	99 215,96	0,10	398,41	0,00	188 065,38	0,19	17 591,97	0,02	0,00	0,00	12 641,35	0,01	41 657,62	0,04	5 280,53	0,01	19 120,66	0,02	17 000,12	0,02	2 261,81	0,00	17 256,02
1	Капітальний ремонт прогутаючого мосту № 0.0.Троєцький мосту (КК «Київводоканал»)	28 414,40		1 541,00		0,00		2010		26868,38		11,63		382,42		20,77		0,00		119,17455		0,00		0		394,05000		11,63000		119,17455		263,24745		0,00000		263,24745
2	Капітальний ремонт Басейнського мосту (КК «Київводоканал»)	20 900,82		144,32		0,00		2012		18506,26		1 890,50		373,12		2,58		0,00		5,2668		0		0		2 263,62000		5,26680		2 258,35320		1 890,49810		2 258,35320		
3	Капітальний ремонт дорожнього мосту вулиця міста Києва (КК «Київводоканал»)	121 091,84		0,00		337 009,00		2013		53992,71		4 335,23		30 904,44		0,00		91 114,01		16735,62955		0		12592,36		31 225,19082		4 335,23047		18 628,11928		8 260,76107		6,31027		8 260,76107
4	Капітальний ремонт вулиці міста Києва (КК «Київводоканал»)	100 415,21		0,00		222 115,00		2014						41 130,33				95 121,18		40,50233		0		36,42		2 268,11000		2 227,54747				2 227,54747				
5	Капітальний ремонт вулиці міста Києва (КК «Київводоканал»)	1 407,83		0,00		187,50		2013		1023,92		934,06		6,34		0,00		0,83		6,3336		0		0		940,40000		934,03612		6,34388		6,33360		6,34388		
6	Капітальний ремонт вулиці міста Києва (КК «Київводоканал»)	13 956,11		429,40		0,00		2011		13942,89				6,34		0,20		0,00		6,3336		0		0		6,34000		6,33360		0,00640		0,00640				
7	Капітальний ремонт вулиці міста Києва (КК «Київводоканал»)	1 478,87		0,00		0,00		2008		1122,38				226,72		0,00		0,00		226,71724		0		0		226,72000		226,07352		1,64648		1,64372		1,64648		
8	Капітальний ремонт вулиці міста Києва (КК «Київводоканал»)	18 793,17		100,00		0,00		2013		931,05				1 000,00		5,32		0,00				0		0		1 000,00000				1 000,00000				1 000,00000		
9	Капітальний ремонт вулиці міста Києва (КК «Київводоканал»)	420 000,00		0,00		223 000,00		2013		532,51				1 000,00		0,00		535,71		64,11445		0		0,8		423,20000		63,19945		360,00053		0,91200		360,00053		
10	Капітальний ремонт вулиці міста Києва (КК «Київводоканал»)	5 655,97		80,00		0,00		2013		773,06				1 000,00		14,14		0,00				0		0		0,00000				0,00000				0,00000		
11	Капітальний ремонт вулиці міста Києва (КК «Київводоканал»)	24 539,25		235,80		0,00		2013		802,69				1 000,00		10,40		0,00				0		0		627,64861				627,64861				627,64861		
12	Капітальний ремонт вулиці міста Києва (КК «Київводоканал»)	63 765,00		330,00		0,00		2013		1068,33				1 000,00		79,83		0,00				0		0		233,57600				233,57600				233,57600		





№ п/п	Назва проекту чи програми	Закази на закупівлю матеріалів та послуг для об'єкта						Результативні показники виконання проекту	Дата проведення тендерних процедур	Виконано станом на 01.01.2014 р.		Виконаний обсяг виконаних робіт у 2014 році										Підлягає списанню з балансу	Використання субвенції, тис. грн.				
		№ п/п	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал			квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал		квартал	квартал	квартал	квартал	квартал
1	КПІ Київської міської ради	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
11	КПІ Київської міської ради	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
11.01	Міст на С.С. Ільїна через р. Дніпро з підземним переходом												400,00			415,40	400,00					21	400,00			0,00	
11.02	Панорамний мостовий перехід через р. Дніпро з естакадами та підземним переходом												78,60			81,70	78,60							78,60		0,00	
11.03	Міст на Миколаївській вулиці через р. Дніпро з естакадами та підземним переходом												133,23			138,40	133,23							133,23		0,00	
11.04	Висхідно-спускний мостовий перехід через р. Дніпро з естакадами та підземним переходом												31,41			32,60	31,41							31,41		0,00	
11.05	Міст на Миколаївській вулиці через р. Дніпро з естакадами та підземним переходом												98,24			102,00	98,24							98,24		0,00	
12	КПІ Київської міської ради												130,00			200,00	130,00							130,00		0,00	
12.1	Надземний перехід через р. Дніпро												74,10			92,35	74,10							74,10		0,00	
12.2	Складський приміщення												55,90			235,45	55,90							55,90		0,00	
Разом по кв. Києву				1 046 740,37		0,00	4 871,42				130 811,68	11 479,19	166 953,40	0,00	398,41	231 221,76	25 947,21	0,00	0,00	34 011,84	68 790,62	8 609,11	30 765,81	26 102,39	3 241,39	29 415,69	

Заступник голови ради

№ п/п	Назва проекту чи програми	Закази на закупівлю матеріалів та послуг для об'єкта						Результативні показники виконання проекту	Дата проведення тендерних процедур	Виконано станом на 01.01.2014 р.		Виконаний обсяг виконаних робіт у 2014 році										Підлягає списанню з балансу	Використання субвенції, тис. грн.				
		№ п/п	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал			квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал		квартал	квартал	квартал	квартал	квартал
1	Будівництво	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
2	Ремонтні роботи	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
3	Капітальний ремонт	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
4	Порядковий ремонт	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
5	Утримання	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Разом по кв. Києву				1 046 740,37		0,00	4 871,42				130 811,68	11 479,19	166 953,40	0,00	398,41	231 221,76	25 947,21	0,00	0,00	34 011,84	68 790,62	8 609,11	30 765,81	26 102,39	3 241,39	29 415,69	

\* Нерозподілене фінансування виникло в зв'язку з невідповідністю між доведеними лімітами та фактичним фінансуванням, а саме збільшення бюджетних асигнувань "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності" у сумі 23450,6 тис. грн не дозволено Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) через відсутність планових асигнувань Київської міської ради.

Заступник голови Київської міської державної адміністрації

М.Д. Костюк

Директор Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

О.М. Воргнік

Виконавець:  
Москаленко С.О.  
d1512@ukr.net  
(044) 202 63 45

Узагальнений звіт про використання коштів суб'єкції, передбаченої на 2014 рік, і виконання робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності

у місті Києві у розрізі об'єктів

станом на 01 липня 2014 р.

№ п/п	Назва об'єкта	Накази міністрів уряду та м. Київської обл. Рівні						Рік завершення робіт	Назва об'єкта	Датум прийняття рішення	Діяльність з утримання вулиць і доріг						Фінансовий обсяг виконаних робіт у 2014 році	Фінансовий обсяг виконаних робіт у 2014 році						Підприємство	Сума коштів, отриманих від платників за виконані роботи	Сума коштів, отриманих від платників за виконані роботи	Сума коштів, отриманих від платників за виконані роботи	Сума коштів, отриманих від платників за виконані роботи	Сума коштів, отриманих від платників за виконані роботи	Сума коштів, отриманих від платників за виконані роботи	Сума коштів, отриманих від платників за виконані роботи												
		№	Дата	№	Дата	№	Дата				№	Дата	№	Дата	№	Дата		№	Дата	№	Дата	№	Дата									№	Дата	№	Дата	№	Дата	№	Дата	№	Дата		
1	Капітальний ремонт	1 001 759,29	0,00	4 871,42	965 713,50	42 267,00	1	1 20 811,68	7 171,43	96 215,96	0,00	398,41	1 88 065,38	1 7 591,97	0,00	0,09	1 2 640,35	11 657,62	5 280,93	19 1 201,66	17 000,32	2 261,81	17 256,02	28 414,43	1 543,00	0,00	2010	Назва КК "Київоблдор" № 45 від 30.12.2011 № 45	0,00	20968,38	11,65	382,42	20,77	0,00	1 191,7455	0,09	0	394,09000	11,65800	1 191,7455	261,37945	0,00000	261,37945
2	Капітальний ремонт	20 900,82	144,32	0,00	0,00	0,00	1	18566,26	1 890,50	373,12	2,58	0,00	5,2668	0,00	0,00	0	2 265,62000	0	5,26680	2 258,35380	1 800,49810	2 258,35380	20 900,82	0,00	0,00	2012	Назва КК "Київоблдор" № 10 від 10.02.2012 № 11	0,00	18566,26	1 890,50	373,12	2,58	0,00	5,2668	0	2 265,62000	5,26680	2 258,35380	1 800,49810	2 258,35380			
3	Капітальний ремонт	121 091,84	0,00	0,00	357 009,00	2013	53992,71	4 335,25	30 904,44	0,00	0,00	91 114,01	16 735,40955	0	1 1292,36	31 221,1882	4 335,25047	18 429,11928	8 560,76107	6 310,27	8 560,76107	121 091,84	0,00	0,00	2013	Назва КК "Київоблдор" № 63 від 23.07.2013 № 63 від 07.08.2013 № 63 від 09.09.2013	0,00	53992,71	4 335,25	30 904,44	0,00	91 114,01	16 735,40955	0	1 1292,36	31 221,1882	4 335,25047	18 429,11928	8 560,76107	6 310,27	8 560,76107		
4	Капітальний ремонт	100 415,21	0,00	0,00	232 115,00	2014	1021192	994,06	6,34	0,00	0,00	0,85	6,3336	0	0	2 268,11000	934,05612	40,26253	2 227,54747	6,31360	6,31360	100 415,21	0,00	0,00	2014	Назва КК "Київоблдор" № 600 від 16.05.2014 № 600 від 20.06.2014 № 45-59	0,00	1021192	994,06	6,34	0,00	0,85	6,3336	0	2 268,11000	934,05612	40,26253	2 227,54747	6,31360	6,31360			
5	Капітальний ремонт	1 407,85	0,00	0,00	189,50	2013	1021192	994,06	6,34	0,00	0,00	0,85	6,3336	0	0	940,40000	934,05612	0	6,34188	6,31360	6,34188	1 407,85	0,00	0,00	2013	Назва КК "Київоблдор" № 209 від 16.12.2013	0,00	1021192	994,06	6,34	0,00	0,85	6,3336	0	940,40000	934,05612	0	6,34188	6,31360	6,34188			
6	Капітальний ремонт	13 956,11	429,40	0,00	0,00	2011	1394289	6,34	0,20	0,00	0,00	0,00	6,3336	0	0	6,34000	6,3360	40,26253	2 227,54747	0,00640	0,00640	13 956,11	429,40	0,00	2011	Назва КК "Київоблдор" № 018 від 01.08.2012 № 86	0,00	1394289	6,34	0,20	0,00	0,00	6,3336	0	6,34000	6,3360	40,26253	2 227,54747	0,00640	0,00640			
7	Капітальний ремонт	1 478,87	0,00	0,00	0,00	2008	1122,38	226,72	0,00	0,00	0,00	0,00	226,71724	0	0	226,72000	225,07352	1,64648	1,64372	1,64648	1 478,87	0,00	0,00	2008	Назва КК "Київоблдор" № 17 від 17.09.2013 № 171	0,00	1122,38	226,72	0,00	0,00	0,00	226,71724	0	226,72000	225,07352	1,64648	1,64372	1,64648					
8	Капітальний ремонт	18 793,17	100,00	0,00	0,00	2013	951,05	1 000,00	5,32	0,00	0,00	0,00	64,11145	0	0	1 000,00000	1 000,00000	0	1 000,00000	1 000,00000	1 000,00000	18 793,17	100,00	0,00	2013	Назва КК "Київоблдор" № 07 від 07.11.2013 № 197	0,00	951,05	1 000,00	5,32	0,00	0,00	64,11145	0	1 000,00000	1 000,00000	1 000,00000	1 000,00000	1 000,00000				
9	Капітальний ремонт	420 000,00	0,00	0,00	223 000,00	2013	352,51	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,11145	0	0,8	423,20000	63,19945	360,00555	360,00555	0,91200	360,00555	420 000,00	0,00	0,00	2013	Розпорядження КМДА № 982 від 17.06.2013	0,00	352,51	1 000,00	0,00	0,00	0,00	64,11145	0	423,20000	63,19945	360,00555	360,00555	0,91200	360,00555			
10	Капітальний ремонт	5 655,97	80,00	0,00	0,00	2013	773,06	1 000,00	14,14	0,00	0,00	0,00	0	0	0	627,64861	627,64861	0,00000	0,00000	0,00000	5 655,97	80,00	0,00	2013	Розпорядження КМДА № 2083 від 22.11.2012	0,00	773,06	1 000,00	14,14	0,00	0,00	0	0	627,64861	627,64861	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000				
11	Капітальний ремонт	24 539,25	235,00	0,00	0,00	2013	802,69	1 000,00	10,40	0,00	0,00	0,00	0	0	0	627,64861	627,64861	0,00000	0,00000	0,00000	24 539,25	235,00	0,00	2013	Розпорядження КМДА № 185 від 14.02.2013	0,00	802,69	1 000,00	10,40	0,00	0,00	0	0	627,64861	627,64861	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000				
12	Капітальний ремонт	65 765,00	350,00	0,00	0,00	2013	1068,25	15 000,00	79,83	0,00	0,00	0,00	0	0	0	235,57600	235,57600	0,00000	235,57600	235,57600	65 765,00	350,00	0,00	2013	Розпорядження КМДА № 1325 від 27.07.2012	0,00	1068,25	15 000,00	79,83	0,00	0,00	0	0	235,57600	235,57600	0,00000	235,57600	235,57600	235,57600				





№ п/п	Назва бюджетної програми	Відомості про виконання бюджету на 01.01.2014 р.					Відомості про виконання бюджету на 01.01.2014 р.	Відомості про виконання бюджету за період з 01.01.2014 р. по 31.12.2014 р.										Відомості про виконання бюджету на 31.12.2014 р.						
		план	викон.	викон. %	на 01.01.2014 р.	на 31.12.2014 р.		план	викон.	викон. %	на 01.01.2014 р.	на 31.12.2014 р.	план	викон.	викон. %	на 01.01.2014 р.	на 31.12.2014 р.		план	викон.	викон. %	на 01.01.2014 р.	на 31.12.2014 р.	
1	КПТ Київська міська рада	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
11	Міст ім. С.Ю. Пилипа через р. Дніпро з підземним																							
11.01.	Підземний автобусний маршрут через р. Дніпро з підземним																							
11.02.	Міст метро через р. Дніпро з підземним автобусним маршрутом																							
11.03.	Забезпечення життєдіяльності населення міста Києва з підземним автобусним маршрутом																							
11.04.	Міст метро через р. Дніпро з підземним автобусним маршрутом																							
11.05.	Міст метро через р. Дніпро з підземним автобусним маршрутом																							
12	КПТ МВС Київська міська рада																							
12.1	Надзорові заходи																							
12.2	Службові заходи																							
Разом по м. Києву		1 046 740,37	0,00	4 871,42	994 435,50	-	-	-	120 811,68	11 479,19	166 953,40	0,00	398,41	331 221,76	25 947,31	0,00	0,09	34 011,84	68 790,62	8 609,11	30 765,81	26 102,29	3 241,29	29 415,69

Закреслі показники за виконаним роком

№ п/п	Назва бюджетної програми	Відомості про виконання бюджету на 01.01.2014 р.					Відомості про виконання бюджету на 01.01.2014 р.	Відомості про виконання бюджету за період з 01.01.2014 р. по 31.12.2014 р.										Відомості про виконання бюджету на 31.12.2014 р.							
		план	викон.	викон. %	на 01.01.2014 р.	на 31.12.2014 р.		план	викон.	викон. %	на 01.01.2014 р.	на 31.12.2014 р.	план	викон.	викон. %	на 01.01.2014 р.	на 31.12.2014 р.		план	викон.	викон. %	на 01.01.2014 р.	на 31.12.2014 р.		
1	Будівництво	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
2	Реконструкція	0	0	0	0	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Капітальний ремонт	1 001 739,29	0,00	4 871,42	865 713,50	-	-	-	120 811,68	7 171,43	98 215,96	0,00	398,41	188 065,38	17 591,97	0,00	0,09	12 640,35	41 637,62	3 280,97	19 120,66	17 000,32	2 261,81	17 236,02	
4	Утримання	44 981,08	0,00	0,00	128 722,00	-	-	-	0,00	4 307,76	40 673,32	0,00	0,00	3 741,82	0,00	0,00	16 956,81	19 498,82	3 328,18	7 031,78	9 102,06	979,59	9 138,66	9 138,66	
5	Утримання	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	4 613,32	0,00	0,00	4 434,38	4 613,32	0,00	0,00	4 434,68	3 020,66	0,00	4 613,37	0,00	0,00	0,15	
Разом по м. Києву		1 046 740,37	0,00	4 871,42	994 435,50	-	-	-	120 811,68	11 479,19	166 953,40	0,00	398,41	331 221,76	25 947,31	0,00	0,09	34 011,84	68 790,62	8 609,11	30 765,81	26 102,29	3 241,29	29 415,69	

\* Нерозподілене фінансування виникло в зв'язку з невідповідністю між доведеними лімітами та фактичним фінансуванням, а саме збільшення бюджетних асигнувань "Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць, доріг комунальної власності" у сумі 23450,6 тис. грн не доведено Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської адміністрації) через відсутність п'янадринк засідань Київської міської ради.

Заступник голови Київської міської державної адміністрації

М.Д. Костюк

Директор Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

О.М. Бортник

Виконавець:  
Морозюченко С.О.  
dus12@ukr.net  
(044) 202 63 45