

ІНФОРМАЦІЯ
щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва в частині капітального ремонту
за січень - вересень 2017 року

ОСВІТА
ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В М.КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни виконання робіт	Джерело фінансування	Запланований обсяг видатків на 2017 рік	з них:		Виконано робіт станом на 01.10.2017	Профінансовано робіт станом на 01.10.2017 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Стан виконання робіт
						заборгованість за виконані роботи	всього з початку року				в т.ч. за звітний період			
А	Б	1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	20	
1020		Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, ЗАМІНА ВІКОН (22 об'єктів)			19975,3			13019,0	13718,5		13019,0	3202,0	699,5	
		КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД " НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС "СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІ СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ПРИРОДНИЧИХ НАУК - ЛІЦЕЙ № 293" ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКА, 7	04.2017 10.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	297,9		297,8	297,8			297,8	198,2		РОБОТИ ЗАВЕРШЕНО
	191787	КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС "СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І СТУПЕНЯ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ - ГІМНАЗІЯ № 39 ІМЕНІ ГЕТЬМАНА УКРАЇНИ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО" ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ПРОСП. ЛІСОВИЙ, 17-Г	06.2017 12.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	297,0			295,2				295,2		ПІДПИСАННЯ АКТИВ ВИКОНАНИХ РОБІТ
	178150	КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 247 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ІНОЗЕМНИХ МОВ" ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 37-Б	04.2017 10.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	99,6		99,6	99,6			99,6			РОБОТИ ЗАВЕРШЕНІ
	178177	НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС «ДІАМАНТ» ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. РАДУНСЬКА, 46-А	04.2017 10.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	100,0		98,7	99,8			98,7	0,2	1,1	РОБОТИ ЗАВЕРШЕНІ
	190739	СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І СТУПЕНЯ № 312 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. КАШТАНОВА, 10	06.2017 12.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	295,1		76,5	76,5			76,5	76,5		РОБОТИ ТРИВАЮТЬ
	178157	СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 277 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА САБУРОВА, 6	04.2017 10.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	96,0		95,9	95,9			95,9			РОБОТИ ЗАВЕРШЕНІ
	178165	СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 307 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ПРИРОДНИЧИХ НАУК ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. ЛІСКІВСЬКА, 4-Б	04.2017 10.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	99,4		99,4	99,4			99,4			РОБОТИ ЗАВЕРШЕНІ
	178152	СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 250 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ МАТЕМАТИКИ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 49-Б	07.2017 10.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	170,0		168,8	168,8			168,8	168,8		РОБОТИ ЗАВЕРШЕНО
	178145	СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 202 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ НАУК ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ПРОСП. ЛІСОВИЙ, 22-А	04.2017 10.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	93,4		93,4	93,4			93,4			РОБОТИ ЗАВЕРШЕНІ

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни виконання робіт	Джерело фінансування	Запланований обсяг видатків на 2017 рік	з них:	Виконано робіт станом на 01.10.2017	Профінансовано робіт станом на 01.10.2017 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Стан виконання робіт
						заборгованість за виконані роботи				всього з початку року	в т.ч. за звітний період		
А	Б	1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	20
	178180	СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС «ЛІСОВІ ДЗВІНОЧКИ» З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. КОСМОНАВТА ВОЛКОВА, 22-А	04.2017 10.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	100,0		98,6	99,8		98,6	12,9	1,2	РОБОТИ ЗАВЕРШЕНІ
	188785	ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 292 ІМЕНІ ГЕТЬМАНА УКРАЇНИ ІВАНА МАЗЕПИ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. КОСТЯНТИНА ДАНЬКЕРИЦА, 5	04.2017 10.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	100,0		100,0	100,0		100,0			РОБОТИ ЗАВЕРШЕНІ
	178167	ШКОЛА I СТУПЕНЯ № 311 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКА, 27	04.2017 10.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	99,4		99,4	99,4		99,4			РОБОТИ ЗАВЕРШЕНІ
	178147	ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 212 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. АКАДЕМІКА КУРЧАТОВА, 18/2	04.2017 10.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	100,0		100,0	100,0		100,0			РОБОТИ ЗАВЕРШЕНІ
	178149	ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 238 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 35-Б	04.2017 10.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	92,7		92,7	92,7		92,7			РОБОТИ ЗАВЕРШЕНІ
	178653	ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 248 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 45-Б	04.2017 10.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	98,4		98,3	98,3		98,3			РОБОТИ ЗАВЕРШЕНІ
	178151	ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 249 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. ВІКЕНТІЯ БЕРЕТТИ, 7	04.2017 10.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	100,0		100,0	100,0		100,0			РОБОТИ ЗАВЕРШЕНІ
	178155	ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 259 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 21-Г	04.2017 10.1017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	100,0		99,9	99,9		99,9			РОБОТИ ЗАВЕРШЕНІ
	178154	ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 270 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 21-В	04.2017 10.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	200,0		198,1	198,1		198,1	67,9		РОБОТИ ЗАВЕРШЕНО
	190738	ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 275 ІМЕНІ КРАВЧУКА ВОЛОДИМИРА ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 2-Б	06.2017 12.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	400,0								РОБОТИ ТРИВАЮТЬ
	178156	ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 276 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА САБУРОВА, 14	04.2017 10.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	100,0		100,0	100,0		100,0			РОБОТИ ЗАВЕРШЕНІ
	186835	ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 278 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. РАДОСИНСЬКА, 2-А	05.2017 08.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	100,0		99,9	99,9		99,9	-0,1		РОБОТИ ЗАВЕРШЕНІ
	178162	ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 294 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. МАРИНИ ЦВІТАЄВОЇ, 6	04.2017 10.1017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	99,5		99,4	99,4		99,4			РОБОТИ ЗАВЕРШЕНІ
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУП (6 об'єктів)			1189,5		1160,2	1160,2		1160,2	502,1		
	192328	СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 189 3 ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ ТА НІМЕЦЬКОЇ МОВ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. МІЛЮТЕНКА, 5	07.2017 12.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	53,8		48,9	48,9		48,9	0,7		РОБОТИ ЗАВЕРШЕНІ
	187365	СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 152 3 ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. АКАДЕМІКА КУРЧАТОВА, 18/2	05.2017 08.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	250,0		249,9	249,9		249,9			РОБОТИ ЗАВЕРШЕНІ
	187364	ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 212 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. АКАДЕМІКА КУРЧАТОВА, 18/2	05.2017 08.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	235,7		235,6	235,6		235,6			РОБОТИ ЗАВЕРШЕНО
	190749	ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 249 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. ВІКЕНТІЯ БЕРЕТТИ, 7	06.2017 12.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	200,0		199,8	199,8		199,8	75,4		РОБОТИ ЗАВЕРШЕНО

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни виконання робіт	Джерело фінансування	Запланований обсяг видатків на 2017 рік	з них:	Виконано робіт станом на 01.10.2017	Профінансовано робіт станом на 01.10.2017 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр. 9+гр.10 - гр. 7)	Стан виконання робіт
						заборгованість за виконані роботи				всього з початку року	в т.ч. за звітний період		
А	Б	1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	20
190750		ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 259 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 21-Г	06.2017 12.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	200,0		197,2	197,2		197,2	197,2		РОБОТИ ЗАВЕРШЕНО
190748		ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 294 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. МАРИНИ ЦВЕТАСВОЇ, 6	06.2017 12.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	250,0		228,8	228,8		228,8	228,8		РОБОТИ ЗАВЕРШЕНО
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ (17 об'єктів)			3376,0		2723,7	2879,9		2723,7	585,0	156,2	
178889		ГІМНАЗІЯ "ТРОЄЩИНА" II-III СТУПЕНІВ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. МАРИНИ ЦВЕТАСВОЇ, 14-В	05.2017 08.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	100,0		100,0	100,0		100,0			РОБОТИ ЗАВЕРШЕНО
188780		СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА I СТУПЕНЯ № 312 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. КАШТАНОВА, 12	05.2017 08.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	140,0		139,4	139,4		139,4	139,4		РОБОТИ ЗАВЕРШЕНО
178851		СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 189 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ ТА НІМЕЦЬКОЇ МОВ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. МІЛЮТЕНКА, 5	05.2017 08.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	250,0		192,9	192,9		192,9			РОБОТИ ЗАВЕРШЕНО
190751		СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 264 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 8-Г	06.2017 12.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	300,0		143,6	294,2		143,6	143,6	150,6	ПІДПИСАННЯ АКТИВ ВИКОНАНИХ РОБІТ
178902		СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 307 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ПРИРОДНИЧИХ НАУК ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. ЛІСКІВСЬКА, 4-Б	05.2017 08.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	98,9		98,8	98,8		98,8			РОБОТИ ЗАВЕРШЕНО
178887		СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА I СТУПЕНЯ № 322 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 38-А	09.2017 12.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	400,0								ПІДГОТОВКА ТЕНДЕРНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
178670		СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 313 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. ЛІСКІВСЬКА, 7-Б	05.2017 08.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	134,5		134,5	134,5		134,5	134,5		РОБОТИ ЗАВЕРШЕНО
178184		СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС «ВІКТОРІЯ» З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 85-В	05.2017 08.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	280,0		273,5	273,5		273,5			РОБОТИ ЗАВЕРШЕНО
178185		СПЕЦІАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС «МРІЯ» ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. ВІКЕНТІЯ БЕРЕТТІ, 9	05.2017 08.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	300,0		294,3	294,3		294,3	0,8		РОБОТИ ЗАВЕРШЕНО
188783		ШКОЛА I – III СТУПЕНІВ № 292 ІМЕНІ ГЕТЬМАНА УКРАЇНИ ІВАНА МАЗЕПИ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. КОСТЯНТИНА ДАЦЬКЕВИЧА, 5	05.2017 08.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	100,0		100,0	100,0		100,0			РОБОТИ ЗАВЕРШЕНО
178852		ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 213 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ПРОСП. ЛІСОВИЙ, 33-Б	05.2017 08.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	279,1		278,8	279,0		278,8		0,2	РОБОТИ ЗАВЕРШЕНО
178899		ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 249 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. ВІКЕНТІЯ БЕРЕТТІ, 7	05.2017 08.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	98,1		98,0	98,0		98,0			РОБОТИ ЗАВЕРШЕНО

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни виконання робіт	Джерело фінансування	Запланований обсяг видатків на 2017 рік	з них:	Виконано робіт станом на 01.10.2017	Профінансовано робіт станом на 01.10.2017 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Стан виконання робіт
						заборгованість за виконані роботи				всього з початку року	в т.ч. за звітний період		
А	Б	1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	20
178898		ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 259 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 21-Г	05.2017 08.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	250,0		235,7	235,7		235,7			РОБОТИ ЗАВЕРШЕНО
178864		ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 263 ІМЕНІ ЄВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА САБУРОВА, 19-Б	05.2017 08.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	147,9		147,9	147,9		147,9			РОБОТИ ЗАВЕРШЕНО
178879		ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 282 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 65-А	05.2017 08.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	200,0		200,0	200,0		200,0			РОБОТИ ЗАВЕРШЕНО
178881		ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 294 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. МАРИНИ ЦВЕТАЄВОЇ, 6	05.2017 08.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	150,0		149,6	149,7		149,6	77,6	0,1	РОБОТИ ЗАВЕРШЕНО
178886		ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 321 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. ТЕОДОРА ДРАЙЗЕРА, 40-Б	05.2017 08.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	147,5		136,7	142,0		136,7	89,1	5,3	РОБОТИ ЗАВЕРШЕНО
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ (19 об'єктів)			7938,7		6243,3	6247,7		6243,3	1345,1	4,4	
178566		ГІМНАЗІЯ "ТРОЄЩИНА" II-III СТУПЕНІВ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. МАРИНИ ЦВЕТАЄВОЇ, 14-В	05.2017 08.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	197,4		197,4	197,4		197,4			РОБОТИ ЗАВЕРШЕНО
192330		КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС "СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА I-II СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ПРИРОДНИЧИХ НАУК - ЛІЦЕЙ № 293" ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ.	07.2017 12.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	50,0		50,0	50,0		50,0	50,0		РОБОТИ ЗАВЕРШЕНО
177977		СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 189 3 ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ ТА НІМЕЦЬКОЇ МОВ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. МІЛЮТЕНКА, 5	05.2017 08.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	66,2		66,1	66,1		66,1			РОБОТИ ЗАВЕРШЕНО
178855		СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 307 3 ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ПРИРОДНИЧИХ НАУК ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. ЛІСКІВСЬКА, 4-Б	05.2017 08.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	200,0		200,0	200,0		200,0			РОБОТИ ЗАВЕРШЕНО
178565		СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА I СТУПЕНЯ № 322 3 ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 38-А	06.2017 08.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	841,2		591,2	591,2		591,2	139,1		ПІДПИСАННЯ ДОГОВОРУ (ДОДАТКОВІ КОШТИ)
178563		СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 313 3 ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. ЛІСКІВСЬКА, 7-Б	05.2017 08.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	99,3		99,1	99,1		99,1			РОБОТИ ЗАВЕРШЕНО
178581		СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС "ЛІСОВІ ДЗВІНОЧКИ" З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ.КОСМОНАВТА ВОЛКОВА, 22-А	05.2017 08.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	400,0		399,9	400,0		399,9	0,6	0,1	РОБОТИ ЗАВЕРШЕНО
178182		СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС «ДЕСНЯНКА» З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, БУЛЬВ. ВИГУРІВСЬКИЙ, 13-Б	05.2017 08.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	340,4		339,2	340,3		339,2		1,1	РОБОТИ ЗАВЕРШЕНО

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни виконання робіт	Джерело фінансування	Запланований обсяг видатків на 2017 рік	з них:	Виконано робіт станом на 01.10.2017	Профінансовано робіт станом на 01.10.2017 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр. 9+гр. 10 - гр. 7 - гр. 8)	Стан виконання робіт
						заборгованість за виконані роботи				всього з початку року	в т.ч. за звітний період		
А	Б	1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	20
	178181	СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС «КИЇВСЬКІ КАШТАНИ» 3 ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. КАШТАНОВА, 13-Б	05.2017 08.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	647,2		646,2	646,2		646,2			РОБОТИ ЗАВЕРШЕНО
	178183	СПЕЦІАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС «МРІЯ» ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. ВІКЕНТІЯ БЕРЕТТІ, 9	05.2017 08.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1300,0		1246,3	1249,5		1246,3		3,2	РОБОТИ ЗАВЕРШЕНІ
	193998	ШКОЛА I –III СТУПЕНІВ № 292 ІМЕНІ ГЕТЬМАНА УКРАЇНИ ІВАНА МАЗЕПИ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. КОСТЯНТИНА ДАНЬКЕВИЧА, 5	08.2017 12.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	194,5								РОБОТИ ЗАВЕРШЕНО
	178828	ШКОЛА I СТУПЕНЯ № 311 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКА, 27	06.2017 08.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	600,0		580,8	580,8		580,8	580,8		РОБОТИ ЗАВЕРШЕНО
	177979	ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 192 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. МІЛЮТЕНКА, 5-Б	05.2017 08.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	98,0		98,0	98,0		98,0			РОБОТИ ЗАВЕРШЕНІ
	177983	ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 248 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 45-Б	05.2017 08.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	437,4		437,3	437,3		437,3			РОБОТИ ЗАВЕРШЕНІ
	177984	ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 249 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. ВІКЕНТІЯ БЕРЕТТІ, 7	05.2017 08.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	110,0		110,0	110,0		110,0			РОБОТИ ЗАВЕРШЕНО
	177993	ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 259 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 21-Г	05.2017 08.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	200,0		195,6	195,6		195,6			РОБОТИ ЗАВЕРШЕНО
	177996	ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 270 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 21-В	05.2017 08.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	182,1		182,0	182,0		182,0			РОБОТИ ЗАВЕРШЕНО
	178003	ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 278 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. РАДОСІНСЬКА, 2-А	06.2017 12.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1745,4		574,6	574,6		574,6	574,6		РОБОТИ ВИКОНАНО НА 30%
	178008	ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 294 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. МАРИНИ ЦВЕСТАЄВОЇ, 6	05.2017 08.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	229,6		229,6	229,6		229,6			РОБОТИ ЗАВЕРШЕНО
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРАЛЕНЬ			252,8			238,0				238,0	
	190747	СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС «КИЇВСЬКІ КАШТАНИ» 3 ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. КАШТАНОВА, 13-Б	06.2017 12.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	252,8			238,0				238,0	РОБОТИ ТРИВАЮТЬ
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІШЕНЬ (3 об'єкти)			690,0		245,4	248,8		245,4	245,4	3,4	
	191786	КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС "СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА I СТУПЕНЯ 3 ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ - ГІМНАЗІЯ № 39 ІМЕНІ ГЕТЬМАНА УКРАЇНИ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО" ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ПРОСП. ЛІСОВИЙ, 17-Г	06.2017 12.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	400,0								РОБОТИ ТРИВАЮТЬ
	190745	ШКОЛА I –III СТУПЕНІВ № 292 ІМЕНІ ГЕТЬМАНА УКРАЇНИ ІВАНА МАЗЕПИ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. КОСТЯНТИНА ДАНЬКЕВИЧА, 5	06.2017 12.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	250,0		245,4	248,8		245,4	245,4	3,4	РОБОТИ ЗАВЕРШЕНО
	200766	ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 270 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 21-В	09.2017 12.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	40,0								ПІДПИСАННЯ ДОГОВОРУ

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни виконання робіт	Джерело фінансування	Запланований обсяг видатків на 2017 рік	з них:	Виконано робіт станом на 01.10.2017	Профінансовано робіт станом на 01.10.2017 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Стан виконання робіт
						заборгованість за виконані роботи				всього з початку року	в т.ч. за звітний період		
А	Б	1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	20
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДІОНІВ ТА СПОРТИВНИХ МАЙПАНЧИКІВ (2 об'єкти)			1979,9		330,0	330,0		330,0			
187447		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІЖШКІЛЬНОГО СТАДІОНУ З БІГОВИМИ ДОРІЖКАМИ ТА СПОРТИВНОГО МАЙДАНЧУКУ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 250, ПРОСП. В. МАЯКОВСЬКОГО, 49-Б ТА ШКОЛИ	03.2018 08.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	330,0		330,0	330,0		330,0			РОБОТИ ЗАВЕРШЕНО
190742		ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 278 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. РАДОСИНСЬКА, 2-А	06.2017 12.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1649,9								ПОДАНО ДОКУМЕНТИ НА ЕКСПЕРТИЗУ
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ			1310,0								
178130		СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І СТУПЕНЯ № 322 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 38-А	09.2017 12.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1310,0								ПІДПИСАННЯ ДОГОВОРУ

Начальник

Головний бухгалтер

Каменюк 547 44 53





Т. Постолюк

В. Подолян