



УКРАЇНА

**ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ  
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ**

просп. Маяковського, 29, м. Київ, 02225, тел. (044) 515-77-75, факс 515-66-66  
E-mail: [desnyan@desn.gov.ua](mailto:desnyan@desn.gov.ua) Код ЄДРПОУ 37415088

17.10.2017 № 102/03/34-9163

Морозу Єгору  
✓ [foi+request-26409-  
d6f3ebb8@dostup.pravda.com.ua](mailto:foi+request-26409-d6f3ebb8@dostup.pravda.com.ua)

Начальнику Управління  
інформаційного забезпечення та  
доступу до публічної інформації  
Київської міської державної  
адміністрації  
Барановій К.О.

На виконання доручення в. о. керівника апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Є. Ситніченка від 10.10.2017 № 3683 (вх. від 11.10.2017 № 3683) в Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації розглянуто Ваш запит від 05.10.2017 № 08/973 (з). За результатами розгляду інформуємо про наступне.

1. Відповідно до рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік» (зі змінами та доповненнями) Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації передбачено видатки по галузі «Освіта» в сумі 854 111,7 тис. грн, в тому числі:

загальний фонд бюджету – 800 870,7 тис. грн;

спеціальний фонд бюджету (бюджет розвитку) – 53 241,0 тис. грн.

Відповідно до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 «Про бюджет міста Києва на 2017 рік» (зі змінами та доповненнями) Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації передбачено видатки на утримання закладів по галузі «Освіта» в сумі 1 219 162,9 тис. грн, в тому числі:

загальний фонд бюджету – 1 152 179,2 тис. грн;

спеціальний фонд бюджету – 66 983,7 тис. грн.

Вищезазначені видатки спрямовані на реалізацію завдань та заходів, передбачених Міською комплексною цільовою програмою «ОСВІТА

КИЄВА, 2016-2018 роки», що затверджена рішенням Київської міської ради від 03.03.2016 № 125/125.

2. Інформація щодо освоєння видатків по галузі «Освіта» у 2016-2017 роках в розрізі кодів економічної класифікації видатків наведена в додатку 1.

3. Відповідно до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 553/1557 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 06.01.2017 № 3 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік» (в редакції розпорядження КМДА від 15.09.2017 № 1147) Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації передбачено видатки на виконання робіт з капітального ремонту по КПКВК 9211020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» в сумі 19 975,3 тис. грн.

Інформація щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва в частині капітального ремонту по КПКВК 9211020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» за січень-вересень 2017 року наведена в додатку 2.

Додатки на \_\_ арк. в 1 прим.

Заступник голови



І. Алексєєнко

Інформація щодо освоєння видатків по галузі «Освіта» у 2016-2017 роках

	Фонд		2016 рік		2017 рік	
	КЕКВ	Загальний фонд	План з урахуванням змін	Касові видатки за 2016 рік	План з урахуванням змін	Касові видатки станом на 01.10.2017
<b>9211000</b>	<b>Освіта</b>		<b>800 870,7</b>	<b>741 599,2</b>	<b>1 152 179,2</b>	<b>723 458,2</b>
2111	Заробітна плата		451 404,6	450 806,9	716 698,8	485 233,0
2120	Нарахування на оплату праці		99 632,7	99 272,7	157 673,7	107 195,4
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		24 314,8	23 875,5	24 956,7	18 416,0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		413,0	349,9	590,0	196,2
2230	Продукти харчування		40 588,7	37 408,6	56 717,4	20 418,9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		19 515,2	18 037,3	43 711,6	16 052,1
2271	Оплата тепlopостачання		142 343,7	93 067,2	124 227,8	62 352,0
2272	Оплата водopостачання та водовідведення		4 759,7	3 616,6	5 786,0	3 110,1
2273	Оплата електроенергії		17 214,6	14 909,5	20 204,6	9 935,0
2276	Оплата енергосервісу		94,7		959,7	419,2
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		133,0	105,9	566,9	67,7
2730	Інші виплати населенню		170,5	61,1	80,0	57,1
2800	Інші поточні видаки		285,5	88,0	6,0	5,5
	Інші кошти спеціального фонду (бюджет розвитку)					
<b>9211000</b>	<b>Освіта</b>		<b>53 241,0</b>	<b>51 921,7</b>	<b>66 983,7</b>	<b>41 773,7</b>
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		17 211,5	16 540,2	30 434,4	16 437,3
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		36 029,5	35 381,5	36 549,3	25 336,4
<b>Всього</b>			<b>854 111,7</b>	<b>793 520,9</b>	<b>1 219 162,9</b>	<b>765 231,9</b>

Начальник

Головний бухгалтер

Каменюк 547 44 53  
Зюбанова 545 23 69

*(Handwritten signatures)*



Т. Постолюк

В. Подолян

ІНФОРМАЦІЯ  
щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва в частині капітального ремонту  
за січень - вересень 2017 року

ОСВІТА  
ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В М.КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни виконання робіт	Джерело фінансування	Запланований обсяг видатків на 2017 рік	з них:		Виконано робіт станом на 01.10.2017	Профінансовано робіт станом на 01.10.2017 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітної періоду (гр.9+гр.10- гр.7, гр.8)	Стан виконання робіт
						заборгованість за виконані роботи	всього з початку року				в т.ч. за звітний період			
А	Б	1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	20	
1020		Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями,			19975,3		13019,0	13718,5			13019,0	3202,0	699,5	
		<b>ЗАМІНА ВІКОН (22 об'єктів)</b>			3238,4		2316,4	2613,9			2316,4	524,4	297,5	
178161		КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД " НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС "СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІ СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ПРИРОДНИЧИХ НАУК - ЛІЦЕЙ № 293" ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКА, 7	04.2017 10.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	297,9		297,8	297,8			297,8	198,2		РОБОТИ ЗАВЕРШЕНО
191787		КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС "СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І СТУПЕНЯ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ - ГІМНАЗІЯ № 39 ІМЕНІ ГЕТЬМАНА УКРАЇНИ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО" ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ПРОСП. ЛІСОВИЙ, 17-Г	06.2017 12.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	297,0			295,2					295,2	ПІДПИСАННЯ АКТІВ ВИКОНАНИХ РОБІТ
178150		КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 247 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ІНОЗЕМНИХ МОВ" ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 37-Б	04.2017 10.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	99,6		99,6	99,6			99,6			РОБОТИ ЗАВЕРШЕНІ
178177		НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС «ДІАМАНТ» ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. РАДУНСЬКА, 46-А	04.2017 10.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	100,0		98,7	99,8			98,7	0,2	1,1	РОБОТИ ЗАВЕРШЕНІ
190739		СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І СТУПЕНЯ № 312 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. КАПТАНОВА, 13	06.2017 12.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	295,1		76,5	76,5			76,5	76,5		РОБОТИ ТРИВАЮТЬ
178157		СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 277 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА САБУРОВА, 6	04.2017 10.2018	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	96,0		95,9	95,9			95,9			РОБОТИ ЗАВЕРШЕНІ
178165		СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 307 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ПРИРОДНИЧИХ НАУК ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. ЛІСКІВСЬКА, 4-Б	04.2017 10.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	99,4		99,4	99,4			99,4			РОБОТИ ЗАВЕРШЕНІ
178152		СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 250 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ МАТЕМАТИКИ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 49-Б	07.2017 10.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	170,0		168,8	168,8			168,8	168,8		РОБОТИ ЗАВЕРШЕНО
178145		СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 202 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ НАУК ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ПРОСП. ЛІСОВИЙ, 22-А	04.2017 10.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	93,4		93,4	93,4			93,4			РОБОТИ ЗАВЕРШЕНІ

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни виконання робіт	Джерело фінансування	Запланований обсяг видатків на 2017 рік	з них:		Виконано робіт станом на 01.10.2017	Профінансовано робіт станом на 01.10.2017 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7, гр.8)	Стан виконання робіт
						заборгованість за виконані роботи	всього з початку року				в т.ч. за звітний період			
А	Б	1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	20	
	178180	СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС «ЛІСОВІ ДЗВІНОЧКИ» З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. КОСМОНАВТА ВОЛКОВА, 22-А	04.2017 10.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	100,0			98,6	99,8		98,6	12,9	1,2	РОБОТИ ЗАВЕРШЕНІ
	188785	ШКОЛА I –III СТУПЕНІВ № 292 ІМЕНІ ГЕТЬМАНА УКРАЇНИ ІВАНА МАЗЕПИ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. КОНСТАНТИНА ДАНЬКОВИЧА, 5	04.2017 10.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	100,0			100,0	100,0		100,0			РОБОТИ ЗАВЕРШЕНІ
	178167	ШКОЛА I СТУПЕНЯ № 311 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКА, 27	04.2017 10.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	99,4			99,4	99,4		99,4			РОБОТИ ЗАВЕРШЕНІ
	178147	ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 212 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. АКАДЕМІКА КУРЧАТОВА, 18/2	04.2017 10.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	100,0			100,0	100,0		100,0			РОБОТИ ЗАВЕРШЕНІ
	178149	ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 238 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 35-Б	04.2017 10.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	92,7			92,7	92,7		92,7			РОБОТИ ЗАВЕРШЕНІ
	178653	ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 248 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 45-Б	04.2017 10.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	98,4			98,3	98,3		98,3			РОБОТИ ЗАВЕРШЕНІ
	178151	ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 249 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. ВІКЕНТІЯ БЕРЕТТІ, 7	04.2017 10.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	100,0			100,0	100,0		100,0			РОБОТИ ЗАВЕРШЕНІ
	178155	ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 259 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 21-Г	04.2017 10.1017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	100,0			99,9	99,9		99,9			РОБОТИ ЗАВЕРШЕНІ
	178154	ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 270 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 21-В	04.2017 10.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	200,0			198,1	198,1		198,1	67,9		РОБОТИ ЗАВЕРШЕНО
	190738	ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 275 ІМЕНІ КРАВЧУКА ВОЛОДИМИРА ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 3-Б	06.2017 12.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	400,0									РОБОТИ ТРИВАЮТЬ
	178156	ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 276 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА САБУРОВА, 14	04.2017 10.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	100,0			100,0	100,0		100,0			РОБОТИ ЗАВЕРШЕНІ
	186835	ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 278 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. РАДОСИНСЬКА, 2-А	05.2017 08.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	100,0			99,9	99,9		99,9	-0,1		РОБОТИ ЗАВЕРШЕНІ
	178162	ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 294 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. МАРИНИ ЦВІТАЄВОЇ, 6	04.2017 10.1017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	99,5			99,4	99,4		99,4			РОБОТИ ЗАВЕРШЕНІ
<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУП (6 об'єктів)</b>					1189,5			1160,2	1160,2		1160,2	502,1		
	192328	СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 189 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ ТА НІМЕЦЬКОЇ МОВ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. МІЛЮТЕНКА, 5	07.2017 12.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	53,8			48,9	48,9		48,9	0,7		РОБОТИ ЗАВЕРШЕНІ
	187365	СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 152 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. АКАДЕМІКА КУРЧАТОВА, 18/2	05.2017 08.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	250,0			249,9	249,9		249,9			РОБОТИ ЗАВЕРШЕНІ
	187364	ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 212 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. АКАДЕМІКА КУРЧАТОВА, 18/2	05.2017 08.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	235,7			235,6	235,6		235,6			РОБОТИ ЗАВЕРШЕНО
	190749	ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 249 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. ВІКЕНТІЯ БЕРЕТТІ, 7	06.2017 12.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	200,0			199,8	199,8		199,8	75,4		РОБОТИ ЗАВЕРШЕНО

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни виконання робіт	Джерело фінансування	Запланований обсяг видатків на 2017 рік	з них:		Виконано робіт станом на 01.10.2017	Профінансовано робіт станом на 01.10.2017 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр. 9+гр. 10 - гр. 7 - гр. 8)	Стан виконання робіт
						заборгованість за виконані роботи	всього з початку року				в т.ч. за звітний період			
А	Б	1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	20	
	190750	ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 259 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 21-Г	06.2017 12.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	200,0			197,2	197,2			197,2	197,2	РОБОТИ ЗАВЕРШЕНО
	190748	ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 294 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. МАРИНИ ЦВЕТАЄВОЇ, 6	06.2017 12.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	250,0			228,8	228,8			228,8	228,8	РОБОТИ ЗАВЕРШЕНО
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ (17 об'єктів)</b>			3376,0			2723,7	2879,9			2723,7	585,0	156,2
	178889	ГІМНАЗІЯ "ТРОЄЩИНА" II-III СТУПЕНІВ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. МАРИНИ ЦВЕТАЄВОЇ, 14-В	05.2017 08.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	100,0			100,0	100,0			100,0		РОБОТИ ЗАВЕРШЕНІ
	188780	СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА I СТУПЕНЯ № 312 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. КАНТАНОРА, 42	05.2017 08.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	140,0			139,4	139,4			139,4	139,4	РОБОТИ ЗАВЕРШЕНО
	178851	СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 189 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ ТА НІМЕЦЬКОЇ МОВ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. МІЛЮТЕНКА, 5	05.2017 08.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	250,0			192,9	192,9			192,9		РОБОТИ ЗАВЕРШЕНІ
	190751	СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 264 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 8-Г	06.2017 12.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	300,0			143,6	294,2			143,6	143,6	150,0 ПІДПИСАННЯ АКТИВ ВИКОНАНИХ РОБІТ
	178902	СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 307 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ПРИРОДНИЧИХ НАУК ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. ЛІСКІВСЬКА, 4-Б	05.2017 08.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	98,9			98,8	98,8			98,8		РОБОТИ ЗАВЕРШЕНО
	178887	СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА I СТУПЕНЯ № 322 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 38-А	09.2017 12.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	400,0									ПІДГОТОВКА ТЕНДЕРНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
	178670	СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 313 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. ЛІСКІВСЬКА, 7-Б	05.2017 08.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	134,5			134,5	134,5			134,5	134,5	РОБОТИ ЗАВЕРШЕНО
	178184	СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС «ВІКТОРІЯ» З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 85-В	05.2017 08.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	280,0			273,5	273,5			273,5		РОБОТИ ЗАВЕРШЕНІ
	178185	СПЕЦІАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС «МРІЯ» ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. ВІКЕНТІЯ БЕРЕТТІ, 9	05.2017 08.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	300,0			294,3	294,3			294,3	0,8	РОБОТИ ЗАВЕРШЕНІ
	188783	ШКОЛА I – III СТУПЕНІВ № 292 ІМЕНІ ГЕТЬМАНА УКРАЇНИ ІВАНА МАЗЕПИ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. КОСТЯНТИНА ДАШКЕВИЧА, 5	05.2017 08.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	100,0			100,0	100,0			100,0		РОБОТИ ЗАВЕРШЕНІ
	178852	ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 213 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ПРОСП. ЛІСОВИЙ, 33-Б	05.2017 08.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	279,1			278,8	279,0			278,8		0,2 РОБОТИ ЗАВЕРШЕНО
	178899	ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 249 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. ВІКЕНТІЯ БЕРЕТТІ, 7	05.2017 08.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	98,1			98,0	98,0			98,0		РОБОТИ ЗАВЕРШЕНІ

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни виконання робіт	Джерело фінансування	Запланований обсяг видатків на 2017 рік	з них:		Виконано робіт станом на 01.10.2017	Профінансовано робіт станом на 01.10.2017 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7, гр.8)	Стан виконання робіт	
						заборгованість за виконані роботи	всього з початку року				в т.ч. за звітний період				
А	Б	1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	20		
	178898	ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 259 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 21-Г	05.2017 08.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	250,0			235,7	235,7			235,7		РОБОТИ ЗАВЕРШЕНО	
	178864	ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 263 ІМЕНІ ЄВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА САБУРОВА, 19-Б	05.2017 08.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	147,9			147,9	147,9			147,9		РОБОТИ ЗАВЕРШЕНО	
	178879	ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 282 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 65-А	05.2017 08.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	200,0			200,0	200,0			200,0		РОБОТИ ЗАВЕРШЕНО	
	178881	ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 294 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. МАРИНИ ЦВЕТАЄВОЇ, 6	05.2017 08.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	150,0			149,6	149,7			149,6	77,6	0,1	РОБОТИ ЗАВЕРШЕНО
	178886	ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 321 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. ТЕОДОРА ДРАЙЗЕРА, 40-Б	05.2017 08.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	147,5			136,7	142,0			136,7	89,1	5,3	РОБОТИ ЗАВЕРШЕНО
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРИВЕЛЬ (19 об'єктів)</b>			7938,7			6243,3	6247,7			6243,3	1345,1	4,4	
	178566	ГІМНАЗІЯ "ТРОЄЩИНА" ІІ-ІІІ СТУПЕНІВ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. МАРИНИ ЦВЕТАЄВОЇ, 14-В	05.2017 08.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	197,4			197,4	197,4			197,4			РОБОТИ ЗАВЕРШЕНО
	192330	КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС "СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІ СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ПРИРОДНИЧИХ НАУК - ЛІЦЕЙ № 293" ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ.	07.2017 12.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	50,0			50,0	50,0			50,0	50,0		РОБОТИ ЗАВЕРШЕНО
	177977	СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 189 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ ТА НІМЕЦЬКОЇ МОВ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. МІЛЮТЕНКА, 5	05.2017 08.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	66,2			66,1	66,1			66,1			РОБОТИ ЗАВЕРШЕНО
	178855	СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 307 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ПРИРОДНИЧИХ НАУК ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. ЛІСКІВСЬКА, 4-Б	05.2017 08.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	200,0			200,0	200,0			200,0			РОБОТИ ЗАВЕРШЕНО
	178565	СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І СТУПЕНЯ № 322 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 38-А	06.2017 08.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	841,2			591,2	591,2			591,2	139,1		ПІДПИСАННЯ ДОГОВОРУ (ДОДАТКОВІ КОШТИ)
	178563	СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 313 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. ЛІСКІВСЬКА, 7-Б	05.2017 08.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	99,3			99,1	99,1			99,1			РОБОТИ ЗАВЕРШЕНО
	178581	СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС "ЛІСОВІ ДЗВІНОЧКИ" З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. КОСМОНАВТА ВОЛКОВА, 22-А	05.2017 08.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	400,0			399,9	400,0			399,9	0,6	0,1	РОБОТИ ЗАВЕРШЕНО
	178182	СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС «ДЕСНЯНКА» З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, БУЛЬВ. ВИГУРІВСЬКИЙ, 13-Б	05.2017 08.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	340,4			339,2	340,3			339,2		1,1	РОБОТИ ЗАВЕРШЕНО

Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни виконання робіт	Джерело фінансування	Запланований обсяг видатків на 2017 рік	з них:		Виконано робіт станом на 01.10.2017	Профінансовано робіт станом на 01.10.2017 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр. 9+гр. 10 - гр. 7 - гр. 8)	Стан виконання робіт
						заборгованість за виконані роботи	всього з початку року				в т.ч. за звітний період			
А	Б	1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	20	
	178181	СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС «КИЇВСЬКІ КАШТАНИ» 3 ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. КАШТАНОВА, 13-Б	05.2017 08.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	647,2		646,2	646,2			646,2		РОБОТИ ЗАВЕРШЕНО	
	178183	СПЕЦІАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС «МРІЯ» ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. ВІКЕНТІЯ БЕРЕТТІ, 9	05.2017 08.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1300,0		1246,3	1249,5			1246,3	3,2	РОБОТИ ЗАВЕРШЕНІ	
	193998	ШКОЛА I –III СТУПЕНІВ № 292 ІМЕНІ ГЕТЬМАНА УКРАЇНИ ІВАНА МАЗЕПИ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. КОСТЯНТИНА ДАНЬКЕВИЧА, 5	08.2017 12.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	194,5								РОБОТИ ЗАВЕРШЕНО	
	178828	ШКОЛА I СТУПЕНЯ № 311 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКА, 27	06.2017 08.2019	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	600,0		580,8	580,8			580,8	580,8	РОБОТИ ЗАВЕРШЕНО	
	177979	ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 192 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. МІЛЮТЕНКА, 5-Б	05.2017 08.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	98,0		98,0	98,0			98,0		РОБОТИ ЗАВЕРШЕНІ	
	177983	ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 248 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 45-Б	05.2017 08.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	437,4		437,3	437,3			437,3		РОБОТИ ЗАВЕРШЕНІ	
	177984	ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 249 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. ВІКЕНТІЯ БЕРЕТТІ, 7	05.2017 08.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	110,0		110,0	110,0			110,0		РОБОТИ ЗАВЕРШЕНО	
	177993	ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 259 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 21-Г	05.2017 08.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	200,0		195,6	195,6			195,6		РОБОТИ ЗАВЕРШЕНО	
	177996	ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 270 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 21-В	05.2017 08.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	182,1		182,0	182,0			182,0		РОБОТИ ЗАВЕРШЕНО	
	178003	ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 278 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. РАДОСИНСЬКА, 2-А	06.2017 12.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1745,4		574,6	574,6			574,6	574,6	РОБОТИ ВИКОНАНО НА 30%	
	178008	ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 294 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. МАРИНИ ЦВІТАЄВОЇ, 6	05.2017 08.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	229,6		229,6	229,6			229,6		РОБОТИ ЗАВЕРШЕНО	
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРАЛЕНЬ</b>			252,8			238,0				238,0		
	190747	СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС «КИЇВСЬКІ КАШТАНИ» 3 ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. КАШТАНОВА, 13-Б	06.2017 12.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	252,8			238,0				238,0	РОБОТИ ТРИВАЮТЬ	
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІШЕНЬ (з об'єкту)</b>			690,0		245,4	248,8			245,4	245,4	3,4	
	191786	КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС "СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА I СТУПЕНЯ 3 ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ - ГІМНАЗІЯ № 39 ІМЕНІ ГЕТЬМАНА УКРАЇНИ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО" ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ПРОСП. ЛІСОВИЙ, 17-Г	06.2017 12.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	400,0								РОБОТИ ТРИВАЮТЬ	
	190745	ШКОЛА I –III СТУПЕНІВ № 292 ІМЕНІ ГЕТЬМАНА УКРАЇНИ ІВАНА МАЗЕПИ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. КОСТЯНТИНА ДАНЬКЕВИЧА, 5	06.2017 12.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	250,0		245,4	248,8			245,4	245,4	3,4	РОБОТИ ЗАВЕРШЕНО
	200766	ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 270 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 21-В	09.2017 12.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	40,0								ПІДПИСАННЯ ДОГОВОРУ	



Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Код об'єкта	Найменування	Терміни виконання робіт	Джерело фінансування	Запланований обсяг видатків на 2017 рік	з них:		Виконано робіт станом на 01.10.2017	Профінансовано робіт станом на 01.10.2017 (по гр. 8)	Профінансована заборгованість (по гр. 7)	Касові видатки		Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 - гр.7 - гр.8)	Стан виконання робіт
						заборгованість за виконані роботи	всього з початку року				в т.ч. за звітний період			
А	Б	1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	20	
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДІОНІВ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ (2 об'єкти)</b>			1979,9		330,0	330,0			330,0			
187447		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МЖШКІЛЬНОГО СТАДІОНУ З БІГОВИМИ ДОРІЖКАМИ ТА СПОРТИВНОГО МАЙДАНЧИКУ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 250, ПРОСП. В. МАЯКОВСЬКОГО, 49-Б ТА ШКОЛИ	03.2018 08.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	330,0		330,0	330,0			330,0		РОБОТИ ЗАВЕРШЕНО	
190742		ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 278 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. РАДОСИНСЬКА, 2-А	06.2017 12.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1649,9								ПОДАНО ДОКУМЕНТИ НА ЕКСПЕРТИЗУ	
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ</b>			1310,0									
178130		СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І СТУПЕНЯ № 322 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 38-А	09.2017 12.2017	61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	1310,0								ПІДПИСАННЯ ДОГОВОРУ	

Начальник

Головний бухгалтер

Каменюк 547 44 53





Т. Постолюк

В. Подолян