

Довідка виконання робіт по відділенню капітального будівництва Северодонецької міської ради на 31.12.2017р.

№ п/п	Зміст завдань та заходів	КЕКВ	План на 2017 рік	Строк виконання	Очікувано виконання за 12 міс.	Фактично	фінансування	Залишок від річного плану	Примітки	Вид робіт
	Загальний фонд		36 431 448		36 431 448	28 903 435,90	28 903 435,90	7 528 012,10	79,34%	
	КФК 6650	2240	7 541 900		7 541 900	2 253 280,87	2 253 280,87	1 079 634,71	29,88%	
1	Розмітка дороги по вул.Об'їзна	2240	100 000	липень	100 000	99 419,14	99 419,14	580,86	ТОВ НВП "ГВК"	БМР
2	Розмітка дороги по пр.Гвардійський	2240	140 000	липень	140 000	139 120,56	139 120,56	879,44	ТОВ НВП "ГВК"	БМР
3	Розмітка дороги по пр.Хіміків	2240	140 000	липень	140 000	139 120,56	139 120,56	879,44	ТОВ НВП "ГВК"	БМР
4	Розмітка дороги по ш.Будівельників	2240	80 000	липень	80 000	79 485,69	79 485,69	514,31	ТОВ НВП "ГВК"	БМР
5	Розмітка дороги по вул.Курчатова	2240	120 000	липень	120 000	119 269,83	119 269,83	730,17	ТОВ НВП "ГВК"	БМР
6	Розмітка дороги по вул.Новікова	2240	100 000	липень	100 000	99 406,33	99 406,33	593,67	ТОВ НВП "ГВК"	БМР
7	Розмітка дороги по вул.Донецька	2240	80 000	липень	80 000	79 485,69	79 485,69	514,31	ТОВ НВП "ГВК"	БМР
8	Розмітка дороги по пр.Центральний	2240	100 000	липень	100 000	99 358,43	99 358,43	641,57	ТОВ НВП "ГВК"	БМР
9	Розмітка дороги по вул.Б.Ліщини	2240	100 000	липень	100 000	99 419,14	99 419,14	580,86	ТОВ НВП "ГВК"	БМР
10	Розмітка доріг (пішохідні переходи)	2240	199 000	серпень	199 000	198 720,77	198 720,77	279,23	ТОВ НВП "ГВК"	БМР
	КПКВ 2761070	3142	6 354 886		6 354 886	1 072 950,79	1 072 950,79	1 072 950,79		
11	Реконструкція залпавного мосту № 2 м.Северодонецьк	3142	6 354 886	грудень	6 354 886	1 072 950,79	1 072 950,79	5 281 935,21	ТОВ "БМФ"Технологія"	БМР
	КФК 7310	2281	28 014		28 014	27 523,94	27 523,94	490,06		
12	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281	28 014	грудень	28 014	27 523,94	27 523,94	490,06	КП "Землевпорядник"	ПВР
	Спеціальний фонд		28 889 548		28 889 548	26 650 155,03	26 650 155,03	2 239 392,97	92,25%	
	КФК 6310	3142	4 335 045		4 335 045	2 987 760,28	2 987 760,28	1 347 284,72	68,92%	
13	Реконструкція будівлі комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) загального розвитку № 45 "Джерельце" Северодонецької міської ради, за адресою: с.Борівське, вул.Колгоспна, б.30	3142	318 465	грудень	318 465	318 419,10	318 419,10	45,90	МПП "Інтелект"	ПВР
14	Реконструкція КДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 24 "Сніжинка" за адресою: м.Северодонецьк, вул.Енергетиків, 15	3142	48 725	грудень	48 725	48 697,42	48 697,42	27,58	ТОВ "Луганськгеоцентр", ФОП "Старіков"	ПВР
15	Реконструкція залпавного мосту № 2 м.Северодонецьк (співфінансування)	3142	732 966	грудень	732 966	227 059,20	227 059,20	505 906,80	ТОВ "БМФ"Технологія"	БМР
16	Реконструкція залпавного мосту № 1 м.Северодонецьк (співфінансування)	3142	2 517 475	грудень	2 517 475	1 825 355,95	1 825 355,95	692 119,05	ПАТ "Харківметропроект", ТОВ "ФФС О.С.В.", ДП "НДІПРОЕКТПРЕКОНСТРУКЦІЯ", ТОВ "БМФ"Технологія"	БМР

№ п/п	Зміст завдань та заходів	КДЮСШ	План на 2017 рік	Строк виконання	Очікувано виконання за 12 міс.	Фактично	Фінансування	Залишок від річного плану	Примітки	Вид робіт
17	Реконструкція вивільнених приміщень СЗШ № 13 під відкриття КДНЗ (дитячий садочок "Сонечко") за адресою: м.Северодонецьк, вул.Маяковського, 19 (співфінансування)	3142	717 414	грудень	717 414	568 228,61	568 228,61	149 185,39	ТОВ "Престо"	БМР
		3132	8 446 762		8 446 762	8 424 341,92	8 424 341,92	22 420,08	99,73%	
18	Капітальний ремонт груп 1, 6 КДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 19 "Ластівка", розташованої за адресою: м.Северодонецьк, пр.Гвардійський, 146	3132	918 000	вересень	918 000	917 972,92	917 972,92	27,08	ТОВ "СКБ "Стройсервіс"	БМР
19	Капітальний ремонт груп 1, 4, 11 КДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 41 "Червоні вітрила", розташованого за адресою: м.Северодонецьк, вул.Курчатова, 3а	3132	1 471 400	жовтень	1 471 400	1 471 371,50	1 471 371,50	28,50	ТОВ "СКБ "Стройсервіс"	БМР
20	Капітальний ремонт груп 11, 12 КДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 42 "Червона квіточка", розташованого за адресою: м.Северодонецьк, вул.Курчатова, 17а	3132	1 030 900	вересень	1 030 900	1 030 811,12	1 030 811,12	88,88	ТОВ "СКБ "Стройсервіс"	БМР
21	Капітальний ремонт будівлі за адресою: м.Северодонецьк, вул.Богдана Ліщини 37 "Н" (інша субвенція з обласного бюджету)	3132	1 449 685	вересень	1 449 685	1 449 639,13	1 449 639,13	45,87	ТОВ "Артіблдінг"	БМР
22	Капітальний ремонт СЗОШ № 5 (термомодернізація) за адресою: м.Северодонецьк, пр.Хіміків, 18	3132	180 000	серпень	180 000	178 168,25	178 168,25	1 831,75	НВП "Інтелект"	ПВР
23	Розробка робочого проекту "Капітальний ремонт басейну та підсобних приміщень ДЮСШ № 1, розташованої за адресою: м.Северодонецьк, вул.Гоголя, 37	3132	238 600	вересень	238 600	238 552,52	238 552,52	47,48	НВП "Інтелект"	ПВР
24	Капітальний ремонт СДЮСШ ВВС ""Садко" за адресою: вул.Маяковського, 19-А	3132	245 000	вересень	245 000	244 992,03	244 992,03	7,97	НВП "Інтелект"	ПВР
25	Капітальний ремонт ДНЗ № 43 (співфінансування)	3132	999 967	грудень	999 967	997 189,31	997 189,31	2 777,69	ТОВ "Престо"	БМР
26	Капітальний ремонт Будинку Фізкультури КДЮСШ № 2 (системи водопостачання та теплопостачання, утеплення фасаду) за адресою: м.Северодонецьк, вул.Сметаніна, 5а (співфінансування)	3132	241 358	грудень	241 358	228 137,81	228 137,81	13 220,19	ТОВ "Домінант Траст Сервіс"	БМР
27	Капітальний ремонт приміщень УДКС України у м.Северодонецьку	3132	1 490 000	грудень	1 490 000	1 489 007,33	1 489 007,33	992,67	ТОВ "СКБ "Стройсервіс"	БМР
28	Коригування робочого проекту по об'єкту: "Капітальний ремонт ДНЗ №25 (енергосація)"	3132	21 202	грудень	21 202	18 000,00	18 000,00	3 202,00	ТОВ "Рубіжбудпроект"	ПВР
29	Капітальний ремонт стадіону "Хімік" КДЮСШ №2 за адресою: вул.Сметаніна, 5А	3132	160 650	грудень	160 650	160 500,00	160 500,00	150,00	Харківський національний університет міського господарства ім. О.М.Бекетова	ПВР

№ п/п	Зміст завдань та заходів	КЕ	План на 2017 рік	Строк виконання	Очікувано виконання за 12 міс.	Факт., по	фінансування	Залишок від річного плану	Примітки	Вид робіт
		3122	1 636 370		1 636 370	780 726,41	780 726,41	855 643,59	47,71%	
30	Будівництво мереж зовнішнього електропостачання сел. Боброво	3122	194 000	грудень	194 000	193 955,52	193 955,52	44,48	ТОВ ПМП "Укренергосервіс"	ПВР
31	Будівництво стадіону з комплексом спортивних майданчиків, розташованих в кварталі № 49 а міста Северодонецька	3122	595 000	грудень	595 000	582 954,17	582 954,17	12 045,83	ТОВ "МКТ"Інтера"	ПВР
32	Будівництво зовнішнього електропостачання території в районі озера Чисте, м. Северодонецьк (співфінансування)	3122	122 370	листопад	122 370	3 816,72	3 816,72	118 553,28	ТОВ ПМП "Укренергосервіс"	ПВР
33	Будівництво спортивного майданчика для міні-футболу розміром 42х22 за адресою: Луганська обл., м. Северодонецьк, вул. Гагаріна, 97 (співфінансування)	3122	725 000	грудень	725 000	0	0	725 000		БМР
	КФК 6650									
34	Капітальний ремонт внутріквартальних доріг в кварталі № 61	3132	550 000	травень	550 000	549 717,24	549 717,24	282,76	ТОВ "Донбасмонтажбуд"	БМР
35	Капітальний ремонт внутріквартальних доріг в 79 мікрорайоні	3132	300 000	травень	300 000	299 879,86	299 879,86	120,14	ТОВ "Донбасмонтажбуд"	БМР
36	Капітальний ремонт внутріквартальних доріг в кварталі № 41	3132	300 000	вересень	300 000	298 938,30	298 938,30	1 061,70	ТОВ "Донбасмонтажбуд"	БМР
37	Капітальний ремонт внутріквартальних доріг в 77 мікрорайоні	3132	300 000	серпень	300 000	298 898,60	298 898,60	1 101,40	ТОВ "Донбасмонтажбуд"	БМР
38	Капітальний ремонт внутріквартальних доріг в кварталі, обмеженому вул. Сметаніна та вул. Єгорова	3132	300 000	червень	300 000	299 898,94	299 898,94	101,06	ТОВ "Донбасмонтажбуд"	БМР
39	Капітальний ремонт внутріквартальних доріг в кварталі "МЖК"	3132	300 000	вересень	300 000	298 965,53	298 965,53	1 034,47	ТОВ "Донбасмонтажбуд"	БМР
40	Капітальний ремонт внутріквартальних доріг в 80 мікрорайоні	3132	300 000	серпень	300 000	298 925,21	298 925,21	1 074,79	ТОВ "Донбасмонтажбуд"	БМР
41	Капітальний ремонт внутріквартальних доріг в 81 мікрорайоні	3132	394 500	липень	394 500	393 575,67	393 575,67	924,33	ПП "Укрпостачбуд" ЛТД	БМР
42	Капітальний ремонт внутріквартальних доріг в 82 мікрорайоні	3132	445 000	червень	445 000	444 959,96	444 959,96	40,04	КП "Креміньський Агрощлябуд"	БМР
43	Капітальний ремонт внутріквартальних доріг в 76 мікрорайоні	3132	300 000	серпень	300 000	298 743,90	298 743,90	1 256,10	ПП "Укрпостачбуд" ЛТД	БМР
44	Капітальний ремонт внутріквартальних доріг в 78 мікрорайоні	3132	300 000	серпень	300 000	298 792,87	298 792,87	1 207,13	ПП "Укрпостачбуд" ЛТД	БМР

46	Капітальний ремонт дороги по ш.Будівельників в м.Северодонецьк	3132	1 476 800	травень	1 476 800	1 476 800,66	1 476 724,66	75,34	КП "Кремінський Агрошлахбуд"	БМР
47	Капітальний ремонт дороги по пр.Космонавтів в м.Северодонецьк	3132	1 477 400	червень	1 477 400	1 477 381,79	1 477 381,79	18,21	КП "Кремінський Агрошлахбуд"	БМР
48	Капітальний ремонт тротуару по пр.Центральний в м.Северодонецьк	3132	1 079 399	серпень	1 079 399	1 078 447,46	1 078 447,46	951,54	ФОП Нехристов	БМР
49	Капітальний ремонт дороги по вул.Травнева в сел.Синецький	3132	300 000	жовтень	300 000	298 322,97	298 322,97	1 677,03	ТОВ "Укронтракт"	БМР
50	Капітальний ремонт дороги аеропорт-сел.Борівське	3132	1 477 000	червень	1 477 000	1 476 954,41	1 476 954,41	45,59	КП "Кремінський Агрошлахбуд"	БМР
51	Капітальний ремонт дороги по вул.Озерна сел.Борівське	3132	694 000	червень	694 000	693 989,56	693 989,56	10,44	КП "Кремінський Агрошлахбуд"	БМР
52	Капітальний ремонт дороги на кладовище сел.Метьолкіно	3132	365 300	серпень	365 300	365 243,14	365 243,14	56,86	КП "Кремінський Агрошлахбуд"	БМР
53	Капітальний ремонт дороги по вул.Енергетиків в м.Северодонецьк	3132	1 440 327	вересень	1 440 327	1 439 229,86	1 439 229,86	1 097,14	КП "Кремінський Агрошлахбуд"	БМР
54	Капітальний ремонт дороги по просп.Гвардійський в м.Северодонецьк	3132	1 344 545	вересень	1 344 545	1 343 497,79	1 343 497,79	1 047,21	ТОВ "Данко"	БМР
55	Капітальний ремонт дороги по вул.Єгорова в м.Северодонецьк	3132	604 800	серпень	604 800	604 314,89	604 314,89	485,11	КП "Кремінський Агрошлахбуд"	БМР
55	Капітальний ремонт дороги по вул.Гагаріна в м.Северодонецьк	3132	422300	серпень	422300	421 923,81	421 923,81	376,19	КП "Кремінський Агрошлахбуд"	БМР

Начальник ВКБ міської ради

Гончаров С.Ф.