

**Оперативне фактичне виконання Служби автомобільних доріг у Хмельницькій області по бюджетним програмам станом на 23.08.2018 рік**

тис.грн.

№ п/п	Види ремонту та робіт	Од. виміру	План на 2018 рік	Оперативне фактичне виконання станом на 23.08.2018
<b>ВСЬОГО ПО СЛУЖБІ</b>		<b>тис.грн.</b>	<b>1 185 943,95</b>	<b>735 683,08718</b>
<b>I.</b>	<b>3111020 "Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення"</b>	тис.грн.	<b>193 619,4968</b>	<b>178 284,0872</b>
1.1	Будівництво ПВР	тис.грн.	442,766	17,978
1.2	Реконструкція ПВР	тис.грн.	1 057,234	0,000
1.3	Капітальний ремонт ПВР	тис.грн.	3 999,967	1116,82530
1.4	Поточний середній ремонт (Н-25 городище-Рівне-Старокостянтинів (окремими ділянками))	<b>тис.грн.</b>	<b>54 315,230</b>	<b>74 925,00</b>
1.5	Поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання	<b>тис.грн.</b>	<b>133 804,300</b>	<b>102 224,28419</b>
<b>II.</b>	<b>3111160 "Покращення стану автомобільної дороги Житомир-Чернівці"</b> <sup>#-03</sup>	<b>тис.грн</b>	<b>302 481,438</b>	<b>190 262,0</b>
1.	Капітальний ремонт	тис.грн.	133 125,447	69 871,0
2.	Поточний середній ремонт	тис.грн.	169 355,991	120 391,0
<b>III.</b>	<b>3111100 "Покращення стану автомобільних доріг загального користування за маршрутом Львів-Тернопіль-Умань; Біла Церква-Одеса-Миколаїв-Херсон"</b> <i>М12 Сирія - Тернопіль - Брацлав - Вінниця</i>	<b>тис.грн</b>	<b>689 843,017</b>	<b>367 137,0</b>
1.	Реконструкція	тис.грн.	50 000,0	870,0
2.	Капітальний ремонт	тис.грн.	25 000,0	305,0
3.	Поточний середній ремонт	тис.грн.	614 843,017	365 962,0