



УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

вул. Сумська, 64, м. Харків, 61002, тел./факс (057) 700-21-05

E-mail: obladm@kharkivoda.gov.ua

10.01.2019 № 01-48/218
на № _____ від _____

Міністерство регіонального розвитку,
будівництва та житлово-
комунального господарства України

Обласна державна адміністрація на виконання факсограми Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 31.08.2018 № 7/19-8855 щодо надання інформації про використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості, повідомляє.

Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 06.12.2017 № 983 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості» (із змінами) обласному бюджету Харківської області передбачено обсяг субвенції в сумі 199353,900 тис.грн.

Рішенням XVIII сесії VII скликання Харківської обласної ради від 06 грудня 2018 року № 847-VII «Про внесення змін до рішення обласної ради від 07.12.2017 року № 576-VII «Про обласний бюджет на 2018 рік» та додатків до нього» (зі змінами) передбачено кошти обласного бюджету на співфінансування інвестиційних проектів до відповідної субвенції з державного бюджету у сумі 35943,101 тис.грн.

На виконання Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.12.2017 № 983, надаємо інформацію про використання зазначеної субвенції у розрізі об'єктів і заходів згідно із формою, що додається.

Додаток: на 13 арк. у 1 прим.

Заступник голови обласної
державної адміністрації

В. ДАНИЛЯН

Володимир Норчак 700 32 27_{МІНРЕГІОН}

№3822/0/11-19-19 від 30.01.2019



| № п/п | Найменування об'єкта та його місцезнаходження, вид робіт | Рік початку виконання будівельних робіт | 2018 | | | | | | | | | | | | По об'єктах, роботи на яких повністю завершені | | | | | | | |
|--------------------------|---|---|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|-------------|-------------|----------|--|---|--|---|----------|----------------------|----|----|
| | | | За рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | | | | | | За рахунок місцевих бюджетів | | | | | | За рахунок інших джерел фінансування | | Дата та номер Акта прийнятого виконавчим будівельним робіт | Дата та номер Сертифікату Декларації про готовність об'єкта до експлуатації | | | | |
| | | | передбачено | | відкрито асигнувань | | проведено касових видатків | | фактично виконано робіт | | заборгованість за фактично виконані роботи (у 2018 році) | | передбачено | | проведено | | | | засвоєно | | | |
| загальний фонд 2018 року | спеціальний фонд за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р. | загальний фонд 2018 року | спеціальний фонд за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р. | загальний фонд 2018 року | спеціальний фонд за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р. | загальний фонд 2018 року | спеціальний фонд за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р. | загальний фонд 2018 року | спеціальний фонд за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р. | загальний фонд 2018 року | спеціальний фонд за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р. | передбачено | проведено | засвоєно | фактично виконано робіт | Дата прийнятого в експлуатацію об'єкта* | | | | | | |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 5 | Будівництво амбулаторії загальної практики – сімейної медицини по вул. Перушкінській, 37А в смт Гута Богородицького району Харківської області | 2018-2019 | 0,000 | 6120,000 | 0,000 | 6120,000 | 0,000 | 4190,007 | 0,000 | 4190,007 | 0,000 | 0,000 | 680,000 | 680,000 | 680,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | II квартал 2019 року | - | - |
| 6 | Будівництво амбулаторії загальної практики – сімейної медицини по вул. Центральній, 19 А в селі Червонина Борівського району Харківської області | 2018-2019 | 0,000 | 6110,000 | 0,000 | 6110,000 | 0,000 | 4487,783 | 0,000 | 4487,783 | 0,000 | 0,000 | 678,889 | 678,889 | 678,889 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | II квартал 2019 року | - | - |
| 7 | Будівництво амбулаторії загальної практики – сімейної медицини по вул. Центральній, 22 в с. Шаріака Валківського району Харківської області | 2018 | 0,000 | 6114,000 | 0,000 | 6114,000 | 0,000 | 1849,000 | 0,000 | 1849,000 | 0,000 | 0,000 | 6069,154 | 6069,154 | 6069,154 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | I квартал 2019 року | - | - |
| 8 | Будівництво амбулаторії загальної практики – сімейної медицини по вул. Центральній, 35 в селищі Приколотве Великобурлуцького району Харківської області | 2018-2019 | 0,000 | 6110,000 | 0,000 | 6110,000 | 0,000 | 1348,139 | 0,000 | 1348,139 | 0,000 | 0,000 | 678,889 | 678,889 | 678,889 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | II квартал 2019 року | - | - |
| 9 | Будівництво амбулаторії загальної практики – сімейної медицини по вул. Центральній, 115 в с. Варварівка Вовчанського району Харківської області | 2018-2019 | 0,000 | 6110,000 | 0,000 | 6110,000 | 0,000 | 1882,771 | 0,000 | 1882,771 | 0,000 | 0,000 | 678,889 | 638,755 | 638,755 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | II квартал 2019 року | - | - |
| 10 | Будівництво амбулаторії загальної практики – сімейної медицини по вулиці Лермонтова, 64 в с. Руська Лозова Дергачівського району Харківської області | 2018-2019 | 0,000 | 6110,000 | 0,000 | 6110,000 | 0,000 | 1372,854 | 0,000 | 1372,854 | 0,000 | 0,000 | 678,889 | 678,889 | 678,889 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | I квартал 2019 року | - | - |

| № п/п | Найменування об'єкта та його місцезнаходження, вид робіт | Рік початку виконання будівельних робіт | За рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | | | | | | | | | | За рахунок місцевих бюджетів | | | | За рахунок інших джерел фінансування | | По об'єктах, роботи на яких повністю завершені | | | | | |
|-------|--|---|--|---|--------------------------|---|----------------------------|---|--------------------------|---|--|---|------------------------------|---------|---------|-------|--------------------------------------|-------|--|----------------------|----|----|----------------------------|-------------------------|
| | | | передбачено | | відкрито асигнувань | | проведено касових видатків | | фактично виконано робіт | | заборгованість за фактично виконані роботи (у 2018 році) | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | |
| | | | загальний фонд 2018 року | спеціальний фонд за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р. | загальний фонд 2018 року | спеціальний фонд за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р. | загальний фонд 2018 року | спеціальний фонд за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р. | загальний фонд 2018 року | спеціальний фонд за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р. | загальний фонд 2018 року | спеціальний фонд за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р. | | | | | | | | | | | проведено касових видатків | фактично виконано робіт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | |
| 11 | Будівництво амбулаторії загальної практики – сімейної медицини по вулиці Іллієвській, 26-А в с. Великі Проходи Дергачівського району Харківської області | 2018-2019 | 0,000 | 6110,000 | 0,000 | 6110,000 | 0,000 | 1372,854 | 0,000 | 1372,854 | 0,000 | 0,000 | 678,889 | 678,889 | 678,889 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | I квартал 2019 року | - | - | - | |
| 12 | Будівництво амбулаторії загальної практики – сімейної медицини з обладнанням житлом для лікаря в с. Чомулівка по вул. Селівській, 2-б Зміського району Харківської області | 2018-2019 | 0,000 | 6089,000 | 0,000 | 6089,000 | 0,000 | 5739,568 | 0,000 | 5739,568 | 0,000 | 0,000 | 676,556 | 676,556 | 676,556 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | II квартал 2019 року | - | - | - | |
| 13 | Будівництво амбулаторії загальної практики – сімейної медицини (АЗПСМ) з обладнанням житлом для лікаря в с. Андріївка Кегульського району Харківської області | 2018-2019 | 0,000 | 6110,000 | 6110,000 | 0,000 | 2094,863 | 0,000 | 2094,863 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 678,889 | 678,889 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | II квартал 2019 року | - | - | - | |
| 14 | Будівництво амбулаторії загальної практики – сімейної медицини по вул. Перемоги, 1а в с. Петрівка Красноградського району Харківської області | 2018 | 0,000 | 6110,000 | 0,000 | 6110,000 | 0,000 | 1833,000 | 0,000 | 1833,000 | 0,000 | 0,000 | 678,889 | 187,892 | 187,892 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | I квартал 2019 року | - | - | - | |
| 15 | Будівництво амбулаторії загальної практики – сімейної медицини по вул. Укряїнська, 4 в с. Михайло-Компшувата Красноградського району Харківської області | 2018 | 0,000 | 6110,000 | 0,000 | 6110,000 | 0,000 | 1833,000 | 0,000 | 1833,000 | 0,000 | 0,000 | 678,889 | 187,892 | 187,892 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | I квартал 2019 року | - | - | - | |
| 16 | Будівництво амбулаторії загальної практики – сімейної медицини по вул. Лисенка Євгена в с. Пархомівка Краснокутського району Харківської області | 2018 | 0,000 | 6110,000 | 0,000 | 6110,000 | 0,000 | 2468,762 | 0,000 | 2468,762 | 0,000 | 0,000 | 678,889 | 629,504 | 629,504 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | I квартал 2019 року | - | - | - | |

| № п/п | Рік початку запису будівництва | За рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | | | | | | | | | | | | По об'єктах, роботи на яких повністю завершені | | | | | | | | | | |
|-------|---|--|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|---|----------------------------|--|--|--------------------------------------|-------------------------|--|----------------------------|-------------------------|--|----------------------------|-------------------------|--|
| | | передбачено | | | | відкрито асигнувань | | | | проведено касових видатків | | фактично виконано робіт | | заборгованість за фактично виконані роботи (у 2018 році) | | За рахунок інших джерел фінансування | | | | | | | | |
| | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | |
| 23 | Найменування об'єкта та його місцезнаходження, вид робіт | загальний фонд 2018 року | спеціальний фонд за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р. | загальний фонд 2018 року | спеціальний фонд за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р. | загальний фонд 2018 року | спеціальний фонд за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р. | загальний фонд 2018 року | загальний фонд 2018 року | спеціальний фонд за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р. | загальний фонд 2018 року | спеціальний фонд за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р. | проведено касових видатків | фактично виконано робіт | заборгованість за фактично виконані роботи (у 2018 році) | проведено касових видатків | фактично виконано робіт | заборгованість за фактично виконані роботи (у 2018 році) | проведено касових видатків | фактично виконано робіт | заборгованість за фактично виконані роботи (у 2018 році) | проведено касових видатків | фактично виконано робіт | заборгованість за фактично виконані роботи (у 2018 році) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 23 | Будівництво амбулаторії загальної практики - сімейної медицини по вул. Центральна 70 А, с. Беринка, Зачепилівського району, Харківської області | 0,000 | 6090,000 | 0,000 | 6090,000 | 0,000 | 2005,424 | 0,000 | 0,000 | 2005,424 | 0,000 | 0,000 | 4677,743 | 4538,826 | 4538,826 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | I квартал 2019 року | - | - | - | - |
| 24 | Будівництво та обслуговування закладу охорони здоров'я та соціальної допомоги (амбулаторія загальної практики сімейної медицини) розташованої в селі Велика Рогозинка по вулиці Центральна Золочівського району Харківської області | 0,000 | 6090,000 | 0,000 | 6090,000 | 0,000 | 1827,000 | 0,000 | 0,000 | 1827,000 | 0,000 | 0,000 | 676,667 | 676,667 | 676,667 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | II квартал 2019 року | - | - | - | - |
| 25 | Будівництво та обслуговування закладу охорони здоров'я та соціальної допомоги (амбулаторія загальної практики сімейної медицини) розташованої в селі Довжик по вулиці Миру Золочівського району Харківської області | 6090,000 | 0,000 | 6090,000 | 0,000 | 1827,000 | 0,000 | 1827,000 | 1827,000 | 0,000 | 0,000 | 3678,871 | 81,717 | 81,717 | 81,717 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | I квартал 2019 року | - | - | - | - |
| 26 | Будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою: вул. Пушкіна, 17а, с. Шелестове, Коломацький район, Харківська область | 0,000 | 6100,000 | 0,000 | 6100,000 | 0,000 | 2091,668 | 0,000 | 0,000 | 2091,668 | 0,000 | 0,000 | 677,778 | 214,894 | 214,894 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | II квартал 2019 року | - | - | - | - |
| 27 | Нове будівництво будівлі медичної амбулаторії за адресою провулок Пушкіна, 2-В в с. Малнівка, Чулузький район, Харківська область | 0,000 | 6090,000 | 0,000 | 6090,000 | 0,000 | 42,101 | 0,000 | 0,000 | 42,101 | 0,000 | 0,000 | 676,667 | 676,667 | 676,667 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | I квартал 2019 року | - | - | - | - |

| № п/п | Найменування об'єкта та його місцезнаходження, вид робіт | Рік початку закінчення будівництва | За рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | | | | | | | | | | | | За рахунок місцевих бюджетів | | За рахунок інших джерел фінансування | | | По об'єктах, роботи на яких повністю завершилися | | | | | |
|-------|--|------------------------------------|--|---|--------------------------|---|----------------------------|---|--------------------------|---|--|---|--------------------------|---|------------------------------|-----------|--------------------------------------|--|-------------|--|-------------------|---|--|---|--|
| | | | передбачено | | відкрито асигнувань | | проведено касових видатків | | фактично виконано робіт | | заборгованість за фактично виконані роботи (у 2018 році) | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | |
| | | | загальний фонд 2018 року | спеціальний фонд за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р. | загальний фонд 2018 року | спеціальний фонд за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р. | загальний фонд 2018 року | спеціальний фонд за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р. | загальний фонд 2018 року | спеціальний фонд за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р. | загальний фонд 2018 року | спеціальний фонд за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р. | загальний фонд 2018 року | спеціальний фонд за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р. | передбачено | проведено | фактично виконано | заборгованість за фактично виконані роботи (у 2018 році) | передбачено | проведено | фактично виконано | Дата припинення виконання будівельних робіт | дата та номер Акта приймання виконаних будівельних робіт | дата та номер Сертифікату Декларації про готовність об'єкта до експлуатації | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | |
| 28 | Будівництво нежитлової будівлі-амбулаторії загальної практики – сімейної медицини по вул. Ребрєка, 74 в с. Стара Водоліпа Новоолександрівського району Харківської області | 2018-2019 | 6090,000 | 0,000 | 6090,000 | 0,000 | 1840,820 | 0,000 | 1840,820 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 676,667 | 154,961 | 154,961 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | II квартал 2019 року | - | - | - | | |
| 29 | Будівництво амбулаторії загальної практики – сімейної медицини по вул. Слобідській, 69а в с. Освід, Ізюмського району, Харківської області | 2018-2019 | 0,000 | 6100,000 | 0,000 | 6100,000 | 0,000 | 1564,873 | 0,000 | 1564,873 | 0,000 | 0,000 | 677,778 | 677,778 | 677,778 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | II квартал 2019 року | - | - | - | | |
| 30 | Будівництво амбулаторії загальної практики – сімейної медицини по вулиці Мירוу в смт. Старий Салтів Возв'язського району Харківської області | 2018-2019 | 6090,000 | 0,000 | 6090,000 | 0,000 | 3715,738 | 0,000 | 3715,738 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 676,667 | 376,667 | 376,667 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | II квартал 2019 року | - | - | - | | |
| 31 | Придбання службового автотранспорту для медичних працівників амбулаторії загальної практики – сімейної медицини по вул. Центральній, 74а, в с. Веселе Балаклійського району Харківської області | 2018 | 0,000 | 500,000 | 0,000 | 500,000 | 0,000 | 498,500 | 0,000 | 498,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | грудень 2018 року | - | - | - | | |
| 32 | Придбання службового автотранспорту для медичних працівників амбулаторії загальної практики – сімейної медицини по вул. Пушкієвській, 42-А в смт. Савиці Балківського району Харківської області | 2018 | 0,000 | 500,000 | 0,000 | 500,000 | 0,000 | 498,500 | 0,000 | 498,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | грудень 2018 року | - | - | - | | |

| № п/п | Рік розрахунку згідно з планом бюджетних входів | За рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | | | | | | | | | | | | За рахунок місцевих бюджетів | | | За рахунок інших джерел фінансування | | | По об'єктах, роботи на яких повністю завершені | | | |
|-------|---|--|--|--------------------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------|--|--|--|----------------------------------|--|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------|--|---|--|----|
| | | передбачено | | відкрито асигнувань | | проведено касових видатків | | фактично виконано робіт | | заборгованість за фактично виконані роботи (у 2018 році) | | проведено касових видатків | | фактично виконано робіт | | проведено касових видатків | | фактично виконано робіт | | | | | |
| | | загальний фонд 2018 року | спеціальний фонд за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р. | загальний фонд 2018 року | спеціальний фонд за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р. | загальний фонд 2018 року | спеціальний фонд за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р. | загальний фонд 2018 року | спеціальний фонд за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р. | загальний фонд 2018 року | спеціальний фонд за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р. | загальний фонд 2018 року | спеціальний фонд за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р. | проведено касових видатків | фактично виконано робіт | проведено касових видатків | фактично виконано робіт | проведено касових видатків | фактично виконано робіт | Дата призначення в експлуатації також об'єкта* | дата та номер Акта приймання виконаних будівельних робіт | дата та номер Сертифікату у або Декларації про готовність об'єкта до експлуатації р.№ | |
| 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 41 | 2018 | Найменування об'єкта та його місцезнаходження, вид робіт | 0,000 | 500,000 | 0,000 | 500,000 | 0,000 | 0,000 | 498,500 | 0,000 | 498,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | грудень 2018 року | | |
| | | Придбання службового автотранспортного засобу для медичних працівників амбулаторії загальної практики - сімейної медицини по вулиці Іллієвській, 26-А в с. Великі Проходи Дергачівського району Харківської області | 0,000 | 500,000 | 0,000 | 500,000 | 0,000 | 0,000 | 498,500 | 0,000 | 498,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | грудень 2018 року | | |
| 42 | 2018 | Придбання службового автотранспортного засобу для медичних працівників амбулаторії загальної практики - сімейної медицини з вбудованим житлом для лікаря в с. Чемулівка по вул. Селівській, 2-б Зміївського району Харківської області | 0,000 | 500,000 | 0,000 | 500,000 | 0,000 | 0,000 | 498,500 | 0,000 | 498,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | грудень 2018 року | | |
| 43 | 2018 | Придбання службового автотранспортного засобу для медичних працівників амбулаторії загальної практики - сімейної медицини (АЗПСМ) з вбудованим житлом для лікаря в с. Андріївка Кегичівського району Харківської області | 0,000 | 500,000 | 0,000 | 500,000 | 0,000 | 0,000 | 498,500 | 0,000 | 498,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | грудень 2018 року | | |
| 44 | 2018 | Придбання службового автотранспортного засобу для медичних працівників амбулаторії загальної практики - сімейної медицини по вул. Перемог, 1а в с. Петрівка Кривоградського району Харківської області | 0,000 | 500,000 | 0,000 | 500,000 | 0,000 | 0,000 | 498,500 | 0,000 | 498,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | грудень 2018 року | | |

| № п/п | Рік початку запланованого будівництва | За рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | | | | | | | | | | | | За рахунок інших джерел фінансування | | | По об'єктах, роботи на яких повністю завершені | | | | | | |
|-------|--|--|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|----------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------------------|---|--|--|----------------------------|-------------|-------------------------|--|--|---|
| | | передбачено | | | | відкрито асигнувань | | | | проведено касових видатків | | | | фактично виконано робіт | | заборгованість за фактично виконані роботи (у 2018 році) | | проведено касових видатків | передбачено | фактично виконано робіт | Дата прийняття в експлуатацію об'єкта* | Дата та номер Акта прийняття виконаних будівельних робіт | Дата та номер Сертифікату Декларації про готовність об'єкта до експлуатації |
| | | загальний фонд 2018 року | спеціальний фонд за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р. | загальний фонд 2018 року | спеціальний фонд за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р. | загальний фонд 2018 року | спеціальний фонд за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р. | загальний фонд 2018 року | спеціальний фонд за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р. | загальний фонд 2018 року | спеціальний фонд за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р. | загальний фонд 2018 року | спеціальний фонд за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р. | загальний фонд 2018 року | спеціальний фонд за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р. | заборгованість за фактично виконані роботи (у 2018 році) | проведено касових видатків | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 49 | Наймнування об'єкта та його місцезнаходження, вид робіт | 2018 | 500,000 | 0,000 | 500,000 | 0,000 | 498,500 | 0,000 | 498,500 | 0,000 | 498,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | грудень 2018 року | | | |
| 50 | Придбання службового автотранспорту для медичних працівників амбулаторії загальної практики сімейної медицини (з житлом для лікаря) в селі Мала Рогань по пром. Покровський, 5-Б Харківського району Харківської області | 2018 | 0,000 | 500,000 | 0,000 | 0,000 | 498,500 | 0,000 | 498,500 | 0,000 | 498,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | грудень 2018 року | | | |
| 51 | Придбання службового автотранспорту для медичних працівників амбулаторії загальної практики – сімейної медицини по вул. Польовій, 1-Б в с. Кам'яна Яруга Чулузького району Харківської області | 2018 | 0,000 | 500,000 | 0,000 | 0,000 | 498,500 | 0,000 | 498,500 | 0,000 | 498,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | грудень 2018 року | | | |
| 52 | Придбання службового автотранспорту для медичних працівників амбулаторії загальної практики – сімейної медицини по вул. Мзру, 43б в с. Аркадівка Шевченківського району Харківської області | 2018 | 500,000 | 0,000 | 500,000 | 498,500 | 0,000 | 0,000 | 498,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | грудень 2018 року | | | |

| Рік початку запланованих будівельних робіт | 2018 | | | | | | | | | | | | По об'єктах, роботи на яких повністю завершені | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|--|------------------------------|----------------------------|-------------------------|--|------------------------------|----------------------------|--|--|--|---|-------|-------|-------------------|----|----|--|--|--|--|--|--|
| | За рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | | | | | | За рахунок місцевих бюджетів | | | | | | За рахунок інших джерел фінансування | | Дата прийняття в експлуатацію та дата завершення робіт | | | | | | | | | | | | |
| | передбачено загальний фонд 2018 року | спеціальний фонд за рахунок залучення коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р. | відкрито асигнувань загальний фонд 2018 року спеціальний фонд за рахунок залучення коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р. | проведено касових видатків загальний фонд 2018 року спеціальний фонд за рахунок залучення коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р. | фактично виконано робіт загальний фонд 2018 року спеціальний фонд за рахунок залучення коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р. | заборгованість за фактично виконані роботи (у 2018 році) спеціальний фонд за рахунок залучення коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р. | передбачено касових видатків | проведено касових видатків | фактично виконано робіт | заборгованість за фактично виконані роботи (у 2018 році) | передбачено касових видатків | проведено касових видатків | фактично виконано робіт | заборгованість за фактично виконані роботи (у 2018 році) | Дата прийняття в експлуатацію та дата завершення робіт | Дата та номер Сертифікату Декларації про готовність об'єкта до експлуатації | | | | | | | | | | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | | | |
| 2018 | 500,000 | 0,000 | 0,000 | 500,000 | 0,000 | 498,500 | 0,000 | 498,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | грудень 2018 року | | | | | | | | |
| 2018 | 500,000 | 0,000 | 0,000 | 500,000 | 0,000 | 499,000 | 0,000 | 499,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | грудень 2018 року | | | | | | | | |
| 2018 | 500,000 | 0,000 | 0,000 | 500,000 | 0,000 | 499,000 | 0,000 | 499,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | грудень 2018 року | | | | | | | | |

Головний директор Департаменту капітального будівництва
Івано-Франківської обласної державної адміністрації

В. НОРЧАК