



ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

просп. Соборний, 164, м. Запоріжжя, 69107, тел. / факс: (061) 224-63-81

E-mail: adm@zoda.gov.ua, сайт: www.zoda.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 00022504

від 11.03 2020 р. № 79-III-100-р На № 7037/0/20 від 03.03 2020 р.

Олексію ШИЛІНУ

e-mail: foi+request-63829-
e17f2cbf@dostup.pravda.com.ua

**Про надання інформації щодо
реалізації національної програми
«Велике будівництво»**

Шановний пане Олексію!

На Ваше звернення від 24.02.2020, що надійшло до Секретаріату Кабінету Міністрів України електронною поштою, про надання інформації щодо реалізації національної програми «Велике будівництво» обласна державна адміністрація повідомляє про таке.

У рамках національної програми «Велике будівництво» у Запорізькій області передбачено реалізацію проєктів будівництва та реконструкції дев'яти шкіл, п'яти дитячих садочків, п'яти стадіонів («Перелік об'єктів, що реалізуються у Запорізькій області у рамках проєкту Президента України по будівництву шкіл, садочків і стадіонів» додається).

Додаток: на 6 арк. у 1 прим.

З повагою

перший заступник голови


Іван ФЕДОРОВ

Перелік об'єктів, що реалізуються у Запорізькій області у рамках проєкту Президента України по будівництву шкіл, садочків і стадіонів станом на 14.02.2020

№ п/п	Найменування об'єкту (відповідно до ІКД)	Термін реалізації проєкту будівництва	Загальна кошторисна вартість тис.грн.	Залишкова кошторисна вартість станом на 01.01.2020 р. тис.грн.	Сумісне будівельно-кошторисне %	Об'єкт реалізується за програмою*	Співфінансування, що передбачено у відповідній бюджетній області*	Дата затвердження ПДФ	Експертна оцінка документації	Дата початку виконання БМР у поточному році	Фінансування на 2020 р. тис.грн.						Фінанс. дер. бюджет	Фінанс. факт. 22
											Назва*	Обсяг фінансування, тис.грн.	9	10	11	12		
ШКОЛИ																		
1	Капітальний ремонт (модернізація) буд. КЗ "Веселівська районна різнопрофільна гімназія" "Веселівської селищної ради"	2018-2020	13655,482	6387,749	70%	ДОРР	5748,973	638,776	15.10.2019	19.09.2019	ні	березень	1 724,691	172,470	1 897,161	500,000		
2	Капітальний ремонт будівель коучингового закладу "Запорізька загальноосвітня середня школа-інтернат №7 І-ІІ ступенів, ЗОР у м. Запоріжжя, Комплексне утеплення. За адресою: м. Запоріжжя, вул. Лебедька, 1а	2017-2020	19559,670	8168,635	90%	ДОРР	4937,891	548,655	15.10.2019	09.09.2019	ні	березень	1 481,349		1 481,349	1 000,000		
3	"Реконструкція будівлі коучингового закладу "Запорізька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат «Дністер» Запорізької області ради по вул. Червонопольська, 2, м. Запоріжжя, Комплексна термомодернізація"	2018-2020	69660,255	30446,553	44%	ДОРР	10000,000	1600,000	10.04.2018	10.05.2018	ні	березень	1 000,000		1 000,000	1 000,000		
4	Реконструкція будівлі Коучингового закладу "НВК "ОСНОВА" Преображенської сільської ради Оршанського району Запорізької області (на території вивчення предметів	2019-2020	13884,712	8199,655	40%	ДОРР	6876,548	821,204	23.12.2019	23.12.2019	ні	липень	1 700,000	206,204	1 906,204	1 700,000		
5	"Капітальний ремонт будівлі, з виконанням заходів з енергозбереження, благоустрою території та облаштування спортивного майданчика ЗОШ І-ІІІ ступенів № 8 ММР ЗО, вул. Михайла Опанасюка, 147 м. Мелітополь, Запорізька область"	2020	23212,143	24866,040	0%	Надзвичайна кредитна програма для впровадження в Україні	19557,631	3933,035	18.04.2018	18.04.2018	ні	квітень			0,000	7823,051		
6	Капітальний ремонт будівлі Коучингового закладу "Дніпро-ліцейська гімназія "Софія" - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1" Василівської районної ради Запорізької області" що розташована за адресою: Запорізька область, Василівський район, м. Дніпроград, вул. Героїв Праці № 7, Героїзмобілізація головного корпусу злогового закладу	2019-2020	7133,848	1235,752	88%	ДОРР	777,730	99,720	12.04.2019	20.11.2017	ні	березень	777,730	99,720	877,450	0,000		
7	Реконструкція будівлі коучингового закладу зучульського навчально-виховного комплексу "Інтелек" по вул. Шевченка, 71 снт. Кіцуртум Запорізького району Запорізької області	2020	8617,626	8108,868	0%	ДОРР	7297,979	810,889	22.12.2018	19.12.2018	ні	квітень	1297,979	210,000	1 507,979	0,000		
8	Реконструкція головного буд. КЗ "Навчально-виховний комплекс "Дністер" за адресою: Запорізька обл., Оршанський район снт. Кошівщина, вул. Шкільна, 2	2017-2020	30137,817	15278,326	49%	Субвенція з державного бюджету місцевим органам влади на формування інфраструктури ОТП, субвенція на соціально-економічний розвиток територій	13796,491	1481,855	05.12.2019	02.12.2019	ні	березень	1 600,000	200,000	1 800,000	1 600,000		

№	Розписання будівлі шкільно-кошарського закладу «Гусятинська спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Гусятинської міської ради за адресою: вул. Захочинів Україна, 11/ вул. Урожайна, 2, м. Гусятинісє Гусятинського району Запорізької області, Корнгування	2020	44562,536	43717,794	0%	Назва/чайна кредитна програма для виконання України	35114,693	4000,000	4603,101	30.09.2019	30.09.2019	ні	кавітень				5000,000
СТАЛОНИ																	
1	ДНЗ № 8 «Зорянка», вул. Гвардійська, 26/1, м. Мелітополь - капітальний ремонт фасаду з утепленням, дахна програма для виконання України	2020	27363,645	27083,608	0%	Назва/чайна кредитна програма для виконання України	20897,662		4160,948	29.11.2018	29.11.2018	ні	травень				
2	Реконструкція будівель дитячого садка КЗ «ДЮ ясла-садок «Сонечко» комбінатового типу» ГМР за адресою: вул. Цвітня, 8 м. Гусятинісє Гусятинського району Запорізької області	2020	20365,768	20183,083	0%	Назва/чайна кредитна програма для виконання України	17138,140	2000,000	1044,943	19.04.2018	19.04.2018	ні	кавітень				5 000,000
3	Реконструкція Балбичього кошарського дошкільного закладу "Терчик" вивільненого садочку Запорізького району Запорізької області, с. Вільнічне, вул. Шкільна, 45	2017-2020	6604,360	2847,184	43%	субвенція на соціально-економічний розвиток територій	2562,464		284,720	28.12.2017	28.12.2017	ні	березень	1 062,464	184,720	1 247,184	1 000,000
4	Реконструкція будівлі під літній садочок за адресою Запорізька область Запорізький район селище Милосердівна вул. Калініна, 28	2017-2020	17192,904	684,646	99%	місцевий бюджет	6440,487		133,943	18.10.2019	09.10.2019	ні	березень			0,000	
5	Капітальний ремонт фасаду, вітражів Приватного дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 3 "Сонечко" за адресою: снт Придольське, вул. Пушкіна, 8 А, Запорізької області	2020	7336,596	7314,124	0%	ДФРР	6440,487		715,610	22.01.2019	02.01.2019	ні	березень	1932,146	214,683	2 146,829	1500,000
СТАЛОНИ																	
1	Реконструкція стадіону Кошарської селищної ради за адресою: Запорізька область, Орхидейський район, снт. Кошарувака, вул. Зоряна, 33а	2020	18161,790	17926,245	0%	ДФРР	16133,620		1792,625	03.12.2019	02.12.2019	ні	кавітень			0,000	4 840,086
2	Будівництво шкільного стадіону Алевської ЗОШ І-ІІІ ст. по вул. Молодіжна, 92 в с. Алевське	2017-2020	4399,912	1866,402	60%	ДФРР	1517,922		168,660	17.12.2018	28.11.2018	ні	кавітень			0,000	453,376
3	Реконструкція футбольного поля КУ "Фізкультурно-оздоровчого клубу "Таврія" Василівської районної ради Запорізької області - факція покриття за адресою: мікрорайон 40 років Перемоги, б. 12 м. Василівка, Василівський район Запорізька область, 71600	2020	17400,000	17400,000	0%	ДФРР	14400,000		3000,000	11.12.2017	01.12.2017	так	кавітень			0,000	4 320,000
4	Реконструкція спортивного закладу з трибуною Запорізької гминації № 8 Запорізької міської ради Запорізької області по вул. Європейська, 14-а м. Запоріжжя	2020	22934,263	22770,263	0%	ДФРР	15000,000	7770,263		24.11.2019	30.10.2019	ні	кавітень			0,000	4 500,000
5	Реконструкція стадіона імені "Андрєва" за адресою: вул. Стадіонна, 1а, с.сд Михайлівське Новочинівського району, Запорізької області	2020	7871,600	7871,600	0%	ДФРР	6571,600		1300,000	15.11.2018	28.08.2018	так	кавітень			0,000	1971,480

Директор
Юрій Хлопко 239 03 14

Віктор ЯРОШ



11,000	4,000,000	1,000,000	5,000,000	0,000	4,000,000	1,200,000	5,200,000	0,000	3,114,693	803,101	3,917,794	0,000	https://drive.google.com/open?id=1KMaKSPk066tBV451...7F36965830UPF	грудень 2020
	4 179,534	832,190	3011,724										https://drive.google.com/open?id=1kNjR110ZANtY4C...90K55JHf60N5	грудень 2020
		450,000	450,000										https://drive.google.com/open?id=1Nk8c5x3d0k40...dKkH50J8E53P	грудень 2020
													https://drive.google.com/open?id=1i6h2kP8t555yq1D76pYd-U...86rcvW	серпень 2020
													https://drive.google.com/open?id=1p1Y2w3bwZamZk...U0LO1MIZK50A	липень 2020
													https://drive.google.com/open?id=1OQk6y...6766EFD82a489...83V	серпень 2020
2 793,534		254,838	3 048,372										https://drive.google.com/open?id=1k0CkLw30Xnfl0n0w288YMANd...1VKZA	грудень 2020
													https://drive.google.com/open?id=1EK4p8XIF8mbOURZU...V8HOKamLaMeRnG	липень 2020
2 082,000		500,000	2 580,000			200,000	200,000	0,000		200,000	200,000	0,000	https://drive.google.com/open?id=1GKK23GJO...C0x0ct0v...88cH...EFPW6E6H	вересень 2020
1 000,000		1 250,000	2 250,000										https://drive.google.com/open?id=1V...8EED0APHT02K0...40X0P8K156WME3	серпень 2020
		210,000	210,000	0,000									https://drive.google.com/open?id=1B...d7aCh...1GVA8d8g...7H-JG.wafTem8	грудень 2020