

Предприятие, организация - Научно-производственное объединение «Спецпожсервис» (Общество с ограниченной ответственностью)  
Идентификационный код ЕДРПОУ - (23857499)

Заказчик - Управление физической культуры и спорта Одесского городского совета

Генподрядчик -

Субподрядчик -

Договор №35 от 04.06.2018 года

Наименование стройки и её адрес - Коммунальное внешкольное учебное заведение «Комплексная детско-юношеская спортивная школа №4 по адресу: г. Одесса, ул. Михайловская, 29

Наименование объекта - КВУЗ «КДЮСШ №4»

Основание: Договорная цена

Україна, м. Одеса, Одеської області  
ЗАРЕЄСТРОВАНО ТА ВЗЯТО НА ОБЛІК

Спортивна школа №4 по адресу:

27 ЛИП 2018

Регістраційний № зобов'язання: КЕКВ/ККК  
Будівельна змова №21

А К Т № 4

приемки выполненных строительных работ

за липень 2018 года


№ п/п	Наименование работ и затрат	Обоснование (шифр и № позиции норматива)	Единица измерения	Количество	Текущая цена единицы измерения, грн.			Выполнено работ (затраты), грн.	Затраты труда рабочих-строителей на объем работ, чел.-ч
					30 ЛИП 2018 Всего	30 ЛИП 2018 Заработная плата	Эксплуатация машин и механизмов в том числе заработная плата машинистов		
1	Локальная смета 2-1-1 на монтаж пожарной сигнализации				6	7	8	9	10
1	Прибор ПС приемно-контрольный сигнальный	M10-667-6	шт	1	730,53	721,92	0,90	730,53	25,6
2	Прибор пожарный "Тирас 16П"	1602-30035	шт	1	5610,39	-	0,12	5610,39	-
3	Устройство промежуточное - модуль МЦА	M10-667-11	шт	2	629,51	608,16	0,41	1259,02	44,8
							0,06		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Модуль цифрового автодозвона МЦА-GSM	2402-40585-1	шт	1	2112,19	-	-	2112,19	-
5	Модуль искрозащиты МБИ-2	2402-40585-1	шт	1	969,79	-	-	969,79	-
6	Блок питания	M10-99-6	шт	1	538,13	508,32	-	538,13	14,4
7	Блок бесперебойного питания БЖ1230	17142-2034	шт	1	1983,93	-	-	1983,93	-
8	Аккумулятор 12В 12Ач	15111-2003	шт	2	643,92	-	-	1287,84	-
9	Выключатель автоматический [автомат] однополюсный, устанавливаемый на стене, ток до 25 А	M8-526-1	шт	2	49,53	49,04	-	99,06	3,2
10	Бокс для автомата	C1512-1-10	шт	1	51,01	-	-	51,01	-
11	Выключатель автоматический 3А	1504-1006	шт	2	49,50	-	-	99	-
12	Извещатель пожарный дымовой	M10-668-2	шт	38	96,74	86,88	0,46 0,07	3676,12	121,6 0,1
13	Извещатель пожарный дымовой СПД2-Тирас	2402-4057	шт	41	153,77	-	-	6304,57	-
14	Извещатель ПС ручной	M10-668-1	шт	7	45,23	43,44	1,79 0,27	316,61	11,2 0,07
15	Извещатель пожарный ручной СПР-"Тирас"	1602-300661-1	шт	8	137,77	-	-	1102,16	-
16	Извещатель ПС автоматический во взрывозащищенном исполнении тепловой	M10-668-3	шт	2	100,70	86,88	0,59 0,08	201,4	6,4 0,01
17	Извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный СПТ-ТирасEx	2402-4057	шт	3	214,97	-	-	644,91	-
18	Устройство сигнальное	M10-682-1	шт	14	209,48	196,16	-	2932,72	89,6
19	Оповещатель свето-звуковой	1602-30087	шт	7	412,29	-	-	2886,03	-
20	Оповещатель световой "Вихід"	1602-30087	шт	7	179,73	-	-	1258,11	-
21	Защита кабеля пластмассовым желобом по стене	M10-898-15	м	300	11,90	11,67	-	3570	129
22	Кабельный канал 24*22	C118-37	м	300	7,34	-	-	2202	-
23	Рукав ПВХ наружным диаметром до 48 мм	M8-411-1	100 м	2	2027,95	1432,33	-	4055,9	95,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	Гофра Д-16мм	241649-1148	1000м	0,2	2580,04	-	-	516,01	-
25	Труба винипластовая по стенам с креплением накладными скобами, диаметр до 50 мм	M8-409-2	100 м	0,05	1541,38	1314,02	-	77,07	2,39
26	Трубы ПВХ гладкая, Ду 20 мм	C1530-1	10м	0,5	64,19	-	-	32,1	-
27	Провод двух- и трехжильный с раздельным основанием по стенам и потолкам бетонным и металлическим	M10-671-3	100 м	2,5	1584,71	1526,45	31,51 4,36	3961,78	132 0,4
28	Кабель в проложенных рукавах коробах	M8-148-1	100 м	5	480,43	479,04	-	2402,15	80
29	Провод СКВВнг-LS 4*0,4	15095-46111	1000м	0,6	2149,07	-	-	1289,44	-
30	Кабель ННХН -J FE180/E30 2 x 1.5	15093-34102	1000м	0,15	23978,21	-	-	3596,73	-
31	Кабель двух-, четырехжильный сечением жилы до 16 мм2, прокладываемый с креплением накладными скобами	M8-401-1	100 м	0,05	2135,67	2107,78	-	106,78	3,52
32	Кабель ННХН -J FE180/E30 3 x 1.5	15093-34102	1000м	0,005	25814,21	-	-	129,07	-
33	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства	M10-896-1	100 пар	1,2	650,89	637,52	-	781,07	24,96
34	Измерение сопротивления шлейфа	M10-911-1	участок	10	416,30	416,30	-	4163	144
35	Проверка схем сигнализации	M10-765-9	схема	10	5335,88	4461,92	873,96	53358,8	1264
36	Проверка работы сигнально-вызывного устройства	M10-765-10	схема	1	7224,99	5986,88	242,58	7224,99	76,8
37	Наладка систем пожаротушения, дымоудаления и ОПС. Извещатель Дымовой	ПЖ5-52	шт	38	74,03	74,03	-	2813,14	68,4
38	Наладка систем пожаротушения, дымоудаления и ОПС. Прибор приемно-контрольный с количеством шлейфов от 10 до 20, за первый шлейф	ПЖ5-40	шт	1	2863,47	2863,47	-	2863,47	69,62
39	Наладка систем пожаротушения, дымоудаления и ОПС. Прибор приемно-контрольный с количеством шлейфов от 10 до 20, за каждый последующий шлейф	ПЖ5-41	шт	9	166,99	166,99	-	1502,91	36,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	Наладка систем пожаротушения, дымоудаления и ОПС. Промежуточное устройство одношейфное МЦА-GSM, МБИ	ПЖ5-44	шт	2	106,53	106,53	-	213,06	5,18
41	Наладка систем пожаротушения, дымоудаления и ОПС. Шлейф с пожарными извещателями Итого по локальной смете прямые затраты, грн.	ПЖ5-56	комплект	10	403,49	403,49	-	4034,9	98,1
								132957,89	2639,79 88,26
<b>I.</b>	<b>Итого прямые затраты</b>		грн.					<b>132957,89</b>	<b>2639,79 88,26</b>
	в том числе:								
	- стоимость материалов, изделий и конструкций		грн.					34088,67	
	- заработная плата		грн.					88779,82	
	- стоимость эксплуатации машин		грн.					10089,40	
	в том числе:								
	- заработная плата рабочих, обслуживающих машины		грн.					2785,31	88,26
<b>II.</b>	<b>Общепроизводственные расходы</b>	Расчет	грн.					<b>30452,15</b>	<b>92,75</b>
<b>III.</b>	<b>Средства на сооружение и разборку временных зданий и сооружений</b>		грн.					-	-
<b>IV.</b>	<b>Дополнительные затраты при выполнении строительных работ в зимний (летний) период</b>		грн.					-	-
	<b>Итого стоимость строительных работ (I+II+III+IV)</b>		грн.					<b>163410,04</b>	<b>2732,54 88,26</b>
<b>V.</b>	<b>Прочие сопутствующие затраты</b>		грн.					<b>15454,45</b>	
	в том числе:								
	- Стоимость проектных работ	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Прил. К п. 49	грн.					15454,45	
	<b>Итого (I+II+III+IV+V)</b>		грн.					<b>178864,49</b>	<b>2732,54 88,26</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VI.	Прибыль (2,74165)	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013	грн.					7733,65	
VII.	Административные расходы (1,34429)	п.5.8.16 ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013	грн.					3791,97	
VIII.	Средства на покрытие рисков	п.5.8.16	грн.					-	
IX.	Средства на покрытие дополнительных затрат, связанных с инфляционными процессами		грн.					-	
	Всего стоимость строительных работ		грн.					171143,69	
	Итого (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)		грн.					190390,11	2732,54
X.	Налоги, сборы, обязательные платежи, установленные действующим законодательством и не учтенные составляющими стоимости строительства (без НДС)								88,26
	Итого (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)		грн.					190390,11	2732,54
XI.	Налог на добавленную стоимость	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013	грн.					38078,02	88,26
		п.5.8.16	грн.					228468,13	2732,54
								68,54043	88,26
								159,92770	



" 20 " 07 2018 года  
 " 20 " 07 2018 года  
 " " " 20 " года