

Підприємство, організація -
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - ()
Замовник - Управління з фізичної культури та спорту Одеської міської ради
Генпідрядник - ТОВ «Нептун»
Субпідрядник -


Договір № від року

Найменування будови та її адреса - Капітальний ремонт ДЮСШ №4 за адресою, м.Одеса, вул. Михайлівська, 29
Найменування об'єкта - Капітальний ремонт ДЮСШ №4 за адресою, м.Одеса, вул. Михайлівська, 29
Підстава: Договірна ціна

А К Т № 5

приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року

| № з/п | Найменування робіт і витрат | Обґрунтування (шифр і № позиції нормативу) | Одиниця виміру | Кількість | Поточна ціна одиниці виміру, грн. | | | Витрати труда робітників-будівельників на обсяг робіт, -год. люд.-год. | |
|-------|---|--|----------------|-----------|-----------------------------------|--|--------------------------------|--|----|
| | | | | | Заробітна плата | Експлуатація машин та механізмів у тому числі заробітна плата машиністів | Виконано робіт (витрати), грн. | | |
| 1 | <p style="text-align: center;"><u>Локальний кошторис</u> <u>2-1-1</u> <u>на Капітальний ремонт КДЮСШ №4 за адресою, м.Одеса, вул.Михайлівська, 29</u></p> <p>Перелік нараховувать: Коефіцієнт, що враховує зміну витрат на заробітну плату працівників, зайнятих на управлінні та обслуговуванні будівельного виробництва при розрахунку загальноновиробничих витрат=0,4123</p> | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |



| 6 Програмний комплекс АВК - 5 (3.3.2) укр. Шпатлевка Сатенгипс | | | | | | | 79_1_2-1_ПД_КБ2в 3080 |
|---|--|--|--------|---------|---------|---------|--------------------------|
| 12 | | | | 385 | 8,00 | - | - |
| 13 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Обшивання каркасних стін плитами OSB | С111-1896-1 варіант 1 PH12-49-5 | 100м2 | 3,85 | 7356,47 | 1682,02 | 28322,41 |
| 14 | | PH3-38-2 | 100 м2 | 1,53 | 1162,60 | 1083,50 | 1778,78 |
| 15 | Плити ОСБ | С111-673-3 | 100м2 | 1,56825 | 9181,28 | - | 14398,54 |
| 16 | Покриття олійними або спиртовими лаками по пофарбованій або погрунтованій поверхні стель за 1 раз | PH12-47-5 | 100м2 | 1,53 | 1530,37 | 649,31 | 2341,47 |
| 17 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних Разом по розділу Опорядження внутрішнє | PH7-31-5 | 100м | 3 | 2377,38 | 609,88 | 7132,14 |
| | | | | | | | 193614,56 |
| | | | | | | | 2614,16 |
| | | | | | | | 53,17 |
| 18 | Розбирання облицювання стель пластиковими панелями з дерев'яним каркасом | EH15-77-3 к=0,8 демонтаж H2=1,15 EH15-76-1 | 100м2 | 2,36 | 9921,93 | 9904,80 | 713,97 |
| 19 | Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" | С111-1867 варіант 1 | шт | 189 | 4,34 | - | 820,26 |
| 20 | Підвіси в комплекті | С111-1867 варіант 2 | шт | 189 | 2,12 | - | 400,68 |
| 21 | Тяга підвісу | С111-1628-2 | м | 224,2 | 18,38 | - | 4120,8 |
| 22 | Т-профіль стельовий направляючий (3,7м) | варіант 1 С111-1628-2 | м | 448,4 | 17,02 | - | 7631,77 |
| 23 | Т-профіль стельовий поперечий (1,2м) | варіант 2 С111-1628-2 | м | 224,2 | 17,02 | - | 3815,88 |
| 24 | Т-профіль стельовий поперечий (0,6м) | варіант 3 С111-1628-1 | м | 254,9 | 12,77 | - | 3255,07 |
| 25 | Кут пристінний | варіант 1 С111-136-1-С | шт | 701 | 0,48 | - | 336,48 |
| 26 | Дюбели металеві 6x40 | варіант 1 EH15-76-2 | 100м2 | 2,2232 | 643,95 | 643,95 | 1431,63 |
| 27 | Укладання плит стельових в каркас стелі | | | | | | 44,77 |

6 Програмний комплекс АВК - 5 (3.3.2) укр.

| | | | | | | | | |
|--|---|--|--------|---------|----------|----------|----------|--------|
| 28 | "Армстронг" Плити "Армстронг" | С1428-11846 варіант 1 | М2 | 233,436 | 256,60 | - | 59899,68 | - |
| Разом по розділу Підвісні стелі | | | | | | | | |
| Розділ . Прорізи | | | | | | | | |
| 29 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням шпакатурки в укосах | РН6-1-1 | 100 шт | 0,04 | 5501,38 | 5494,02 | 220,06 | 7,66 |
| 30 | Знімання засклених віконних рам | РН6-2-2 | 100 м2 | 0,1065 | 1922,09 | 1922,09 | 204,7 | 7,27 |
| 31 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | ЕН10-20-3 ДСТУ-Н Б Д.2.4-21- 2012 указ- я по прим- ю п.4.4 К-1, 15 | 100м2 | 0,1065 | 5497,03 | 5465,42 | 585,43 | 16,66 |
| 32 | Блоки оконные металлопластиковые (комплектно с фурнитурой: петли, ручки) | С123-1-1 варіант 2 | м2 | 10,65 | 2583,50 | - | 27514,28 | - |
| 33 | Пена монтажная | С111-1614-2-Т варіант 2 | л | 3,13 | 176,13 | - | 551,29 | - |
| Разом по розділу Прорізи | | | | | | | | |
| Розділ . Електромонтажні роботи | | | | | | | | |
| 34 | Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і перегородок | РН17-5-1 | 100м | 1,69 | 830,74 | 744,07 | 1403,95 | 41,35 |
| 35 | Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідними жилами, плоскі, з розділовою основою, марка ППВ, число жил та переріз 3х1,5 мм2 | С157-302 варіант 1 | 1000м | 0,088 | 19500,00 | - | 1716 | - |
| 36 | Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідними жилами, плоскі, з розділовою основою, марка ППВ, число жил та переріз 3х2,5 мм2 | С157-304 | 1000м | 0,081 | 27500,00 | - | 2227,5 | - |
| 37 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт | РН17-11-11 | 100шт | 0,38 | 14605,09 | 14598,79 | 5549,93 | 177,86 |
| 38 | Светильники LED | С1547-4-3 варіант 1 | шт | 38 | 637,38 | - | 24220,44 | - |
| 39 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавшіних | РН17-12-2 | 100шт | 0,06 | 1280,37 | 1270,63 | 76,82 | 2,54 |

| Код | Назва | Единиця виміру | Кількість | Ціна за одиницю | Вартість | 79_1_2-1_ПД_КБ2в | Всього |
|------|--|----------------|-----------|-----------------|-----------|------------------|---------|
| 6 | Програмний комплекс АВК - 5 (3.3.2) укр. | | | | | | |
| 40 | Выключатель утопленный для скрытой проводки, 1-клавишный | шт | 21 | 105,50 | 2215,5 | | |
| 41 | Установленная штпсельных розеток утопленного типа при схованій проводці | 100шт | 0,07 | 1285,77 | 1276,03 | | 90 |
| 42 | Розетка заглиблена для прихованої проводки | шт | 7 | 105,08 | | | 735,56 |
| | Разом по розділу Електромонтажні роботи | | | | | | 38235,7 |
| | Розділ . Вогнезахист дерев'яних поверхонь | | | | | | 224,72 |
| 43 | Нанесення механізованим способом в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу "Тітан" на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій | 100м2 | 2,38 | 1867,84 | 1327,93 | 509,73 | 96,53 |
| 44 | На кожний наступний шар нанесення механізованим способом покриття з вогнезахисного матеріалу "Тітан" додавати до норми 13-74-5 | 100м2 | 2,38 | 962,76 | 569,28 | 19,32 | 41,38 |
| 45 | Вогнезахисний матеріал "Тітан" | кг | 133,99954 | 340,37 | | | 1,37 |
| | Разом за локальним кошторисом прями витрати, грн. | | | | | | 137,91 |
| | | | | | | | 3,27 |
| | | | | | | | 4163,46 |
| I. | Разом прями витрати | грн. | | | 431108,56 | | 3,27 |
| | у тому числі: | | | | | | |
| | - вартість матеріалів, виробів та конструкцій | грн. | | | 293323,82 | | |
| | - заробітна плата | грн. | | | 135692,96 | | |
| | - вартість експлуатації машин | грн. | | | 2091,78 | | |
| | у тому числі: | | | | | | |
| | - заробітна плата робітників, що обслуговують машини | грн. | | | 109,50 | | |
| II. | Затальновиробничі витрати | грн. | | | 47960,72 | | 164,80 |
| III. | Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд | грн. | | | | | |
| IV. | Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період | грн. | | | | | |
| | Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV) | грн. | | | 479069,28 | | 4328,26 |
| V. | у тому числі: зворотні суми | грн. | | | | | 3,27 |
| | Інші супутні витрати | грн. | | | | | |

6 Програмний комплекс АВК - 5 (3.3.2) укр.
Разом (I+II+III+IV+V)

| | | | | | 79_1_2-1_ПД_КБ2В | |
|-------|---|------|--|--|------------------|-----------------|
| VI. | Прибуток (2,71) | грн. | | | 479069,28 | 4328,26 3,27 |
| VII. | Адміністративні витрати (1,23) | грн. | | | 11738,45 | |
| VIII. | Кошти на покриття ризиків | грн. | | | | |
| IX. | Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами | грн. | | | | |
| | Всього вартість будівельних робіт | грн. | | | | |
| | Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX) | грн. | | | 490807,73 | 4328,26 3,27 |
| X. | Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ) | грн. | | | | |
| | Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X) | грн. | | | 496135,51 | |
| XI. | Податок на додану вартість | грн. | | | | |
| | Разом до сплати | грн. | | | 496135,51 | 4328,26 3,27 |
| | Всього за актом | грн. | | | 99227,10 | |
| | Авансова плата, що виключається з підсумку | грн. | | | | |
| | Разом до сплати | грн. | | | 595362,61 | 4328,26 3,27 |
| | | | | | 178,60878 | |
| | | | | | 416,75383 | |

Примітка: вартість ресурсів визначена за фактичними витратами.

Місце: "Орбітна плата", яка наведена у складі прямих витрат, є зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин. 135692,96 грн.;
Значення кошторисної зарплатної плати дорівнює 144462,08 грн.,

Слі: _____

Зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин: 135692,96 грн.;
Зарплата в експлуатації машин: 109,5 грн.;

Зарплата у складі загальноновиробничих витрат: 8659,62 грн.

М. П. Гендиректор

М. П. Гендиректор (підрядник)

