

Предприятие, организация - ТОВ "Будівельно-монтажне управління №6"
 Идентификационный код ЕДРПОУ (33010707)
 Заказчик - КУ "Центр соціально-психологічної реабілітації дітей Одеської міської ради"
 Генподрядчик - ТОВ "Будівельно-монтажне управління №6"
 Субподрядчик -


Договор № 15 от 07.09.17

Наименование стройки и её адрес - Капітальний ремонт КУ "Центр соціально-психологічної реабілітації дітей Одеської міської ради"
 адресу: м.Одеса, вул.Валентини Терешкової, буд. 12-а
 Наименование объекта - ремонтно-строительные работы
 Основание: Договорная цена



А К Т №1
приемки выполненных строительных работ
за сентябрь 2017 года

№ п / п	Наименование работ и затрат	Обоснование (шифры и № позиции норматива)	Единица измерения	Количество	Текущая цена единицы измерения, грн.		Выполнено работ (затраты), грн.	Затраты труда рабочих-строителей на объем работ, чел.-ч
					Всего	в том числе		
					Зарплата	Эксплуатация машин и механизмов в том числе заработная плата машинистов		
1	Локальная смета 2-1-1 на ремонтно-строительные работы Отдел 1. Кровля Раздел. Кровля юго-западного корпуса 1.Разборка Разборка покрытий кровли из рулонных материалов в 1-3 слоя	РН8-2-1	100м2	3,354	591,24	591,24	1983	110,72
				5	7	8	9	10



5 Программный комплекс АВК-5 (3.2.1)

1	2	3
2	Разборка поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. из листовой стали - примыканий	РН8-4-1
3	Разборка цементной выравнивающей стяжки	РН8-35-1 Н2=Н3=Н5 =0.8
II. РЕМОНТ		
4	Ремонт поверхности кирпичных стен при глубине заделки в 0,5 кирпича, площадь заделки в одном месте до 1 м2	РН3-11-1
5	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен фасадов	РН11-41-1
6	Замена карнизных свесов из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов	РН8-49-3
7	Оцинкованное железо, 0,7 мм	С111-1797-Д
III. УСТРОЙСТВО		
8	Утепление покрытий теплоизоляционными сыпучими материалами - выравнивание провалов	РН8-38-2
9	Керамзит	С1423-11200 вариант 1
10	Устройство цементной выравнивающей стяжки	РН8-35-1
11	На каждые 5 мм изменения толщины слоя цементной выравнивающей стяжки добавлять до толщ. 7см	РН8-35-3 Н1=8
12	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов, марка 100	РН20-17-18
13	Устройство карнизов чистых при каменных стенах 240 мм	РН8-43-3
14	Устройство кровель рулонных из наплавляемых материалов с применением газопламенных горелок, в два слоя	РН8-32-3
15	Праймер Акваизол	С111-1624 вариант 2
16	Акваизол ЕКО ПЭ 4.0 П	С111-854 вариант 3
17	Руберит ПЕ-2.5	С111-854 вариант 4

4	5	6	7	8	9	10
100м	0,115	309,05	309,05	-	36	<u>1,98</u>
100м2	3,354	1339,82	1339,82	-	4494	<u>222,68</u>
10 м2	1,1	4816,60	1623,77	-	5298	<u>85,3</u>
100м2	0,11	5492,31	3274,79	-	604	<u>15,3</u>
100м	0,606	8265,38	2831,82	-	5009	<u>85,04</u>
м2	60,6	158,04	-	-	9577	-
м3	4	117,06	117,06	-	468	<u>25,39</u>
м3	4,12	1189,87	-	-	4902	-
100м2	3,354	2050,45	1674,78	-	6877	<u>278,36</u>
100м2	3,354	344,84	344,84	-	1157	<u>57,31</u>
100м3	0,23947	160944,31	6639,74	-	38541	<u>88,78</u>
100м	0,606	15996,60	3922,91	-	9694	<u>114,96</u>
100м2	3,354	1644,27	863,61	-	5515	<u>133,54</u>
т	0,26832	36700,49	-	-	9847	-
м2	385,71	57,02	-	-	21993	-
м2	379	48,08	-	-	18222	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	Устройство примыканий высотой 400 мм из рулонных кровельных материалов к кирпичным стенам и парапетам с применением газопламенных горелок, с устройством фартука из оцинкованной стали - вентканалу	РН8-45-1	100 м	0,115	5672,96	2472,14	-	652	<u>13,11</u>
19	Праймер Акваизол	С111-1624 вариант 2	т	0,00494	36700,49	-	-	181	-
20	Акваизол ЕКО ПЭ 4.0 П	С111-854 вариант 3	м2	13,57	57,02	-	-	774	-
21	Оцинкованное железо, 0,7 мм	С111-1797-Д	м2	5,75	158,04	-	-	909	-
								146733	<u>1232,47</u>
	Итого по локальной смете прямые затраты, грн.							146733	<u>1232,47</u>
I.	Итого прямые затраты		грн.					146733,00	<u>1232,47</u>
	в том числе:								
	- стоимость материалов, изделий и конструкций		грн.					121968,00	
	- заработная плата		грн.					24765,00	
	- стоимость эксплуатации машин		грн.					-	
	в том числе:								
	- заработная плата рабочих, обслуживающих машины		грн.					-	-
II.	Общепроизводственные расходы	Расчет	грн.					10979,00	<u>60,80</u>
III.	Средства на сооружение и разборку временных зданий и сооружений		грн.					-	-
IV.	Дополнительные затраты при выполнении строительных работ в зимний (летний) период							-	-
	Итого стоимость строительных работ (I+II+III+IV)		грн.					157712,00	<u>1293,27</u>
	в том числе: возвратные суммы		грн.					-	-
V.	Прочие сопутствующие затраты							-	-
	Итого (I+II+III+IV+V)		грн.					157712,00	<u>1293,27</u>

1	2	3
VI.	Прибыль (2,71)	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16
VII.	Административные расходы (1,23)	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16
VIII.* IX.	Средства на покрытие рисков Средства на покрытие дополнительных затрат, связанных с инфляционными процессами Всего стоимость строительных работ Итого (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	
X.	Налоги, сборы, обязательные платежи, установленные действующим законодательством и не учтенные составляющими стоимости строительства (без НДС) Итого (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	
XI.	Налог на добавленную стоимость	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16

4	5	6	7	8	9	10
грн.					3505,00	
грн.					1591,00	
грн.					-	
грн.					-	
грн.					161217,00	
грн.					162808,00	<u>1293,27</u>
					-	-
грн.					162808,00	<u>1293,27</u>
грн.					32561,60	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всього по акту		грн.					195369,60	1293,27

Примечание : - Стоимость ресурсов определена по фактическому расходу.
 - "Зарботная плата", указанная в составе прямых затрат, есть зарплата рабочих, не занятых обслуживанием машин.
 Общее значение сметной зарботной платы равно 26855 грн.,
 в том числе:
 - зарплата рабочих, не занятых обслуживанием машин: 24765 грн.;
 - зарплата в эксплуатации машин: 0 грн.;
 - зарплата в составе общепроизводственных расходов: 2090 грн..
 Указ. по прим. таб.Б1 Н15=Н16=1.2 Выполнение ремонтно-строительных работ на фасадах, кровлях, в помещениях домов, зданий, которые эксплуатируются, освобожденных от мебели, оборудования и других предметов



М. П. Заказчик

Жадан Т.О.

"08" 09 2018 года



М. П. Генподрядчик (подрядчик)

Заєв В.І.

"08" 09 2018 года

Технікер 607 "ВЛБ"

