

Предприятие, организация - ТОВ "Будівельно-монтажне управління №6"
Идентификационный код ЕДРПОУ (33010707)

Заказчик - КУ "Центр социально-психологической реабилитации детей Одесской области"
Генподрядчик - ТОВ "Будівельно-монтажне управління №6"
Субподрядчик -

Договор № 15 от 01.09.17 2017 года

Наименование строки и её адрес - Капитальный ремонт КУ "Центр социально-психологической реабилитации детей Одесской области" за адресом: м.Одеса вул Валентина Терешковой, буд 12-а
Наименование объекта - ремонтно-строительные работы
Основание Договора цена

АКТ №2
приемки выполненных строительных работ
за сентябрь 2017 года

№ п/п	Наименование работ и затрат	Обоснование (шифр и № позиции норматива)	Единица измерения	Количество	Текущая цена единицы измерения, грн.				Выполнено работ (затраты), грн.	Затраты труда рабочих-строителей на объем работ, чел.-ч
					в том числе		Заработная плата	Эксплуатация машин и механизмов в том числе заработная плата мастеров		
					6	7				
1	Локальная смета 2-1-1 На ремонтно-строительные работы Отдел 1. Кровля Раздел . Кровля юго-западного корпуса	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Монтаж мелких металлоконструкций весом до 0,1 т - металлических колпаков на вентканалы	РН20-12-1	1т	0,06	2509,07	2509,07	-	151	6,39	

6 Программный комплекс АВК-5 (3.2.1)

		158 1 2-1 ПД КБ2В							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Оцинкованное железо, 0,7 мм	С111-1797-Д	М2	8	158,04	-	-	1264	-
3	Устройство карнизов чистых при каменных стенах 240 мм ВОДОСТОК	РН8-43-3	100м	0,228	15739,99	3714,25	-	3589	43,25
4	Навеска водосточных труб, колен, отливов и воронок из готовых элементов	РН8-41-2	100м	1,66	1364,51	1364,51	-	2265	110,28
5	Желоб водосточный	С1530-4-4	м	84	77,70	-	-	6527	-
6	Воронки водосточные 150/110	С113-11-Ж вариант 1	шт.	12	168,44	-	-	2021	-
7	Заглушки 150/110	С113-11-Ж вариант 2	шт.	4	54,19	-	-	217	-
8	Угол внутренний, наружный 90 град 150	С113-11-Ж вариант 3	шт.	4	140,45	-	-	562	-
9	Муфта желоба 150	С113-11-Ж вариант 4	шт.	13	102,50	-	-	1333	-
10	Кронштейн желоба (лотка) 150	С113-11-Ж вариант 5	шт.	139	45,41	-	-	6312	-
11	Труба водосточная 3м	С113-1352-25-К	м	82	86,45	-	-	7089	-
12	Колена водосточные 67.5 град 110	С113-11-Ж вариант 6	шт.	36	83,66	-	-	3012	-
13	Кольцевой nipple 110	С113-11-Ж вариант 7	шт.	12	77,19	-	-	926	-
14	Хомут стальной 110	С113-11-Ж вариант 8	шт.	90	80,74	-	-	7267	-
Итого по разделу Кровля юго-западного корпуса								42535	159,92
<u>Раздел. Кровля северо-восточного корпуса</u>									
I. РАЗБОРКА									
15	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов в 1-3 слоя	РН8-2-1	100М2	3,3173	559,88	559,88	-	1857	109,51
16	Разборка цементной выравнивающей стяжки	РН8-35-1 Н2=Н3=Н5 =0.8	100М2	3,3173	1268,78	1268,78	-	4209	220,25
II. РЕМОНТ									
17	Замена карнизных свесов из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов	РН8-49-3	100м	0,806	2799,41	2681,67	-	2256	113,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	Оцинкованное железо, 0,7 мм	C111-1797-Д	м2	80,6	158,04	-	-	12738	-
19	III. УСТРОЙСТВО Устройство цементной выравнивающей стяжки	PH8-35-1	100м2	3,3174	1965,80	1585,98	-	6521	275,32
20	На каждые 5 мм изменения толщины слоя цементной выравнивающей стяжки добавлять до толщ. 8 см	PH8-35-3 H1=10	100м2	3,3174	408,19	408,19	-	1354	70,86
21	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов, марка 100	PH20-17-18	100м3	0,27069	160592,12	6287,55	-	43471	100,35
22	Устройство карнизов чистых при каменных стенах 240 мм	PH8-43-3	100м	0,84	14955,03	3714,25	-	12562	159,34
23	Устройство кровель рулонных из наплавленных материалов с применением газопламенных горелок, в два слоя Праймер Акваизол	PH8-32-3	100м2	3,3174	1598,48	817,82	-	5303	132,09
24		C111-1624 вариант 2	т	0,26539	36700,49	-	-	9740	-
25	Акваизол ЕКО ПЭ 4.0 П	C111-854 вариант 3	м2	381,5	57,02	-	-	21753	-
26	Руберит ПЕ-2.5	C111-854 вариант 4	м2	374,86	48,08	-	-	18023	-
27	Устройство примыканий высотой 400 мм из рулонных кровельных материалов к кирпичным стенам и парапетам с применением газопламенных горелок, с устройством фартука из оцинкованной стали - вентканалу Праймер Акваизол	PH8-45-1	100 м	0,2831	5550,05	2341,07	-	1571	32,27
28		C111-1624 вариант 2	т	0,0121	36700,49	-	-	444	-
29	Акваизол ЕКО ПЭ 4.0 П	C111-854 вариант 3	м2	33,4	57,02	-	-	1904	-
30	Оцинкованное железо, 0,7 мм	C111-1797-Д	м2	8	158,04	-	-	1264	-
31	ВОДОСТОК Навеска водосточных труб, колен, отливов и воронок из готовых элементов Желоб водосточный	PH8-41-2	100м	1,66	1364,51	1364,51	-	2265	110,28
32		C1530-4-4	м	84	77,70	-	-	6527	-
33	Воронки водосточные 150/110	C113-11-Ж вариант 1	шт.	12	168,44	-	-	2021	-
34	Заглушки 150/110	C113-11-Ж вариант 2	шт.	4	54,19	-	-	217	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	Угол внутренний, наружный 90 град 150	С113-11-Ж вариант 3	шт.	4	140,45	-	-	562	-
36	Муфта желоба 150	С113-11-Ж вариант 4	шт.	13	102,50	-	-	1333	-
37	Кронштейн желоба (лотка) 150	С113-11-Ж вариант 5	шт.	139	45,41	-	-	6312	-
38	Труба водосточная 3м	С113-1352-25-К	м	82	86,45	-	-	7089	-
39	Колена водосточные 67.5 град 110	С113-11-Ж вариант 6	шт.	36	83,66	-	-	3012	-
40	Кольцевой nipple 110	С113-11-Ж вариант 7	шт.	12	77,19	-	-	926	-
41	Хомут стальной 110	С113-11-Ж вариант 8	шт.	90	80,74	-	-	7267	-
	Итого по локальной смете прямые затраты, грн.							182501	1323,37
								225036	1483,29
I.	Итого прямые затраты		грн.					225036,00	1483,29
	в том числе:								
	- стоимость материалов, изделий и конструкций		грн.					196468,00	
	- заработная плата		грн.					28568,00	
	- стоимость эксплуатации машин		грн.					-	
	в том числе:								
	- заработная плата рабочих, обслуживающих машины		грн.					-	
II.	Общепроизводственные расходы	Расчет	грн.					12780,00	73,42
III.	Средства на сооружение и разборку временных зданий и сооружений		грн.					-	-
IV.	Дополнительные затраты при выполнении строительных работ в зимний (летний) период		грн.					-	-
	Итого стоимость строительных работ (I+II+III+IV)		грн.					237816,00	1556,71
V.	в том числе: возвратные суммы		грн.					-	-
	Прочие сопутствующие затраты		грн.					-	-

6 Программный комплекс АВК-5 (3.2.1)		158_1_2-1_ГД_КБ2в							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Итого (I+II+III+IV+V)		грн.					237816,00	1556,71
VI.	Прибыль (2,71)	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.					4219,00	
VII.	Административные расходы (1,23)	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.					1915,00	
VIII.	Средства на покрытие рисков		грн.					-	
IX.	Средства на покрытие дополнительных затрат, связанных с инфляционными процессами		грн.					-	
	Всего стоимость строительных работ		грн.					242035,00	
	Итого (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)		грн.					243950,00	1556,71
X.	Налоги, сборы, обязательные платежи, установленные действующим законодательством и не учтенные составляющими стоимости строительства (без НДС)							-	
	Итого (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)		грн.					243950,00	1556,71
XI.	Налог на добавленную стоимость	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.					48790,00	

- 6 -

158 1 2-1 ПД КБ2в

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			грн.					292740,00	1556,71
Всего по акту									

Примечание: - Стоимость ресурсов определена по фактическому расходу.

- "Зарботная плата", указанная в составе прямых затрат, есть зарплата рабочих, не занятых обслуживанием машин.
Общее значение сметной заработной платы равно 30960 грн.,

в том числе:

- зарплата рабочих, не занятых обслуживанием машин: 28568 грн.;
- зарплата в эксплуатации машин: 0 грн.;
- зарплата в составе общепроизводственных расходов: 2392 грн.

Указ. по прим. таб.Б1 Н15=Н16=1.2 Выполнение ремонтно-строительных работ на фасадах, кровлях, в помещениях домов, зданий, которые эксплуатируются, освобожденных от мебели, оборудования и других предметов




Жадан Т.О. " " 20__ года



Засв В.І. (подрядчик)

" " 20__ года



Тренер НМ и ВКФ