



ОДЕСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ТА НАУКИ

Канатна, 134, Одеса, 65039, Україна
код ЄДРПОУ 02145398

тел.(048)725-35-93, факс:(048)776-12-99
e-mail: deposvita@omr.gov.ua
www.osvita-omr.gov.ua

03.03.2021 № 33/171
та № 02.02/ЗП-9 від 25.02.2021

Іванова Я.
mailto:foi+request-82502-
ba538f94@dostup.pravda.com.ua

Шановна Яно!

Департаментом освіти та науки Одеської міської ради, в межах компетенції, розглянуто лист управління капітального будівництва Одеської міської ради від 25.02.2021 № 02.02/ЗП-9 стосовно Вашого запиту на отримання публічної інформації від 21.02.2021 щодо капітального ремонту системи опалення Одеської загальноосвітньої школи №51 I-III ступенів Одеської міської ради Одеської області (Люстдорфська дорога, 60) з наданням документів.

Відповідна інформація викладена у листі комунальної установи «Центр фінансування та господарської діяльності закладів та установ системи освіти Київського району м. Одеси» від 02.03.2021 № 03-25/273, яка здійснює фінансово-господарський супровід Одеської ЗОШ № 51 (додається 10 аркушів).

Згідно зі ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації», Постанови Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію» та рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 26.03.2020 № 54 «Про встановлення розміру фактичних витрат на копіювання, друк та сканування документів, що надаються за запитами на інформацію» у випадку, коли запитувана інформація міститься в документах обсягом більше 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання згідно Розрахунку, що додається.

Додатково повідомляємо, що згідно з п. 1 статті 14 розділу III Закону України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» документами Ви можете ознайомитися в департаменті освіти та науки Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, вул. Канатна, 134, кабінет № 20 (безкоштовно).

Додатки на 10 арк.

З повагою
директор департаменту

О.В. Буйневич

Додаток
до Порядку
відшкодування фактичних витрат на
копіювання, друк та сканування
документів, що надаються за запитами
на інформацію

РАХУНОК № 6

від «05» березня 2021 року

для здійснення оплати фактичних витрат на копіювання, друк або сканування документів,
що надаються за запитом на інформацію від «06» лютого 2021 р. № 33/ПІ

Надавач послуг: Департамент освіти та науки ОМР
(назва Органу)

Реєстраційний рахунок: UA308201720314251216204032293

МФО банку: 820172

Код за ЄДРПОУ: 02145398

Платник _____

(прізвище та ініціали запитувача – фізичної особи, найменування запитувача – юридичної особи
або об'єднання громадян, що не має статусу юридичної особи)

Найменування	Вартість виготовлення 1 сторінки, грн	Кількість сторінок	Сума без ПДВ, грн
Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)	4,54	31	140,74
Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)	0	0	0
Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)	0	0	0
Виготовлення цифрових копій документів шляхом сканування	0	0	0
РАЗОМ	4,54	31	140,74

Всього до сплати: Сто сорок грн. 74 коп.
(сума словами)

Начальник відділу фінансового забезпечення
та бухгалтерського обліку ДОН ОМР
(посада)


(підпис)

І.В. Бачинська
(ПІБ)

41 арк.



**КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА
«ЦЕНТР ФІНАНСУВАННЯ ТА ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ
ТА УСТАНОВ СИСТЕМИ ОСВІТИ КИЇВСЬКОГО РАЙОНУ м. ОДЕСИ»**

Академіка Корольова, 9, Одеса, 65114, Україна
код ЄДРПОУ 40703015

тел.(048)753-00-42
e-mail: cfkievskiy@ukr.net

На № 02.03.2021 від № 01-25 / 273

Директору
департаменту освіти та науки
Одеської міської ради
Буйневич О.В.

На інформаційний запит Яни Іванової від 21.02.2021, що надійшов в електронному вигляді на електронну пошту Одеської міської ради щодо капітального ремонту системи опалення Одеської загальноосвітньої школи №51 I-III ступенів Одеської міської ради Одеської області за адресою: м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, 60 (далі – Одеська ЗОШ №51), Комунальна установа «Центр фінансування та господарської діяльності закладів та установ системи освіти Київського району м. Одеси» (далі – комунальна установа), повідомляє наступне.

В травні-червні 2020 року в школі проведено частковий капітальний ремонт системи опалення а саме: проведено ремонт опалення в вестибюлі школи, замінено 5 стояків, знято 48 радіаторів та 6 регістрів, натомість встановлено 66 радіатори опалення в правому крилі будівлі та вестибюлі Одеської ЗОШ №51. Встановлене устаткування в працездатному стані, не потребує гарантійної заміни.

Для усунення аварійної ситуації, що склалася в лютому 2020р. в закладі проведено поточний ремонт із заміною ділянок труби подачі теплоносія.

Повідомляємо, що зазначена труба, заміну якої виконано поточним ремонтом, раніше не піддавалась заміні чи ремонту в рамках Договору від 17.04.2020 №129 на капітальний ремонт системи опалення Одеської загальноосвітньої школи №51 I-III ступенів Одеської міської ради Одеської області за адресою: м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, 60.

Відповідно до вказаного вище Інформаційного запиту, комунальна установа надає копії наступних документів:

- Акт приймання виконаних будівельних робіт від 06.07.2020 №1 (Ф КБ-2в);
- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (Ф КБ-3);
- Дефектний акт на капітальний ремонт системи опалення Одеської загальноосвітньої школи №51 I-III ступенів Одеської міської ради Одеської області за адресою: м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, 60 від 02.03.2020:
 - Календарний графік виконання робіт (Додаток 2 до договору від 17.04.2020 №129);
 - Кошторисна документація (Зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва, Договірна ціна, Локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1);
 - Звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівлі;
- Ліцензія Державної архітектурно-будівельної інспекції України від 29.05.2019 №29-Л, що видана ТОВ «ОДЕСЬМІСЬКБУД» на Господарську діяльність з будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з середніми та значними наслідками;

- Сертифікат на радіатори від 24.04.2020 №CPR-B-00712-20;
- Декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці.

Інші документи, що зазначено в запиті не надаються за наступних причин:


- Зміни до дефектного акту не вносилися;
- Додаткових угод не укладалось;
- Будівельні матеріали для проведення робіт з капітального ремонту системи опалення на об'єкті враховано в Акті приймання виконаних будівельних робіт від 06.07.2020 №1 (Ф КБ-2в), окремо не закуповувались.
- Встановлення радіаторних терморегуляторів кошторисною документацією не передбачалось;
- Щодо сертифікатів на систему управління якістю продукції (ISO 9001) та системи екологічного менеджменту (ISO14001), маємо зазначити, що це серія міжнародних і добровільних для застосування стандартів і настанов, які присвячені екологічному менеджменту. Жодним нормативно-правовим актом України не встановлено обов'язок вимагати Замовником від виконавця робіт зазначені сертифікати, тому такі документи відсутні.

Директор

Цірулик С.В.
(048) 753-00-25



Ю.П. Чернієнко



Підприємство, організація - ТОВ "Одесьміськбуд"

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (40381625)

Замовник - Одеська загальноосвітня школа №51 I-III ступенів Одеської міської ради Одеської області

Генпідрядник - ТОВ "Одесьміськбуд"

Договір № від ____ року

Найменування будови та її адреса - "Капітальний ремонт системи опалення Одеської загальноосвітньої школи №51 I-III ступенів Одеської міської ради Одеської області за адресою: м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога , 60»

Найменування об'єкта - "Капітальний ремонт системи опалення Одеської загальноосвітньої школи №51 I-III ступенів Одеської міської ради Одеської області за адресою: м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога , 60»

Підстава: Договірна ціна

АКТ №1
приймання виконаних будівельних робіт
 за *серпень* 2020 року

№ з/п	Найменування робіт і витрат	Обґрунтування (шифр і № позиції нормативу)	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна одиниці виміру, грн.		Виконано робіт (витрати), грн.	Витрати труда робітників-будівельників на обсяг робіт, люд.-год.	Витрати труда робітників, що обслуговують машини, на обсяг робіт, люд.-год.
					у тому числі	Експлуатація машин та механізмів у тому числі заробітна плата машиністів			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Всього заробітна плата
 2020

1	2	3
<u>Локальний кошторис</u> <u>2-1-1</u> <u>на Капітальний ремонт системи</u> <u>опалювання</u> <u>Розділ . Демонтаж</u>		
1	Демонтаж дерев'яних коробів реєстрів 0,6x0,6x8	ЕН10-73-1 Кдем.=0, 8;Н2=Н5=1 .15
2	Демонтаж трубопроводів опалення з пластикових труб діаметром 25 мм	РН15-15-3 Н2=Н5=0, 4; Н6=0
3	Демонтаж реєстрів з труб сталевих електрозварних, діаметр нитки реєстра 89 і 108 мм	РН15-92-2 Кдем=0,4
4	Демонтаж лежача Ф3/4	РН15-15-2 Н2=Н5=0, 4; Н6=0
5	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	РН15-47-1
6	Демонтаж кранів запорних	РН15-2-3
7	Спускання води із системи	РН15-46-3
Разом по розділу Демонтаж		
<u>Розділ . ОПАЛЕННЯ</u>		
8	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	РН15-19-2
9	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 25x4,2 мм	С113-1690
10	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових [поліпропіленових] труб діаметром 90 мм	РН15-19-7
11	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 90x12,5 мм	С113-1695 варіант 1
12	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	РН15-90-2

4	5	6	7	8	9	10
100м2	0,192	7196,87	7196,87	-	1381,8	<u>25,54</u>
100м	2	1804,84	1804,84	-	3609,68	<u>59,09</u>
100м	0,16	1246,80	1246,80	-	199,49	<u>3,46</u>
100м	0,18	1826,84	1826,84	-	328,83	<u>5,38</u>
100шт	0,48	6719,22	6719,22	-	3225,23	<u>60,68</u>
100шт	0,48	1831,08	1831,08	-	878,92	<u>16,24</u>
100м	2,9	22,33	22,33	-	64,76	<u>1,25</u>
					9688,71	<u>171,64</u>
100м	2,5	4394,06	4394,06	-	10985,15	<u>177,18</u>
м	250	133,52	-	-	33380	-
100м	0,36	6094,09	6094,09	-	2193,87	<u>35,91</u>
м	36	389,48	-	-	14021,28	-
100кВт	1,122	7648,00	7609,15	-	8581,08	<u>150,07</u>

5 Програмний комплекс АВК Б (3.4.2) укр.

1	2	3
13	Кронштейни для радіаторів 8*250 длин.білий	C1630-115 варіант 1
14	Радіатори биметал. 500/100 (66шт/660 секцій)	C130-557- 500-80
15	Набор футорок 3/4" для секц.рад.	варіант 3 C1630-77- КТПР
16	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	варіант 1 C113-1708
17	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 25 мм	C113-1714
18	Фланец Ф 100	C1630- 11701
19	Муфта ПВХ діам. 90 мм	варіант 1 C113-1472
20	Муфта переходная 110/90 ВН	варіант 1 C113-1472
21	Американка 25*3/4	варіант 2 C113-1792
22	Муфта діам. 25 мм	варіант 1 C113-1793
23	Муфта діам. 25*3/4 нар "ASG"	C113-1794
24	Кріплення - опора для труб DN 25	варіант 1 C130-478- ОП1
25	Паста UNIPAK 250gr	C188888-21
26	Хомут 88-91" з шурупом+дюб	варіант 1 C113-1885
27	Хомут 24-28 3/4" з шурупом+дюб.	варіант 1 C113-1880
28	Установлення кранів повітряних	варіант 1 PH15-104-5
29	Кран 3/4" вн чер	C113-1873- 1Б варіант 1

370 1 2-1 ПД КБЗр

4	5	6	7	8	9	10
КОМПЛЕКТ	198	9,40	-	-	1861,2	-
кВт	112,2	2798,76	-	-	314020,87	-
КОМПЛЕКТ	66	205,03	-	-	13531,98	-
шт	250	7,68	-	-	1920	-
шт	50	8,56	-	-	428	-
шт	14	242,51	-	-	3395,14	-
шт	6	55,52	-	-	333,12	-
шт	14	75,52	-	-	1057,28	-
шт	96	172,64	-	-	16573,44	-
шт	50	4,82	-	-	241	-
шт	16	7,94	-	-	127,04	-
шт	200	4,39	-	-	878	-
шт	2	214,87	-	-	429,74	-
шт	20	24,56	-	-	491,2	-
шт	60	14,19	-	-	851,4	-
КОМПЛЕКТ	56	18,14	17,88	-	1015,84	15,46
шт	18	67,80	-	-	1220,4	-

5 Програмний комплекс АВК 5 (3.4.2*) укр.

1	2	3
30	Кран кутовий 25*3/4	С113-114111 варіант 2

Разом за локальним кошторисом прями витрати, грн.		
I.	<p>Разом прями витрати</p> <p>у тому числі:</p> <ul style="list-style-type: none"> - вартість матеріалів, виробів та конструкцій - заробітна плата - вартість експлуатації машин <p>у тому числі:</p> <ul style="list-style-type: none"> - заробітна плата робітників, що обслуговують машини 	Розрахунок
II.	Загальновиробничі витрати	
III.	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд	
IV.	Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період	
Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)		
V.	у тому числі: зворотні суми Інші супутні витрати	
Разом (I+II+III+IV+V)		
VI.	Прибуток (6,8)	
VII.	Адміністративні витрати (1,23)	
VIII.	Кошти на покриття ризиків	

ДСТУ Б
Д.1.1-
1:2013
п 5.8.16
ДСТУ Б
Д.1.1-
1:2013
п.5.8.16

370 1 2-1 ПД КБЗ

4	5	6	7	8	9	10
шт	38	24,37	-	-	926,08	-
					428483,07	<u>378,62</u>
					438151,78	<u>550,26</u>
грн.					438151,78	<u>550,26</u>
грн.					405745,30	
грн.					32406,48	
грн.					-	
грн.					-	-
грн.					8741,63	<u>23,97</u>
грн.					-	
грн.					-	-
грн.					446893,41	<u>574,23</u>
грн.					-	
грн.					446893,41	<u>574,23</u>
грн.					3904,76	
грн.					706,30	
грн.					-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IX.	Кодити на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами Всього вартість будівельних робіт Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)		грн. грн. грн.					450798,17 451504,47	574,23
X.	Податки, збори, обов'язкові платежі, установлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ) Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+(X+X))		грн.				451504,47	574,23	
XI.	Податок на додану вартість	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.				90300,89		
	Всього за актом		грн.				541805,36	574,23	
	у тому числі: зворотні суми								

Примітка : - Вартість ресурсів визначена за нормами, прийнятими в кошторисах.
 - "Заробітна плата", яка наведена у складі прямих витрат, є зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин.
 Загальне значення кошторисної заробітної плати дорівнює 32406,48 грн.,

- у тому числі:
- зарплата 1200 осіб, не зайнятих обслуговуванням машин: 32406,48 грн.;
 - зарплата в обслуговуванні машин: 0 грн.;
 - зарплата у складі загальноновиробничих витрат: 0 грн.;

М. П. Замовник

М. П. Генеральний директор



[Handwritten signature]

Воронов Ю.Е.

"06" 07 2020 року

"06" 07 2020 року

Объем работ указан

