

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<p>Перелік нарахувань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2</p> <p>Коефіцієнт, що враховує зміну витрат на заробітну плату працівників, зайнятих на управлінні та обслуговуванні будівельного виробництва при розрахунку загальноновиробничих витрат=0,4123</p> <p>Коефіцієнт, що враховує зміну інших витрат загальноновиробничих витрат на величину, яка відноситься до утримання та обслуговування апарату управління відокремлених виробничих структурних підрозділів будівельної організації=0,7821</p>								
1	Розбирання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм	PH15-15-4 H1=0,4	100м	0,46	598,78	598,18	-	275	13,2
2	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм	PH15-15-4	100м	0,46	1521,34	1495,45	-	700	32,99
3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, неоцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 3,2 мм	C113-52 варіант 1	м	46	40,56	-	-	1866	-
4	Кран кульовий, діам. 32 мм	C113-123-38	шт	16	147,11	-	-	2354	-
5	Згон ст. з контргайкою та муфтою Ду32	варіант 11 C1-4-H-139-6	шт	16	29,77	-	-	476	-
6	Відведення 90 град., діам. 32 мм	варіант 63 C1-4-H-139-6	шт	17	15,46	-	-	263	-
7	Резьба стальна , д. 32 мм	варіант 64 C1630-126-1-1P	шт	32	14,26	-	-	456	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	" Кран Ду-15	C113-123-38 варіант 10	шт	18	35,09	-	-	632	-
9	Резьба стальна , д. 15 мм	C1630-126-1-1P варіант 4	шт	18	7,03	-	-	127	-
10	Розбирання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 80 мм	PH15-15-8 H1=0,4	100м	0,3845	1070,68	1047,54	22,67 0,83	412	19,32 0,02
11	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 80 мм	PH15-15-8	100м	0,3845	2939,94	2618,84	56,68 2,07	1130	48,29 0,04
12	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, неоцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 76 мм, товщина стінки 4 мм	C113-55 варіант 2	м	38,45	93,81	-	-	3607	-
13	Розбирання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 90 мм	PH15-15-9 к=0,4	100м	0,03	1302,34	1302,34	-	39	1,87
14	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 90 мм	PH15-15-9	100м	0,03	3817,43	3255,85	100,60 25,55	115	4,68 0,04
15	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, неоцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 89 мм, товщина стінки 4 мм	C113-55 варіант 3	м	3	99,45	-	-	298	-
16	Розбирання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм	PH15-15-4 H1=0,4	100м	0,5737	598,78	598,18	-	344	16,46
17	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм	PH15-15-4	100м	0,5737	1521,34	1495,45	-	873	41,15
18	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, неоцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 3,2 мм	C113-52 варіант 1	м	57,37	40,56	-	-	2327	-
19	Кран кульовий, діам. 32 мм	C113-123-38 варіант 11	шт	16	147,11	-	-	2354	-
20	Згон ст. з контргайкою та муфтою Ду32	C1-4-H-139-6 варіант 63	шт	16	29,77	-	-	476	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	Відведення 90 град., діам. 32 мм	C1-4-H-139-6 варіант 64	шт	17	15,46	-	-	263	-
22	Резьба стальна, д. 32 мм	C1630-126-1-1P варіант 1	шт	32	14,26	-	-	456	-
23	" Кран Ду-15	C113-123-38 варіант 10	шт	18	35,09	-	-	632	-
24	Резьба стальна, д. 15 мм	C1630-126-1-1P варіант 4	шт	18	7,03	-	-	127	-
25	Розбирання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 65 мм	RH15-15-7 к=0,4	100м	0,55	1047,54	1047,54	-	576	27,63
26	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 65 мм	RH15-15-7	100м	0,55	2888,16	2618,84	62,05 13,20	1588	69,08 0,34
27	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, неоцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 57 мм, товщина стінки 3,5 мм	C113-54 варіант 1	м	55	72,62	-	-	3994	-
28	Розбирання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 80 мм	RH15-15-8 H1=0,4	100м	0,06	1048,01	1047,54	-	63	3,01
29	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 80 мм	RH15-15-8	100м	0,06	2939,94	2618,84	56,68 2,07	176	7,54 0,01
30	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, неоцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 76 мм, товщина стінки 4 мм	C113-55 варіант 2	м	6	93,81	-	-	563	-
31	Розбирання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 90 мм	RH15-15-9 к=0,4	100м	0,896	1302,34	1302,34	-	1167	55,97
32	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 90 мм	RH15-15-9	100м	0,896	3817,43	3255,85	100,60 25,55	3420	139,92 1,07
33	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, неоцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 89 мм, товщина стінки 4 мм	C113-55 варіант 3	м	89,6	99,45	-	-	8911	-
34	Розбирання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 125 мм	RH15-15-11 к=0,4	100м	0,39	1944,15	1944,15	-	758	36,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 125 мм	PH15-15-11	100м	0,39	5434,07	4860,39	118,75 4,33	2119	90,91 0,08
36	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, неоцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 108 мм, товщина стінки 3,5 мм	C130-890 варіант 1	м	39	149,41	-	-	5827	-
37	" Кран кул. Ду-25"	C113-123-38 варіант 15	шт	3	51,82	-	-	155	-
38	Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо суриком за 2 рази Разом за локальним кошторисом прями витрати, грн.	PH12-55-4	100м2	0,61	3327,04	2891,91	-	2029	89,73
	Локальний кошторис 2-1-2 на капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж ХОЛОДНЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ Перелік нарахувань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2 Коефіцієнт, що враховує зміну витрат на заробітну плату працівників, зайнятих на управлінні та обслуговуванні будівельного виробництва при розрахунку загальноновиробничих витрат=0,4123 Коефіцієнт, що враховує зміну інших витрат загальноновиробничих витрат на величину, яка відноситься до утримання та обслуговування апарату управління відокремлених виробничих структурних підрозділів будівельної організації=0,7821								698,12 1,6
39	Розбирання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	PH15-15-3 H1=0,4	100м	-1	617,91	615,99	-	-618	-29,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	РН15-15-3	100М	-1	1592,09	1539,98	8,37	-1592	-73,86
41	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	С113-3	М	-100	37,46	-	-	-3746	-
42	Згон, Ду25	С1-4-Н-139-6	шт	-48	13,65	-	-	-655	-
43	Трійник, діам. 25x25x15 мм	С1-4-Н-139-6	шт	-48	32,98	-	-	-1583	-
44	Відведення 90 град., діам. 25 мм	С1-4-Н-139-6	шт	-48	5,34	-	-	-256	-
45	" Кран кул. для спуску води і повітря VIT еугоре Ду-15"	С113-123-38	шт	-48	25,43	-	-	-1221	-
46	" Кран кул. Ду-25"	С113-123-38	шт	-48	51,82	-	-	-2487	-
47	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм циліндрами, напівциліндрами та сегментами з пінопласту	РН19-5-1	100М	-1	990,71	770,89	-	-991	-40,68
48	Ізоляція для труб "SANFLEX" діам. труби-ізоляції 1"-35 мм товщиною 28 мм	С113-2440	М	-100	3,98	-	-	-398	-
49	Заміна засувки чавунних фланцевих діаметром до 100 мм	РН15-42-1	100шт	-0,01	16993,86	13664,67	44,27	-170	-6,55
50	Засувки паралельні фланцеві з висувним шпінделем 30чббр для води та пари, тиск 1 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 80 мм в комплекті	С1630-66	шт	-1	1656,12	-	36,35	-1656	-0,02
51	Розбирання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 80 мм	РН15-15-8	100М	-1,2	1150,04	1047,54	22,67	-1380	-60,29
52	ГАРЯЧЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ Розбирання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	РН15-15-2	100М	-1	625,29	623,50	-	-625	-29,9
53	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	РН15-15-2	100М	-0,11	1606,66	1558,75	8,37	-177	-8,22
							6,87		-0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,8 мм	C113-50	М	-11	31,32	-	-	-345	-
55	Розбирання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	PH15-15-6 H1=0,4	100М	-1,2	819,54	817,25	-	-983	-47,04
56	Розбирання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 80 мм	PH15-15-8 H1=0,4	100М	-1,2	1150,04	1047,54	22,67 0,83	-1380	-60,29 -0,05
57	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	PH15-30-1	100М	-8,24	350,68	338,22	-	-2890	-110,55
58	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром понад 50 до 100 мм	PH15-30-2	100М	-3,2	350,68	338,22	-	-1122	-42,93
59	Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо суриком за 2 рази	PH12-55-4	100М2	-1,2032	3328,55	2891,91	-	-4005	-176,99
60	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо суриком за 2 рази	PH12-55-3	100М2	-0,884	2079,35	1642,71	-	-1838	-73,86
61	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 200x200 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	PH20-25-13	10шт	-0,6	201,12	195,17	-	-121	-6,64
62	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 200x200 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати	PH20-25-29 H1=30	10шт	-0,6	465,06	450,88	-	-279	-15,34
63	Перевезення сміття до 30 км	C311-30-М	Т	-0,154	117,75	-	117,75 9,48	-18	-0,06
----- Разом за локальним кошторисом прями витрати, грн.									
I.	Разом прями витрати		грн.					21412,00	-84,56
	У тому числі:							23380,00	
	- вартість матеріалів, виробів та конструкцій		грн.					-2094,00	
	- заробітна плата		грн.					126,00	
	- вартість експлуатації машин		грн.						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	У тому числі: - заробітна плата робітників, що обслуговують машини		грн.					23,00	
II.	Загальновиборничі витрати	Розрахунок	грн.					-1029,00	<u>1,06</u> -2,40
III.	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд		грн.					-	-
IV.	Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період		грн.					-	-
	Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)		грн.					20383,00	<u>-86,96</u> 1,06
V.	У тому числі: зворотні суми		грн.					-	-
	Інші супутні витрати		грн.					-	-
	Разом (I+II+III+IV+V)		грн.					20383,00	<u>-86,96</u> 1,06
VI.	Прибуток (2,71)		грн.					-233,00	
VII.	Адміністративні витрати (1,23)	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.					-106,00	
VIII.	Кошти на покриття ризиків		грн.					-	
IX.	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами		грн.					-	
	Всього вартість будівельних робіт		грн.					20150,00	
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)		грн.					20044,00	<u>-86,96</u> 1,06
X.	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ)		грн.					-	
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)		грн.					20044,00	<u>-86,96</u> 1,06
XI.	Податок на додану вартість	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.					4008,80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всього за актом		грн.					24052,80	-86,96 1,06
у тому числі: зворотні суми									

Примітка : - Вартість ресурсів визначена за нормами, прийнятими в кошторисах.
 - "Заробітна плата", яка наведена у складі прямих витрат, є зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин.
 Загальне значення кошторисної заробітної плати дорівнює -2149 грн.,

- у тому числі:
- зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин: -2094 грн.;
 - зарплата в експлуатації машин: 23 грн.;
 - зарплата у складі загальноновиробничих витрат: -78 грн.

М. П. Замовник

М. П. Підрядник

М. П. Субпірядник

Мусієнко Я.В.

Тарнавський М.В.

" 30 " 20 12 року

" " " 20 __ року

" " " 20 __ року



Handwritten signature in purple ink.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Перелік нарахувань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2								
	Коефіцієнт, що враховує зміну витрат на заробітну плату працівників, зайнятих на управлінні та обслуговуванні будівельного виробництва при розрахунку загальноновиробничих витрат=0,4123								
	Коефіцієнт, що враховує зміну інших витрат загальноновиробничих витрат на величину, яка відноситься до утримання та обслуговування апарату управління відокремлених виробничих структурних підрозділів будівельної організації=0,7821								
1	Розбирання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	PH15-15-3 H1=0,4	100м	1	617,91	615,99	-	618	29,54
2	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	PH15-15-3	100м	1	1592,09	1539,98	8,37 6,87	1592	73,86 0,32
3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	C113-3	м	100	37,46	-	-	3746	-
4	Згон, Ду25	C1-4-H-139-6 варіант 59	шт	48	13,65	-	-	655	-
5	Трійник, діам. 25x25x15 мм	C1-4-H-139-6 варіант 60	шт	48	32,98	-	-	1583	-
6	Відведення 90 град., діам. 25 мм	C1-4-H-139-6 варіант 61	шт	48	5,34	-	-	256	-
7	" Кран кул. для спуску води і повітря VIT еугоре Ду-15"	C113-123-38 варіант 10	шт	48	25,43	-	-	1221	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	" Кран кул. для спуску води і повітря VIT еугоре Ду-25"	C113-123-38 варіант 13 PH19-5-1	шт	48	51,82	-	-	2487	-
9	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм циліндрами, напівциліндрами та сегментами з пінопласту	PH15-15-8 H1=0,4	100м	1	990,71	770,89	-	991	40,68
10	Ізоляція для труб "SANFLEX" діам. труби-ізоляції 1"-35 мм товщиною 28 мм	C113-2440 варіант 11 PH15-42-1	м	100	3,98	-	-	398	-
11	Заміна засувок чавунних фланцевих діаметром до 100 мм	C1630-66 варіант 5	шт	1	1656,12	-	-	1656	-
12	Засувки паралельні фланцеві з висувним шпінделем 30ч6бр для води та пари, тиск 1 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 80 мм в комплекті	PH15-15-8 H1=0,4	шт	1	1656,12	-	-	1656	-
13	Розбирання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 80 мм	PH15-15-8 H1=0,4	шт	1	1656,12	-	-	1656	-
14	ГАРЯЧЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ Розбирання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	PH15-15-2 H1=0,4	шт	1	625,29	623,50	-	625	29,9
15	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	PH15-15-2	шт	0,11	1606,66	1558,75	8,37 6,87	177	8,22 0,04
16	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,8 мм	C113-50	м	11	31,32	-	-	345	-
17	Розбирання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	PH15-15-6 H1=0,4	шт	1,2	819,54	817,25	-	983	47,04
18	Розбирання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 80 мм	PH15-15-8 H1=0,4	шт	1,2	1150,04	1047,54	22,67 0,83	1380	60,29 0,05
19	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	PH15-30-1	шт	8,24	350,68	338,22	-	2890	110,55
20	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром понад 50 до 100 мм	PH15-30-2	шт	3,2	350,68	338,22	-	1122	42,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)		грн.					40186,00	<u>814,74</u> 0,54
V.	У тому числі: зворотні суми Інші сукупні витрати У тому числі: - Вартість експертизи проектної документації	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 Дод. К п. 50	грн. грн. грн.					1000,00 1000,00	
	Разом (I+II+III+IV+V)		грн.					41186,00	<u>814,74</u> 0,54
VI.	Прибуток (2,71)	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.					2209,00	
VII.	Адміністративні витрати (1,23)	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.					1003,00	
VIII. IX.	Кошти на покриття ризиків Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами Всього вартість будівельних робіт Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)		грн. грн.					42395,00 44398,00	<u>814,74</u> 0,54
X.	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ) Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)		грн.					44398,00	<u>814,74</u> 0,54
XI.	Податок на додану вартість	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.					8879,60	

