



Україна

**ХМІЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

вул. Столярчука, 10, м. Хмільник, Вінницької області, 22000, тел./факс (04338) 2-25-16  
<https://rada.ekhmilnyk.gov.ua> e-mail: [rada@ekhmilnyk.gov.ua](mailto:rada@ekhmilnyk.gov.ua) Код ЄДРПОУ 34422134

від 29.08.2023 р. №96/08-12

foi+request-116526-

61de794a@dostup.pravda.com/ua

На інформаційний запит від 23 серпня 2023 року виконавчий комітет Хмільницької міської ради надає копію акту наданих послуг КП «Хмільниккомунсервіс» по встановленню опор зовнішнього освітлення по вул.Українця Владислава (колишня вул.1 Травня) в м.Хмільник.

Додаток: на 3 аркушах.

Міський голова

**Микола ЮРЧИШИН**



Підприємство, організація -  
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - ( )  
Замовник - Управління ЖКГ та КВ Хмельницької міської ради  
Генпідрядник - КП "Хмельниккомунсервіс"  
Субпідрядник -  
Договір № 28-12-2021\_від 28.12.2021 року  
Найменування об'єкта будівництва та його адреса - Капітальний ремонт підпірної стінки вдовж тротуару по вул. 1 Травня від вул. Кугузова в м. Хмельнику,  
Вінницької області (коригування)  
Найменування об'єкта - капітальний ремонт підпірної стінки

**А К Т № 1 від 28.07.22р.**  
**приймання виконаних будівельних робіт**  
за липень 2022 року

№ ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Обґрунту- вання (шифр і № позиції нормативу)	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна одиниці виміру, грн.			Виконано робіт (витрати), грн.	Загальна вартість. 9
					Всього	Вартість матеріалів	у тому числі		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	



4 Програмний комплекс АВК - 5 (3.6.2) укр.

- 2 -

7

6

5

4

3

2

1

**Локальний кошторис  
02-01-01  
на загальнобудівельні роботи**

1	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т. (опори)	РН20-12-2 к дем.=0,7	1т	2,4		29400,00	✓
2	Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, з кріпленнями, група ґрунту 2, на проїзній частині вулиць і доріг за наявності систематичного руху транспорту	РН1-16-2 + тех.ч. п.1.3 табл.2 п.8	100 м3	0,315	9944,00	9944,00	✓
3	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	к=1,2 М8-142-1	100 м	1,75	2011,00	2011,00	✓
4	Пісок природний, рядовий	С1421-10634	м3	5,25	100,00	100,00	✓
5	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг	варіант 1 М8-146-2	100 м	1,75	5689,00	5689,00	✓
6	Труби для захисту підземних кабельних мереж ПЕ діам.20 мм	С113-1352	м	175	244,00	244,00	✓
7	Кабель СІП 2*16 мм2	варіант 1 С157-302	1000м	0,175	4204,00	4204,00	✓
8	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	варіант 1 М8-143-5	100 м тр	1,75	401,00	401,00	✓
9	Стрічка сигнальна червоного кольору	С111-1721-11В	м	175	100,00	100,00	✓
10	Підвішування проводів [3 проводи при 5 опорах на 1 км лінії] перерізом до 70 мм2 для ВЛ 35 кВ (кабель АППВ 2*2,5мм2	варіант 1 Е33-110-1	км	0,072	2521,00	2521,00	✓
11	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 2	РН1-20-2	100 м3	0,315	3167,00	3167,00	✓
12	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	ЕН6-11-7	т	0,194	7219,00	7219,00	✓
13	Установлення опор з металевих труб довжиною 12м вагою до 0,5 т Разом за локальним кошторисом прями витрати, грн.	Е33-259-3	опора	6	118280,00	118280,00	✓



4 Програмний комплекс АВК - 5 (3.6.2) укр.

Всього за актом

В тому числі податок на додану вартість

Настанова

[4.43]

- 3 -

грн.

13\_1\_2-1\_ПД\_КБ2в

183280,00

30546,67

М. П. Замовник:

Києнко Г.Г.

М. П. Інженер:

М. П. Гендирядник (підрядник):

Прокопович Ю.І.

"28" 07 2022 року

" " " 20\_\_ року

"28" 07 2022 року



Handwritten signature: Прокопович Ю.І.