

Підприємство, організація - ТзОВ "Луцькавтодор-Сервіс"  
 Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - ( 23251561 )  
 Замовник - Департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради  
 Гендир'як - ТзОВ "Луцькавтодор-Сервіс"  
 Договір № 1032 від "01 " 09 2023 року  
 Найменування об'єкта будівництва та його адреса: Поточний ремонт кільцевої розв'язки проспектів Президентів Грушевського - Василя Мойсея вулиця  
 Найменування об'єкта: Луцька вулиця - Винниченка - Стрілецька в місті Луцьку Волинської області (копіювання)  
 Найменування об'єкта: Поточний ремонт кільцевої розв'язки проспектів Президентів Грушевського - Василя Мойсея вулиця - Винниченка - Стрілецька в місті Луцьку Волинської області (копіювання)

**А К Т № 1**

**приймання виконаних будівельних робіт**  
 за березень 2023 року

№ ч.ч.	№	Найменування робіт і витрат		Об'єдну- вання (шифр і № позиції нормативу)	Одиниця виміру	Кількість	Всього	Заробітна плата	у тому числі		Витрати робітників- будівельни- ків на обсяг робіт, люд.год.	Витрати трудо- вої сили робітників, що обслуго- вують маши- ни, на обсяг робіт, люд.год.	
		Експлуата- ція машин та механізмів	у тому чис- лі заробітна плата машиністів										
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	9	10	
1		Локальний кошторис 02-01-01 на Поточний ремонт кільцевої розв'язки проспектів Президента Грушевського - Василя Мойсея вулиця Яровиця - Винниченка - Стрілецька в місті Луцьку Волинської області (копіювання) Розділ . Дорожній одязь основного проїзду Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття фрезою шириною фрезерування 2 м при глибині фрезерування 8 см			1000 м2	6,75	46331,78	902,68	45429,10	4445,77	312739,52	91,6	272,21



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Перевезення матеріалу від розбирання, що транспортуються навалом, самоскидами на базу замовника на відстань 5 км	СЗ31-32 варіант 3	т	676,6	15,00	-	15,00	10149,00	-
3	Обрубання країв основи та покриття перфоратором електричним	ДУ2-30-5	100 м	0,72	1911,10	394,01	1510,86	1375,99	4,46
4	Розлив бітумної емульсії ЕКШ-50 в кількості 0,6 л/м <sup>2</sup> [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	КР18-58-1 тех.ч. п.1.2.3 табл.3 п.1 к=1,2	1т	4,002	21551,37	-	320,85 535,25 102,88	86248,58	3,07 -
5	Доставка бітумної емульсії ЕКШ-50 на 10 км	КБМ212-101 варіант 1	маш.год	1,4839416	841,59	-	841,59 161,76	1248,87	- 3,1
6	Улаштування вирівнювального шару з гарячої щільної дрібнозернистої асфальтобетонної суміші типу А марки І для основ із застосуванням укладальників асфальтобетону [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій] Разом по розділу Дорожній одяг основного проїзду Разом за локальним кошторисом прями витрати, грн.	КР18-21-1 тех.ч. п.1.2.3 табл.3 п.1 к=1,2	100т	13,025	377188,64	3155,01	21543,63 4737,94	4912882,04	539,08 665,77
I.	<b>Разом прями витрати</b>		грн.					<b>5324644,00</b>	<b>635,14 949,47</b>
	у тому числі:								
	- вартість матеріалів, виробів та комплектів		грн.					4675293,24	
	- заробітна плата		грн.					47470,79	
	- вартість експлуатації машин		грн.					601879,97	
	у тому числі:								
	- заробітна плата робітників, що обслуговують машини		грн.					92603,40	-
II.	<b>Загальновиробничі витрати</b>	Розрахунок	грн.					<b>75064,10</b>	<b>949,47 209,16</b>
III.	<b>Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд</b>		грн.					-	-
IV.	<b>Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період</b>							-	-
	<b>Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)</b>		грн.					<b>5399708,10</b>	<b>844,30 949,47</b>
	у тому числі: зворотні суми		грн.					-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
V.	Інші супутні витрати								844,30
	Разом (I+II+III+IV+V)		грн.					5399708,10	949,47
VI.	Прибуток (7,65)	Настанова [4.38]	грн.					13722,34	844,30
VII.	Адміністративні витрати (3,89)	Настанова [4.39]	грн.					6977,77	949,47
VIII.	Кошти на покриття ризиків		грн.					-	
IX.	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами		грн.					-	
	Всього вартість будівельних робіт		грн.					5413430,44	
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)		грн.					5420408,21	844,30
X.	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)		грн.					-	949,47
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)		грн.					5420408,21	844,30
XI.	Податок на додану вартість	Настанова [4.43]	грн.					1084081,64	949,47
	Всього за актом		грн.					6504489,85	844,30
									949,47

Примітка : - Вартість ресурсів визначена за фактичними витратами.  
 - "Заробітна плата", яка наведена у складі прямих витрат, є зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин.  
 Загальне значення кошторисної заробітної плати дорівнює 164419,27 грн.,  
 у тому числі:  
 - зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин: 47470,79 грн.;  
 - зарплата в експлуатації машин: 92603,4 грн.;  
 - зарплата у складі загальновиробничих витрат: 24345,08 грн..

М. П. Замовник:

директор

Микола Осіюк

"28" 09 2023 року

М. П. Генпідрядник (підрядник):

директор

Олексій Юрчук

"28" 09 2023 року

6504489,85 - 30.09.2023  
прон. логічно!

ЗАРЕЄСТРОВАНО  
та взято на облік по СДО  
№ реєстру 737  
Дата 28 09 2023