

Підприємство, організація - Приватне підприємство «ПОЛІ»

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (30757263)

Замовник - Департамент житлово-комунального господарства Донецької облдержадміністрації

Підрядник - Приватне підприємство «ПОЛІ»

Договір № 07-23 від "14" червня 2023 р.

Найменування об'єкта будівництва та його адреса: Послуги з поточного ремонту по заходу «Підтримка цивільного населення в умовах воєнного стану шляхом відновлення централізованого водопостачання з придбанням обладнання та підключенням мереж до альтернативних водних джерел (розташування чотирьох свердловин з встановленням обладнання та підключенням до мереж живлення та водопровідних мереж КП «Компанія «Вода Донбасу») у м.Селидове Покровського району Донецької області, з метою запобігання виникненню надзвичайної ситуації під час підготовки та проходження опалювального періоду 2023-2024 років»

ДОВІДКА ПРО ВАРТІСТЬ ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ТА ВИТРАТИ *

за липень 2023 р.

Найменування об'єктів, пускових комплексів	Вартість виконаних робіт та витрати		
	з початку будівництва по звітний місяць включно	з початку року по звітний місяць включно	у тому числі за звітний місяць
	1	2	3
Всього вартість виконаних робіт по об'єкту будівництва (без ПДВ) у тому числі:	14980,59445	14980,59445	14980,59445
1. Послуги з поточного ремонту по заходу «Підтримка цивільного населення в умовах воєнного стану шляхом відновлення централізованого водопостачання з придбанням обладнання та підключенням мереж до альтернативних водних джерел (розташування чотирьох свердловин з встановленням обладнання та підключенням до мереж живлення та водопровідних мереж КП «Компанія «Вода Донбасу») у м.Селидове Покровського району Донецької області, з метою запобігання виникненню надзвичайної ситуації під час підготовки та проходження опалювального періоду 2023-2024 років» у тому числі:	14980,59445	14980,59445	14980,59445
1. Будівельні роботи	14897,73426	14897,73426	14897,73426

(тис. грн.)

A	1	2	3
2. Інші витрати	82,86019	82,86019	82,86019
Податок на додану вартість (ПДВ)	2996,11889	2996,11889	2996,11889
Всього вартість виконаних будівельних робіт з ПДВ	17976,71334	17976,71334	17976,71334
Вартість змонтованого устаткування (без ПДВ)	1459,96648	1459,96648	1459,96648
Податок на додану вартість (ПДВ)	291,99330	291,99330	291,99330
Всього вартість устаткування, меблів, інвентарю з урахуванням ПДВ	1751,95978	1751,95978	1751,95978
Разом	19728,67312	19728,67312	19728,67312
у тому числі ПДВ	3288,11219	3288,11219	3288,11219

* Витрати - вартість устаткування, меблів, інвентарю, придбання яких покладено на виконавця робіт

М. П. Замовник

Директор департаменту Гончаренко Сергій Васильович

"04." 07. 2023 року

М. П. Генпідрядник (підрядник)

Директор Пантюков Сергій Павлович

"03." 07. 2023 року



Підприємство, організація - Приватне підприємство «ПОЛІ»

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (30757263)

Замовник - Департамент житлово-комунального господарства Донецької облдержадміністрації

Генпідрядник - Приватне підприємство «ПОЛІ»

Договір № 07-23 від "14" червня 2023 року

Найменування об'єкта будівництва та його адреса: Послуги з поточного ремонту по заходу «Підтримка цивільного населення в умовах воєнного стану шляхом відновлення централізованого водопостачання з придбанням обладнання та підключенням мереж до альтернативних водних джерел (розтампонування чотирьох свердловин з встановленням обладнання та підключенням до мереж живлення та водопровідних мереж КП «Компанія «Вода Донбасу») у м Селидове Покровського району Донецької області, з метою запобігання виникненню надзвичайної ситуації під час підготовки та проходження опалювального періоду 2023-2024 років»

Реєстр Актів

кошторисів вартості устаткування, придбання якого покладено на виконавця робіт

Додаток до **ДОВІДКИ ПРО ВАРТІСТЬ ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ТА ВИТРАТ**
за липень 2023 р.

№ Ч.ч.	Найменування об'єктів та пускових комплексів	Вартість без ПДВ, тис. грн.	ПДВ, тис. грн.	Вартість з ПДВ, тис. грн.
1	2	3	4	5
1	Послуги з поточного ремонту по заходу «Підтримка цивільного населення в умовах воєнного стану шляхом відновлення централізованого водопостачання з придбанням обладнання та підключенням мереж до альтернативних водних джерел (розтампонування чотирьох свердловин з встановленням обладнання та підключенням до мереж живлення та водопровідних мереж КП «Компанія «Вода Донбасу») у м Селидове Покровського району Донецької області, з метою запобігання виникненню надзвичайної ситуації під час підготовки та проходження опалювального періоду 2023-2024 років»	1459,96648	291,99330	1751,95978
	у т.ч. вартість, що оподатковується ПДВ 20 %	1459,96648		
Всього		1459,96648	291,99330	1751,9597

Склав

[Signature]

Перевірив

[Signature]

М. П. Замовник


Директор департаменту Гончаренко Сергій Васильович

" 04." 07. 20 23 року

М. П. Генпідрядник (підрядник)

Директор Пантюков Сергій Павлович

" 03." 07. 20 23 року



та підключенням мереж до альтернативних водних джерел (розтампонування чотирьох свердловин з встановленням обладнання та підключенням до мереж живлення та водопровідних мереж КП «Компанія «Вода Донбасу») у м.Селидове Покровського району Донецької області, з метою запобігання виникненню надзвичайної ситуації під час підготовки та проходження опалювального періоду 2023-2024 років»
Розділ . Земляні роботи

1	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 у відвал, група ґрунту 2	КР1-8-2	100 м3	42,43	9857,43	267,03	<u>9590,40</u>	418250,75	<u>114,05</u>
2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 1 [доробка вручну, розробленого механізованим способом]	КР1-18-1 тех.ч. п.1.3 табл.2 п.4 к=1,2	100 м3	0,8	32443,83	32443,83	-	25955,06	<u>266,34</u>
3	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	КР1-20-1	100 м3	0,35	20277,40	20277,40	-	7097,09	<u>72,83</u>
4	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	КР1-14-1	100 м3	42,43	14623,12	2706,92	<u>11916,20</u>	620458,98	<u>1073,31</u>
5	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	КР16-40-1	м3	861	2191,26	203,64	<u>630,00</u>	1886674,86	<u>1715,11</u>
6	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2	КР1-12-8	100 м3	38,65	1404,00	-	<u>1404,00</u>	54264,60	-
7	Планування площ механізованим способом, група ґрунту 1 Разом по розділу Земляні роботи	КР1-7-1	1000 м2	5,286	2970,00	-	<u>2970,00</u>	15699,42	-
								3028400,76	<u>3241,64</u>
	<u>Розділ . Свердловина</u>								
8	Відкачування води насосом із застосуванням комплекту обладнання роторного буріння при глибині свердловини до 500 м	КБ4-61-1	доба	30	39490,88	7507,98	<u>31982,90</u>	1184726,40	<u>1708,56</u>
9	Капітальний ремонт свердловини на воду глибиною до 150 м	ВЕ12-31-16	комплект	4	51711,58	46252,08	<u>1890,00</u>	206846,32	<u>1512</u>
10	(Демонтаж) Монтаж насоса артезіанського з електродвигуном над свердловиною	КМ7-246-1	шт	4	10962,26	3171,14	<u>7791,12</u>	43849,04	<u>100,42</u>
11	Монтаж насоса артезіанського з	КМ7-246-1	шт	4	27492,00	7927,84	<u>19477,80</u>	109968,00	<u>251,04</u>

12	електродвигуном над свердловиною Пластина гумова рулонна вулканізована	C111-849	кг	8	402,72	-	-	3221,76	-
13	Болти будівельні з гайками та шайбами	C111-1848	т	0,024	140371,01	-	-	3368,90	-
14	Засувки паралельні фланцеві з висувним шпінделем 30ч6бр для води та пари, тиск 1 МПа [10 кгс/см ²], діаметр до 250 мм	C1630-68 варіант 1	шт	4	6761,07	-	-	27044,28	-
15	Фланці, діаметр 110 мм	C130-935 варіант 1	шт	4	232,45	-	-	929,80	-
16	Колено ПЕ 110мм 90град SDR 7,4 RN25	C113-2244 варіант 1	шт	12	60,29	-	-	723,48	-
17	Виготовлення фільтрів Виготовлення фасонних деталей трубопроводів, зовнішній діаметр трубопроводу 219 мм(фільтрів)	KM12- 1500-1	т	4,392	221624,02	188152,99	7662,29	973372,70	6839,66
18	Дріт сталевий н/в терм. обр. 1,6мм	C111-1804 варіант 1	т	0,01527	64449,93	-	-	984,15	-
19	Труба ДСТУ 10704 219 мм 7,0 мм	C113-22-1 варіант 2	тн	4,392	57138,19	-	-	250950,93	-
20	Сітка нержавіюча фільтрувальна	C1-Б3- 111-Т варіант 1	м2	70,71	266,04	-	-	18811,69	-
21	Установлення фільтра на колоні водопідіймальних труб	KP16-4-7	100м	1,2	10089,51	7257,28	2219,44	12107,41	67,97
22	Виготовлення різьбових з'єднання	РУ2-205-7	10 шт	5,4	123,93	98,07	-	669,22	8,04
23	Різьбове з'єднання Ф108мм	C1-4-1-K1- 1 варіант 1	шт	54	327,54	-	-	17687,16	-
24	Установлення ґрат водоприймальних ст. оц. 350X350	KP15-122- 11	ґрати	3	294,60	282,20	7,26	883,80	7,52
25	ґрати водоприймальні ст. оц. 350X350	C130-605-1 варіант 1	шт	3	9894,43	-	-	29683,29	-
Разом по розділу Свердловины								2885828,33	10495,21
Розділ . Труби									
26	Укладання труб сталевих водопровідних діаметром 100 мм у траншеї без розпорів	KP16-4-7	100м	3,45	10089,51	7257,28	2219,44	34808,81	195,41
27	Труба ДСТУ 8943 108мм 4,0мм	C113-22-1 варіант 1	тн	3,57	57138,19	-	-	203983,34	-
28	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм	KP16-23-4	т	0,21	129704,54	67929,39	53736,21	27237,95	102,53
29	Відвід сталевий 90 град. Дн108х4	C130-1104	шт	4	391,13	-	-	1564,52	-

30	Муфта стальная 100мм	варіант 1 С1530-154-И001	шт	18	224,54	-	-	4041,72	-
31	Фланець вільний до втулки ПЕ Дн110	варіант 2 С130-1104	шт	11	311,57	-	-	3427,27	-
32	Тройник сталевий 219х108 (200х100)	варіант 2 С130-1104	шт	3	1757,93	-	-	5273,79	-
33	Перехід стальної 219х114 (200х100)	варіант 6 С130-1104	шт	4	503,33	-	-	2013,32	-
34	Відвід сталевий 90 градусів ДН108х4 бесшовний	варіант 7 С130-1104	шт	4	401,33	-	-	1605,32	-
35	Муфта стальная 100мм оцинкованная	варіант 8 С1530-154-И001	шт	3	326,54	-	-	979,62	-
36	Фланець вільний до втулки ПЕ Дн225	варіант 3 С130-1104	шт	16	298,54	-	-	4776,64	-
37	Втулка ПЕ під фланец Дн225	варіант 19 С130-1104	шт	16	433,97	-	-	6943,52	-
38	Муфта терморезисторна ПЕ Ду 225	варіант 9 С130-1104	шт	5	1360,13	-	-	6800,65	-
39	Відвід ПЕ Дн 225х45 градусів	варіант 11 С130-1104	шт	2	1043,93	-	-	2087,86	-
40	Клапан зворотній муфтовий Ду 100	варіант 12 С130-1104	шт	4	3491,93	-	-	13967,72	-
41	Перехід Пе Дн 225х110	варіант 13 С130-1104	шт	4	2135,33	-	-	8541,32	-
42	Втулка ПЕ під фланец Дн110 SDR17	варіант 14 С130-1104	шт	4	197,33	-	-	789,32	-
43	Врізування штуцерів [патрубків] діаметром 250 мм в існуючі мережі зі сталевих труб	варіант 15 КР16-28-6	шт	4	3842,16	1521,07	2173,61	15368,64	44,3
44	Трубы стальные электросварные Ф 225 мм,	С113-230	м	1	2181,41	-	-	2181,41	-
45	Трубы стальные электросварные Ф 325 мм,	варіант 3 С113-230	м	1,5	3507,41	-	-	5261,12	-
46	Фланці плоскі приварні , діаметр 225 мм	варіант 5 С130-938	шт	1	615,60	-	-	615,60	-
47	Заглушка стальна еліптична 325мм	варіант 1 С130-938	шт	2	1812,08	-	-	3624,16	-
48	Фланець вільний до втулки ПЕ Дн100	варіант 2 С130-1104	шт	4	359,74	-	-	1438,96	-
49	Втулка ПЕ під фланец Дн100	варіант 16 С130-1104	шт	10	229,97	-	-	2299,70	-
50	Фланець сталевий Ду100 (Ру16)	варіант 20 С130-1104	шт	12	522,94	-	-	6275,28	-
		варіант 17							

51	Болт ОЦ М16х80 полная резьба	С111-327-5	кг	24,2	155,81	-	-	3770,60	-
52	Болт ОЦ М18х80 полная резьба	варіант 1 С111-327-5	кг	32	186,41	-	-	5965,12	-
53	Гайка ОЦ М16	варіант 2 С111-327-5	кг	5	212,93	-	-	1064,65	-
54	Гайка ОЦ М18	варіант 3 С111-327-5	кг	8	196,61	-	-	1572,88	-
55	Шайба плоска ОЦ 16	варіант 4 С111-327-5	кг	1,7	135,41	-	-	230,20	-
56	Шайба плоска ОЦ 18	варіант 5 С111-327-5	кг	2,3	130,31	-	-	299,71	-
57	Установлення сталевих засувок та клапанів зворотних діаметром 100 мм	КР16-26-2	шт	6	1184,98	517,51	<u>531,00</u>	7109,88	<u>26,93</u>
58	Засувка Ду 100 (Ру16) с обрєзинєним клином	С130-1104 варіант 3	шт	6	4001,93	-	-	24011,58	-
59	Установлення сталевих засувок та клапанів зворотних діаметром 200 мм	КР16-26-4	шт	2	2592,63	996,28	<u>1449,60</u>	5185,26	<u>17,28</u>
60	Засувка Ду 200 (Ру10) с обрєзинєним клином	С130-1104 варіант 18	шт	2	6316,54	-	-	12633,08	-
61	Фланець сталевий Ду200	С130-1104 варіант 4	шт	11	952,13	-	-	10473,43	-
62	Фланець сталевий Ду100	С130-1104 варіант 5	шт	12	431,93	-	-	5183,16	-
63	Укладання трубопроводів із полієтиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	КБ22-11-3 к=1,15	1000м	0,51	77591,94	49975,83	<u>27415,11</u>	39571,89	<u>218,46</u>
64	Н2=1,15 Н5=1,15 Труба ПЕ110 SDR7,4 РН25	С1530-60-И001 варіант 1	м	515,1	597,51	-	-	307777,40	-
65	Укладання трубопроводів із полієтиленових труб діаметром 250 мм з гідравличним випробуванням	КБ22-11-7 к=1,15	1000м	2,6	221843,08	75362,93	<u>146480,15</u>	576792,01	<u>1699,28</u>
66	Н2=1,15 Н5=1,15 Труба ПЕ225 SDR17	С1530-60-	м	2626	1305,29	-	-	3427691,54	-


		И001					97_1_2-1_ПД_КБ2в		
67	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 100 мм	варіант 2 КБ22-31-3	1000м	0,51	10540,86	10483,26	-	5375,84	50,43
68	Продавлювання труб діаметром 250 мм на довжину до 10 м без розробки ґрунту [прокол]	КР16-35-4	100м	7,04	251065,42	59822,86	191242,56	1767500,56	3434,62
69	Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на стики і фасонні частини сталевих трубопроводів діаметром до 300 мм	КБ22-18-11 К=1,15	1000м	0,027	88063,88	39041,50	1264,77	2377,72	8,47
70	H2=1,15 H5=1,15 Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2(піском)	КР1-12-8	100 м3	9,4	1404,00	-	1404,00	13197,60	-
71	Пісок природний, рядовий	С1421- 10634	м3	940	1234,20	-	-	1160148,00	-
	Разом по розділу Труби							7743839,67	5797,71
	Разом за локальним кошторисом прями витрати, грн.							13658068,76	19534,56
I.	Разом прями витрати		грн.					13658068,76	19534,56
	у тому числі:								
	- вартість матеріалів, виробів та комплектів		грн.					6907421,48	
	- заробітна плата		грн.					2325136,87	
	- вартість експлуатації машин		грн.					4425510,41	
	у тому числі:								
	- заробітна плата робітників, що обслуговують машини		грн.					-	-
II.	Загальноновиробничі витрати	Розрахунок	грн.					1076714,23	1766,26
III.	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд		грн.					-	-
IV.	Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період							-	-
	Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)		грн.					14734782,99	21300,82
V.	у тому числі: зворотні суми		грн.					-	-
	Інші супутні витрати							-	21300,82
	Разом (I+II+III+IV+V)		грн.					14734782,9	21300,82

VI.	Прибуток (7,65)	Настанова [4.38]	грн.				9 162951,27	
VII.	Адміністративні витрати (3,89)	Настанова [4.39]	грн.				82860,19	
VIII.	Кошти на покриття ризиків		грн.				-	
IX.	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами		грн.				-	
	Всього вартість будівельних робіт		грн.				14897734,2	
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)		грн.				6 14980594,4	<u>21300,82</u>
X.	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)		грн.				5 -	
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)		грн.				14980594,4	<u>21300,82</u>
XI.	Податок на додану вартість	Настанова [4.43]	грн.				5 2996118,89	
	Всього за актом		грн.				4 17976713,3	<u>21300,82</u>
	у тому числі зворотні суми						4	

М. П. Замовник:




П. Генпідрядник (підрядник):



Директор
департаменту
Гончаренко Сергій
Васильович

04." 07. 2023 року



Директор Пантюков
Сергій Павлович

03." 07. 2023 року