


Підприємство, організація -
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - ()
Замовник - Київська міська клінічна шкірно-венерологічна лікарня
Генпідрядник - Товариство з обмеженою відповідальністю "НБУД - ХХІ"
Субпідрядник -
Договір № 2-119 від "02" "07" 2014 року
Найменування будови та її адреса - Капітальний (аварійний) ремонт пральні Київської міської клінічної шкірно - венерологічної лікарні за адресою: м. Київ, Оболонський район, вул. Богатирська, 32
Найменування об'єкта - Капітальний (аварійний) ремонт пральні Київської міської клінічної шкірно - венерологічної лікарні за адресою: м. Київ, Оболонський район, вул. Богатирська, 32
Підстава: Договора цена



А К Т № 1 *вир. 02.02.2014*
приймання виконаних будівельних робіт
за листопада 2014 року



№ з/п	Найменування робіт і витрат	Обґрунтування (шифр і № позиції нормативу)	Одиниця виміру	Кількість	Всього	Поточна ціна одиниці виміру, грн.		Виконано робіт (витрати), грн.	Витрати трудя робітників-будівельників на обсяг робіт, люд.-год.
						У тому числі	У тому числі		
						Заробітна плата	Експлуатація машин та механізмів у тому числі заробітна плата машиністів		
1	<u>Локальний кошторис 2-1-1 на Загальнобудівельні роботи</u> Відділ 1. Милсварня <u>Розділ .Стелі</u>								
1	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвікілової фарби	РН12-65-16	100м2	0,1776	907,00	907,00	-	161,08	9,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2	Безпіддане накриття поверхонь стель розчинном із клейового гіпсу [Типу "Сатенгіпс"]. товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	ЕН15-56-5 Н2=1,15 Н4=1,15, Н5=1,15 РН12-49-6	100 м2	0,1776	2707,56	1512,76	-	480,86	12,87	
3	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Разом по розділу Стелі	РН12-49-6	100м2	0,1776	3664,18	971,50	-	650,76	8,76	
Розділ . Стіни										
4	Розбирання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних труб діаметром 40 мм	Р15-15-5 Н1=0,4	100м	0,5	531,74	530,85	0,89 0,15	265,87	12,71	
5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	РН13-15-5	100м2	0,2	1418,74	1288,36	130,38 53,87	283,75	14,86	
6	Поліпшене шпакатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним асб цементним розчином по каменю та бетону	РН11-26-3	100м2	0,2	3959,54	2698,12	-	791,91	25,47	
7	Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [Типу "Сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	ЕН15-56-3 Н2=1,15	100 м2	0,6483	2129,56	948,95	-	1380,59	29,46	
8	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	РН12-49-5	100м2	0,6483	3321,36	863,01	-	2153,24	28,41	
9	Безпіддане накриття поверхонь відкосів дверних розчинном із клейового гіпсу [Типу "Сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	ЕН15-56-3 Н2=1,15	100 м2	0,026	2129,56	948,95	-	55,37	1,18	
10	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами відкосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	РН12-49-5	100м2	0,026	3321,36	863,01	-	86,36	1,14	
11	Фарбування олійними сумішами за 1 раз раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб	РН12-30-13	100м2	0,0275	1531,98	1144,24	-	42,13	1,62	
12	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли (милитаря)	РН3-2-1	10 м3	0,237	2845,97	1813,31	1032,66 335,77	574,49	23,24	
								Разом по розділу Стіни	138,09	4,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
13	Фарбування олійними сумішами за 1 раз раніше пофарбованих радіаторів та ребристик труб	РН12-30-13	100м2	0,11932	1712,30	1144,24	-	204,31	7,02	
14	Розбирання кам'яної кладки простих стін із Цегли (Бак мигловарні) Разом по розділу Стіни	РН3-2-1	10 м3	0,237	1813,31	1813,31	-	429,75	23,24	
								5411,72	142,94	
	Розділ . Підлоги									
15	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	РН7-2-7	100м2	0,1776	1716,06	1716,06	-	304,77	16,48	
16	Розбирання цементних покриттів підлог	РН7-2-8	100м2	0,1776	940,77	940,77	-	167,08	9,04	
17	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	РН7-17-1	100м2	0,1776	2586,47	1319,08	-	459,36	12,67	
18	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	РН7-17-9 к=6	100м2	0,1776	2140,72	239,63	-	380,19	2,3	
19	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	РН7-18-3	100м2	0,1776	4964,39	697,18	-	881,68	5,93	
20	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	ЕН11-29-2 Н2,Н4, Н5=1,15	100м2	0,1776	14147,33	3824,20	-	2512,57	33,69	
21	Улаштування плитусів з плиток керамічних	РН7-31-4	100м	0,18	5670,94	708,57	-	1020,77	6,18	
22	Розбирання монолітних бетонних фундаментів під устаткування Разом по розділу Підлоги	РН2-1-3	1 м3	0,086	160,86	160,86	-	13,83	0,75	
	Розділ . Прорізи									
23	Поліпшене олійне фарбування раніше пофарбованих вікон усереднені будівлі білілом з розчищенням старої фарби до 10%	РН12-9-4	100м2	0,204	5487,17	4797,47	-	1119,38	49,7	
24	Поліпшене олійне фарбування раніше пофарбованих дверей усереднені будівлі білілом з розчищенням старої фарби до 10%	РН12-10-4	100м2	0,0504	3964,61	3281,34	-	199,82	8,4	
25	раніше пофарбованих металевих поверхонь грат вікон Разом по розділу Прорізи	РН12-30-7	100м2	0,085	2233,19	1812,00	-	189,82	7,92	
								1509,02	66,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Розділ . Сантехнічні роботи								
26	Демонтаж раковин [умивальників] Разом по розділу Сантехнічні роботи	P15-4-1	100к-т	0,01	1738,98	1738,98	-	17,39	0,94
	Видділ 2. Щитова + кладова Розділ . Стелі							17,39	0,94
27	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стелі від олійної, перхлорвінілової фарби	RH12-65-16	100M2	0,0838	907,00	907,00	-	76,01	4,51
28	Безпіщане накриття поверхонь стелі розчинном із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	EH15-56-5 H2=1,15 H5=1,15 H4=1,15	100 M2	0,0838	2464,90	1512,76	-	206,56	6,07
29	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стелі по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Разом по розділу Стелі	RH12-49-6	100M2	0,0838	2090,64	971,50	-	175,2	4,13
	Розділ . Стіни							457,77	14,71
30	Розбирання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних труб діаметром 80 мм	P15-15-8 H1=0,4	100м	0,032	902,19	874,20	-	28,87	1,34
31	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	RH11-2-7	100M2	0,012	8193,07	6380,38	-	98,32	3,84
32	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	EH15-56-3 H2=1,15	100 M2	0,549	1664,90	948,95	-	914,03	24,95
33	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування [в приміщеннях висотою більше 4 м] Разом по розділу Стіни	RH12-49-5 тех. ч. п.3.1.4 к=1,1	100M2	0,549	3389,15	949,31	-	1860,64	26,47
	Розділ . Підлоги							2901,86	56,6
34	Розбирання цементних покриттів підлог	RH7-2-8	100M2	0,0838	940,77	940,77	-	78,84	4,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
35	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	РН7-2-7	100м2	0,0838	1716,06	1716,06	-	143,81	7,78	
36	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	РН7-17-1	100м2	0,0838	2586,47	1319,08	-	216,75	5,98	
37	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	РН7-17-9 к=6	100м2	0,0838	2140,72	239,63	-	179,39	1,09	
38	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	ЕН11-29-2 Н2,Н4, Н5=1,15	100м2	0,0838	14161,93	3824,20	-	1186,77	15,9	
39	Улаштування плитусів з плиток керамічних	РН7-31-4	100м	0,1576	5670,94	708,57	-	893,74	5,41	
	Разом по розділу Підлоги							2699,3	40,42	
	Розділ . Прорізи									
40	Поліпшене олійне фарбування раніше пофарбованих дверей усереднені будівлі розбіленим колером з розчищенням старої фарби до 10%	РН12-10-1	100м2	0,04032	4023,38	3270,51	-	162,22	6,7	
41	Знімання напличників	РН6-15-1	100 м	0,1	114,11	114,11	-	11,41	0,67	
42	Демонтаж дверних коробок в перегородках	РН6-13-4	100 шт	0,01	1637,06	1637,06	-	16,37	0,95	
43	Установлення дверних блоків у перегородках, площа прорізу до 3 м2	ЕН10-26-3 Н2=1,15	100м2	0,0168	14505,03	4062,09	-	243,68	3,51	
44	Блоки дверні внутрішні металопластикові одноповерхні з глухим полотном (сендвічем), ДГ 21-8, площа 1,59 м2	С123-198-1 варіант 1	м2	1,68	1365,09	-	-	2293,35	-	
	Разом по розділу Прорізи							2727,03	11,83	
	Відділ 3. Пральня №2									
	Розділ . Стелі									
45	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стелі від олійної, перхлорвінілової фарби	РН12-65-16	100м2	0,672	907,00	907,00	-	609,5	36,19	
46	Безпіщане накриття поверхонь стелі розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	ЕН15-56-5 Н2=1,15 Н3=1,15	100 м2	0,672	2643,10	1512,76	-	1776,16	48,69	
47	Поліпшене фарбування колером олійним стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	РН12-41-11	100м2	0,672	2667,66	1229,64	-	1792,67	41,97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		78_1_2-1_ПД_КБ2в							
48	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм Разом по розділу Стелі	РН20-33-1	100м	0,54	684,30	593,67	-	369,52	17,82
Розділ . Стіни									
49	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	РН13-15-5	100м2	0,3745	1288,36	1288,36	-	482,49	27,83
50	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	РН11-2-7	100м2	0,2	8193,07	6380,38	-	1638,61	64,06
51	Безпіддане накріття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	ЕН15-56-3 Н2=1,15	100 м2	0,68	1843,09	948,95	-	1253,3	30,9
52	Поліпшене фарбування колером олійним стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	РН12-41-10	100м2	0,68	2388,46	1136,31	-	1624,15	39,24
53	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону (доп. намет)	РН11-26-1	100м2	0,3745	3081,28	1782,35	-	1153,94	33,11
54	Облицювання поверхонь рядовими керамічними глазурованими плитками без карнизних, плінтусних і кутових елементів без устанавлення плиток туалетного гарнітуру по цеглі та бетону	РН13-23-3	100м2	0,3745	9102,94	8138,82	-	3409,05	145,98
55	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін Аєха 200*250	С111-256 варіант 1	м2	37,45	67,16	-	-	2515,14	-
56	Кутки пластикові Макро Plast для плитки облицювальної	С111-1844-1 варіант 1	м	37	5,79	-	-	214,23	-
57	Поліпшене штукатурення внутрішніх поверхонь зовнішніх відкосів стін вапняним розчином по каменю та бетону, коли інші поверхні не обштукатурюються	РН11-27-2	100м2	0,0796	3939,16	2735,49	-	313,56	10,43
58	Безпіддане накріття поверхонь відкосів дверних розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	ЕН15-56-3 Н2=1,15	100 м2	0,0796	1843,09	948,95	-	146,71	3,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
59	Поглищене фарбування колером олійним укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Разом по розділу Стіни	РН12-4-1-10	100м2	0,0796	2388,46	1136,31	-	190,12	4,59
60	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	РН7-2-7	100м2	0,6072	1716,06	1716,06	-	1041,99	56,35
61	Розбирання цементних покриттів підлог	РН7-2-8	100м2	0,6072	940,77	940,77	-	571,24	30,89
62	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	РН7-17-1	100м2	0,6072	2586,47	1319,08	-	1570,5	43,32
63	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	РН7-17-9 к=6	100м2	0,6072	2140,72	239,63	-	1299,85	7,87
64	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	РН7-18-3	100м2	0,6072	4964,39	697,18	-	3014,38	20,27
65	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт Разом по розділу Підлоги	ЕН11-29-2 Н2,Н4, Н5=1,15	100м2	0,6072	14161,93	3824,20	-	8599,12	115,18
Розділ . Прорізи									
66	Знімання засклених роздільних віконних рам	РН6-2-2	100 м2	0,189036	986,30	986,30	-	186,45	10,75
67	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	РН6-1-1	100 шт	0,03	2818,18	2818,18	-	84,55	4,79
68	Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дощок	РН6-3-1	100 м2	0,045505618	5730,02	5730,02	-	260,75	15,72
69	Розбирання посяків, сандриків, жолобів, відливів, зависів тощо з листової сталі	РН8-4-1	100м	0,0531	242,16	242,16	-	12,86	0,76
70	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	ЕН10-20-3 Н2=Н4=1, 15	100м2	0,094518	600€,60	2803,88	-	567,64	12,32
71	Установлення пластиківих підвіконних дощок	ЕН10-25-3 Н2=1,15	100м	0,0564	163€,32	687,62	-	92,29	2,04
72	Установлення віконних зливів	ЕН10-25-4 Н2=1,15	100м	0,0531	279€,05	595,56	-	148,31	1,67
								16097,08	273,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73	Блоки віконні для будівель металопластикові з двокамерним склопакетом /комплектне постачання з підвіконням, зливом та москітними сітками/ Фарбування олійними сумішами за 1 раз ретельно пофарбованих металевих поверхонь грат вікон Фарбування олійними сумішами за 1 раз ретельно пофарбованих сталевих труб Разом по розділу Прорізи	С123-29-1-А варіант 1	м2	9,4518	989,65	-	-	9353,97	-
74	Фарбування олійними сумішами за 1 раз ретельно пофарбованих металевих поверхонь грат вікон	РН12-30-7	100м2	0,0945	2233,19	1812,00	-	211,04	8,81
75	Фарбування олійними сумішами за 1 раз ретельно пофарбованих сталевих труб Разом по розділу Прорізи	РН12-30-11	100м2	0,16328	1894,10	1315,31	-	309,27	11,05
Розділ . Інші роботи									
76	Розбирання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних труб діаметром 80 мм	Р15-15-8 Н1=0,4	100м	0,2073	902,19	874,20	-	187,02	8,68
77	Розбирання монолітних бетонних фундаментів під устаткування	РН2-1-3	1 м3	0,67	160,86	160,86	-	107,78	5,83
78	Демонтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т /трапів каналізації/	РН20-12-1 Н1=0,7	1т	0,225	1482,08	1453,07	-	333,47	13,97
79	Виготовлення трапів каналізаційних	Е9-72-1 Н2=1,15	т	0,373	4051,65	3496,15	-	1511,27	62,46
80	Сталь кутова L50x50 мм	С111-1814 варіант 1	т	0,19504	9871,98	-	-	1925,43	-
81	Сталь просвічна товщина основи листа 4 мм	С111-1116 варіант 1	т	0,199916	9620,10	-	-	1923,21	-
82	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т /трапів каналізації/	РН20-12-1 варіант 1	1т	0,373	2117,25	2075,81	-	789,73	33,09
83	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази Разом по розділу Інші роботи	ЕН15-171-4 Н2=1,15	100м2	0,0648	4081,55	2406,10	-	264,48	7,92
Розділ . Сантехнічні роботи									
84	Демонтаж раковин [умивальників]	Р15-4-1	100к-т	0,01	1738,98	1738,98	-	17,39	0,94
85	Установлення умивальників	Р15-31-6	10к-т	0,1	844,60	767,97	-	84,46	3,68
86	Демонтаж ванн чавунних	Р15-4-4	100к-т	0,01	5027,80	5027,80	-	50,28	2,72
								7042,39	131,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
87	Установлення ванн купальних чавунних	P15-31-1	10к-т		0,1	1162,31	1089,42	-	116,23	3,47
88	Ванни чавунні емальовані модернізовані з ніжками та кріпленням для них, вирівнювачем електричних потенціалів, латунним випуском, чавунним сифоном та переливом, із сталевим трубопроводом, без змішувача, марка ВЧМ-1500, розмір 1500х700х607 мм Разом по розділу Сантехнічні роботи	C130-47	комплект	1	2975,00	-	-	2975	-	-
89	Відділ 4. Пральня №1							3243,36	12,81	-
	Розділ . Стелі									
90	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази Поліпшене фарбування колером олійним стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	PH12-65-16 EN15-56-5 H2=1,15 H3=1,15 PH12-41-11	100M2 100 M2 100M2	0,348 0,348 0,348	907,00 2643,10 2667,66	907,00 1512,76 1229,64	- - -	315,64 919,8 928,35	18,74 25,21 21,73	- - -
91	Поліпшене фарбування борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм Разом по розділу Стелі	PH20-33-1	100M	0,21	684,30	593,67	-	143,7	6,93	-
92	Розділ . Стіни							2307,49	72,61	-
93	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	PH13-15-5	100M2	0,367	1286,36	1288,36	-	472,83	27,27	-
94	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази Поліпшене фарбування колером олійним стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	PH11-26-3 EN15-56-3 H2=1,15 PH12-41-10	100M2 100 M2 100M2	0,58 0,58 0,58	4341,02 1843,09 2386,46	2698,12 948,95 1136,31	- - -	2517,79 1068,99 1385,31	73,85 26,36 33,47	- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
97	Просте шпукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону (дод. намет)	PH11-26-1	100M2	0,367	3081,28	1782,35	-	1130,83	32,45
98	Протравлення цементної шпукатурки нейтралізуючим розчином	PH12-66-1	100M2	0,367	1307,49	136,24	-	479,85	2,97
99	Облицювання поверхонь рядовими керамічними глазурованими плитками без карнизних, плінтусних і куткових елементів без установлення плиток туалетного гарнітуру по цеглі та бетону	PH13-23-3	100M2	0,367	9102,94	8138,82	-	3340,78	143,05
100	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін Аєха 200*250	C111-256 варіант 1	M2	36,7	67,16	-	-	2464,77	-
101	Кутки пластикові Макро Пласт для плитки облицювальної	C111-1844-1 варіант 1	M	38	5,79	-	-	220,02	-
102	Поліпшене шпукатурення внутрішніх поверхонь зовнішніх відкосів стін вапняним розчином по каменю та бетону, коли інші поверхні не обштукатурюються	PH11-27-2	100M2	0,0531	3939,16	2735,49	-	209,17	6,96
103	Безпіддане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	EH15-56-3 H2=1,15	100 M2	0,0531	1843,09	948,95	-	97,87	2,41
104	Поліпшене фарбування колером олійним укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	PH12-41-10	100M2	0,0531	2388,46	1136,31	-	126,83	3,06
105	Фарбування олійними сумішами за 1 раз раніше пофарбованих сталевих труб Разом по розділу Стіни	PH12-30-11	100M2	0,18526	1894,10	1315,31	-	350,9	12,53
Розділ . Підлоги									
106	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	PH7-2-7	100M2	0,2896	1716,06	1716,06	-	496,97	26,88
107	Розбирання цементних покриттів підлог	PH7-2-8	100M2	0,2896	940,77	940,77	-	272,45	14,73
108	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	PH7-17-1	100M2	0,2896	2586,47	1319,08	-	749,04	20,66
109	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	PH7-17-9 k=6	100M2	0,2896	2140,72	239,63	-	619,95	3,75
110	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	PH7-18-3	100M2	0,2896	4964,39	697,18	-	1437,69	9,67
								13865,94	364,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
111	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт Разом по розділу Підлоги	ЕН11-29-2 Н2=1,15	100м2	0,2896	14147,33	3824,20	-	4097,07	54,93
Розділ . Прорізи									
112	Пробивання прорізів дверних в конструкціях з цегли	Е46-27-3	м3	0,56	340,01	340,01	-	190,41	9,79
113	Улаштування перемичок із металевих балок	РН3-45-1	1 т	0,0206	15201,52	3472,49	-	313,15	4,05
114	Знімання засклених роздільних віконних рам	РН6-2-2	100 м2	0,126024	986,30	986,30	-	124,3	7,17
115	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	РН6-1-1	100 шт	0,02	2818,18	2818,18	-	56,36	3,19
116	Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дощок	РН6-3-1	100 м2	0,021235955	5730,02	5730,02	-	121,68	7,33
117	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, зависів тощо з листової сталі	РН8-4-1	100м	0,0354	242,16	242,16	-	8,57	0,51
118	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	ЕН10-20-3 Н2=Н4=1,15	100м2	0,063012	6005,60	2803,88	-	378,42	8,21
119	Установлення пластикових підвіконних дощок	ЕН10-25-3 Н2=1,15	100м	0,0376	1636,32	687,62	-	61,53	1,36
120	Установлення віконних зливів	ЕН10-25-4 Н2=1,15	100м	0,0354	2793,05	595,56	-	98,87	1,11
121	Блоки віконні для будівель металопластикові з двокамерним склопакетом /комплектне постачання з підвіконням, зливом та москітними сітками/	С123-29-1- А варіант 1	м2	6,3012	989,65	-	-	6235,98	-
122	Фарбування олійними суміщами за 1 раз раніше пофарбованих металевих поверхонь грат вікон Разом по розділу Прорізи	РН12-30-7	100м2	0,063	2233,19	1812,00	-	140,69	5,87
Розділ . Інші роботи									
123	Розбирання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних труб діаметром 80 мм	Р15-15-8 Н1=0,4	100м	0,12	902,19	874,20	-	108,26	5,02
									48,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
124	Демонтаж дрібних металокопунктурній вагою до 0,1 т /трапів каналізації/	RH20-12-1 H1=0,7 E9-72-1	1т	0,204	1482,08	1453,07	-	302,34	12,67
125	Виготовлення трапів каналізаційних	E9-72-1 H2=1,15 C111-1814	т	0,284	4051,65	3496,15	-	1150,67	47,55
126	Сталь кутова L50x50 мм	C111-1814 варіант 1 C111-1116	т	0,15052	9871,98	-	-	1485,93	-
127	Сталь проєсна товщина основи листа 4 мм	RH20-12-1 варіант 1	т	0,151156	9620,10	-	-	1454,14	-
128	Монтаж дрібних металокопунктурній вагою до 0,1 т /трапів каналізації/	RH20-12-1	1т	0,284	2117,25	2075,81	-	601,3	25,19
129	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	EH15-171-4 H2=1,15	100м2	0,0584	4081,55	2406,10	-	238,36	7,14
	Разом по розділу Інші роботи							5341	97,57
Розділ . Сантехнічні роботи									
130	Демонтаж раковин [умивальників]	P15-4-1	100к-т	0,01	1738,98	1738,98	-	17,39	0,94
131	Установлення умивальників	P15-31-6	10к-т	0,1	844,60	767,97	-	84,46	3,68
	Разом по розділу Сантехнічні роботи							101,85	4,62
Відділ 5. Цех для прасування білизни									
Розділ . Стелі									
132	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від оліїної, перхпорвілігової фарби	RH12-65-16	100м2	1,0926	907,00	907,00	-	990,99	58,85
133	Безпіддане накріття поверхонь стель розчинном із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	EH15-56-5 H2=1,15 H3=1,15	100 м2	1,0926	2643,10	1512,76	-	2887,85	79,16
134	Поліпшене фарбування колером олійним стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	RH12-41-11	100м2	1,0926	2667,66	1229,64	-	2914,69	68,23
135	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	RH20-33-1	100м	0,72	684,30	593,67	-	492,7	23,76
	Разом по розділу Стелі							7286,23	230

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Розділ . Стіни								
136	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	PH13-15-5	100M2	0,56	1288,36	1288,36	-	721,48	41,61
137	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону (доп. намет)	PH11-26-1	100M2	0,56	3081,28	1782,35	-	1725,52	49,51
138	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	PH12-66-1	100M2	0,56	1307,49	136,24	-	732,19	4,53
139	Облицювання поверхонь рядовими керамічними глазурованими плитками без карнизних, плінтусних і кутових елементів без устанавлення плиток туалетного гарнітуру по цеглі та бетону	PH13-23-3	100M2	0,56	9102,94	8138,82	-	5097,65	218,28
140	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін Аєхє 200*250	C111-256	M2	56	67,16	-	-	3760,96	-
141	Кутки пластикові Макто Plast для плитки облицювальної	C111-1844- 1	M	48	5,79	-	-	277,92	-
142	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	EH15-56-3 H2=1,15	100 M2	0,785	1843,09	948,95	-	1446,83	35,68
143	Кутки перфорований УГ35х35	C1545-270	M	300	1,85	-	-	555	-
144	Поліпшенє фарбування колером олійним стін по збірних конструкціях, підготовлєних під фарбування	PH12-41-10	100M2	0,785	2388,46	1136,31	-	1874,94	45,3
145	Поліпшенє штукатурення внутрішніх поверхонь зовнішніх стін вапняним розчином по каменю та бетону, коли інші поверхні не обштукатурюються	PH11-27-2	100M2	0,0796	3939,16	2735,49	-	313,56	10,43
146	Безпіщанє накриття поверхонь відкосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	EH15-56-3 H2=1,15	100 M2	0,0796	1843,09	948,95	-	146,71	3,62
147	Поліпшенє фарбування колером олійним укосів по збірних конструкціях, підготовлєних під фарбування	PH12-41-10	100M2	0,0796	2388,46	1136,31	-	190,12	4,59
	Разом по розділу Стіни							16842,88	413,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Розділ . Підлоги								
148	Розбирання монолітних бетонних фундаментів під устаткування	РН2-1-3	1 м3	0,15	160,86	160,86	-	24,13	1,31
149	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	РН7-17-1	100м2	0,01	2586,47	1319,08	-	25,86	0,71
150	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	РН7-17-9 к=4	100м2	0,01	1427,14	159,75	-	14,27	0,09
151	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт Разом по розділу Підлоги	ЕНН11-29-2 Н2=1,15	100м2	0,01	14147,33	3824,20	-	141,47	1,9
	Розділ . Прорізи								
152	Знімання закритих роздільних віконних рам	РН6-2-2	100 м2	0,189036	986,30	986,30	-	186,45	10,75
153	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	РН6-1-1	100 шт	0,03	2818,18	2818,18	-	84,55	4,79
154	Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дошок	РН6-3-1	100 м2	0,	5730,02	5730,02	-	260,75	15,72
155	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластмасу в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	ЕН10-20-3 Н2=Н4=1, 15	100м2	0,094518	6005,60	2803,88	-	567,64	12,32
156	Установлення пластикових підвіконних дошок	ЕН10-25-3 Н2=1,15	100м	0,0564	1636,32	687,62	-	92,29	2,04
157	Установлення віконних зливів	ЕН10-25-4 Н2=1,15	100м	0,0531	2793,05	595,56	-	148,31	1,67
158	Блоки віконні для будівель металопластикові з двокамерним склопакетом /комплектна поставання з підвіконням, зливом та москітними сітками/	С123-29-1- А варіант 1	м2	9,4518	989,65	-	-	9353,97	-
159	Фарбування олійними сумішами за 1 раз рашіе пофарбованих металевих поверхонь грат та огорож	РН12-30-7	100м2	0,09	2233,19	1812,00	-	200,99	8,39
160	Фарбування олійними сумішами за 1 раз рашіе пофарбованих сталевих труб Разом по розділу Прорізи	РН12-30-11	100м2	0,18526	1894,10	1315,31	-	350,9	12,53
								11245,85	68,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Розділ . Сантехнічні роботи								
161	Демонтаж раковин [Умивальників]	P15-4-1	100к-т	0,01	1738,98	1738,98	-	17,39	0,94
162	Установлення умивальників	P15-31-6	10к-т	0,1	844,60	767,97	-	84,46	3,68
	Разом по розділу Сантехнічні роботи							101,85	4,62
	Відділ 6. Кімната білизни.								
	Розділ . Стелі								
163	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стелі від олійної, перхлорвінілової фарби	RH12-65-16	100м2	0,256	907,00	907,00	-	232,19	13,79
164	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	RH20-33-1	100м	0,24	684,30	593,67	-	164,23	7,92
165	Безпіщане накриття поверхонь стелі розчином із клейового гіпсу [типу "Сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	EH15-56-5 H2=1,15 H3=1,15	100 м2	0,256	2307,15	1512,76	-	590,63	18,55
166	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стелі по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	RH12-49-6	100м2	0,256	3643,81	971,50	-	932,82	12,63
	Разом по розділу Стелі							1919,87	52,89
	Розділ . Стіни								
167	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	RH12-66-1	100м2	0,12	1307,49	136,24	-	156,9	0,97
168	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	RH11-2-7	100м2	0,12	8193,07	6380,36	-	983,17	38,44
169	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "Сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	EH15-56-3 H2=1,15	100 м2	0,5421	1664,30	948,95	-	902,54	24,64
170	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	RH12-49-5	100м2	0,5421	3302,85	863,01	-	1790,47	23,76
171	Безпіщане накриття поверхонь відкосів дверних розчином із клейового гіпсу [типу "Сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	EH15-56-3 H2=1,15	100 м2	0,0531	2096,92	948,95	-	111,35	2,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
172	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоємпульсійними сумішами відкосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	PH12-49-5	100M2	0,0531	3302,85	863,01	-	175,38	2,33	
173	Фарбування олійними сумішами за 1 раз раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб	PH12-30-13	100M2	0,0325	1712,30	1144,24	-	55,65	1,91	
174	Фарбування олійними сумішами за 1 раз раніше пофарбованих сталевих труб	PH12-30-11	100M2	0,01	1894,10	1315,31	-	18,94	0,68	
	Разом по розділу Стіни							4194,4	95,14	
	Розділ . Прорізи									
175	Поліпшене олійне фарбування раніше пофарбованих вікон усереднені будівлі білилом з розчищенням старої фарби до 10%	PH12-9-4	100M2	0,1512	5487,17	4797,47	-	829,66	36,84	
176	Поліпшене олійне фарбування раніше пофарбованих дверей усереднені будівлі білилом з розчищенням старої фарби до 10%	PH12-10-4	100M2	0,12096	3964,61	3281,34	-	479,56	20,16	
177	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоємпульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	PH12-49-5	100M2	0,0531	3302,85	863,01	-	175,38	2,33	
178	Фарбування олійними сумішами за 1 раз раніше пофарбованих металевих поверхонь прат вікон	PH12-30-7	100M2	0,063	2233,19	1812,00	-	140,69	5,87	
	Разом по розділу Прорізи							1625,29	65,2	
	Відділ 7. Коридор									
	Розділ . Стелі									
179	Розбирання підвісних стель з плит азбоцементних	E46-39-5	100M2	0,204	2780,11	2780,11	-	567,14	29,17	
180	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	EH15-64-1 H2=H4- H5=1,15 C1545- 203-1-8 варіант 1	100M2	0,204	4004,23	4004,23	-	816,86	38,55	
181	Профіль UD	C1545- 203-1-8 варіант 1	M	18	4,76	-	-	85,68	-	
182	Профіль CD	C1545- 203-1-8 варіант 2	M	52	9,59	-	-	498,68	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
183	Підвіси	C111-1851-2H	шт	15	1,28	-	-	19,2	-
184	Тяга підвіси	C111-1851-2H варіант 1	шт	15	1,73	-	-	25,95	-
185	Дюбелі 6/42 мм	C111-136-1-K варіант 1	шт	50	0,13	-	-	6,5	-
186	Шрутли самонарізні	C111-1482-1 варіант 1	шт	318	0,05	-	-	15,9	-
187	Профіль з'єднувальний (краб)	C126-1301-2 варіант 1	шт	35	1,74	-	-	60,9	-
188	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	EH15-66-1 H=1,15	100 м2	0,204	3671,64	3523,87	-	749,01	31,99
189	Листи гіпсокартонні вологостійкі	C111-743 варіант 1	м2	21,42	30,13	-	-	645,38	-
190	Шпаклівка	C111-1896 варіант 1	кг	7,14	4,56	-	-	32,56	-
191	Скlostрічка	C111-1609-1	п.м.	18,36	0,30	-	-	5,51	-
192	Безпіщане накриття поверхонь стель розчинном із клеювого гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	EH15-56-5 H2=1,15 H3=1,15	100 м2	0,204	2389,35	1512,76	-	487,43	14,78
193	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Разом по розділу Стелі	RH12-49-6	100м2	0,204	3643,31	971,50	-	743,34	10,07
Розділ . Стіни									
194	Безпіщане накриття поверхонь стін розчинном із клеювого гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	EH15-56-3 H2=1,15	100 м2	0,7	2096,32	948,95	-	1467,84	31,81
195	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Разом по розділу Стіни	RH12-49-5	100м2	0,7	3302,85	863,01	-	2312	30,68
								3779,84	62,49
								124,56	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Розділ . Прорізи								
196	Поліпшене олійне фарбування раніше пофарбованих дверей усередині будівлі розбіленим колером з розчищенням старої фарби до 10% Разом по розділу Прорізи	RH12-10-1	100M2	0,38808	4023,38	3270,51	-	1561,39	64,46
	Відділ 8. Ліфтова							1561,39	64,46
	Розділ . Стелі								
197	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби	RH12-65-16	100M2	0,106	907,00	907,00	-	96,14	5,71
198	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клеювого гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	EH15-56-5 H2=1,15 H3=1,15	100 M2	0,106	2464,90	1512,76	-	261,28	7,68
199	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	RH12-49-6	100M2	0,106	3643,81	971,50	-	386,24	5,23
	Разом по розділу Стелі							743,66	18,62
	Розділ . Стіни								
200	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клеювого гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	EH15-56-3 H2=1,15	100 M2	0,378	1664,90	948,95	-	629,33	17,18
201	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	RH12-49-5	100M2	0,378	3302,85	863,01	-	1248,48	16,57
202	Обрамлення стін кутовою сталлю (відСійники)	RH9-21-1	M	2,4	97,73	55,72	-	234,55	6,79
	Разом по розділу Стіни							2112,36	40,54
	Розділ . Прорізи								
203	Поліпшене олійне фарбування раніше пофарбованих дверей усередині будівлі: розбіленим колером з розчищенням старої фарби до 10% Разом по розділу Прорізи	RH12-10-1	100M2	0,0504	4023,38	3270,51	-	202,78	8,37
	Відділ 9. Санвузол							202,78	8,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Розділ . ХОЛ								
228	Поліпшене олійне фарбування раніше пофарбованих вікон усереднені будівлі білилом з розчищенням старої фарби до 10%	PH12-9-4	100M2	0,15552	5487,17	4797,47	-	853,36	37,89
229	Фарбування олійними сумішами за 1 раз раніше пофарбованих металевих поверхонь	PH12-30-7	100M2	0,0648	2233,19	1812,00	-	144,71	6,04
230	Фарбування олійними сумішами за 1 раз раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб	PH12-30-13	100M2	0,06	1712,30	1144,24	-	102,74	3,53
231	Поліпшене олійне фарбування раніше пофарбованих дверей усереднені будівлі білилом з розчищенням старої фарби до 10%	PH12-10-4	100M2	0,14616	3964,61	3281,34	-	579,47	24,36
232	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 320 мм, периметром 1000 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм	P15-115-2	M2	5,20455	10,58	10,58	-	55,06	3,17
233	Розбирання з листової сталі зонтів над обладнанням	PH8-40-10	100 M2	0,021	1299,32	1280,10	-	27,29	1,42
234	Забивання отворів у місцях проходів трубопроводу в цегляних стінах	PH20-31-1	100шт	0,02	2142,00	1943,48	-	42,84	2,2
235	Забивання отворів у місцях проходів трубопроводу в бетонних перекриттях	PH20-31-3	100шт	0,01	2976,57	2711,87	-	29,77	1,33
	Разом по розділу ХОЛ							1835,24	79,94
	Відділ 11. Побутова кімната з душовою								
	Розділ . Стелі								
236	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби	PH12-65-16	100M2	0,1858	907,00	907,00	-	168,52	10,01
237	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	EH15-56-5 H2=1,15 H3=1,15	100 M2	0,1858	2307,15	1512,76	-	428,67	13,46
238	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	PH12-49-6	100M2	0,1858	3643,61	971,50	-	677,02	9,17
	Разом по розділу Стелі							1274,21	32,64
	Розділ . Стіни								
239	Знімання шпалер простих та поліпшених	PH13-10-1	100M2	0,4255	325,18	325,18	-	138,36	8,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
240	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	ЕН15-56-3 Н2=1,15	100 м2	0,5115	1664,90	948,95	-	851,6	23,25
241	Полішлене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування фарбування олійними сумішами за 1 раз	РН12-49-5	100м2	0,5115	3302,85	863,01	-	1689,41	22,42
242	раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб Разом по розділу Стіни	РН12-30-13	100м2	0,012	1712,30	1144,24	-	20,55	0,71
Розділ . Прорізи									
243	Полішлене олійне фарбування раніше пофарбованих вікон усередні будівлі білгом з розчищенням старої фарби до 10%	РН12-9-4	100м2	0,10416	5487,17	4797,47	-	571,54	25,38
244	Фарбування олійними сумішами за 1 раз раніше пофарбованих металевих поверхонь грат вікон	РН12-30-7	100м2	0,0434	2233,19	1812,00	-	96,92	4,05
245	Фарбування олійними сумішами за 1 раз раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб	РН12-30-13	100м2	0,02	1712,30	1144,24	-	34,25	1,18
246	Полішлене олійне фарбування раніше пофарбованих дверей усередні будівлі білгом з розчищенням старої фарби до 10% Разом по розділу Прорізи	РН12-10-4	100м2	0,08064	3964,61	3281,34	-	319,71	13,44
Відділ 12. Інші приміщення пральні									
Розділ . Демонтажні роботи									
247	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням шпакатурки в укосах	РН6-13-1	100 шт	0,09	3255,97	3255,97	-	293,04	16,59
248	Знімання дверних полотн	РН6-14-1	100 м2	0,2066	766,71	766,71	-	158,4	9,23
Разом по розділу Демонтажні роботи									
Розділ . Монтажні роботи									
249	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металлопластику у кам'яних стінах	ЕН10-28-1	100м2	0,1638	3729,72	2000,46	-	610,93	16,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
V.	Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV) У ТОМУ ЧИСЛІ: зворотні суми Інші сукупні витрати У ТОМУ ЧИСЛІ: - Вартість експертизи проектної документації	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 Дод. К п. 50	грн. грн. грн.					260570,88 1100,00 1100,00	<u>3683,26</u> 32,96
VI.	Разом (I+II+III+IV+V) Прибуток (2,71)	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн. грн.					261670,88 10070,96	<u>3683,26</u> 32,96
VII.	Адміністративні витрати (1,23)	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.					4571,49	
VIII.	Кошти на покриття ризику		грн.					-	
IX.	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами Будього вартість будівельних робіт Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)		грн. грн.					270641,84 276313,33	<u>3683,26</u> 32,96
X.	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством, і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ) Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)		грн.					-	
XI.	Податок на додану вартість	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.					55262,67	<u>3683,26</u> 32,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ГРН.					331576,00	3683,26
Всього за актом									32,96


Примітка : - Вартість ресурсів визначена за нормами, прийнятими в кошторисах.

- "Заробітна плата", яка наведена у складі прямих витрат, є зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин. Загальне значення кошторисної заробітної плати дорівнює 77937,79 грн., у тому числі:

- зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин: 66643,26 грн.;
- зарплата в експлуатації машин: 585,24 грн.;
- зарплата у складі загальновиrobничих витрат: 10709,29 грн..

М. П. Замовник

М. П. Гендиректор (підрядник)



(Signature)

 Н.В. Турж

В.М. Лапко

"25" серпня 2014 року

"26" серпня 2014 року