

Підприємство, організація -
 Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - ()
 Замовник - Київська міська клінічна шкірно-венерологічна лікарня
 Генлідрядник - Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНБУД - XXI"
 Субпідрядник -
 Договір № КБ-21 від "1" 05 2014 року
 Найменування будови та її адреса - Капітальний (аварійний) ремонт пральні Київської міської клінічної шкірно - венерологічної лікарні за адресою: м. Київ, Оболонський район, вул. Богатирська ,32
 Найменування об'єкта - Капітальний (аварійний) ремонт пральні Київської міської клінічної шкірно - венерологічної лікарні за адресою: м. Київ, Оболонський район, вул. Богатирська ,32
 Підстава: Договірна ціна

А К Т № 1 від 27.10.14
 приймання виконаних будівельних робіт
 за вересень 2014 року

№ з/п	Найменування робіт і витрат	Обґрунтування (шифр і № позиції нормативу)	Одиниця виміру	Кількість	Всього	Поточна ціна одиниці виміру, грн.		Виконано робіт (витрати), грн.	Витрати труда робітників-будівельників на обсяг робіт, люд.-год.
						У тому числі			
						Заробітна плата	Експлуатація машин та механізмів		
						У тому числі заробітна плата	У тому числі заробітна плата машиністів		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Локальний кошторис 2-1-1 на Загальнобудівельні роботи. Побутова кімната, роздягальня. Розділ. Демонтажні роботи								
1	Знімання засклених віконних рам	РНБ-2-2	100 м2	0,060544	986,30	986,30	-	59,71	3,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням шпакатурки в укосах	РН6-1-1	100 шт	0,02	2818,18	2818,18	-	56,36	3,19
3	Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дошок	РН6-3-1	100 м2	0,014	5730,02	5730,02	-	80,22	4,84
4	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі (відливів)	РН8-4-1	100м	0,038	242,16	242,16	-	9,2	0,55
5	Знімання дверних пологів	РН6-14-1	100 м2	0,0504	766,71	766,71	-	38,64	2,25
6	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням шпакатурки в укосах Разом по розділу Демонтажні роботи	РН6-13-1	100 шт	0,02	3255,97	3255,97	-	65,12	3,69
Розділ . Монтажні роботи									
7	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	ЕН10-20-4	100м2	0,060544	1866,04	1864,27	-	112,98	5,25
8	Блоки віконні для громадських будівель металопластикові з двухкамерним склопакетом, з енергозбереженням, 5-ти камерний профіль з москітною сіткою	С123-47 варіант 1	м2	6,05	989,65	-	-	5987,38	-
9	Дюбель шуруп	С1545-43-1	шт	17	1,02	-	-	17,34	-
10	Піна монтажна 750мл	варіант 1 С111-1624-2-1 варіант 2 С1632-102	л	2	53,73	-	-	107,46	-
11	Герметик силіконовий	варіант 2 ЕН10-25-3	л	0,6	65,17	-	-	39,1	-
12	Установлення пластикових підвіконних дошок	Н2=1,15 С123-392-1	100м	0,038	687,62	687,62	-	26,13	1,38
13	Підвіконник ПВХ b=450мм	варіант 2 С111-1624-2-1	м	4	50,68	-	-	202,72	-
14	Піна монтажна 750мл	варіант 2 ЕН10-25-4	л	0,5	53,73	-	-	26,87	-
15	Установлення віконних зливів	к=1,15	100м	0,038	595,56	595,56	-	22,63	1,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	Відлив віконний, ширина 210 мм з ранілу	С123-389- 1 варіант 1 С1515-22- 3-5-1-2 ЕН10-28-1 Н2=1,15	М	3,9	35,98	-	-	140,32	-
17	Саморізи 3,5x25 мм	С1515-22- 3-5-1-2 ЕН10-28-1 Н2=1,15	шт	13	0,05	-	-	0,65	-
18	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металлопластику у кам'яних стінах	ЕН10-28-1 Н2=1,15	100м2	0,0504	2300,53	2300,53	-	115,95	5,69
19	Блоки дверні внутрішні із металлопластику ДГ2, 10x1,20	С126-384- 2 варіант 2 С111- 1624-2-1 варіант 2 С1545-43- 1 варіант 1	м2	5,04	1365,09	-	-	6880,05	-
20	Піна монтажна 750мл	С111- 1624-2-1 варіант 2 С1545-43- 1 варіант 1	л	3	53,73	-	-	161,19	-
21	Дюбель шуруп	С1545-43- 1 варіант 1	шт	24	1,02	-	-	24,48	-
	Разом по розділу Монтажні роботи							13865,25	13,51
	Відділ 2. ОЗДОБЛЕННЯ УКОСІВ								
	Розділ. Укоси								
22	Внутрішній віконний, шир. 350мм Заповнення каркасів стін плитами пінопласту при товщині заповнення 2 0 мм	Е34-57-1 Н2=1,15 С114-97-1 варіант 1 РН11-39-2	100м2	0,0364	742,72	742,72	-	27,04	1,44
23	Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного, марка ПСБ-25 т. 30мм	С114-97-1 варіант 1 РН11-39-2	м2	3,64	15,12	-	-	55,04	-
24	Облицювання укосів гіпсокартоном	С111-327- 1-Н варіант 1 С111-772 варіант 1 С1545-44- 6 варіант 1 С111-8-2 варіант 1 С111-8-3 варіант 1	100м2	0,0364	5642,38	5350,87	-	205,38	10,27
25	Клей Перлфікс СМС	С111-327- 1-Н варіант 1 С111-772 варіант 1 С1545-44- 6 варіант 1 С111-8-2 варіант 1 С111-8-3 варіант 1	кг	1,456	2,30	-	-	3,35	-
26	Плити гіпсокартонні вологостійкі	С111-772 варіант 1 С1545-44- 6 варіант 1 С111-8-2 варіант 1 С111-8-3 варіант 1	м2	3,822	27,41	-	-	104,76	-
27	Дюбель 6x60мм	С1545-44- 6 варіант 1 С111-8-2 варіант 1 С111-8-3 варіант 1	шт	29	0,11	-	-	3,19	-
28	Профілі УД 27	С111-8-2 варіант 1 С111-8-3 варіант 1	м.п.	9	4,76	-	-	42,84	-
29	Профілі СД60	С111-8-3 варіант 1	м.п.	9	8,77	-	-	78,93	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	Дюбель 6x40мм	С1545-42-1-0 РН20-37-1	шт	12	0,09	-	-	1,08	-
31	Забивання цілин монтажною піною, площа перерізу цілини 20 см2 Піна монтажна 750мл	С111-1624-2-1 варіант 2 ЕН15-56-3 Н2=1,15	л	0,038	314,90	314,90	-	11,97	0,63
32				0,5	53,73	-	-	26,87	-
33	Безпіщане накриття поверхонь укосів вікон розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	С111-1896-2 варіант 2 С111-1624-2	100 м2	0,0383	991,75	948,95	-	37,98	1,74
34	Шлаквівка Мульти фініш	С111-1896-2 варіант 2	кг	3,83	3,52	-	-	13,46	-
35	Грунтовка МОМЕНТ	С111-1624-2 варіант 1 С123-350-1	л	0,766	6,79	-	-	5,2	-
36	Кутик перфорований	варіант 1 С123-350-1	м	11	2,04	-	-	22,44	-
37	Кутик стартовий	варіант 2 РН12-49-5	м	15	2,54	-	-	38,1	-
38	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування фарба водоемульсійна ДУФА	С111-1626-1 варіант 3	100м2	0,0383	896,66	863,01	-	34,34	1,68
39			кг	1,532	27,97	-	-	42,85	-
40	Зовнішній, шир.150мм Поліпшене шпакатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	РН11-41-1 РН12-50-4	100м2	0,0156	3639,68	2566,69	-	56,78	1,81
41	Перхлорвінілове фарбування укосів фасаду з риштувань з підготовленим поверхні	С111-1896-2 варіант 4 С111-945-1-1	100м2	0,0156	514,77	471,97	-	8,03	0,37
42	Шлаквівка Акрил-Путс фасад	С111-1896-2 варіант 1	кг	1,872	5,46	-	-	10,22	-
43	Фарба акрилова колорит -фасад	С111-945-1-1 варіант 1	кг	0,78	29,00	-	-	22,62	-
44	Грунтовка МОМЕНТ	С111-1624-2 варіант 1	л	0,312	6,79	-	-	2,12	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	Укоси дверні 150мм Безпіддане накриття поверхонь укосів вікон розчинном із клеєвого гіпсу [типу "сагенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	EH15-56-3 H2=1, 15	100 м2	0,0162	991,75	948,95	-	16,07	0,74
46	Шпаклівка Мульти фініш	C111- 1896-2 варіант 2	кг	1,62	3,52	-	-	5,69	-
47	Грунтовка МОМЕНТ	C111-1624- 2	л	0,324	6,79	-	-	2,2	-
48	Куттик перфорований	варіант 1 C123-350- 1	м	11	2,04	-	-	22,44	-
49	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування фарба водоемульсійна DUFА	варіант 1 PH12-49-5	100м2	0,0162	896,66	863,01	-	14,53	0,71
50	Разом по розділу Укоси	C111-1626- 1 варіант 3	кг	0,6	27,97	-	-	16,78	-
	Розділ . Електромонтажні роботи							932,3	19,39
51	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	P17-4-5	100шт	0,18	433,41	433,41	-	78,01	4,22
52	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 2 шт	P17-10-2	100шт	0,18	4532,30	4521,69	-	815,81	39,92
	Разом по розділу Електромонтажні роботи							893,82	44,14
	Розділ . ІНШІ РОБОТИ								
53	Демонтаж ґрат віконних сталевих площею в просвіті до 3,5 м2	P15-123-5 H1=0,4	шт	2	43,65	38,49	0,31	87,3	3,96
54	Фарбування олійними сумішами за 1 раз раніше пофарбованих металевих поверхонь ґрат та огорож	PH12-30-7	100м2	0,0605	2129,13	1812,00	-	128,81	5,64
55	Установлення ґрат віконних сталевих з вивірняям і закріпленням площею в просвіті до 3,5 м2	P15-123-5	шт	2	121,65	96,23	0,83	243,3	9,9
56	Навантаження сміття вручну	PH20-40-1	т	0,65	27,45	27,45	-	17,84	1,06


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	Перевезення сміття до 30 км (без навантаження)	С311-30-М варіант 1	т	0,65	71,68	-	71,68 5,50	46,59	- 0,27
	Разом за локальним кошторисом прями витрати, грн.							16524,46	115,56 0,29
I.	Разом прями витрати		грн.					16524,46	115,56 0,29
	У тому числі:								
	- вартість матеріалів, виробів та конструкцій		грн.					14220,02	
	- заробітна плата		грн.					2255,57	
	- вартість експлуатації машин		грн.					48,87	
	У тому числі:								
	- заробітна плата робітників, що обслуговують машини		грн.					3,86	
II.	Загальновиборничі витрати	Розрахунок	грн.					1742,09	11,93
III.	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд		грн.					-	-
IV.	Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період		грн.					18266,55	127,49
	Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)		грн.					18266,55	127,49 0,29
V.	У тому числі: зворотні суми		грн.					-	-
	Інші сукупні витрати		грн.					18266,55	127,49
	Разом (I+II+III+IV+V)		грн.					18266,55	127,49 0,29
VI.	Прибуток (2,71)	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013	грн.					346,28	
VII.	Адміністративні витрати (1,23)	Д.1.1- п.5.8.16 ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.					157,17	
VIII.	Кошти на покриття ризику		грн.					-	-
IX.	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами		грн.					-	-
	Всього вартість будівельних робіт		грн.					18612,83	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)		грн.					18770,00	127,49
X.	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ) Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)		грн.					-	0,29
XI.	Податок на додану вартість	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	грн.					3754,00	0,29
	Всього за актом		грн.					22524,00	127,49
									0,29

Примітка : - Вартість ресурсів визначена за нормами, прийнятими в кошторисах.
 - "Заробітна плата", яка наведена у складі прямих витрат, є зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин.
 Загальне значення кошторисної заробітної плати дорівнює 2645,75 грн.,

У тому числі:

- зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин: 2255,57 грн.;
- зарплата в експлуатації машин: 3,86 грн.;
- зарплата у складі загальновиrobничих витрат: 386,32 грн..




[Signature]

Н.В. Турик

М. П. Замовник
 М. П. Генпідрядник (підрядник)
 М. П. Субпідрядник

" 27 " 10 _____ 20 14 року
 " 27 " 10 _____ 20 14 року
 " 27 " 10 _____ 20 14 року



[Signature]