

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства України
від 4 грудня 2009 року № 554

Підприємство, організація -
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - ()
Замовник - Київська міська клінічна шкірно-венерологічна лікарня
Генпідрядник - ФОП Туренко І.О
Субпідрядник -
Договір № від " " року *договір 1-К від 16.03.2015*
Найменування будівництва та його адреса - Капітальний ремонт трубопроводів ХВП по вул. Богатирська, 32 (аварійний стан)
Найменування об'єкта - Капітальний ремонт трубопроводів ХВП по вул. Богатирська, 32 (аварійний стан)
Підстава: договірна ціна

А К Т № 2 від 25.06.15
приймання виконаних будівельних робіт

за *зрбвч* 2015 року

№ з/п	Найменування робіт і витрат	Об'єктування (шифр і № позиції нормативу)	Одиниця виміру	Кількість	Всього	Поточна ціна одиниці виміру, грн.		Виконано робіт (витрати), грн.	Витрати праці робітників будівельників на обсяг робіт, люд.-год.
						у тому числі	Заробітна плата		
						Експлуатація машин та механізмів	у тому числі заробітна плата машиністів		
1	Локальний кошторис 6-1-1 на Капітальний ремонт трубопроводів ХВП по вул. Богатирська, 32 (аварійний стан) Розділ . Зовнішні теплові мережі	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковшу 0,5 м ³ у відвал, група ґрунту 2	P1-8-2	100м3	0,45	1026,84	46,13	<u>980,71</u> 245,87	462	<u>1</u> 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 [добробка вручну, розробленого механізованим способом]	Р1-18-2 Тех.ч. п.1.4 Табл.2 п.4 К=1,2	100м3	0,025	6863,41	6863,41	-	172	-	11
3	(Демонтаж) Безканальне прокладання трубопроводів тепломережі діаметром до 200 мм в траншеї з розпорами Ручне газове різання неповоротних труб діаметр, товщина стінки 219х6 мм Улаштування піщаної основи під трубопроводи	Р16-54-4 К=0,6	100м	0,055	4289,02	3357,47	931,55 180,33	236	-	9
4	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	ЖР1-566-86	10 перер	0,4	78,16	20,60	-	31	-	1
5	Песок природный, рядовой	Р16-40-1	м3	1	72,12	39,63	32,49 10,98	72	-	2
6	Безканальне прокладання трубопроводів тепломережі діаметром до 200 мм в траншеї з розпорами	С1421-10634-3	тн	1,5	105,99	-	-	159	-	-
7	Труби сталеві електросварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 7 мм	Р16-54-4	100м	0,055	8020,38	5595,78	2127,44 521,84	441	14	14
8	Фарбування металоконструкції олійними сумішами за 2 рази	С113-191	м	5,5	1111,17	-	-	6111	-	-
9	Фарба олійна та алкідна земліана, готова до застосування, сурик залізний, МА-15, ПФ-14	Р20-13-6	т	0,01	383,85	383,85	-	4	-	-
10	Засипка траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 1	С111-430-1	л	5	537,34	-	-	2687	-	-
11	Підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів вручну без внесення рослинної землі	Р1-12-1	100м3	0,45	188,35	-	188,35 48,60	85	-	1
12	Разом по розділу Зовнішні теплові мережі	Р18-96-2	100м2	0,25	630,09	630,09	-	158	-	9
Розділ . Внутрішні теплові мережі										
13	Служання води із системи	Р15-166-3	100 м3	0,03	0,64	0,64	-	-	-	-
14	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів зі сталевих безшовних труб діаметром 50 мм	Р15-84-1 К=0,4	100м	0,01	1276,70	1060,75	215,95 25,40	13	-	1
15	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів зі сталевих безшовних труб діаметром 100 мм	Р15-84-4 К=0,4	100м	0,01	1702,17	1390,81	311,36 37,53	17	-	1
									47	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих безшовних труб діаметром 50 мм	P15-84-1	100м	0,01	3472,21	2651,89	635,60	35	1
17	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 4 мм	C113-140	м	1	102,45	-	159,24	102	-
18	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих безшовних труб діаметром 100 мм	P15-84-4	100м	0,01	4666,64	3477,02	919,77	47	2
19	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4,5 мм	C113-162	м	1	205,09	-	235,20	205	-
20	Заповнення системи водою з оглядом	P15-166-2	100 м3	0,03	4,87	4,87	-	-	-
21	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	P15-29-1	100м	0,01	286,22	286,22	-	3	-
22	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 200 мм	P15-29-3	100м	0,055	286,22	286,22	-	16	1
23	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 100 мм	P15-29-2	100м	0,01	286,22	286,22	-	3	-
24	Демонтаж фланцевих засувок діаметром до 200 мм	P15-3-6	100шт	0,01	6033,36	6033,36	-	60	3
25	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 200 мм	P15-19-6	100шт	0,01	32416,14	32227,41	188,73	324	16
26	Крани кульові фланцеві КЭК 41 с для води, газу, нафтопродуктів, тиск 2,5 МПа, діаметр 200 мм	C1630-2029-1	шт	1	5985,90	-	-	5986	-
27	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 200 мм	P15-16-7	шт	1	553,01	119,25	24,88	553	6
28	Болти із шестигранною голівкою, діаметр різьби 20 мм	C111-93-1	кг	7,552	93,25	-	8,56	704	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	Гайки шестигранні, діаметр різби 20 мм	С111-125-1	кг	2,048	96,51	-	-	198	-
	Разом по розділу Внутрішні теплові мережі							8266	31
	Разом за локальним кошторисом прями витрати, грн.							18884	78 6
I.	Разом прями витрати		грн.					18884,00	78,00 6,00
	У тому числі:								
	- вартість матеріалів, виробів та конструкцій		грн.					16605,00	
	- заробітна плата		грн.					1506,00	
	- вартість експлуатації машин		грн.					773,00	
	- у тому числі заробітна плата робітників, що обслуговують машини		грн.					197,00	
II.	Загальновиrobничі витрати	Розрахунок	грн.					987,00	6,00 2,00
III.	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд							-	-
IV.	Додаткові витрати при виконанні будівельно-монтажних робіт у зимовий (літній) період							-	-
	Разом вартість будівельно-монтажних робіт (+II+III+IV)		грн.					19871,00	80,00 6,00
	У тому числі: зворотні суми		грн.					-	-
V.	Інші сукупні витрати		грн.					-	-
	Разом (+II+III+IV+V)		грн.					19871,00	80,00 6,00
VI.	Прибуток (2,71)	ДБН Д.1.1.1-2000	грн.					233,06	
VII.	Адміністративні витрати (1,23)	ДБН Д.1.1.1-1-2000	грн.					105,78	
VIII.	Кошти на покриття ризику		грн.					-	
	Всього вартість будівельно-монтажних робіт		грн.					20209,84	80,00
	Разом (+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)		грн.					20209,84	6,00

IX.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва - без врахування таких, що обчислюються від обсягу реалізації продукції, (крім ПДВ)									20209,84	-
1. Разом				грн.					20209,84	-
2. Вартість матеріалів поставки замовника та витрат замовника з експлуатації машин і механізмів				грн.					-	-
3. Зворотні суми				грн.					20209,84	-
4. База для визначення обсягу реалізації продукції, виконаного власними силами (п.4 = п.1-п.2-п.3)				грн.					554,70	-
Частка єдиного податку за ставкою 5%, що напроваджується до місцевого бюджету, Разом ((I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)			Розрахунок N П-137	грн.					20764,54	80,00
Податок на додану вартість				грн.					20764,54	6,00
Всього за актом				грн.					20764,54	80,00
										6,00

Примітка: - Вартість ресурсів визначена за фактичними витратами.

- "Заробітна плата", яка наведена у складі прямих витрат, є зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин. Загальне значення колгорисної заробітної плати дорівнює 1813 грн., у тому числі:


- зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин: 1506 грн.;
- зарплата в експлуатації машин: 197 грн.;
- зарплата у складі загальновиrobничих витрат: 110 грн.

* Будівельні роботи - це будівельні, монтажні, пусконаладжувальні та інші роботи, що виконуються під час нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального та поточного ремонту будівель та споруд.



Гурем М. Пав. Здав Генлідрядник (Сублідрядник)
 М. П. Принняв Замовник (Генлідрядник)

[Signature]
 Стрешко І.О.
[Signature]
 Згуріше Я.В.



" 25 " 06 2015 року
 " 25 " 06 2015 року