

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління з питань економічного розвитку, комунального господарства та самоврядного контролю Новокодацької районної у місті Дніпрі ради

Начальник управління  А.Ю.Гарашенко

20 лютого

2018р.


ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Перед початком виконання робіт з поточного ремонту проїжджої частини вулиць у Новокодацькому районі міста Дніпра за адресою: вул.Трифона Гладченко, було обстежено стан існуючого покриття та визначено обсяги ремонтних робіт, які доцільно виконати на даний момент часу

Об'єми робіт


№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню	100м3	0,198	
2	Розливання в'язучих матеріалів 0,7л/м2	1т	0,2352	
3	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей	100м2	3,1	
4	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-43-1 до 5 см	100м2	3,1	

Начальник відділу
комунального господарства та благоустрою



Г.М.Кедич

Головний спеціаліст відділу
комунального господарства та благоустрою



А.В.Копейкін

Генеральний директор ДІП «Дніпродор»



А.С.Кальник