



УКРАЇНА

ШЕВЧЕНКІВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

вул. Богдана Хмельницького, 24, м. Київ, 01030, тел. (044) 226-23-52, тел./факс 235-51-29

E-mail: zag.viddil@shev.gov.ua, www.shev.gov.ua, код ЄДРПОУ 37405111

10.04.2018 № 109/01/45-3319

На № 1498(з) від 03.04.2018

С. Миткалику
[Foi+request-33152-
c8da7965@dostup.pravda.com.ua](mailto:Foi+request-33152-c8da7965@dostup.pravda.com.ua)

Управління інформаційного
забезпечення та доступу до публічної
інформації
Київської міської державної
адміністрації

Шановний пане Сергію!

За дорученням Київської міської державної адміністрації, Ваш запит від 03.04.2018 №1498(з) на інформацію стосовно надання акту виконаних робіт з ремонту в 2016 році інженерних мереж житлового будинку № 16-Г на вулиці А.Туполева розглянуто в Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації.

За результатами розгляду повідомляємо наступне.

Капітальний ремонт інженерних мереж житлового будинку № 16-Г на вулиці А.Туполева виконано згідно адресного переліку Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016 рік, затвердженої розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 20.05.2016 № 352.

Вищевказані роботи виконано в 2016 році в межах фінансування.

Згідно ціни пропозицій за результатами відкритих торгів було укладено договір на виконання вищезгаданих робіт з ТОВ «Золоторітська».

Додаток : копія акту виконаних робіт.

З повагою

Голова

Савченко
Коханівська 483-98-51

О.Гаряга


Підприємство, організація -
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - ()
Замовник - КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва"
Генпідрядник - ТОВ "Золотоворітська"

Субпідрядник -
Договір № _____ від " _____ " _____ 2016 року

Найменування будови та її адреса - Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО) житлового будинку за адресою: вул. Тулолева 16Г, Шевченківського району м. Києва

Найменування об'єкта - Капітальний ремонт внутрішньобудинкових інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО) житлового будинку за адресою: вул. Тулолева 16Г
УВАЖАЄМО: ПІДПИСАНО ЗА ПІДПИСАНОЮ РАХУНКА М. КИЄВА
ЗАРЕЄСТРОВАНО ТА ВЗЯТО НА ОБЛІК

Підстава: Договірна ціна



А К Т № _____
приймання виконаних будівельних робіт
за _____ 2016 року

№ з / п	Найменування робіт і витрат	Обґрунтування (шифр і № позиції нормативу)	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна одиниці виміру, грн.	Витрати			
						Витрати робітників-будівельників на обсяг робіт, люд.-год.	Витрати робітників, що обслуговують машини, на обсяг робіт, люд.-год.	Витрати на матеріали, люд.-год.	Витрати на спеціальні машини, люд.-год.
1	Найменування робіт і витрат	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Розбирання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних діаметром 20 мм	РН15-15-2 к=0,4	100м	1,1	629,57	623,50	-	693	32,89
Локальний кошторис 2-1-1									
на капітальний ремонт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних діаметром 20 мм	РН15-15-2	100М	1,1	1595,67	1558,75	-	1755	82,24
2	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неолциновані, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,8 мм	C113-14	М	110	28,79	-	-	3167	-
3	Вентилі прохідні муфтові, діаметр 20 мм	C1630-25	ШТ	66	36,77	-	-	845	-
4	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 20 мм	C1630-127	ШТ	66	12,80	-	-	389	-
5	Різьба коротка, діаметр 20 мм	C130-4-20	ШТ	132	2,95	-	-	748	35,45
6	Розбирання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних діаметром 25 мм	РН15-15-3 к=0,4	100М	1,2	623,10	615,99	-	1897	88,63
7	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних діаметром 25 мм	РН15-15-3	100М	1,2	1581,09	1539,98	-	4207	-
8	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неолциновані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 3,2 мм	C113-15	М	120	35,06	-	-	2278	-
9	Вентилі прохідні муфтові, діаметр 25 мм	C1630-26	ШТ	40	56,96	-	-	1024	-
10	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 25 мм	C1630-128	ШТ	40	25,61	-	-	376	-
11	Різьба коротка, діаметр 25 мм	C130-4-25	ШТ	80	4,70	-	-	340	16,07
12	Розбирання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних діаметром 32 мм	РН15-15-4 к=0,4	100М	0,56	606,86	598,18	-	862	40,17
13	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних діаметром 32 мм	РН15-15-4	100М	0,56	1538,94	1495,45	-	2524	-
14	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неолциновані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 3,2 мм	C113-16	М	56	45,08	-	-	2179	-
15	Вентилі прохідні муфтові для води, діаметр 32 мм	C1630-27	ШТ	28	77,81	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	Згни сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 32 мм	C1630-129	шт	28	15,73	-	-	440	-
18	Різьба коротка, діаметр 32 мм	C130-4-32	шт	56	3,71	-	-	208	-
19	Розбирання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	PH15-15-6 K=0,4	100м	1	838,98	817,25	-	839	39,2
20	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	PH15-15-6	100м	1	2127,43	2043,13	-	2127	97,99
21	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3,5 мм	C113-18	м	100	79,83	-	-	7983	-
22	Згни сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 50 мм	C1630-131	шт	2	23,40	-	-	47	-
23	Крани кульові прохідні сальникові муфтові для води, нафти та масла, 11ч38п, тиск 1 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 50 мм	C1630-673	шт	2	569,56	-	-	1139	-
24	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром поніж до 100 мм	PH15-20-3	100шт	0,02	15843,27	9489,68	-	317	9,43
25	Вентилі сталеві фланцеві для води, пару 15сб5нж, діаметр 80 мм	C1630-675	шт	2	1635,92	-	-	3272	-
26	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 80 мм	C130-968	шт	4	121,34	-	-	485	-
27	ЦО Розбирання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм	PH15-85-5 K=0,4	100м	1,42	1610,87	1388,84	161,41	2287	93,2
28	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм	PH15-85-5	100м	1,42	4043,42	3472,10	5,88	5742	233
29	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 100 мм, товщина стінки 4,5 мм	C113-22	м	142	170,34	-	-	24188	-
30	Вентилі прохідні муфтові 15кч18р для води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 20 мм	C1630-25	шт	72	115,00	-	-	8280	-

СПЕЦІАЛЬНИЙ РАХУНОК ЗАКРИТОГО РАХУНКУ КАСА ЗАРЕЄСТРОВАНО ТА ІДІДНО НА ОБЛІК

77 ГРУ 2016

317

9,43


0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	З'єднати сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 20 мм	С1630-127	шт	72	15,20	-	-	1094	-
32	Різьба, діаметр 20 мм	С130-4-20	шт	144	6,20	-	-	893	-
33	Під'єднання трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм	РН15-16-2	1 шт	72	29,06	22,18	-	2092	74,3
	Разом за локальним кошторисом прями витрати, грн.							87144	842,57 1,43
I.	Разом прями витрати		грн.					87144,00	842,57 1,43
	У тому числі:								
	- вартість матеріалів, виробів та конструкцій		грн.					68608,00	
	- заробітна плата		грн.					17709,00	
	- вартість експлуатації машин		грн.					827,00	
	У тому числі:								
	- заробітна плата робітників, що обслуговують машини		грн.					30,00	
	Загальновиборничі витрати	Розрахунок	грн.					7425,00	1,43 36,54
III.	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд		грн.					-	-
IV.	Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період		грн.					-	-
	Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)		грн.					-	-
V.	У тому числі: зворотні суми		грн.					94569,00	879,11
	Інші сукупні витрати		грн.					-	1,43
	Разом (I+II+III+IV+V)		грн.					-	-
VI.	Прибуток (2,71)	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013	грн.					94569,00	879,11 1,43
VII.	Адміністративні витрати (1,23)	п.5.8.16 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013	грн.					2386,00	
VIII.	Кошти на покриття ризиків	п.5.8.16	грн.					1083,00	

		- 5 -									
		Програмний комплекс АВК-5 (3.0.8)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
IX.	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами. Всього вартість будівельних робіт Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)		грн.					96955,00 98038,00			879,11 1,43
X.	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ) Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)		грн.				98038,00			879,11 1,43	
	Податок на додану вартість Всього за актом		грн.				98038,00			879,11 1,43	

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ
УКРАЇНИ у ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ м. КИЄВА
М. П. **М. П. ГОЛОВНИЙ РАХУНОК**
27 ГРУ 2016

Примітка : - Вартість ресурсів визначена за фактичними витратами.
- "Заробітна плата", яка наведена у складі прямих витрат, є зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин, дорівнює 18919 грн.
Загальне значення кошторисної заробітної плати дорівнює 17709 грн.
у тому числі:
- зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин: 17709 грн.;
- зарплата в експлуатації машин: 30 грн.;
- зарплата у складі загальноновиробничих витрат: 1180 грн.



" 22 " 2016 року
" " " 20__ року
" " " 20__ року

М. П. Замовник
М. П. Генпідрядник (підрядник)
М. П. Субпідрядник

