



УКРАЇНА

ШЕВЧЕНКІВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

вул. Богдана Хмельницького, 24, м. Київ, 01030, тел. (044) 226-23-52, тел./факс 235-51-29

E-mail: zag.viddil@shev.gov.ua, www.shev.gov.ua, код ЄДРПОУ 37405111

25.04.2018 № 109/01/45-3888

На № 1736(з) від 19.04.2018
1737(з)

С. Миткалику
«Доступ до правди»
foi+request-33754-
85385b2d@dostup.pravda.com.ua
foi+request-33763-
16a6189f@dostup.pravda.com.ua

Управління інформаційного забезпечення
та доступу до публічної інформації
Київської міської державної адміністрації

Шановний пане Сергію !

За дорученням Київської міської державної адміністрації від 19.04.2018 № 1736 (з) та № 1737 (з) Ваші запити на інформацію, стосовно надання актів виконаних у 2016 році робіт з ремонту покрівлі та фасаду житлового будинку № 25 на вулиці В. Сальського, розглянуто в Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації.

За результатами розгляду надаємо запитувану інформацію на чотирьох аркушах.

З повагою

Голова

О. Гаряга

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплаваються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	РН8-32-3	100м2	4,18	14536,03	811,05	14,28 12,12	60761	166,43 2,61
5	Улаштування покрівель в один шар з рулонних покрівельних матеріалів із застосуванням газопламеневих пальників парпетів	РН8-32-4	100м2	0,21	9501,44	555,37	7,84 6,65	1995	5,72 0,07
6	Ремонт примикань з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі до цегляних стін і парпетів з рулонних покрівельних матеріалів с застосуванням газопламеневих пальників, висота примикання 400 мм	РН8-19-1	100 м	0,36	12777,31	2098,27	21,01 17,82	4600	37,08 0,33
7	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	РН20-17-19	100м3	0,000864	95668,11	6235,64	1331,24 1045,90	83	0,32 0,05
8	На кожні 100 мм зміни висоти при ремонті примикань до цегляних стін і парпетів з рулонних покрівельних матеріалів с застосуванням газопламеневих пальників додавати або виключати	РН8-19-5	100 м	-0,36	1539,20	85,55	-	-554	-1,51
9	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	РН20-17-19	100м3	-0,000072	95668,11	6235,64	1331,24 1045,90	-7	-0,03
10	Заміна ковпаків на димових і вентиляційних трубах в один канал	РН8-51-1	10шт	0,7	1987,03	668,33	-	1391	24,69
11	Навантаження сміття вручну	РН20-40-1	1 т	3,475	32,90	32,90	-	114	6,8
12	Перевезення сміття до 30 км	С311-30-М	т	3,475	110,69	-	110,69 9,48	385	1,43
I.	Разом прями витрати		грн.					76727,00	501,08 11,54
	у тому числі:		грн.						
	- вартість матеріалів, виробів та конструкцій		грн.					66660,00	
	- заробітна плата		грн.					8449,00	
	- вартість експлуатації машин		грн.					618,00	
	у тому числі:		грн.						
	- заробітна плата робітників, що обслуговують машини		грн.					227,00	
II.	Загальновиробничі витрати	Розрахунок	грн.					4363,00	11,54 25,37
III.	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд		грн.						

Підприємство, організація -
 Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - ()
 Замовник - КП "Київська компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва"
 Генеральний директор - ТОВ «Промтехвентиляція»
 С/упорядник -
 Договір № 244 від 18.12.2016 року
 Найменування будови та її адреса - Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою вул Котевського, 25 Шевченківського району м. Києва
 Найменування об'єкта - Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою вул Котевського, 25 (друга черга) Шевченківського району м. Києва

Підстава, Договірна ціна

АКТ № 7
приймання виконаних будівельних робіт
за грудень 2016 року

№ з/п	Найменування робіт і витрат	Обґрунтування (шифр і № позиції нормативу)	Одиниця виміру	Кількість	Погодна ціна одиниці виміру, грн			Виконано робіт (витрати), грн.	Витрати труда розбитників будівельників на обсяг робіт, люд.-год	Витрати труда робітників, що обслуговують машини, на обсяг робіт, люд.-год
					Всього	Заробітна плата	Експлуатація машин та механізмів у тому числі заробітна плата машиністів			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	РН8-2-1	100м2	4,18	564,22	555,26	8,96 7,60	2358	137,99 1,64	
2	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	РН8-35-1	100м2	1,31	1691,71	1572,70	54,90 46,57	2216	108,72 3,14	
3	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	РН20-17-18	100м3	0,040086	84451,79	6235,64	1331,24 1045,90	3385	14,86 2,27	

Програмний комплекс АВК-5 (3.1.6)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всього за актом		грн.					99852,00	526,45 11,54


Примітка: Вартість ресурсів визначена за нормами, прийнятими в кошторисах "Заробітна плата", яка наведена у складі прямих витрат, є зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин. Загальне значення кошторисної заробітної плати дорівнює 10495 грн., у тому числі:

- зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин: 9449 грн.;
- зарплата в експлуатації машин: 227 грн.;
- зарплата у складі загальновиборничих витрат: 819 грн.

М. П. Замовник

М. П. Генпідрядник (підрядник)

М. П. Субпідрядник



21 12 2019 року

20 року

20 року

Програмний комплекс АВК-5 (3.1.6)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IV.	Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період		грн.					81090,00	526,45 11,54
	Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)		грн.					81090,00	526,45 11,54
	у тому числі, зворотні суми								
V.	Інші супутні витрати		грн.					1458,00	
	Разом (I+II+III+IV+V)		грн.					662,00	
VI.	Прибуток (2,71)	ДСТУ Б Д.1.1-1.2013 п.5.8.16	грн.						
VII.	Адміністративні витрати (1,23)	ДСТУ Б Д.1.1-1.2013 п.5.8.16	грн.						
VIII.	Кошти на покриття ризиків		грн.						
IX.	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами		грн.					82548,00	
	Всього вартість будівельних робіт		грн.					83210,00	526,45 11,54
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)		грн.						
X.	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)		грн.					83210,00	526,45 11,54
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)		грн.					16642,00	
XI.	Податок на додану вартість	ДСТУ Б Д.1.1-1.2013 п.5.8.16	грн.						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Локальний кошторис 2-1-1 на Капітальний ремонт фасаду (утеплення зовнішніх стін) житлового будинку за адресою: вул. Котовського, 25 Шевченківського району м. Києва								
1	Утеплення фасадів плитами товщиною 50 мм та оздоблення декоративним розчином по технології CEREZIT. Стіни гладкі	EN15-78-1 H2,5=1,15	100 м2	1,65	38315,73	14862,40	-	63221	1092,82
2	Утеплення фасадів плитами товщиною 30 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм	EN15-78-3 H2,5=1,15	100 м2	0,076	48066,36	22043,38	-	3653	74,66
3	Навішування канатних систем	RH20-39-1	1 навішує	2	35,06	35,06	-	70	3
4	Перенавішування канатних систем	RH20-39-2	1 перен.	20	30,85	30,85	-	617	26,4
5	Знімання канатних систем	RH20-39-3	1 зніман	2	10,38	10,38	-	21	0,89
	Разом за локальним кошторисом прями витрати, грн.							67582	1197,77
I.	Разом прями витрати		грн.					67582,00	1197,77
	у тому числі:								
	- вартість матеріалів, виробів та конструкцій		грн.					40676,00	
	- заробітна плата		грн.					26906,00	
	- вартість експлуатації машин		грн.						
	у тому числі:								
	- заробітна плата робітників, що обслуговують машини		грн.						
II.	Загальновиробничі витрати	Розрахунок	грн.					10064,00	43,86
III.	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд		грн.						
IV.	Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період								

Підприємство, організація -
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - ()
Замовник - КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва"
Генпідрядник - ТОВ "Промтехвентиляція"
Субпідрядник -
Договір № 11/20 від 08.12 2016 року
Найменування будови та її адреса - Капітальний ремонт фасаду (утеплення зовнішніх стін) житлового будинку за адресою: вул. Котовського, 25 Шевченківського району м. Києва
Найменування об'єкта - Капітальний ремонт фасаду (утеплення зовнішніх стін) житлового будинку за адресою: вул. Котовського, 25 Шевченківського району м. Києва
Підстава: Договірна ціна

А К Т № 7
приймання виконаних будівельних робіт
за грудень 2016 року


№ з/п	Найменування робіт і витрат	Обрунтування (шифр і № позиції нормативу)	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна одиниці виміру, грн.			Виконано робіт (витрати), грн.	Витрати труда робітників-будівельників на обсяг робіт, люд.-год	Витрати труда робітників, що обслуговують машини, на обсяг робіт, люд.-год
					Всього	у тому числі				
					Заробітна плата	Експлуатація машин та механізмів у тому числі заробітна плата машиністів				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

4 Програмний комплекс АВК-5 (3.1.6)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всього за актом		грн.					98042,00	1241,63

681.1.2-1. ПД. КБ2в

Примітка: - Вартість ресурсів визначена за нормами, прийнятими в кошторисах.
 - "Заробітна плата", яка наведена у складі прямих витрат, є зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин.
 Загальне значення кошторисної заробітної плати дорівнює 28323 грн., у тому числі:
 - зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин: 26906 грн.;
 - зарплата в експлуатації машин: 0 грн.;
 - зарплата у складі загальноновиробничих витрат: 1417 грн.



" 21 " 12 2017 року
 " " " 20 року
 " " " 20 року

4 Програмний комплекс АВК-5 (3.1.6)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)		грн.					77643,00	1241,63
V.	у тому числі: зворотні суми інші супутні витрати		грн.						
	Разом (I+II+III+IV+V)		грн.					77643,00	1241,63
VI.	Прибуток (2,71)		грн.					3365,00	
VII.	Адміністративні витрати (1,23)	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.					1527,00	
VIII.	Кошти на покриття ризиків	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.						
IX.	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами		грн.						
	Всього вартість будівельних робіт Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)		грн.					81008,00	
X.	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)		грн.					82535,00	1241,63
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)		грн.						
XI.	Податок на додану вартість	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.					16507,00	

681.1.2-1. ПД. КБ2в