

Платіжне доручення № 401
від 29 листопада 2016р.

0410001

Одержано банком

" " 201_р.

Платник УКБ Дарницької РДА

Код 39682379

Банк платника ГУ ДКСУ У М. КИЄВІ Код банку 820019

ДЕБЕТ Рах.№

35423134089944

Сума

47 483,60

Отримувач ТОВ "РЖКС"

Код 40277670

Банк отримувача ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ Код банку 300711

КРЕДИТ Рах.№


26009052769168

Сума словами Сорок сім тисяч чотириста вісімдесят три грн. 60 коп.

Призначення платежу ;100102;3131;Кап.рем.сход.кліт.(зам.вік.) по вул. Вербицького, 22/1, зг. дог.№ 223 від 26.06.2016;зг.акту КБ-2, КБ-3 № 267 від 28.11.2016;Без ПДВ;

ДР

М.П. Підписи _____



Проведено банком

201_ року

Підпис банку

ОПЛАЧЕНО

Платіжне доручення № 373
від 01 листопада 2016р.

0410001

Одержано банком

" " 201_р.

Платник УКБ Дарницької РДА

Код 39682379

Банк платника ГУ ДКСУ У М.
КИЄВІ

Код банку
820019

ДЕБЕТ Рах.№

35423134089944

Сума

20 864,40

Отримувач ТОВ "РЖКС"

Код 40277670

Банк отримувача ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ
КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ

Код банку
300711

КРЕДИТ Рах.№

26009052769168

Сума словами *Двадцять тисяч вісімсот шістдесят чотири грн. 40 коп.*

Призначення платежу ;100102;3131;Кап.рем.сход.кліт.(зам.вік.) по вул. Вербицького, 22/1,зг.
пост.КМУ№117 від 23.04.2014 30%авансу зг. дог. № 223 від 26.10.2016;Без
ПДВ;

ДР

М.П.

Підписи

Проведено банком

" " 201_року

Підпис банку

Підприємство, організація - Товариство з обмеженою відповідальністю "РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИЙ СЕРВІС"

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - ()

Замовник - Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

Генпідрядник - Товариство з обмеженою відповідальністю "РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИЙ СЕРВІС"

Договір № 223 14 26.10.16

Найменування будівництва та його адреса - Капітальний ремонт сходових клітин (заміна вікон) житлового будинку за

адресою: вул. Вербицького, 22/1 в Дарницькому районі м.Києва

ДОВІДКА ПРО ВАРТІСТЬ ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ТА ВИТРАТИ*

за листопад 2016 р.

(тис. грн.)

Найменування об'єктів, пускових комплексів	Вартість виконаних робіт та витрати		
	з початку будівництва по звітний місяць включно	з початку року по звітний місяць включно	у тому числі за звітний місяць
А	1	2	3
Всього вартість виконаних будівельних робіт по об'єкту будівництва	68,34800	68,34800	68,34800
у тому числі:			
1. житлового будинку за адресою: вул. Вербицького, 22/1 в Дарницькому районі м.Києва	68,34800	68,34800	68,34800
у тому числі:			
1. Будівельні роботи	68,00200	68,00200	68,00200
2. Інші витрати	0,34600	0,34600	0,34600
Всього вартість виконаних будівельних робіт	68,34800	68,34800	68,34800
В тому числі попередня оплата			20,86440
Залишок до сплати			47,48360



* Витрати - вартість устаткування, меблів, інвентарю, що придбаються виконавцем робіт

М. П. Замовник _____

"28" "11" 2016 року

М. П. Генпідрядник _____

"28" "11" 2016 року



100102

1	2	3	4
	<p>Локальний кошторис 2-1-1 на Капітальний ремонт сходових клітин (заміна вікон)</p> <p>Перелік нарахувань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2</p> <p>Коефіцієнт, що враховує зміну витрат на заробітну плату працівників, зайнятих на управлінні та обслуговуванні будівельного виробництва при розрахунку загальноновиробничих витрат=0,4123</p> <p>Коефіцієнт, що враховує зміну інших витрат загальноновиробничих витрат на величину, яка відноситься до утримання та обслуговування апарату управління відокремлених виробничих структурних підрозділів будівельної організації=0,7821</p>		
1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	PH6-1-1	100 шт
2	Знімання засклених віконних рам	PH6-2-2	100 м2
3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	EH10-20-1 H2, H5=1, 15	100м2
4	Блоки віконні металопластикові 860x860 мм, в комплекті, профіль OpenTeck, фурнітура Vorne	C123-95-2 варіант 3	м2
5	Блоки віконні металопластикові 860x860 мм, в комплекті, профіль OpenTeck, фурнітура Vorne, глухі	C123-95-2 варіант 7	м2
6	Установлення віконних зливів	EH10-25-4 H2, H5=1, 15	100м
7	Відлив 220 мм, білий	C111- 1803-1 варіант 1	м

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Установлення кутиків	ЕН15-47-5 Н2, Н5=1, 15	100м	1,5824	591,90	591,90	-	937	44,26
9	Кутики металеві Ruukki	С111-1844- 1 варіант 1	м	166,152	65,30	-	-	10850	-
10	Шурупи самонарізні	С11-1482- 3-ИНБ	шт	1667	0,12	-	-	200	-
11	Перевезення сміття до 30 км	С311-30-М	т	4,234	110,69	-	110,69 9,48	469	-
	Разом за локальним кошторисом прями витрати, грн.							64953	261 7,63
I.	Разом прями витрати		грн.					64953,00	261,00 7,63
	у тому числі:								
	- вартість матеріалів, виробів та конструкцій		грн.					59076,00	
	- заробітна плата		грн.					5090,00	
	- вартість експлуатації машин		грн.					787,00	
	у тому числі:								
	- заробітна плата робітників, що обслуговують машини		грн.					171,00	- 7,63
II.	Загальновиробничі витрати	Розрахунок	грн.					2287,00	12,71
III.	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд		грн.					-	-
IV.	Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період							-	-
	Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)		грн.					67240,00	273,71 7,63
	у тому числі: зворотні суми		грн.					-	-
V.	Інші супутні витрати							-	-
	Разом (I+II+III+IV+V)		грн.					67240,00	273,71 7,63
VI.	Прибуток (2,71)	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.					762,00	

Капітальний ремонт сходових клітин (заміна вікон) житлового будинку за адресою: вул. Вербицького, 22/1 в Дарницькому районі м.Києва

Підсумкова відомість ресурсів
Об'єкт: житлового будинку за адресою: вул. Вербицького, 22/1 в Дарницькому районі м.Києва
(витрати - за прийнятими нормами)

Звітний період 1 (2016 г.)

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	Виконавець			Обґрунтування ціни
						в тому числі:			
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд-год	261	19,50				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,4					
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд-год	5,89	22,34				
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,5					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд-год	1,74	23,07				
6		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
6.1		загальновиробничих витрат	люд-год	12,71	32,30				
		Разом кошторисна трудоміскість	люд-год	281,34					
		Середній розряд робіт	розряд	3,4					

1	2	3	4
<u>II. Будівельні машини і механізми</u>			
7	CH203-850	Навантажувачі одноковшові, вантажопідйомність 1 т	маш-год
8	CH203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш-год
9	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т
Разом по розділу II в тому числі енергоносії: Дизельне паливо Електроенергія Мастильні матеріали Гідравлічна рідина			грн. кг кВт-год кг кг
<u>III. Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>			
10	CH270-119	Шуруповерти	маш-год
11	CH270-135	Перфоратори електричні	маш-год
<u>IV. Будівельні матеріали, виробі і конструкції</u>			
12	&C1-5-40-101	Піна монтажна	л
13	&C11-1482-3- ИНБ	Шурупи самонарізні	шт
14	&C111-196-1-К	Герметик сіліконовий	кг
15	&C111-196-1- 2М	Гермобутил	кг

5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1,69464	<u>100.47</u> 170,26				
3,145637136	<u>46.95</u> 147,69				
4,234	<u>110.69</u> 468,66				
	786,61				
5,88					
2,233					
0,516					
0,034					
10, 722729278					
13, 510280371					
19,1201392	<u>146.99</u> 2810,47	<u>144.00</u> 2753,30	<u>0.11</u> 2,10	<u>2.88</u> 55,07	30 км.
1813,142	<u>0.12</u> 217,58	<u>0.12</u> 217,58	- -	- -	
5,783672	<u>151.15</u> 874,20	<u>148.00</u> 855,98	<u>0.19</u> 1,10	<u>2.96</u> 17,12	30 км.
12,15918	<u>33.85</u> 411,59	<u>33.00</u> 401,25	<u>0.19</u> 2,31	<u>0.66</u> 8,03	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
16	&C111-1803-1 варіант 1	Відлив 220 мм, білий	м	41,4	<u>118,97</u> 4925,36	<u>118,00</u> 4885,20	<u>0,08</u> 3,31	<u>0,89</u> 36,85	30 км.
17	+C111-1844-1 варіант 1	Кутики металеві Ruukki	м	166,152	<u>65,3</u> 10849,73	<u>65,30</u> 10849,73	- -	- -	
18	C112-73	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,003266074	<u>2133,5</u> 6,97	<u>2024,55</u> 6,61	<u>67,12</u> 0,22	<u>41,83</u> 0,14	30 км.
19	&C123-95-2 варіант 3	Блоки віконні металопластикові 860x860 мм, в комплекті, профіль OpelTeck, фурнітура Vorne	м2	17,01	<u>1213,18</u> 20636,19	<u>1183,48</u> 20130,99	<u>5,91</u> 100,53	<u>23,79</u> 404,67	
20	&C123-95-2 варіант 7	Блоки віконні металопластикові 860x860 мм, в комплекті, профіль OpelTeck, фурнітура Vorne, глухі	м2	17,01	<u>1078,51</u> 18345,46	<u>1051,45</u> 17885,16	<u>5,91</u> 100,53	<u>21,15</u> 359,77	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальнопромислових витрат							
21	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	9,1056	-	-			
		Разом по розділу IV	грн.		59077,55	57985,80	210,10	881,65	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	11,339					
		Мастильні матеріали	кг	0,516					
		Гідравлічна рідина	кг	0,034					
		Дизельне паливо	л	6,918					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на " " р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав



посада, підпис (ініціали, прізвище))

Перевірив

посада, підпис (ініціали, прізвище))