

Акт № 18
приймання-передачі виконаних робіт
до Додаткової Угоди від «23» 08 2016р. № 18

м. Київ

«23» серпня 2016р

Ми, що нижче підписалися: Замовник, в особі Начальника управління Григор'євої Олени Петрівни, яка діє на підставі Положення з однієї сторони та Виконавець, в особі його директора Ковтонюка Сергія Олексійовича, що діє на підставі Статуту, з другої сторони, склали цей Акт про те, що Виконавець виконав роботи з технічного нагляду за якістю виконання робіт з капітального ремонту (заміна віконних блоків) житлового будинку за адресою: вул. Івана Мазепи, 11А у Печерському районі міста Києва, згідно з договором від 30.03. 2016 р. № 1-Т та Додаткової угоди від «23» 08 2016 р № 18 .

Вартість виконаних робіт вираховується наступним чином:
вартість будівельних робіт (підсумок глав 1-4) по актах: № 31/1 від 08.07.16 р x 2.5%.

№ з/п	Перелік виконуваних робіт	Кількість працюючих	Посада	Сума глав 1-4 акту виконаних робіт	Відсото к до суми глав 1-4	Сума, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	Виконання робіт з технічного нагляду	1	Інженер з технагляду	101 724,34	2,5	2 543,11
РАЗОМ ОСНОВНА ЗАРОБІТНА ПЛАТА (грн.)						2 543,11
ВСЬОГО З НАРАХУВАННЯМИ (грн.)						
Всього по кошторису (грн.)						2 543,11
ПДВ (20,00%)						508,62
РАЗОМ (грн.)						3 051,73

3 051 (три тисячі п'ятдесят одна) грн. 73 коп.,
в тому числі ПДВ 20% – 508,62 грн.

ЗАМОВНИК:

ВИКОНАВЕЦЬ:



Начальник
Управління

Григор'єва О.П.

М.П.

Директор
ПП «Ремтехбуд»

М.П.

Ковтонюк С.О.



Підприємство, організація - ТОВ "СКАЙТАУН"

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (38779085)

Замовник - Управління житлово-комунального господарства та будівництва, Печерської районної в місті Києві державної адміністрації


Підрядник - ТОВ "СКАЙТАУН"

Договір №3/від " 23 06 16

Найменування будівництва та його адреса - Капітальний ремонт (заміна віконних блоків) за адресою: вул.Мазепи, 11-А у Печерському р-ні м.Київа.

ДОВІДКА ПРО ВАРТІСТЬ ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ТА ВИТРАТИ*

за липень 2016 р.



(тис. грн.)

Найменування об'єктів, пускових комплексів	Вартість виконаних робіт та витрати		
	з початку будівництва по звітний місяць включно	з початку року по звітний місяць включно	у тому числі за звітний місяць
А	1	2	3
Всього вартість виконаних будівельних робіт по об'єкту будівництва (без ПДВ) у тому числі:	103,90182	103,90182	103,90182
1. Житловий будинок у тому числі:	103,90182	103,90182	103,90182
1. Будівельні роботи	103,22205	103,22205	103,22205
2. Інші витрати	0,67977	0,67977	0,67977
Податок на додану вартість (ПДВ)	20,78036	20,78036	20,78036
Всього вартість виконаних будівельних робіт з ПДВ	124,68218	124,68218	124,68218

* Витрати - вартість устаткування, меблів, інвентарю, що придбаваються виконавцем робіт

М. П. Замовник _____

" 08 " липня 2016_ року

М. П. Підрядник _____

" 08 " липня 2016_ року



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>								
1	Знімання зашкленених віконних рам	РН6-2-2	100 м2	0,5449	1181,51	1181,51	-	643,8	37,19
2	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	РН6-1-1	100 шт	0,25	3377,99	3377,99	-	844,5	47,87
3	Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дощок	РН6-3-1	100 м2	0,132	6867,73	6867,73	-	906,54	54,71
4	Знімання відливів	РН8-4-1	100м	0,34	290,25	290,25	-	98,69	5,87
	Разом по розділу Демонтажні роботи							2493,53	145,64
	<u>Розділ 2. Установлення вікон</u>								
5	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	ЕН10-20-3 к=1,15	100м2	0,3893	3361,53	3361,53	-	1308,64	60,9
6	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	C1550-38-2	л	11,46	175,24	-	-	2008,25	-
7	Рамний анкер 112x10 мм	C118-1-1-14	шт	151	5,17	-	-	780,67	-
8	Блоки віконні з металлопластику ALMplast Deluxe, 5-тикамерний профіль, 2-вокамерний енергозберігаючий склопакет 4i-10-4-12-4i R=0,98, ширина профілю 70мм	C123-60-1-16	м2	38,93	1295,95	-	-	50451,33	-
9	Герметик Ceresit силіконовий універсальний 280мл	C1632-102-2-12	л	4,59	205,48	-	-	943,15	-
10	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	ЕН10-20-1 к=1,15	100м2	0,0428	5586,99	5586,99	-	239,12	11,3
11	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	C1550-38-2	л	2,41	175,24	-	-	422,33	-
12	Рамний анкер 112x10 мм	C118-1-1-14	шт	36	5,17	-	-	186,12	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	Блоки віконні з металлопластику ALMplast Deluxe, 5-тикамерний профіль, 2-вокамерний енергозберігаючий склопакет 4i-10-4-12-4i R=0,98, ширина профілю 70мм	C123-60-1-16	м2	4,28	1295,95	-	-	5546,67	-
14	Герметик Ceresit силіконовий універсальний 280мл	C1632-102-2-12	л	0,73	205,48	-	-	150	-
15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	EH10-20-2 к=1,15	100м2	0,0907	4433,60	4433,60	-	402,13	18,71
16	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	C1550-38-2	л	3,4	175,24	-	-	595,82	-
17	Рамний анкер 112x10 мм	C118-1-1-14	шт	46	5,17	-	-	237,82	-
18	Блоки віконні з металлопластику ALMplast Deluxe, 5-тикамерний профіль, 2-вокамерний енергозберігаючий склопакет 4i-10-4-12-4i R=0,98, ширина профілю 70мм	C123-60-1-16	м2	9,07	1295,95	-	-	11754,27	-
19	Герметик Ceresit силіконовий універсальний 280мл	C1632-102-2-12	л	1,36	205,48	-	-	279,45	-
20	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	PH7-17-1	100м2	0,1085	3361,78	1581,18	-	364,75	9,29
21	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати / до товщ. 5 0 мм	PH7-17-9 к=6	100м2	0,1085	3200,96	287,25	-	347,3	1,69
22	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	EH11-11-13 к=1,15	100м2	0,1085	1623,62	1623,62	-	176,16	9,54
23	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 до товщ 10мм	EH11-11-14 к=5 к=1,15	100м2	0,1085	676,72	676,72	-	73,42	3,98
24	Ceresit CN69	C111-2005-5-1	кг	158,8	3,67	-	-	582,8	-
25	Установлення пластикових підвіконних дошок	EH10-25-3 к=1,15	100м	0,33	824,28	824,28	-	272,01	14,35
26	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	C1550-38-2	л	4,58	175,24	-	-	802,6	-
27	Дошки підвіконні, 400 мм	C123-395-1-17	м	33,66	148,97	-	-	5014,33	-
28	Установлення віконних зливів	EH10-25-4 к=1,15	100м	0,425	713,92	713,92	-	303,42	16,01
29	Шурупи самонарізні з прес-шайбой	C111-1477-1-13	шт	150	0,36	-	-	54	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	Мастика "Гермобутіл-2М"	C1632-102-2M	кг	12,5	36,40	-	-	455	-
31	Зливи 300 мм	C121-229-1-15	м	44,1	63,76	-	-	2811,82	-
	Разом по розділу Установлення вікон							86563,38	<u>145,77</u>
	<u>Розділ 3. Зовнішні укоси</u>								
32	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	PH20-33-4	100м	1,09	601,20	517,54	-	655,31	<u>31,39</u>
	Разом по розділу Зовнішні укоси							655,31	<u>31,39</u>
	<u>Розділ 4. Оздоблення внутрішніх укосів</u>								
33	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	PH11-35-1	100м2	0,151	8795,19	3979,36	-	1328,07	<u>30,2</u>
34	Облицювання укосів гіпсокартонними листами на клею	PH11-39-2	100м2	0,3832	6414,27	6414,27	-	2457,95	<u>129,71</u>
35	Листи гіпсокартонні вологостійки Кнауф, товщина 10-12мм	C111-1689	м2	40,24	33,73	-	-	1357,3	-
36	Клей Перлфікс	C1550-40	кг	191,6	3,17	-	-	607,37	-
37	Безпідчане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (укоси шириною 0,15м)	EH15-56-3 к=1,15	100 м2	0,3832	1218,92	1137,11	-	467,09	<u>20,9</u>
38	Грунтовка глибокого проникнення	C111-1624-2	л	5,5	14,11	-	-	77,61	-
39	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit CT 126	C111-2015-4	кг	38,32	10,07	-	-	385,88	-
40	Безпідчане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	EH15-56-4 к=1,15	100 м2	-0,3832	340,84	301,25	-	-130,61	<u>-5,54</u>
41	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit CT 126	C111-2015-4	кг	-19,16	10,07	-	-	-192,94	-
42	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (укоси шириною 0,15м)	PH12-49-5	100м2	0,3832	1063,07	1034,04	-	407,37	<u>20,15</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	Фарба акрилова СТ50	C111-1626-1	кг	11,49	36,17	-	-	415,59	-
	Разом по розділу Оздоблення внутрішніх укосів							7180,68	195,42
	Розділ 5. Інші роботи								
44	Навантаження сміття вручну	PH20-40-1	1 т	4,58	32,90	32,90	-	150,68	8,96
45	Перевезення сміття до 30 км	C311-30-M	т	4,58	110,69	-	110,69	506,96	-
							9,48	657,64	1,88
	Разом за локальним кошторисом прями витрати, грн.							97550,54	527,18
									1,88
I.	Разом прями витрати (вартості - з "Підсумкової відомості ресурсів") у тому числі: - вартість матеріалів, виробів та конструкцій - заробітна плата - вартість експлуатації машин у тому числі: - заробітна плата робітників, що обслуговують машини		грн.					97550,55	527,18 1,88
II.	Загальновиробничі витрати	Розрахунок	грн.					87082,26	
III.	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд		грн.					9961,33	
IV.	Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)		грн.					506,96	
			грн.					43,42	-
			грн.						1,88
			грн.					4173,79	23,60
V.	Інші супутні витрати Разом (I+II+III+IV+V)		грн.					-	-
VI.	Прибуток (2,71)	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	грн.					-	-
			грн.					101724,34	550,78 1,88
			грн.					-	-
			грн.					101724,34	550,78 1,88
			грн.					1497,71	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VII.	Адміністративні витрати (1,23)	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.					679,77	
VIII.	Кошти на покриття ризиків		грн.					-	
IX.	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами Всього вартість будівельних робіт Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)		грн.					-	
			грн.					103222,05	
			грн.					103901,82	550,78
									1,88
X.	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ) Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)		грн.					-	
			грн.					103901,82	550,78
									1,88
XI.	Податок на додану вартість	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.					20780,36	
			грн.						
	Всього за актом		грн.					124682,18	550,78
									1,88

Примітка : - Вартість ресурсів визначена за фактичними витратами.

Сумарні вартості матеріалів і експлуатації машин, що враховані в рядку "Разом прямих витрат", прийняті за таблицею "Підсумкова відомість ресурсів", яка додається.

- "Заробітна плата", яка наведена у складі прямих витрат, є зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин.

Загальне значення кошторисної заробітної плати дорівнює 10767,2 грн.,

у тому числі:



- зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин: 9961,33 грн.;

- зарплата в експлуатації машин: 43,42 грн.;

- зарплата у складі загальноовиробничих витрат: 762,45 грн..

М. П. Замовник

М. П. Підрядник



" 08 " липень 2016_ року

" 08 " липень 2016_ року