

Підприємство, організація - ТОВ "Будівельна компанія-ВР"


Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (38013854)

Замовник - КК "Київавтодор"

Генпідрядник - ТОВ "Будівельна компанія-ВР"

Договір № 975-11 від 18.10.2017

Найменування будівництва та його адреса - Капітальний ремонт міжквартирних проїздів та прибудинкових територій за адресою: просп. В. Порика, 11, 11А, 11Б у Подільському районі м. Києва.



**ДОВІДКА ПРО ВАРТІСТЬ ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ТА ВИТРАТИ** 9,75

за листопад 2017 р.

Найменування об'єктів, пускових комплексів	Вартість виконаних робіт та витрати (тис. грн.)		
	з початку будівництва по звітний місяць включно	з початку року по звітний місяць включно	у тому числі за звітний місяць
А	1	2	3
Всього вартість виконаних будівельних робіт по об'єкту будівництва (без ПДВ)	267,16377	267,16377	267,16377
у тому числі:			
1. Капітальний ремонт міжквартирних проїздів та прибудинкових територій за адресою: просп. В. Порика, 11, 11А, 11Б у Подільському районі м. Києва.	267,16377	267,16377	267,16377
у тому числі:			
1 Будівельні роботи	266,18823	266,18823	266,18823
2 Інші витрати	0,97554	0,97554	0,97554
Податок на додану вартість (ПДВ)	53,43275	53,43275	53,43275
<b>Всього вартість виконаних будівельних робіт з ПДВ</b>	<b>320,59652</b>	<b>320,59652</b>	<b>320,59652</b>
Включається вартість повторно застосованих матеріальних ресурсів від розбирання ( без ПДВ ), ( зворотні суми )	2,41310	2,41310	2,41310
Податок на додану вартість ( ПДВ )	0,48262	0,48262	0,48262
Разом виключаються зворотні суми з урахуванням ПДВ	2,89572	2,89572	2,89572
Разом по об'єкту будівництва ( без ПДВ )	264,75067	264,75067	264,75067
Податок на додану вартість ( ПДВ )	52,95013	52,95013	52,95013
<b>Всього вартість будівельних робіт підрядника по будові з урахуванням ПДВ</b>	<b>317,70080</b>	<b>317,70080</b>	<b>317,70080</b>


\* Витрати - вартість устаткування, меблів, інвентарю, що придбаваються виконавцем робіт



М. П. Замовник

Т.П. Пеняєва

" 30 " 11 2017 року



М.П. Генпідрядник (підрядник)

В.А. Вертецький

" 30 " 11 2017 року



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Локальний кошторис</b> <b>2-1-1</b>								
	на Капітальний ремонт міжквартирних проїздів та прибудинкових територій за адресою: просп. В. Портика, 11, 11А, 11Б у Подільському районі м. Києва. Перелік нараховань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,085								
	<b>Розділ . Знімання асфальтобетонного покриття</b>								
1	Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів шириною фрезерування 2100 мм та глибиною фрезерування 50 мм	РН18-3-1	1000м2	0,28	16481,27	139,04	16342,23 1455,91	4614,76	1,42 8,15
2	Перевезення асфальту, шлакобетону тощо самоскидами на відстань 30 км	С331-39	т	29,4	146,04	-	146,04	4293,58	-
3	Асфальтобетонна крихта (зворотні матеріали)	С1421-9835-1 варіант 1 (зворотні матеріали)	т	29,4	61,67	-	-	1813,1	-
	Разом по розділу Знімання асфальтобетонного покриття							8908,34	1,42 8,15
	<b>Розділ . Бортовий камінь- 193 шт</b>								
4	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	РН18-1-5	100м3	0,0193	14555,12	5704,99	8850,13 2235,32	280,91	4,01 1,25
5	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	РН20-41-1	100 т	0,03088	1379,26	91,26	1288,00 334,83	42,59	0,11 0,29
6	Перевезення сміття до 30 км	С311-30-М	т	3,088	143,80	-	143,80 15,47	444,05	- 1,27
7	Розбирання бортових каменів	РН18-2-1	100м	1,93	3624,61	3037,38	587,23	6995,5	213,63 8,17
8	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	РН20-41-1	100 т	0,293158	1379,26	91,26	1288,00 334,83	404,34	1,05 2,72



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Перевезення сміття до 30 км	С311-30-М	т	29,3158	143,80	-	143,80	4215,61	-
10	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню шлакового (щебенева основа бортових каменів після їх демонтажу з додаванням матеріалу)	РН18-20-4	100м3	0,030494	78326,27	1206,40	15,47 12058,51 2460,04	2388,48	12,05 1,20 1,79
11	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	РН18-29-2	100м	1,93	12983,03	4083,13	325,13 74,12	25057,25	263,91 3,27
12	Каміні бортові, БР100.30.15	С1416-8684-1М	шт	163	132,43	-	-	21586,09	-
	Разом по розділу Бортовий камінь- 193 шт							61414,82	484 30,81
<b>Розділ . Колодязі</b>									
13	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	РН18-1-5	100м3	0,00564	14555,12	5704,99	8850,13 2235,32	82,09	1,17 0,36
14	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	РН20-41-1	100 т	0,009024	1379,26	91,26	1288,00 334,83	12,45	0,03 0,08
15	Перевезення сміття до 30 км	С311-30-М	т	0,9024	143,80	-	143,80	129,77	-
16	Перекладання горловин цегляних колодязів трирядовою кладкою	РН16-77-1	шт	12	306,99	251,12	15,47 16,60	3683,88	0,37 92,81
17	На кожний наступний ряд кладки додавати до норми 16-77-1	РН16-77-2	шт	-24	53,83	40,37	4,71	-1291,92	1,66 -29,84
	Разом по розділу Колодязі							2616,27	64,17 2,47
<b>Розділ . Зливоприймачі</b>									
18	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	РН18-1-5	100м3	0,003	14555,12	5704,99	8850,13 2235,32	43,67	0,62 0,19
19	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	РН20-41-1	100 т	0,0048	1379,26	91,26	1288,00 334,83	6,62	0,02 0,04
20	Перевезення сміття до 30 км	С311-30-М	т	10,08	143,80	-	143,80	1449,5	-
21	Підняття чавунних зливоприймачів	РН16-77-4	шт	4	165,02	142,58	15,47	660,08	4,14 18,92
22	Зливоприймач ЛП-1	К585821-Г001-Ж	шт	3	1956,25	-	-	5868,75	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	Брухт металевий (зворотні матеріали) Разом по розділу Зливоприймачі	C1545-104 (зворотні матеріали)	т	0,3	2000,00	-	-	600	-
<b>Розділ . Асфальтування</b>									
24	Виправлення профілю основ щебеневих з додаванням нового матеріалу	PH18-5-1	100м2	5	4922,89	316,67	1766,24	24614,45	54,47
25	Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші без застосування укладальників асфальтобетону	PH18-21-2	100т	0,09	169535,61	3638,76	8736,81	15258,2	41,15
26	Розливання в'язучих матеріалів	PH18-58-1	1т	0,13762	8849,79	-	217,47	1217,91	4,13
27	Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей	PH18-44-3	1000 м2	0,672	12061,61	790,65	42,15	8105,4	0,17
28	асфальтоукладальником при ширині смуги до 3,5 м [верхнього шару товщиною 50 мм]. Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон шільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип В, марка 1	C1421-9840	т	79,968	1556,04	-	-	124433,41	79,72
Разом за локальним кошторисом прями витрати, грн.									
<b>I.</b>	<b>Разом прями витрати</b>		грн.					<b>254597,42</b>	<b>648,87</b>
	у тому числі:								<b>107,72</b>
	- вартість матеріалів, виробів та конструкцій		грн.					200191,76	
	- заробітна плата		грн.					19065,57	
	- вартість експлуатації машин у тому числі:		грн.					35340,07	
	- заробітна плата робітників, що обслуговують машини		грн.					4444,41	
<b>II.</b>	<b>Загальновиборничі витрати</b>	Розрахунок	грн.					<b>9441,45</b>	<b>107,72</b>
<b>III.</b>	<b>Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд</b>		грн.					<b>-</b>	<b>36,53</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IV.	Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)		грн.					264038,87	<u>685,40</u> 107,72
V.	У тому числі зворотні суми інших супутніх витрат Разом (I+II+III+IV+V)		грн.					2413,10	<u>685,40</u> 107,72
VI.	Прибуток (2,71)	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	грн.					2149,36	
VII.	Адміністративні витрати (1,23)	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	грн.					975,54	
VIII.	Кошти на покриття ризиків		грн.						
IX.	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами Всього вартість будівельних робіт Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)		грн. грн.					266188,23 267163,77	<u>685,40</u> 107,72
X.	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ) Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)		грн.					267163,77	<u>685,40</u> 107,72
	Вартість повторно застосованих матеріалів від розбирання (матеріалів, що повертаються)		грн.					2413,10	
XI.	РАЗОМ без вартості повторно застосованих матеріалів від розбирання (матеріалів, що повертаються) Податок на додану вартість	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	грн.					264750,67	<u>685,40</u> 107,72
			грн.					52950,13	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всього за об'єктом з урахуванням ПДВ		грн.					317700,80	685,40 107,72

Примітка : - Вартість ресурсів визначена за фактичними витратами  
 - "Заробітна плата", яка наведена у складі прямих витрат, є зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин.  
 Загальне значення кошторисної заробітної плати дорівнює 25436,58 грн.,  
 у тому числі:  
 - зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин: 19065,57 грн.,  
 - зарплата в експлуатації машин: 4444,41 грн.,  
 - зарплата у складі загальноновиробничих витрат: 1926,6 грн.

*Фізичні особи підприємця*  
*Дордука Є.Р.*



М. П. Замовник

Т. П. Пеняєва

"30" 11 2017 року

*[Handwritten signature]*

М. П. Генпідрядник (підрядник)

В. А. Вертецький

"30" 11 2017 року

Підприємство / організація - ТОВ "Будівельна компанія-ВР"


Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (38013854)

Замовник - КК "Київавтодор"

Генпідрядник - ТОВ "Будівельна компанія-ВР"

Договір № 975-11 від 18.10.2017

Найменування будівництва та його адреса - Капітальний ремонт міжквартальних проїздів та прибудинкових територій за адресою: просп. В. Порики, 11, 11А, 11Б у Подільському районі м. Києва.



## ДОВІДКА ПРО ВАРТІСТЬ ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ТА ВИТРАТИ\* 975

за грудень 2017 р.

(тис. грн.)

Найменування об'єктів, пускових комплексів	Вартість виконаних робіт та витрати		
	з початку будівництва по звітний місяць включно	з початку року по звітний місяць включно	у тому числі за звітний місяць
А	1	2	3
Всього вартість виконаних будівельних робіт по об'єкту будівництва (без ПДВ)	442,41356	442,41356	175,24979
у тому числі:			
1. Капітальний ремонт міжквартальних проїздів та прибудинкових територій за адресою: просп. В. Порики, 11, 11А, 11Б у Подільському районі м. Києва	442,41356	442,41356	175,24979
у тому числі:			
1. Будівельні роботи	440,80344	440,80344	174,61521
2. Інші витрати	1,61012	1,61012	0,63458
Податок на додану вартість (ПДВ)	88,48271	88,48271	35,04996
<b>Всього вартість виконаних будівельних робіт з ПДВ</b>	<b>530,89627</b>	<b>530,89627</b>	<b>210,29975</b>
Виключається вартість повторно застосованих матеріальних ресурсів від розбирання ( без ПДВ ), ( зворотні суми )	2,41310	2,41310	
Податок на додану вартість ( ПДВ )	0,48262	0,48262	
Разом виключаються зворотні суми з урахуванням ПДВ	<b>2,89572</b>	<b>2,89572</b>	
Разом по об'єкту будівництва ( без ПДВ )	440,00046	440,00046	
Податок на додану вартість ( ПДВ )	88,00009	88,00009	
<b>Всього вартість будівельних робіт підрядника по будові з урахуванням ПДВ</b>	<b>528,00055</b>	<b>528,00055</b>	

\* Витрати - вартість устаткування, меблів, інвентарю, що придбаваються виконавцем робіт

М. П. Замовник

Т. П. Пеняєва

"dl" 1d 20 року

М. П. Генпідрядник (підрядник)

В. А. Вертецький

"dl" 1d 20 року







1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
157.1.2.1 ПЛ Кб2в									
8	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	РН20-41-1	100 т	0,03648	1379,26	91,26	1288,00	50,32	0,13
9	Перевезення сміття до 30 км	C311-30-M	т	3,648	143,80	-	334,83	524,58	0,34
10	Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см	РН18-46-1	100м2	0,57	1432,26	926,98	143,80	816,39	1,5
11	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-46-1	РН18-46-2	100м2	0,57	149,39	149,39	-	85,15	2,59
12	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г, марка 1	C1421-9843	т	5,4492	1721,04	-	-	9378,29	-
13	Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту понад 5 м2 до 25 м2	РН18-8-2	100м2	0,5305	5640,49	3651,72	1399,28	2992,28	66,07
14	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип В, марка 1	C1421-9840	т	6,31295	1556,04	-	378,09	9823,2	5,38
15	Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту до 5 м2	РН18-8-1	100м2	0,1708	7714,59	5576,76	1548,34	1317,65	31,21
16	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип В, марка 1	C1421-9840	т	2,03252	1556,04	-	422,04	3162,68	1,96
Разом за локальним кошторисом прямих витрати, грн.					28431,09				120,82
									10,53
									366,01
									125,58
<b>Разом прямих витрати</b>								<b>166753,84</b>	<b>366,01</b>
у тому числі:									
- вартість матеріалів, виробів та конструкцій								129521,10	
- заробітна плата								11041,34	



	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	- вартість експлуатації машин у тому числі: - заробітна плата робітників, що обслуговують машини Загально-виробничі витрати		грн.					26191,40	
II.		Розрахунок	грн.					5387,02	125,58
III.	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд		грн.					6463,23	24,33
IV.	Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)		грн.					173217,07	390,34
V.	у тому числі: зворотні суми інші сукупні витрати Разом (I+II+III+IV+V)		грн.					173217,07	125,58
VI.	Прибуток (2,71)	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	грн.					1398,14	390,34
VII.	Адміністративні витрати (1,23)	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	грн.					634,58	125,58
VIII.	Кошти на покриття ризиків		грн.						
IX.	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами Б'єсього вартість будівельних робіт Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)		грн.					174615,21	390,34
X.	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ) Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)		грн.					175249,79	125,58
XI.	Податок на додану вартість	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	грн.					35049,96	390,34
			грн.					125,58	125,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всього за об'єктом з урахуванням ПДВ			грн					210299,75	390,34 125,58

Примітка: - Вартість ресурсів визначена за фактичними витратами

- "Заробітна плата", яка наведена у складі прямих витрат, є зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин.

Загальне значення кошторисної заробітної плати дорівнює 17710,83 грн.,


у тому числі:

- зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин: 11041,34 грн.;

- зарплата в експлуатації машин: 5387,02 грн.;

- зарплата у складі загальноновиробничих витрат: 1282,47 грн..


*Фізичні особи підприємств*  
*Верчук Є. В.*



М. П. Замовник

Т. П. Ієняєва

" " " 20\_\_ року



М. П. Генпідрядник (підрядник)

В. А. Вертецький

" " " 20\_\_ року