

Підприємство, організація - Товариство з обмеженою відповідальністю "Енергосервіс"  
 Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (32771803)  
 Замовник - Управління житлово-комунального господарства Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації  
 Підрядник - Товариство з обмеженою відповідальністю "Енергосервіс"  
 Договір №382-Щ від 30 листопада 2016 року  
 Найменування та адреса - Капітальний ремонт електричних мереж / електрощитових в житловому будинку за адресою: вул. Нововожазька, 21

**ДОВІДКА ПРО ВАРТІСТЬ ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ТА ВИТРАТИ\***

за *Мартинів* 2016 р.

(тис. грн.)

Найменування об'єктів, пускових комплексів	Вартість виконаних робіт та витрати		
	з початку будівництва по звітний місяць включно	з початку року по звітний місяць включно	у тому числі за звітний місяць
А	1	2	3
Всього вартість виконаних будівельних робіт по об'єкту будівництва (без ПДВ) у тому числі:	56,03500	56,03500	56,03500
1. Капітальний ремонт електричних мереж / електрощитових в житловому будинку за адресою: вул. Нововожазька, 21 у тому числі:	56,03500	56,03500	56,03500
1. Будівельні роботи	55,52900	55,52900	55,52900
2. Інші витрати	0,50600	0,50600	0,50600
Податок на додану вартість (ПДВ)	11,20700	11,20700	11,20700
<b>Всього вартість виконаних будівельних робіт з ПДВ</b>	<b>67,24200</b>	<b>67,24200</b>	<b>67,24200</b>

\* Витрати - вартість устаткування, меблів, інвентарю, що придбаваються виконавцем робіт

*до списку* *44542,00*

" *24* " *12* 2016 року

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2016 року

Підприємство, організація - Товариство з обмеженою відповідальністю "Енергосервіс"  
 Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (32771803 )  
 Замовник - Управління житлово-комунального господарства Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації  
 Підрядник - Товариство з обмеженою відповідальністю "Енергосервіс"  
 Договір №382-ЦД від 30 листопада 2016 року  
 Найменування та адреса - Капітальний ремонт електричних мереж / електрошитових в житловому будинку за адресою: вул. Нововоказальна, 21  
 Найменування об'єкта - Капітальний ремонт електричних мереж / електрошитових в житловому будинку за адресою: вул. Нововоказальна, 21  
 Підстава: Договірна ціна

**А К Т № 382-цд / 1**  
**Приймання виконаних будівельних робіт**  
 за *февраль* 2016 року

№ з / п	Найменування робіт і витрат	Об'єднуваня (шифр і № позиції нормативу)	Одиниця виміру	Кількість	Всього	Поточна ціна одиниці виміру, грн.		Виконано робіт (витрати), грн.	Витрати робітників-будівельників на обсяг робіт, люд.-год.
						У тому числі	Заробітна плата		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Локальний кошторис 2-1-1</b> <b>на Капітальний ремонт електричних мереж / електрошитових в житловому будинку за адресою: вул. Нововоказальна, 21</b>								
							Експлуатація машин та механізмів		
							У тому числі заробітна плата машиністів		

Регістраційний №: 30204-1/2016  
 КЕКВ: К12345  
 Директор: [підпис]  
 У Солом'янському районі м. Києва  
 ЗАФЕКСТРОВАНО ТА ВСТАГО НА ОБЛ.  
 7 ГРУ 2016

У Солом'янському районі м. Києва  
 Організація  
 Казначей № 11  
 120 ГРУ 2016

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Перелік нараховувань: Коефіцієнт, що враховує зміну витрат на заробітну плату працівників, зайнятих на управлінні та обслуговуванні будівельного виробництва при розрахунку загальноновиробничих витрат=0,4123  Коефіцієнт, що враховує зміну інших витрат загальноновиробничих витрат на величину, яка відноситься до утримання та обслуговування апарату управління відокремлених виробничих структурних підрозділів будівельної організації=0,7821  <b><u>Розділ . Електрошитова ВРШ</u></b>								
1	<b>ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ</b> Демонтаж увідно-розподільних пристроїв	РН17-13-1	1 шафа	2	117,44	117,44	-	235	10,93
2	Демонтаж рубильника, струм до 400 А	М8-521-29 к=0,3	шт	1	46,04	46,04	-	46	2,21
3	Запобіжник, що установлюється на ізоляційній основі, струм до 250 А ( Демонтаж)	М8-523-2 к=0,3	шт	18	11,51	11,51	-	207	9,94
4	Демонтаж електролічильників	РН17-4-6	100шт	0,01	715,59	715,59	-	7	0,39
5	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А ( Демонтаж)	М8-526-1 к=0,3	шт	43	11,51	11,51	-	495	23,74
6	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А (Демонтаж)	М8-526-2 к=0,3	шт	23	20,14	20,14	-	463	22,22
7	Демонтаж шини збірної - одна смуга в фазі, переріз до 250 мм2	М8-68-1 к=0,3	100 м	0,1824	506,40	506,40	-	92	4,43



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	Діп-рейка оцинкована	2405-11337-15-200 варіант 2 С1545-53-1	М	3,12	24,01	-	-	75	-
26	Фіксатор на дін-рейку	М8-523-2 1	ШТ	14	4,57	-	-	64	-
27	Запобіжник, що установлюється на ізоляційній основі, струм до 250 А	С118-63-1-2 варіант 9 С118-63-1-1Ш	ШТ	15	49,34	38,36	0,72 0,09	740	27,6 0,07
28	Плавка вставка запобіжника ППНИ-35 габ.1 160 А ІЕК	С118-63-1-2	ШТ	15	87,56	-	-	1313	-
29	Тримач для запобіжника ДП-33 габарит 0, 160А ІЕК	С118-63-1-12 варіант 5 М8-523-3	ШТ	15	76,55	-	-	1148	-
30	Запобіжник, що установлюється на ізоляційній основі, струм до 400 А	С118-63-1-12 варіант 2 С118-63-1-1-11	ШТ	6	68,13	52,75	1,44 0,18	409	15,18 0,05
31	Плавка вставка ППНИ-37, габ.2, 400 А	С118-63-1-12	ШТ	6	197,88	-	-	1187	-
32	Тримач до запобіжника ДП-37, габ.2, 400 А	С118-63-1-1-11 варіант 2 С118-63-1-1-11	ШТ	6	298,24	-	-	1789	-
33	Рукотка для знімання плавкої вставки	С1545-37-1 варіант 2 С1545-37-1	ШТ	1	103,26	-	-	103	-
34	Пускач магнітний загального призначення, окремо стоячий, що установлюється на конструкції на підлозі, струм до 40 А	М8-530-1 1	ШТ	1	91,77	70,58	-	92	3,68
35	Контактор КМИ 40 А 220 В АС3 1НВ ІЕК	С1547-19-1 варіант 3 М8-526-1	ШТ	1	736,03	-	-	736	-
36	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	1504-1002-1-116 С1547-16-У15 варіант 1 1504-1002-1-118	ШТ	27	67,44	38,36	2,15 0,27	1821	49,68 0,36
37	Автоматичний вимикач ВА 47-29 1р 16А	1504-1002-1-116	ШТ	24	39,84	-	-	956	-
38	Вимикач автоматичний однополюсний 1Р 20 А	С1547-16-У15 варіант 1 1504-1002-1-118	ШТ	2	39,36	-	-	79	-
39	Автоматичний вимикач ВА 47-29 3 р 25А	1504-1002-1-118	ШТ	1	129,15	-	-	129	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А Автоматичний вимикач ВА 47-29 Зр 32А	М8-526-2 1504-1002-1-120 С1547-16-В5 варіант 2 С1547-16-20 варіант 1 С1547-16-37 варіант 2 РН17-14-1	шт	15	84,12	67,14	2,15 0,27	1262	48,3 0,2
41	Вимикач автоматичний ВА 47-29 Зр 32А	1504-1002-1-120	шт	4	135,17	-	-	541	-
42	Вимикач автоматичний ВА 47-29 Зр 40А 4,5 кА хар.С ІЕК	С1547-16-В5 варіант 2 С1547-16-20	шт	4	134,69	-	-	539	-
43	Вимикач автоматичний ВА 47-29 Зр 50А 4,5 кА хар.С ІЕК	С1547-16-20 варіант 1 С1547-16-37	шт	6	153,37	-	-	920	-
44	Вимикач автоматичний ВА 88-33 Зр 100 А ІЕК	С1547-16-37 варіант 1 С1547-16-37	шт	1	1174,32	-	-	1174	-
45	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	РН17-14-1	шт	1	90,76	69,57	-	91	3,42
46	Щиток зовнішній ЩРН-П-06 Multisap	С1514-1-1-К варіант 1 РН17-11-1	шт	1	96,28	-	-	96	-
47	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	С1547-7-15 варіант 4 М8-521-16	шт	2	215,71	-	-	431	-
48	Світильник ЛПО 6 Вт 230В Т5/Г5 ІЕК	С1547-7-15 варіант 4 М8-521-16	шт	2	215,71	-	-	431	-
49	Рубильник [вимикач, роз'єднувач] триполюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що встановлюється на металевій основі, струм до 400 А	С1547-16-103 варіант 5 С1547-16-103 варіант 4 С1545-542-12 С130-384-6	шт	3	137,46	115,09	1,18 0,15	412	16,56 0,02
50	Рубильник 400 А перекидний	С1547-16-103	шт	2	1837,25	-	-	3675	-
51	Рубильник Р-4 без приводу універсальний	С1547-16-103 варіант 4 С1545-542-12 С130-384-6	шт	1	1837,22	-	-	1837	-
52	Продовжувач до РБМ	С1545-542-12	шт	1	46,07	-	-	46	-
53	Привід рубильника боковий РБМ	С130-384-6	шт	1	83,40	-	-	83	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54	Куттик "0" ВРУ	С1545-204-У26	М	2	122,56	-	-	245	-
55	Пластик ПВХ 3мм	С111-567-1	М2	1	122,83	-	-	123	-
56	Профіль 1,5х15х35х15х1500 шт-	С1545-542-11	шт	4	204,87	-	-	819	-
57	Установлення електролічильників побутових однофазових	РН17-15-2	шт	1	27,89	23,72	-	28	1,1
58	Панель для встановлення лічильника -1-но фазного	С126-1293-13	шт	1	31,28	-	-	31	-
59	Лічильники електронні 1 фазні	С1630-1963-6	шт	1	1109,12	-	-	1109	-
60	Установлення електролічильників побутових трифазових	РН17-15-3	шт	1	45,72	45,72	-	46	2,13
61	Панель для встановлення лічильника -3-х фазного	С126-1293-13	шт	1	39,40	-	-	39	-
62	Лічильники електронні 3 фазні типу СТ	С1630-1963-7	шт	1	1364,12	-	-	1364	-
63	Монтаж захисного екрану з оргскла	М8-174-1	шт	1	39,11	39,11	-	39	1,92
64	Оргскло 3мм	С111-1263-1	М2	1,2	491,28	-	-	590	-
65	Провід, що прокладається по конструкціях, переріз до 16 мм2	М8-405-1	100 м	0,85	1248,68	1236,87	-	1061	51,61
66	Провід ПВ-3х 0,75 (збільшена місткість кольорових металів)	С100-15093-15	М	5	2,28	-	-	11	-
67	Провід ПВ-3 2,5 (збільшена місткість кольорових металів)	С100-15093-11	М	2	6,44	-	-	13	-
68	Провід ПВ-3 4 мм2 (збільшена кількість кольорових металів)	С100-15093-11	М	12	9,69	-	-	116	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
69	Провід ПВ-3 6 мм <sup>2</sup> (зігншена кількість кольорових металів)	С100-15093-11 варіант 9	М	6	15,44	-	-	93	-
70	Провід ПВнд-3 10 мм <sup>2</sup> (зігншена кількість кольорових металів)	С100-15093-11 варіант 21	М	14	17,61	-	-	247	-
71	Провід ПВ-3 16 мм <sup>2</sup> (збільшена кількість кольорового металу)	С100-15093-11 варіант 12	М	30	42,93	-	-	1288	-
72	Провід АПВ 10 мм <sup>2</sup>	С1-11-41-У19	М	16	4,22	-	-	68	-
73	Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 70 мм <sup>2</sup>	М8-405-3	100 М	0,14	1525,15	1506,73	18,42	214	10,36
74	Провід ПВ-3 70 нг мм <sup>2</sup> (зігншена кількість кольорових металів)	С100-15093-11 варіант 17	М	14	175,01	-	1,75	2450	0,01
75	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 16 мм <sup>2</sup>	М8-144-3	100 ШТ	0,12	575,46	575,46	-	69	3,31
76	Наконечники 10 мм <sup>2</sup> міднолужені	С1545-35-4-В8	ШТ	4	6,34	-	-	25	-
77	Наконечники мідно-лужені, 16 мм <sup>2</sup>	С1545-130-1	ШТ	8	6,46	-	-	52	-
78	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 35 мм <sup>2</sup>	М8-144-4	100 ШТ	0,06	652,19	652,19	-	39	1,88
79	Наконечники 25 мм <sup>2</sup>	С1545-35-4-13	ШТ	6	12,44	-	-	75	-
80	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 70 мм <sup>2</sup>	М8-144-5	100 ШТ	0,08	267,03	207,17	-	21	0,79
81	Наконечники мідно-лужені, SC 70 мм <sup>2</sup>	С1545-130-3	ШТ	8	30,68	-	-	245	-
82	Монтаж муфти сполучної епоксидної для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 120 мм <sup>2</sup>	варіант 2 М8-167-3	ШТ	1	289,40	289,40	-	289	14,72
83	Муфти з'єднувальні 4 СТП ВВВ 70-120	С113-1457-119-П	ШТ	1	450,90	-	-	451	-
84	Прокладання кабелю скобах	варіант 1 РН17-9-3	100М	0,024	1832,39	1832,39	-	44	2,13
85	Кабель АВВГ нг 4Х95-1	С1-11-41-К19 варіант 1	М	2,4	142,81	-	-	343	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
86	Гільзи з'єднувальні мідно-лужені ГМЛ 95	С113-1457-4 варіант 1	шт	2	51,37	-	-	103	-
87	Наконечники 95 мм2 мідно- лужені	С1545-35-5-В9 варіант 1	шт	2	49,38	-	-	99	-
88	Монтаж ізолятора опорного	М8-52-2 варіант 1	шт	22	15,11	15,11	-	332	15,94
89	Ізолятор SM35(М8) ІЕК	С1545-314-1 варіант 2	шт	22	20,75	-	-	457	-
90	Трубка термоусаджувана 25/12,5 ( червона, зелена , жовта)	С111-244-157-3 варіант 4	м	12	24,29	-	-	291	-
91	Установлення штегсельних розеток герметичних та напівгерметичних	РН17-12-12	100шт	0,01	1160,51	1160,51	-	12	0,63
92	Розетка "Asfoга" з заземленням та захисними шторками	С1545-215-1 варіант 2	шт	1	61,23	-	-	61	-
93	Монтаж таймера цифрового	М11-31-1	шт	1	19,77	19,77	-	20	0,92
94	Таймер цифровий ТСМ-181	2405-1728-1-100 варіант 3	шт	1	990,21	-	-	990	-
95	Монтаж світильник для ламп розжарювання	РН17-10-1	100шт	0,02	2034,42	2034,42	-	41	1,89
96	Світильник НПП	С1547-7-6-2-ІН-Б-91 варіант 5	шт	2	201,17	-	-	402	-
97	Лампа енергозберігаюча 21Вт	С1547-4-12 варіант 1	шт	2	68,33	-	-	137	-
98	Установлення вимикачів неуплощеного типу при відкритій проводці	РН17-12-1	100шт	0,01	564,57	564,57	-	6	0,31
99	Вимикач 1-о-клавішний відкр. роводки, для зовнішнього встановлення ІР5	290902-54-1-10 варіант 1	шт	1	57,78	-	-	58	-
100	Ключ або кнопка на панелі	М10-386-10	шт	1	36,17	36,17	-	36	1,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
101	Кнопка ХВ-2-ВД 21 утр.3-х АСКО	С113-1457-У-26 варіант 1	шт	1	97,98	-	-	98	-
	Разом за локальним кошторисом прями витрати, грн.							51240	395,12 0,71
								51240	395,12 0,71
I.	<b>Разом прями витрати</b>		грн.					<b>51240,00</b>	<b>395,12</b> <b>0,71</b>
	У тому числі:								
	- вартість матеріалів, виробів та конструкцій		грн.					42950,00	
	- заробітна плата		грн.					8172,00	
	- вартість експлуатації машин		грн.					118,00	
	У тому числі:								
	- заробітна плата робітників, що обслуговують машини		грн.					13,00	
II.	<b>Загальновиробничі витрати</b>		грн.					<b>3173,00</b>	<b>0,71</b> <b>15,84</b>
III.	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд		грн.						
IV.	Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період		грн.						
	Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)		грн.						
V.	У тому числі: зворотні суми		грн.						
	Інші сукупні витрати		грн.						
	Разом (I+II+III+IV+V)		грн.					<b>54413,00</b>	<b>410,96</b> <b>0,71</b>
VI.	Прибуток (2,71)	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013	грн.					1116,00	<b>410,96</b> <b>0,71</b>
VII.	Адміністративні витрати (1,23)	п.5.8.16 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013	грн.					506,00	
VIII.	Кошти на покриття ризиків	п.5.8.16	грн.						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IX.	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами Всього вартість будівельних робіт Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)		грн.					55529,00 56035,00	- 410,96 0,71
X.	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ) Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)		грн.					56035,00 11207,00	- 410,96 0,71
XI.	Податок на додану вартість	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.					67242,00	410,96 0,71
	Всього за актом		грн.						

Примітка : - Вартість ресурсів визначена за фактичними витратами.

- "Заробітна плата", яка наведена у складі прямих витрат, є зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин.  
Загальне значення кошторисної заробітної плати дорівнює 8698 грн.,

у тому числі:

- зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин: 8172 грн.;

зарплата в обслуговуванні машин: 13 грн.;

робничих витрат: 513 грн..

\_\_\_ Сидорчук А.Ю.



" 24 " 10 2016 року

" " " 2016 року