



УКРАЇНА
УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА БУДІВНИЦТВА
СОЛОМ'ЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

просп. Повітрофлотський, 41, м. Київ, 03020, тел. (044) 2073939, факс (044) 2073938
e-mail: solom_ujkg@ukr.net, код ЄДРПОУ 37485401

06.06.2018 № 409/29

на № 2361/з від _____

Миткалик С.

e-mail: foi+request-30203-

02d5e130@dostup.pravda.com.ua

Управлінням житлово-комунального господарства та будівництва Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації розглянуто Ваш запит який надійшов електронною поштою від 01.06.2018 № 2361 (з) стосовно надання інформації.

Повідомляємо, що на Ваш запит про надання інформації, надаємо акт виконаних робіт.

Додаток: акт 312-с на 4 арк. в 1 прим.


Начальник

А. Сидорчук


Підприємство, організація - Товариство з обмеженою відповідальністю "ТБС-ХХІ"
 Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (37616610)
 Замовник - Управління житлово-комунального господарства Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації
 Генпідрядник - Товариство з обмеженою відповідальністю "ТБС-ХХІ"
 Договір № 312-С від " 17 " листопада 2016 року
 Найменування Будови та її адреса - Капітальний ремонт сходових кілтин (заміну віконних блоків) у житловому будинку за адресою: Новоковчеський будинок, 8
 Найменування об'єкта - житловий будинок
 Підстава: Договірна ціна

А К Т № 312-с/14
приймання виконаних будівельних робіт

за грудень 2016 року



№ з / л	Найменування робіт і витрат	Об'єкту-вання (шифр і № позиції нормативу)	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна одиниці виміру, грн.		Виконано робіт (витрат), грн.	Витрати трудові робітників-будівельників на обсяг робіт, люд.-год.	
					Всього	у тому числі			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Заробітна плата	Експлуатація машин та механізмів у тому числі заробітна плата		
							Малюнків		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Локальний кошторис 2-1-1 На Капітальний ремонт сходових клітин (заміну віконних блоків) у житловому будинку за адресою: Чокотовський бульвар, 8								
	Перелік нарахувань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2								
1	Розбирання поєсків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	РН8-4-1	100м	1,2711	290,25	290,25	-	369	21,93
2	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в умосах	РН6-1-1	100 шт	1,05	3377,99	3377,99	-	3547	201,07
3	Зміняння заслінених віконних рам	РН6-2-2	100 м2	1,49288	1181,51	1181,51	-	1764	101,9
4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластiku в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	ЕН10-20-2	100м2	0,9646	4443,41	4433,60	-	4286	199,01
5	Дюбель монтажний 100х10 мм	С1545-44-2	шт	487	0,79	-	-	385	-
6	Монтажна піна	варіант 1 С10000-5-1	л	36,17	138,76	-	-	5019	-
7	Герметик силіконовий	варіант 1 С111-1630-2	л	14,47	246,92	-	-	3573	-
8	Блоки віконні металопластикові (в комплекті з фурнітурою)	варіант 1 С123-15-1Б	м2	96,46	1644,00	-	-	158580	-
9	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластiku в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	варіант 78 ЕН10-20-1	100м2	0,52828	5607,47	5586,99	-	2962	139,48
10	Герметик силіконовий	С111-1630-2	л	8,98	246,92	-	-	2217	-
11	Дюбель монтажний 100х10 мм	варіант 1 С1545-44-2	шт	440	0,79	-	-	348	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	Монтажна п'яна	С10000-5-1	л	29,69	138,76	-	-	4120	-
13	Блоки віконні металопластикові (в комплекті з фурнітурою)	варіант 1 С123-15-1Б	м2	52,828	1645,00	-	-	86902	-
14	Установлення віконних зливів	варіант 52 ЕН10-25-4	100м	1,2711	2301,07	713,92	-	2925	47,89
15	Зливи з покриттям "поліестер" (шириною 200мм)	С123-382-В2	м	131,81	99,18	-	-	13073	-
16	Навантаження сміття вручну	варіант 7 РН20-40-1	1 т	10,741	32,90	32,90	-	353	21,01
17	Перевезення сміття до 30 км	С311-30-М	т	10,741	110,69	-	110,69	1189	-
	Разом за локальним кошторисом прями витрати, грн.						9,48	291612	4,41
I.	Разом прями витрати		грн.					291612,00	732,29
	У тому числі:								4,41
	- вартість матеріалів, виробів та конструкцій		грн.					276255,00	
	- заробітна плата		грн.					14168,00	
	- вартість експлуатації машин		грн.					1189,00	
	У тому числі:								
	- заробітна плата робітників, що обслуговують машини		грн.					102,00	
II.	Загальновиборничі витрати		грн.					6354,00	4,41
III.	Кošтти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд		грн.					-	36,46
IV.	Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період		грн.					-	-
	Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)		грн.					-	-
V.	У тому числі: зворотні суми інші сукупні витрати		грн.					297966,00	768,75
	Разом (I+II+III+IV+V)		грн.					297966,00	768,75
									4,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VI.	Прибуток (2,71)	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.					2095,00	
VII.	Адміністративні витрати (1,23)	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.					951,00	
VIII.	Кошти на покриття ризиків		грн.					-	
IX.	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами		грн.					300061,00	
	Всього вартість будівельних робіт		грн.					301012,00	
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)		грн.					768,75	4,41
X.	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості		грн.					-	
	будівництва (без ПДВ)		грн.					301012,00	768,75
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)		грн.					60202,40	4,41
XI.	Податок на додану вартість	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.					361214,40	768,75
	Всього за актом		грн.					4,41	4,41
	У ТОМУ числі: зворотні суми								

М. П. ЗАМОВНИК

" 24 " 12 2016 року

М. П. Гендирдирдник (Гендирдирдник)