

ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
Комунальне підприємство
“Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду
Дніпровського району м. Києва”

02002, м. Київ, вул. Челябінська, 9-г, тел/факс 517-43-96, dnipro.ker.kom@gmail.com, код ЄДРПОУ 39606435

09.08.2018 № 105/45-4/140
На № 3203(з) від 07.08.2018

Миткалику С.

foi+request-37427-a215755e@dostup.pravda.com.ua

Начальнику Управління інформаційного
забезпечення та доступу до публічної
інформації
Барановій К.О.

Шановний пане Сергію!

За дорученням Київської міської державної адміністрації у Комунальному підприємстві «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва» розглянуто Ваше звернення від 07.08.2018 вх. № 3203(з) щодо надання копій актів виконаних робіт.

За результатами розгляду Комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва» надає копії актів виконаних робіт з капітального ремонту сходових клітин, які проводилися у 2016 році.

Додаток: копії документів на 6 арк.

З повагою

Директор



С.Прогонюк

Підприємство, організація - ТОВ "Віліябуд"
 Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (35195908)
 Замовник - Комунальне підприємство "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва"
 Генпідрядник - ТОВ "Віліябуд"
 Субпідрядник -
 Договір № 321 від "24" жовтня 2016
 Найменування будівництва та його адреса - Капітальний ремонт сходових клітин житлового будинку за адресою: вул. Новаторів, 2-А у Дніпровському районі м. Києва.

Управління Державної казначейської служби України у Дніпровському районі м. Києва
ЗАРЕЄСТРОВАНО ТА ВЗЯТО НА ОБЛІК
присвоєно пріоритет
30 ЛИС 2016 29 485 93
 Реєстраційний № зобов'язання _____
 КЕКВ/ККК _____
 Відповідальна особа _____
 (підпис) №1

ДОВІДКА ПРО ВАРТІСТЬ ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ТА ВИТРАТИ
 за листопад 2016 р.

Найменування об'єктів, пускових комплексів	Вартість виконаних робіт та витрати (тис. грн.)		
	з початку будівництва по звітний місяць включно	з початку року по звітний місяць включно	у тому числі за звітний місяць
А	1	2	3
Всього вартість виконаних будівельних робіт по об'єкту будівництва (без ПДВ)	81,36803	81,36803	81,36803
у тому числі:			
1. Капітальний ремонт сходових клітин житлового будинку за адресою: вул. Новаторів, 2-А у Дніпровському районі м. Києва.	81,36803	81,36803	81,36803
у тому числі:			
1. Будівельні роботи	79,73453	79,73453	79,73453
2. Інші витрати	1,63350	1,63350	1,63350
Податок на додану вартість (ПДВ)	16,27361	16,27361	16,27361
Всього вартість виконаних будівельних робіт з ПДВ	97,64164	97,64164	97,64164
Авансова плата, що виключається з підсумку			29,48593
Разом до сплати			68,15571

* Витрати - вартість устаткування, меблів, інвентарю, що придбаваються виконавцем робіт

М. П. Замовник
 М. П. Генпідрядник (підпідрядник)


" 28 " 11 20 16 року
 " 28 " 11 20 16 року

Управління Державної казначейської служби України у Дніпровському районі м. Києва
ЗАРЕЄСТРОВАНО ТА ВЗЯТО НА ОБЛІК
08 ГРУ 2016
 Реєстраційний № зобов'язання _____
 КЕКВ/ККК _____
 Відповідальна особа _____
 (підпис) №1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Локальний кошторис 2-1-1 на Капітальний ремонт сходових клітин житлового будинку за адресою: вул. Новаторів, 2-А у Дніпровському районі м. Києва. Перелік нараховань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2 Коефіцієнт, що враховує зміну витрат на заробітну плату працівників, зайнятих на управлінні та обслуговуванні будівельного виробництва при розрахунку загальноновиробничих витрат=0,4123 Коефіцієнт, що враховує зміну інших витрат загальноновиробничих витрат на величину, яка відноситься до утримання та обслуговування апарату управління відокремлених виробничих структурних підрозділів будівельної організації=0,7821								
1	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь площею до 5 м2 [поштові скриньки] з землі та рихтувань	PH12-31-3	100м2	0,08	1819,31	785,81	-	145,54	3,24
2	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь грат виходу на покрівлю	PH12-31-7	100м2	0,2548	3572,98	2847,75	-	910,4	37,36
3	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь площею до 5 м2 [металеві електрощитки] з землі та рихтувань	PH12-31-3	100м2	0,0829	1819,31	785,81	-	150,82	3,35
4	Ремонт штукатурки внутрішніх стін	PH11-2-9	100м2	0,7	8623,28	6188,74	-	6036,3	217,69
5	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	PH12-66-1	100м2	0,96	2294,83	163,29	-	2203,04	9,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Поліпшене олійне фарбування раніше пофарбованих стін(сапожок) усередині будівлі розбіленим колером з розчищенням старої фарби до 35%	PH12-7-2	100м2	0,4662	3297,63	2199,72	-	1537,36	52,16
7	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	PH12-65-14	100м2	0,843	752,86	752,86	-	634,66	37,73
8	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	EH15-56-5	100 м2	1,9674	2893,53	1812,70	-	5692,73	171,05
9	Фарбування олійними сумішами раніше пофарбованих торців сходових маршів усередині будівлі	PH12-16-2	100м2	0,0529	2951,28	2487,94	-	156,12	6,78
10	Поліпшене фарбування колером олійним заповнень дверних прорізів по дереву	PH12-41-4	100м2	0,216	4857,89	3750,18	-	1049,3	41,2
11	Поліпшене фарбування колером олійним обрамлень ліфтів	PH12-41-4	100м2	0,14	4857,89	3750,18	-	680,1	26,71
12	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	PH12-49-3	100м2	5,4569	5724,70	1745,81	-	31239,12	484,57
13	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами віконних укосів по штукатурці	PH12-49-3	100м2	0,27	5724,70	1745,81	-	1545,67	23,98
14	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Разом за локальним кошторисом прями витрати, грн.	PH12-49-6	100м2	2,8104	5064,79	1164,03	-	14234,09	166,4
I.	Разом прями витрати		грн.					66215,25	1281,54
	у тому числі:								
	- вартість матеріалів, виробів та конструкцій		грн.					40910,13	
	- заробітна плата		грн.					25305,12	
	- вартість експлуатації машин у тому числі:		грн.					-	
	- заробітна плата робітників, що обслуговують машини		грн.					-	
II.	Загально-виробничі витрати	Розрахунок	грн.					9920,26	46,51
III.	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд		грн.					-	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IV.	Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)		грн.					76135,51	<u>1328,05</u>
V.	у тому числі: зворотні суми Інші супутні витрати Разом (I+II+III+IV+V)		грн.					-	-
VI.	Прибуток (2,71)	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.					76135,51	<u>1328,05</u>
VII.	Адміністративні витрати (1,23)	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.					1633,50	
VIII.	Кошти на покриття ризиків		грн.					-	
IX.	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами Всього вартість будівельних робіт Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)		грн.					79734,53	<u>1328,05</u>
X.	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ) Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)		грн.					81368,03	
XI.	Податок на додану вартість	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.					81368,03	<u>1328,05</u>
			грн.					16273,61	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всього за актом			грн.					97641,64	1328,05

Примітка: - Вартість ресурсів визначена за нормами, прийнятими в кошторисах.

- "Заробітна плата", яка наведена у складі прямих витрат, є зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин. Загальне значення кошторисної заробітної плати дорівнює 26807,46 грн., у тому числі:

- зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин: 25305,12 грн.;
- зарплата в експлуатації машин: 0 грн.;
- зарплата у складі загальновиборничих витрат: 1502,34 грн.



М. П. Замовник

М. П. Генпідрядник (підрядник)

М. П. Субпідрядник

28 " 11 20 16 року
 " 28 " 11 20 16 року
 " " " 20 року

Кв. 29. Шлях київчан. Т.О. 29



Роботи про...

зоб. інш. Кв. 29

18.11.16

Дякую за проект -
 кошти речей: роботи
 Бу / Т. Суслово /

28.11.2016