



УКРАЇНА

УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА БУДІВНИЦТВА  
СОЛОМ'ЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ  
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

просп. Повітрофлотський, 41, м. Київ, 03020, тел. (044) 2073939, факс (044) 2073938  
e-mail: solom\_ujkg@ukr.net, код ЄДРПОУ 37485401

23.08.2018 № 419/29

на № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

Миткалик Сергій  
foi+request-38057-  
810bbc0b@dostup.com.ua

Управління житлово-комунального господарства та будівництва Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації на Ваш інформаційний запит (№ 3370 (з) від 17.08.2018) надає копію акта виконаних робіт з капітального ремонту сходових клітин у житловому будинку за адресою: бульв. Вацлава Гавела, 7-а.

Додаток: на 4 арк. в 1 прим.

Начальник

А. Сидорчук

Підприємство, організація -  
 Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - ( )  
 Замовник - Управління житлово-комунального господарства та будівництва  
 Солом'янської районної в м.  
 Києві державної адміністрації  
 Генпідрядник - ПП "Камо Україна"  
 Субпідрядник -  
 Договір №57 с від "01" 03.2017 року  
 Найменування будови та її адреса - Капітальний ремонт сходових клітин у житловому будинку за адресою: м.  
 Київ, Солом'янський район, Бул. Вацлава Гавела, 7А  
 Найменування об'єкта - Капітальний ремонт сходових клітин у житловому будинку за адресою: м. Київ, Солом'янський район, бул. Вацлава Гавела, 7А  
 Підстава: Договірна ціна

**А К Т № 57-с/1**  
**приймання виконаних будівельних робіт**  
 за квітень 2017 року

№ з/п	Найменування робіт і витрат	Обґрунтування (шифр і № позиції нормативу)	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна одиниці виміру, грн.		Виконано робіт (витрати), грн.	Витрати труда робітників-будівельників на обсяг робіт, люд.-год.	
					Всього	У тому числі			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Заробітна плата	Експлуатація машин та механізмів		
							У тому числі заробітна плата машиністів		

*Handwritten signature*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<p><b>Локальний кошторис</b> <b>2-1-1</b> <b>на Капітальний ремонт сходових клітин у житловому будинку за адресою: м. Київ, Солом'янський район, б-ль. Ватшлага Лавела, 7А</b></p> <p>Перелік нараховувань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2</p> <p>Коефіцієнт, що враховує зміну витрат на заробітну плату працівників, зайнятих на управлінні та обслуговуванні будівельного виробництва при розрахунку загальновиборничих витрат=0,4123</p> <p>Коефіцієнт, що враховує зміну інших витрат загальновиборничих витрат на величину, яка відноситься до утримання та обслуговування апарату управління відокремлених виробничих структурних підрозділів будівельної організації=0,7821</p>								
1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	РН8-4-1	100м	0,25	292,66	292,66	-	73	4,31
2	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	РН6-1-1	100 шт	0,2	3406,71	3406,71	-	681	38,3
3	Знімання засякених віконних рам	РН6-2-2	100 м2	0,311	1191,75	1191,75	-	371	21,23
4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластикової кам'яних стінах житлових і громадських будівель	ЕН10-20-1	100м2	0,034	8260,85	5634,52	-	281	8,98
5	Дюбель монтажний 10x100	С111-1859-2	шт	28	4,87	-	-	136	-
6	Піна монтажна	варіант 1 С111-327-И2	л	1,91	160,15	-	-	306	-
7	Блоки віконні металопластикові (в комплекті з фурнітурою).	варіант 2 С123-1	м2	3,4	1840,46	-	-	6258	-
		варіант 2							

*Handwritten signature*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	Безліцане накриття поверхонь стін (по периметру вікон) розчинном із клеювого гіпсу [типу "сатенліпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	ЕН15-56-3 Н2=1,15; Н5=1,15.	100 м2	0,09	1749,79	1146,38	-	157	4,91
23	Полішлене фарбування колером олійним стін( по периметру вікон) по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	РН12-41-10	100м2	0,09	3053,79	1373,27	-	275	6,23
24	Навантаження сміття вручну	РН20-40-1	1 т	3	33,17	33,17	-	100	5,87
25	Перевезення сміття до 30 км	СЗ11-30-М	т	3	113,12	-	113,12	339	1,23
	Разом за локальним кошторисом прями витрати, грн.						9,48	72809	253,03
<b>I.</b>	<b>Разом прями витрати</b>		грн.					<b>72809,00</b>	<b>253,03</b>
	У тому числі:								
	- вартість матеріалів, виробів та конструкцій		грн.					67462,00	
	- заробітна плата		грн.					4991,00	
	- вартість експлуатації машин		грн.					356,00	
	У тому числі:								
	- заробітна плата робітників, що обслуговують машини		грн.					39,00	
<b>II.</b>	<b>Загальновиборничі витрати</b>	Розрахунок	грн.					<b>2154,00</b>	<b>1,75</b>
<b>III.</b>	<b>Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд</b>		грн.					-	-
<b>IV.</b>	<b>Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період</b>		грн.					-	-
	<b>Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)</b>		грн.					-	-
<b>V.</b>	<b>У тому числі: зворотні суми</b>		грн.					<b>74963,00</b>	<b>264,68</b>
	<b>Інші сукупні витрати</b>		грн.					-	<b>1,75</b>
	<b>Разом (I+II+III+IV+V)</b>		грн.					<b>74963,00</b>	<b>264,68</b>
<b>VI.</b>	<b>Прибуток (2,71)</b>	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.					<b>722,00</b>	<b>1,75</b>



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VII.	Адміністративні витрати (1,23)	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013	грн.					328,00	
VIII.	Кошти на покриття ризиків		грн.					-	
IX.	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами		грн.					-	
	Всього вартість будівельних робіт		грн.					75685,00	
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)		грн.					76013,00	
X.	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)		грн.					-	
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)		грн.					76013,00	264,68
XI.	Податок на додану вартість	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013	грн.					15202,60	1,75
	Всього за актом		грн.					91215,60	264,68
									1,75

Примітка:

- Вартість ресурсів визначена за нормами, прийнятими в кошторисах.
- "Заробітна плата", яка наведена у складі прямих витрат, є зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин.
- Загальне значення кошторисної заробітної плати дорівнює 5408 грн., у тому числі:
  - зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин: 4991 грн.;
  - зарплата в експлуатації машин: 39 грн.;
  - зарплата у складі загальновиrobничих витрат: 378 грн.;

М.П. Замовник  
М.В. Гендирдяник (підрядник)  
М.П. Субдирдяник

Управління інженерно-будівельного господарства та будівництва \* Україна \*  
Київська районна в адмін. межах м. Києва

М.П. Головний інженер  
М.П. Головний економіст

" 04 " 04 20 14 року  
" " " 20 " року  
" " " 20 " року