

Підприємство, організація -  
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - ( )  
Замовник - Комунінальне підприємство "Керуюча компанія з обслуговування житлового  
фонду Оболонського району в м. Києві"  
Гендиректор - ТОВ "Стрімтех"  
Договір № 76-кр від "26" вересня 2016 року  
Найменування будови та її адреса - Капітальний ремонт внутрішньобудинкових інженерних мереж житлового будинку  
Найменування об'єкта - Капітальний ремонт внутрішньобудинкових інженерних мереж житлового будинку  
Підстава: Договірна ціна

А К Т № *444/1*  
приймання виконаних будівельних робіт  
за жовтень 2016 року

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНО КАДАСТРОВИМ  
СЛУЖБІ ХУТІВ І СЕЛСЬКОГО РАЙОНУ ЧОУВА  
31 ЖОВ 2016  
0111 14 00 00

№ з / п	Найменування робіт і витрат	Об'єкту- вання (шифр і № позиції нормативу)	Одиниця виміру	Кількість	Всього	Поточна ціна одиниці виміру, грн.		Виконано робіт (витрати), грн.	Витрати труда робітників- будівельни- ків на обсяг робіт, люд.-год.
						У тому числі	Заробітна плата		
						Заробітна плата	Експлуата- ція машин та механізмів у тому числі заробітна плата машиністів		Витрати труда робітників, що обслуго- вують маши- ни, на обсяг робіт, люд.-год.
1	Локальний кошторис 2-1-1 на Капітальний ремонт внутрішньобудинкових інженерних мереж житлового будинку по проспекту Оболонському 30								
	Перелік нараховув.: Коефіцієнт, що враховує зміну витрат на заробітну плату працівників, зайнятих на управлінні та обслуговуванні будівельного виробництва при розрахунку загальновиборничих витрат=0,4123 Коефіцієнт, що враховує зміну інших витрат загальновиборничих витрат на величину, яка відноситься до утримання та обслуговування апарату управління відокремлених виробничих структурних підрозділів будівельної організації=0,7821 Розділ. Система опалення будинку								
1	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром понад 32 до 50 мм	РН15-29-2	шт	15	309,90	309,90	-	4649	222,95
2	Крани кульові Ду 50	С1630-673 варіант 3	шт	4	518,17	-	-	2073	-
3	Зтони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 50 мм	С1630-131 варіант 3	шт	4	47,21	-	-	189	-
4	Різьба сталева Ду 50/150 мм	С1630-131 варіант 1	шт	8	14,52	-	-	116	-
5	Крани кульові Ду 40	С1630-672 варіант 2	шт	11	323,58	-	-	3559	-

№	Назва	Вид	Код	К-ть	Ціна	Вартість	Вартість	Вартість	Вартість	Вартість
6	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 40 мм	шт	C1630-130	11	36,11	-	-	397	-	-
7	Різьба сталева Ду 40/150мм	шт	C1630-130	22	12,41	-	-	273	-	-
8	Врізування в існуючі трубопроводи замірної арматури діаметром до 32 мм	шт	РН15-29-1	287	183,80	183,80	-	52751	2530,05	-
9	Крани кульові Ду 32	шт	C1630-671	57	195,72	-	-	11156	-	-
10	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр 32 мм	шт	C1630-129	57	32,79	-	-	1869	-	-
11	Різьба сталева Ду 32/150мм	шт	C1630-129	114	8,71	-	-	993	-	-
12	Крани кульові Ду 25	шт	C1630-670	110	123,90	-	-	13629	-	-
13	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, Ду 25	шт	C1630-128	110	19,40	-	-	2134	-	-
14	Різьба сталева Ду 25/150мм	шт	C1630-128	220	6,53	-	-	1437	-	-
15	Крани кульові Ду 20	шт	C1630-1433	78	79,79	-	-	6224	-	-
16	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 20 мм	шт	C1630-127	78	13,57	-	-	1058	-	-
17	Різьба сталева Ду 20/150мм	шт	C1630-127	156	5,46	-	-	852	-	-
18	Крани кульові Ду 15	шт	C1630-1432	42	53,64	-	-	2253	-	-
19	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 15 мм	шт	C1630-126	42	10,34	-	-	434	-	-
20	Різьба сталева Ду 15/150мм	шт	C1630-126	84	4,04	-	-	339	-	-
21	Різьба сталева коротка Ду 15	шт	C1630-126	302	1,95	-	-	589	-	-
22	Установлення муфтових кранів для спуску води з стояка	шт	РН15-22-1	3,02	1393,30	1393,30	-	4208	201,81	-
23	Крани кульові Ду 15	шт	C1630-1432	302	53,64	-	-	16199	-	-
24	Установлення муфтових заглушок	шт	РН15-22-1	3,02	1393,30	1393,30	-	4208	201,81	-
25	Заглушки латуні з-р Ду 15	шт	C130-1168-10	302	3,97	-	-	1199	-	-
26	Льно волокно 200 гр. (косинка)	шт	C1545-159-10	20	25,39	-	-	508	-	-
27	Паста для паковки (460 гр.)	шт	C111-635-1	4	56,52	-	-	226	-	-
28	Прочищення стояків однотрубної системи центрального опалення	1ст-пов.	РН15-71-1	188	195,87	195,87	-	36824	1873,04	-
29	Промивання трубопроводів водою діаметр умовного проходу 20 мм	10 п.м	ЖР2-506-2	168,48	11,50	11,50	-	1938	186,51	-
30	Продування трубопроводів стисненим повітрям, діаметр умовного проходу 20 мм	10 п.м	ЖР2-510-1	168,48	21,32	19,75	-	3592	327,53	-
Разом за локальним кошторисом прями										
витрати, грн.										
Разом прями витрати										
175876,00										
5543,70										
2,27										
2,27										
5543,7										
2,27										
2,27										
5543,70										
2,27										

	у тому числі:							
	- вартість матеріалів, виробів та конструкцій						67706,00	
	- заробітна плата						107905,00	
	- вартість експлуатації машин						265,00	
	у тому числі:							
	- заробітна плата робітників, що обслуговують машини						47,00	
II.	Загальновиборничі витрати	Розрахунок					45044,00	2,27
	Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)						220920,00	5778,26
V.	Інші сукупні витрати						1026,00	2,27
	у тому числі:							
	- Вартість експертизи проектної документації	ДСТУ БД 1.1-1:2013Дод. К п.50					1026,00	
	Разом (I+II+III+IV+V)						221946,00	5778,26
VI.	Прибуток (2,71)						15665,00	2,27
VII.	Адміністративні витрати (1,23)						7110,00	
	Всього вартість будівельних робіт	ДСТУ БД 1.1-1:2013п.5.8.16					236585,00	5778,26
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	ДСТУ БД 1.1-1:2013п.5.8.16					244721,00	2,27
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)						244721,00	5778,26
XI.	Податок на додану вартість						48944,20	2,27
	Всього за актом	ДСТУ БД 1.1-1:2013п.5.8.16					293665,20	5778,26
								2,27

Примітка: - Вартість ресурсів визначена за нормами, прийнятими в кошторисах

М. П. Роботи дає від Підрядника

М. П. Обсяги та якість робіт перевірів і прийняв від Замовника начальник ЖЕД -

Розцінки і коефіцієнти перевіряв представники відділу ремонтів та нагляду

Заступник директора КГТ "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського району м. Києва


М. П. Директор КГТ "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського району м. Києва



"25" 10 20 16 року  
 "25" 10 20 16 року  
 "25" 10 20 16 року  
 "25" 10 20 16 року  
 "25" 10 20 16 року  
 "25" 10 20 16 року



Підприємство, організація -  
 Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - ( )  
 Замовник - Комуніальне підприємство "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського району в м. Києві"  
 Гендиректор - ТОВ "Стрімтех"  
 Договір № 76-кр від "26" вересня 2016 року  
 Найменування будови та її адреса - Капітальний ремонт внутрішньобудинкових інженерних мереж житлового будинку по проспекту Оболонському 30  
 Найменування об'єкта - Капітальний ремонт внутрішньобудинкових інженерних мереж житлового будинку  
 Підстава: Договірна ціна

А К Т №   
 приймання виконаних будівельних робіт  
 за листопад 2016 року

№ з/п	Найменування робіт і витрат	Обґрунтування (шифр і № позиції нормативу)	Одиниця виміру	Кількість	Всього	Поточна ціна одиниці виміру, грн.		Виконано робіт (витрати), грн.	Витрати труда робітників, що обслуговують машини, на обсяг робіт, люд.-год.
						У тому числі			
						Заробітна плата	Експлуатація машин та механізмів у тому числі заробітна плата машиністів		
1	<b>Локальний кошторис 2-1-1 на Капітальний ремонт внутрішньобудинкових інженерних мереж житлового будинку по проспекту Оболонському 30</b> <b>Перелік нараховувань:</b> Коефіцієнт, що враховує зміну витрат на заробітну плату працівників, зайнятих на управлінні та обслуговуванні будівельного виробництва при розрахунку загальновиборничих витрат=0,4123 Коефіцієнт, що враховує зміну інших витрат загальновиборничих витрат на величину, яка відноситься до утримання та обслуговування апарату управління відокремлених виробничих структурних підрозділів будівельної організації=0,7821 <b>Розділ Система ХВП</b>								
1	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром поніда 50 до 100 мм	РН15-20-3	шт	0,06	13687,55	10675,90	362,07	821	31,82
2	Крани кульові фланцеві діаметр 80 мм	С1630-2021 варіант 1	шт	6	1500,87	-	-	9005	0,15
3	Фланці плоскі приварні діаметр 80 мм	С130-985 варіант 1	шт	12	124,31	-	-	1492	-

4	Прокладки біжонітові діаметр 80 мм	С1541-63-1 варіант 1	шт	12	3,57	-	-	43	-
5	Болти М 16 х 70	С111-92-11 варіант 1	шт	48	4,58	-	-	220	-
6	Гайки М 16	С111-131-1 варіант 1	шт	48	1,31	-	-	63	-
7	Розбирання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм	РН15-85-5 к=0,4	100м	0,12	1741,31	1562,45	46,97 6,62	209	8,86 0,04
8	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм	РН15-85-5	100м	0,12	4353,27	3906,11	117,43 16,55	522	22,15 0,09
9	Труби сталеві Ду 108х3,5	С113-160 варіант 1	м	12	160,73	-	-	1929	-
10	Відвід сталевий ф 108	С1534-18 варіант 1	шт	6	85,16	-	-	511	-
11	Перехід сталевий Ду 108/89	С1534-272 варіант 1	шт	5	42,33	-	-	212	-
12	Розбирання трубопроводів зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	РН15-85-4 к=0,4	100м	1,8	1741,31	1562,45	46,97 6,62	3134	132,91 0,57
13	Прокладання трубопроводів зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	РН15-85-4	100м	1,8	4353,27	3906,11	117,43 16,55	7836	332,28 1,42
14	Труби сталеві ф 89х3,5	С113-154 варіант 1	м	180	136,29	-	-	24532	-
15	Розбирання трубопроводів зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм	РН15-85-3 к=0,4	100м	0,5	1539,44	1413,67	35,10 4,95	770	33,4 0,12
16	Прокладання трубопроводів зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм	РН15-85-3	100м	0,5	3848,62	3534,19	87,74 12,37	1924	83,51 0,29
17	Труби сталеві ф 76х3,5	С113-144 варіант 1	м	50	111,55	-	-	5578	-
18	Розбирання трубопроводів зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	РН15-85-2 к=0,4	100м	0,3	1326,02	1191,66	44,08 6,21	398	16,89 0,09
19	Прокладання трубопроводів зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	РН15-85-2	100м	0,3	3315,05	2979,15	110,19 15,53	995	42,24 0,22
20	Труби сталеві ф 57х3,5	С113-139 варіант 1	м	30	82,32	-	-	2470	-
21	Заміна окремих ділянок водопроводу діаметром понад 32 до 63 мм	РН15-43-2	100м	0,2	7357,17	7357,17	-	1471	74,84
22	Труби сталеві Ду 40х3,5	С113-136 варіант 1	м	20	68,39	-	-	1368	-
23	Заміна окремих ділянок водопроводу діаметром до 32 мм	РН15-43-1	100м	1,5	5649,25	5649,25	-	8474	431,02
24	Труби сталеві Ду 32х3,2	С113-132-1 варіант 1	м	50	55,00	-	-	2750	-
25	Відвід сталевий Ду 32	С1534-7 варіант 1	шт	27	11,43	-	-	309	-
26	Труби сталеві Ду 25х3,2	С113-130 варіант 1	м	100	42,53	-	-	4253	-
27	Відвід сталевий Ду 25	С1534-7 варіант 1	шт	30	6,78	-	-	203	-
28	Врізування в існуючі трубопроводи заірної арматури діаметром понад 32 до 50 мм	РН15-29-2	шт	6	309,90	309,90	-	1859	89,18
29	Крани кульові Ду 40	С1630-672 варіант 2	шт	6	323,58	-	-	1941	-
30	З'єднання сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 40 мм	С1630-130 варіант 3	шт	6	36,11	-	-	217	-

## 4 Програмний комплекс АВК-5 (3.1.6)

№	Назва	Код	Єд. вим.	К-ть	Ціна	Вартість	Вартість	Вартість	Вартість
31	Різьба сталева Ду 40/150мм	С1630-130 варіант 2 РН15-29-1	шт	12	12,41	-	-	149	-
32	Врзування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром до 32 мм	С1630-671 варіант 2	шт	30	183,80	183,80	-	5514	264,47
33	Крани кульові Ду 32	С1630-129 варіант 3	шт	20	195,72	-	-	3914	-
34	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр 32 мм	С1630-129 варіант 3	шт	20	32,79	-	-	656	-
35	Різьба сталева Ду 32/150мм	С1630-129 варіант 1	шт	40	8,71	-	-	348	-
36	Крани кульові Ду 25	С1630-670 варіант 2	шт	10	123,90	-	-	1239	-
37	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, Ду 25	С1630-128 варіант 4	шт	10	19,40	-	-	194	-
38	Різьба сталева Ду 25/150мм	С1630-128 варіант 2	шт	20	6,53	-	-	131	-
39	Різьба сталева коротка Ду 15	С1630-126 варіант 12	шт	36	1,95	-	-	70	-
40	Установлення муфтових кранів для спуску води з стояка	РН15-22-1	100 шт	0,36	1393,30	1393,30	-	502	24,06
41	Крани кульові Ду 15	С1630-1432 варіант 8	шт	36	53,64	-	-	1931	-
42	Установлення муфтових заглушок	РН15-22-1	100 шт	0,36	1393,30	1393,30	-	502	24,06
43	Заклушки латуні з-р Ду 15	С130-1168-10 варіант 1	шт	36	3,97	-	-	143	-
44	Льно волокно 200 гр. (косичка)	С1545-159-10 варіант 1	шт	8	25,39	-	-	203	-
45	Паста для паковки (460 гр.)	С111-635-1 варіант 1	шт	2	56,52	-	-	113	-
I.	Разом за локальним кошторисом прямих витрат, грн. Разом прямих витрат		грн.					101118,00	1611,69
II.	У тому числі: - вартість матеріалів, виробів та конструкцій - заробітна плата - вартість експлуатації машин У тому числі: - заробітна плата робітників, що обслуговують машини Загальновиробничі витрати		грн.					67485,00 33187,00 446,00 63,00	2,99 2,99 2,99 2,99
III.	Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)		грн.					13675,00	69,91
IV.	Разом (I+II+III+IV+V)		грн.					114793,00	1681,60
V.	Прибуток (2,71)		грн.					4565,00	2,99
VI.	Адміністративні витрати (1,23)		грн.					2072,00	2,99
VII.	Всього вартість будівельних робіт Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)		грн.					119358,00 121430,00	1681,60 2,99

275\_1\_2-1\_ПД\_КБ2в



4 Програмний комплекс АВК-5 (3.1.6)

Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)

XI. Податок на додану вартість

Всього за актом

ДСТУ БД.1-1-1:2013п.5.8.16

- 4 -  
грн.  
грн.  
грн.

275\_1\_2-1\_ПД\_КБ2в  
121430,00  
24286,00  
145716,00  
1681,60  
2,99

Примітка: - Вартість ресурсів визначена за нормами, прийнятими в кошторисах

М. П. Роботи дає  
від Підрядника

М. Т. Обсяги та якість робіт перевірили і прийняли від  
Замовника начальник ЖЕД -

Розцінки і коефіцієнти перевірили представник  
відділу ремонтів та нагляду



Заступник директора КП "Керуюча компанія з обслуговування  
житлового фонду Оболонського району м. Києва

М. П. Директор КП "Керуюча компанія з обслуговування  
житлового фонду Оболонського району м. Києва



*В. У. Прохима*  
*А. Е. Овчар*  
*О. В. Довидорська*  
*А. Г. Сагайдак*

*28. 11 2016 року*  
*28. 11 2016 року*  
*28. 11 2016 року*  
*28. 11 2016 року*







		- 2 -		306_1_2-1_ПД_КБ2в					
9	Труби сталеві Ду 108х3,5	С113-160 варіант 1	м	10	160,73	-	-	1607	-
10	Відвід сталевий ф 108	С1534-18 варіант 1	шт	3	85,16	-	-	255	-
11	Розбирання трубопроводів зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	РН15-85-4 к=0,4	100м	0,46	1741,31	1562,45	66,97	801	33,97
12	Прокладання трубопроводів зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	РН15-85-4	100м	0,46	4363,27	3906,11	6,62	2003	0,15
13	Труби сталеві ф 89х3,5	С113-154 варіант 1	м	46	136,29	-	117,43	6269	84,92
14	Відвід сталевий ф 89	С1534-15 варіант 1	шт	11	79,24	-	16,55	872	0,36
15	Трійник сталевий Ду 80	С1534-1,44 варіант 1	шт	3	167,62	-	-	503	-
16	Заміна окремих ділянок водопроводу діаметром понад 32 до 63 мм	РН15-43-2	100м	0,06	7357,17	7357,17	-	441	22,45
17	Труби сталеві Ду 40х3,5	С113-136 варіант 1	м	6	68,39	-	-	410	-
18	Відвід сталевий Ду 40	С1534-8 варіант 1	шт	17	14,03	-	-	239	-
19	Заміна окремих ділянок водопроводу діаметром до 32 мм	РН15-43-1	100м	0,72	5649,25	5649,25	-	4067	206,89
20	Труби сталеві Ду 32х3,2	С113-132-1 варіант 1	м	36	55,00	-	-	1980	-
21	Відвід сталевий Ду 32	С1534-7 варіант 1	шт	40	11,43	-	-	457	-
22	Труби сталеві Ду 25х3,2	С113-130 варіант 1	м	36	42,53	-	-	1531	-
23	Відвід сталевий Ду 25	С1534-7 варіант 2	шт	21	6,78	-	-	142	-
24	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	РН15-20-1	100шт	0,07	8337,03	7621,49	175,81	584	26,19
25	Крани кульові Ду 25	С1630-670 варіант 2	шт	7	123,90	-	-	867	-
26	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, Ду 25	С1630-128 варіант 2	шт	7	19,40	-	-	136	-
27	Різьба сталева Ду 25/150мм	С1630-128 варіант 4	шт	14	6,53	-	-	91	-
28	Гідравлічне випробування трубопроводів діаметром до 50мм	РН15-30-1 варіант 2	100м	2,58	380,49	380,49	-	982	38,94
29	Гідравлічне випробування трубопроводів діаметром понад 50 до 100 мм	РН15-30-2	100м	3,16	380,49	380,49	-	1202	47,69
30	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	Е13-16-6	100м <sup>2</sup>	1,18	155,24	148,81	6,43	183	7,61
31	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	С1113-21 варіант 1	т	0,01	34174,68	-	1,24	342	0,07
32	Розчинник для лаксфарбових матеріалів N 646	С111-844	т	0,002	19146,69	-	-	38	-
33	Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм	РН12-54-4	100м <sup>2</sup>	0,34	3243,31	3243,31	-	1103	56,09
34	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм	РН12-54-3	100м <sup>2</sup>	0,82	1848,05	1848,05	-	1515	77,08
35	Емаль антикорозійна ПФ-115	С1113-246 варіант 1	т	0,028	53214,69	-	-	1490	-

№	Назва	Код	Т	0,005	19146,69	-	-	96	-
36	Розчинник для лакофарбових матеріалів N 646	C111-844	Т	0,005	19146,69	-	-	96	-
37	Врізування в іонючі трубопроводи запірної арматури діаметром понад 32 До 50 мм	РН15-29-2	шт	2	309,90	309,90	-	620	29,73
38	Крани кульові Ду 40	C1630-672	шт	2	323,58	-	-	647	-
39	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 40 мм	варіант 2 C1630-130	шт	2	36,11	-	-	72	-
40	Різьба сталева Ду 40/150мм	варіант 3 C1630-130	шт	4	12,41	-	-	50	-
41	Врізування в іонючі трубопроводи запірної арматури діаметром до 32 мм	варіант 2 РН15-29-1	шт	39	183,80	183,80	-	7168	343,8
42	Крани кульові Ду 32	C1630-671	шт	15	195,72	-	-	2936	-
43	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр 32 мм	варіант 2 C1630-129	шт	15	32,79	-	-	492	-
44	Різьба сталева Ду 32/150мм	варіант 3 C1630-129	шт	30	8,71	-	-	261	-
45	Крани кульові Ду 25	варіант 1 C1630-670	шт	10	123,90	-	-	1239	-
46	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, Ду 25	варіант 2 C1630-128	шт	10	19,40	-	-	194	-
47	Різьба сталева Ду 25/150мм	варіант 4 C1630-128	шт	20	6,53	-	-	131	-
48	Крани кульові Ду 15	варіант 2 C1630-1432	шт	14	53,64	-	-	751	-
49	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 15 мм	варіант 8 C1630-126	шт	14	10,34	-	-	145	-
50	Різьба сталева Ду 15/150мм	варіант 14 C1630-126	шт	28	4,04	-	-	113	-
51	Різьба сталева коротка Ду 15	варіант 13 C1630-126	шт	55	1,95	-	-	107	-
52	Установлення муфтових кранів для спуску води з стояка	варіант 12 РН15-22-1	100 шт	0,55	1393,30	1393,30	-	766	36,75
53	Крани кульові Ду 15	C1630-1432	шт	55	53,64	-	-	2950	-
54	Установлення муфтових заглушок	варіант 8 РН15-22-1	100 шт	0,55	1393,30	1393,30	-	766	36,75
55	Заглушки латуні з-р Ду 15	C130-1168-10	шт	55	3,97	-	-	218	-
	Разом по розділу Система ХВП	варіант 1						55122	1085,31
	<b>Розділ. Система ГВП</b>							0,82	
56	Розбирання трубопроводів зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	РН15-85-4	100м	0,22	1741,31	1562,45	46,97	383	16,24
57	Прокидання труб електрозварних зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	к=0,4 РН15-85-4	100м	0,22	4353,27	3906,11	6,62	958	0,07
58	Труби сталеві ф 89х3,5	C113-154	м	22	136,29	-	16,55	2998	0,17
59	Розбирання трубопроводів зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм	варіант 1 РН15-85-3	100м	0,22	1539,44	1413,67	35,10	339	14,7
60	Прокидання трубопроводів зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм	к=0,4 РН15-85-3	100м	0,22	3848,62	3534,19	4,95	847	0,05
61	Труби сталеві ф 76х3,5	C113-144	м	22	111,55	-	87,74	847	36,74
		варіант 1					12,37	2454	0,13

6 Програмний комплекс АВК-5 (3.1.6)

№	Назва	Код	Єд.	К-ть	Ціна	Сума	306_1_2-1_ПД_КБЗв		Сума
							К-ть	Сума	
62	Розбирання трубопроводів зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	РН15-85-2	100м	0,06	1326,02	1191,66	80	3,38	44,08
63	Прокладання трубопроводів зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	РН15-85-2	100м	0,06	3315,05	2979,15	199	8,45	110,19
64	Труби сталеві ф 57х3,5	С113-139	м	6	82,32	-	494	0,04	15,53
65	Заміна окремих ділянок водопроводу діаметром до 32 мм	РН15-43-1	100м	0,18	5649,25	5649,25	1017	51,72	-
66	Труби сталеві Ду 32х3,2	С113-132-1	м	5	55,00	-	275	-	-
67	Труби сталеві Ду 25х3,2	С113-130	м	13	42,53	-	553	-	-
68	Гідравлічне випробування трубопроводів діаметром до 50 мм	РН15-30-1	100м	0,24	380,49	380,49	91	3,62	-
69	Гідравлічне випробування трубопроводів діаметром понад 50 до 100 мм	РН15-30-2	100м	0,44	380,49	380,49	167	6,64	-
70	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	Е13-16-6	100м <sup>2</sup>	0,15	155,24	148,81	23	0,97	6,43
71	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	С1113-21	т	0,001	34174,68	-	34	0,01	1,24
72	Розчинник для лакофарбових матеріалів N 646	С111-844	т	0,001	19146,69	-	19	-	-
73	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм	РН12-54-4	100м <sup>2</sup>	0,02	3243,31	3243,31	65	3,3	-
74	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм	РН12-54-3	100м <sup>2</sup>	0,13	1848,05	1848,05	240	12,22	-
75	Емаль антикорозійна ПФ-115	С1113-246	т	0,002	53214,69	-	106	-	-
76	Розчинник для лакофарбових матеріалів N 646	С111-844	т	0,001	19146,69	-	19	-	-
77	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм	РН15-20-3	100шт	0,01	13687,55	10675,90	137	5,3	362,07
78	Крани гувьові фланцеві діаметр 100/80 мм	С1630-2026	шт	1	1777,55	-	1778	-	-
79	Фланці плоскі приварні діаметр 100 мм	С130-986	шт	2	160,72	-	321	-	-
80	Прокладки біксилітові діаметр 100 мм	С1541-63-1	шт	2	5,10	-	10	-	-
81	Болти М 16 х 70	С111-92-1	шт	16	4,58	-	73	-	-
82	Гайки М 16	С111-131-1	шт	16	1,31	-	21	-	-
83	Врізування в існуючі трубоводи запірної арматури діаметром понад 32 до 50 мм	РН15-29-2	шт	10	309,90	309,90	3099	148,64	-
84	Крани гувьові Ду 40	С1630-672	шт	10	323,58	-	3236	-	-
85	З'єднання сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 40 мм	С1630-130	шт	10	36,11	-	361	-	-
86	Різьба сталева Ду 40/150мм	С1630-130	шт	20	12,41	-	248	-	-
87	Врізування в існуючі трубоводи запірної арматури діаметром до 32 мм	РН15-29-1	шт	62	183,80	183,80	11396	546,56	-
88	Крани гувьові Ду 32	С1630-671	шт	33	195,72	-	6459	-	-





6 Програмний комплекс ДВК-5 (3.1.6)

	ДСТУ БД 1-1-1:2013п.5.8.16	грн.	грн.	грн.	грн.	грн.	грн.	грн.
XI. Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X) Податок на додану вартість Всього за актом		131485,00	26297,00	157782,00				2155,73 1,33

Примітка: - Вартість ресурсів визначена за нормами, прийнятими в кошторисах.

М. П. Роботи здав  
від Підрядника

М. П. Обсяги та якість робіт перевіряв і прийняв від  
Замовника начальник ЖЕД -

Розцінки і коефіцієнти перевіряв представник  
відділу ремонтів та нагляду

Заступник директора КП "Керуюча компанія з обслуговування  
житлового фонду Оболонського району м. Києва

М. П. Директор КП "Керуюча компанія з обслуговування  
житлового фонду Оболонського району м. Києва





*Григорів Б. М.*  
*Духовенко А.*

"06" 12 2016 року  
"06" 12 2016 року



*Сидорук М.*

"06" 12 2016 року



306\_1\_2-1\_ГПД\_КБ52в