

Підприємство, організація -

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (33150521)

Замовник - Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

Підрядник - ТОВ "МОСБУД"

Договір № 19 від "18" 03 2016

Найменування будівництва та його адреса - Капітальний ремонт сходових клітин у житловому будинку на вул. Тростянецька, 12 Дарницького р-ну м. Києва

ДОВІДКА ПРО ВАРТІСТЬ ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ТА ВИТРАТИ*

за липень 2016 р.

(тис. грн.)

Найменування об'єктів, пускових комплексів	Вартість виконаних робіт та витрати		
	з початку будівництва по звітний місяць включно	з початку року по звітний місяць включно	у тому числі за звітний місяць
A	1	2	3
Всього вартість виконаних будівельних робіт по об'єкту будівництва (без ПДВ)	89,75578	89,75578	89,75578
у тому числі:			
1. Капітальний ремонт сходових клітин у житловому будинку на вул. Тростянецька, 12 Дарницького р-ну м. Києва	89,75578	89,75578	89,75578
у тому числі:			
1. Будівельні роботи	87,77585	87,77585	87,77585
2. Інші витрати	1,97993	1,97993	1,97993
Податок на додану вартість (ПДВ)	17,95116	17,95116	17,95116
Всього вартість виконаних будівельних робіт з ПДВ	107,70694	107,70694	107,70694
В тому числі попередня оплата	32,31740	32,31740	32,31740
Залишок до сплати	75,38954	75,38954	75,38954


* Витрати - вартість устаткування, меблів, інвентарю, що придбається виконавцем робіт

М. П. Замовник

"25" 07 2016 року

М. П. Підрядник

"25" 07 2016 року



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Безплатне накріття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	ЕН15-56-5 к=1,15	100 м2	1,15	1881,87	1812,70	1,97	2164,15	99,98
3	Грунтовка вододispersійна Ceresit СТ 17	С111-1624-13 варіант 1	л	16,583	13,80	-	-	228,85	-
4	Шпаклівка Кнауф	С111-1896 варіант 1	кг	172,5	4,20	-	-	724,5	-
5	Стіни	РН12-65-13	100м2	3,144	592,80	592,80	-	1863,76	110,81
6	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	РН11-59-3	100м2	2,1955	1299,55	1254,75	-	2853,16	132,13
7	Безплатне накріття стін	С111-1624-1 варіант 1	кг	32,9325	13,80	-	-	454,47	-
8	Грунтовка вододispersійна Ceresit СТ-17	РН12-30-3	100м2	0,365	599,84	599,84	-	218,94	11,27
9	Шпаклівка Кнауф	С111-1896 варіант 1	кг	263,46	4,20	-	-	1106,53	-
10	Фарбування олійними сумішами за 1 раз раніше пофарбованих металевих поверхонь металевих ковшів	С1113-246-1	кг	7,42775	46,53	-	-	345,6	-
11	Емаль ПФ-115 Зебра	РН12-30-7	100м2	0,472	2172,17	2172,17	-	1025,26	52,79
12	Фарбування олійними сумішами за 1 раз раніше пофарбованих металевих поверхонь грат та огорож	С1113-246-1	кг	6,66936	46,53	-	-	310,31	-
13	Емаль ПФ-115 Зебра	РН12-16-3	100м2	0,063	4277,39	4277,39	-	269,48	14,22
14	Фарбування олійними сумішами поручнів	С1113-246-1	кг	1,1466	46,53	-	-	53,35	-
14	Емаль ПФ-115 Зебра							13518,96	534,2
	Разом за локальним кошторисом прями витрати, грн.								0,09
I.	Разом прями витрати		грн.					13518,96	534,20
	У тому числі:								
	- вартість матеріалів, виробів та конструкцій		грн.					3399,24	
	- заробітна плата		грн.					10117,45	
	- вартість експлуатації машин		грн.					2,27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	У тому числі: - заробітна плата робітників, що обслуговують машини		грн.					1,90	
II.	Загальновиробничі витрати	Розрахунок	грн.					4035,43	0,09
III.	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд		грн.						19,39
IV.	Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)		грн.					17554,39	553,59
V.	У тому числі: зворотні суми Інші супутні витрати Разом (I+II+III+IV+V)		грн.						0,09
VI.	Прибуток (2,71)		грн.					17554,39	553,59
VII.	Адміністративні витрати (1,23)	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.					1500,47	0,09
VIII.	Кошти на покриття ризиків	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.					681,03	
IX.	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами Всього вартість будівельних робіт Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)		грн.					19054,86	553,59
X.	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ) Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)		грн.					19735,89	0,09
XI.	Податок на додану вартість	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.					19735,89	553,59
			грн.					3947,18	0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			грн.					23683,07	553,59 0,09

Примітка: - Вартість ресурсів визначена за фактичними витратами.

- "Заробітна плата", яка наведена у складі прямих витрат, є зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин.

Загальне значення кошторисної заробітної плати дорівнює 10745,7 грн.,

у тому числі:

- зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин: 10117,45 грн.

- зарплата в експлуатації машин: 1,9 грн.;

- зарплата у складі загальноновиробничих витрат: 626,35 грн..

М. П. Замовник

М. П. Підрядник


"25" 07 2016 року

"25" 07 2016 року

С.Ф. Грек



Обсяг робіт
Технагляд



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Фарба водоемульсійна (Vіtex "Vіsta")	РН12-49-6	100м2	2,5245	1226,25	1164,03	0,34 0,29	3095,67	149,47 0,03
2	Стіни Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	С111-2016-6-1 варіант 1	кг	174,1905	85,90	-	-	14962,96	-
3	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	РН12-65-13	100м2	2,841	592,80	592,80	-	1684,14	100,13
4	Суцільне вирівнювання поверхонь стін [одношарове шпакатурення]	РН11-29-2	100м2	0,7955	1453,48	1432,90	20,58 17,17	1156,24	61,71 0,64
5	Шпакатурна суміш ізопіс	С111-219-Н-ІНБ варіант 1	т	0,55685	4579,93	-	-	2550,33	-
6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Фарба водоемульсійна (Vіtex "Vіsta")	РН12-49-5	100м2	2,765	1090,64	1034,04	0,34 0,29	3015,62	145,43 0,04
7	Грунтування поверхонь грунтоуючою фарбою	С111-2016-6-1 варіант 1	кг	174,195	85,90	-	-	14963,35	-
8	Грунтування фарба Ceresit СТ-16	РН12-27-1	100м2	0,235	198,29	184,85	-	46,6	2,35
9	Поліпшене олійне фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі розбіленим колером	С111-1624-1-В2 варіант 1	л	3,7835	32,88	-	-	124,4	-
10	Емаль ПФ-115 Зебра	РН12-7-2	100м2	3,28	2343,90	2199,72	-	7687,99	366,99
11	Фарбування олійними сумішами за 1 раз раніше пофарбованих сталевих труб	С1113-246-1	кг	77,8344	46,53	-	-	3621,5	-
12	Емаль ПФ-115 Зебра	РН12-30-11	100м2	0,125	1576,75	1576,75	-	197,09	10,15
13	Фарбування олійними сумішами раніше пофарбованих тсрців сходових маршів усередині будівлі	С1113-246-1	кг	2,43	46,53	-	-	113,06	-
14	Емаль ПФ-115 Зебра	РН12-16-2	100м2	0,189	2487,94	2487,94	-	470,22	24,21
15	Фарбування олійними сумішами за 1 раз раніше пофарбованих металевих поверхонь електрощитків	С1113-246-1	кг	3,3642	46,53	-	-	156,53	-
16	Емаль ПФ-115 Зебра	РН12-30-3	100м2	0,096	599,84	599,84	-	57,58	2,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Разом (I+II+III+IV+V)		грн.					65859,16	<u>1055,31</u> 0,71
VI.	Прибуток (2,71)	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.					2861,81	
VII.	Адміністративні витрати (1,23)	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.					1298,90	
VIII.	Кошти на покриття ризиків		грн.					-	
IX.	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами Всього вартість будівельних робіт Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)		грн.					68720,97	<u>1055,31</u> 0,71
X.	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ) Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)		грн.					70019,90	<u>1055,31</u> 0,71
XI.	Податок на додану вартість	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.					14003,97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			грн.					84023,87	1055,31 0,71

Примітка : - Вартість ресурсів визначена за фактичними витратами.

- "Заробітна плата", яка наведена у складі прямих витрат, є зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин.
Загальне значення кошторисної заробітної плати дорівнює 20860,59 грн.
у тому числі:


- зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин: 19650,82 грн.,
- зарплата в експлуатації машин: 15,19 грн.;
- зарплата у складі загально виробничих витрат: 1194,58 грн..

М. П. Замовник

М. П. Підрядник

" 25 " 07 20 16 року

" 25 " 07 20 16 року



Обсяги робіт з технічного нагляду

С.Ф. Грек