

Підприємство, організація -
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - ()
Замовник - КУ «Соціальний гуртожиток для осіб з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування»

Гендирядник - ФОП Томулеску Сергій Вікторович
Субдирядник -


Договір № К18-138 від 06.07.2018 року

Найменування будови та її адреса - Капітальний ремонт покрівлі будівлі КУ «Соціальний гуртожиток для осіб з числа дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» за адресою вул. Боженко, 19-В »

Найменування об'єкта - Капітальний ремонт покрівлі будівлі КУ «Соціальний гуртожиток для осіб з числа дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» за адресою вул. Боженко, 19-В » 45261000-6 "Ремонт дахів"
Підстава: Договірна ціна

А К Т № 1 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року

№ з/п	Найменування робіт і витрат	Обґрунтування (шифр і № позиції нормативу)	Одиниця виміру	Кількість	Всього	Поточна ціна одиниці виміру, грн.			Витрати труда робітників-будівельників на обсяг робіт, люд.-год.
						Заробітна плата	Експлуатація машин та механізмів у тому числі заробітна плата машиністів	Виконано робіт (витрати), грн.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Локальний кошторис 2-1-1								
	на Капітальний ремонт покрівлі будівлі КУ «Соціального гуртожиток для осіб з числа дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» за адресою вул. Боженко,19-В » 45261000-6 "Ремонт дахів"								
1	Розбирання парпетів з листової сталі	РН8-4-1	100м	1,88	664,01	664,01	-	1248	32,44
2	Демонтаж над шахтами зонти з листової сталі круглого перерізу діаметром 1000 мм	E20-18-10 H1=0,4	зонт	1	61,95	61,95	-	62	1,41
3	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 1000 мм	РН15-114-10	м2	1,8	21,87	21,87	-	39	0,99
4	Знімання дверних полотен (вихід на покрівлю)	РН6-14-1	100 м2	0,018	2103,36	2103,36	-	38	0,97
5	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах (вихід на покрівлю)	РН6-13-1	100 шт	0,01	8931,62	8931,62	-	89	2,21
6	Відбивання шпукатурки по цеглі та бетону зі стін , площа відбивання в одному місці більше 5 м2	РН11-50-2	100м2	0,32	2444,10	2444,10	-	782	20,33
7	Демонтаж аераторів	РН15-126-1 H1=0,4	шт	14	113,49	108,02	-	1589	34,88
8	Розбирання покриттів покрівлі та примикань з рулонних матеріалів в 1-3 шари	РН8-2-1	100м2	10,25	1289,10	1270,30	18,80	13213	338,37
9	Додавати на кожний наступний шар розбирання рулонної покрівлі	РН8-2-7	100м2	10,25	357,15	351,86	17,40	3661	4,01
10	Розбирання цементної стяжки	РН7-2-8	100м2	10,25	3277,53	2580,23	5,29	33595	93,73
11	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	РН8-35-1	100м2	10,25	9291,92	3598,53	4,89	95242	1,13
12	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати до 50мм	РН8-35-3 к=4	100м2	10,25	4096,21	370,47	697,30	41986	625,82
13	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	РН8-32-3	100м2	10,25	3240,97	1855,43	227,12	33220	50,07
14	Евроруберойд наплавлюваний для нижніх шарів	C111-859 варіант 1	м2	1158,25	115,72	-	115,15	134033	850,67
15	Евроруберойд наплавлюваний для верхніх шарів білополь ЕКП 4,0 сланець серий	C111-860 варіант 1	м2	1178,75	156,00	-	106,57	183885	24,59
16	Праймер битумний	C1550-42 варіант 1	л	820	39,43	-	77,55	32333	87,58
							71,77		16,56
							29,96		408,11
							27,73		6,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	Установлення аераторів	PH15-126-1	шт	14	283,71	270,05	-	3972	87,19
18	Аератори	C130-262 варіант 1	шт	14	359,13	-	-	5028	-
19	Ремонт шпакатурки парпетів по каменю та бетону з землі та рихтувань цементно-вапняним розчином, товщина шару 20 мм	PH11-10-1	100M2	0,82	17957,88	14023,55	-	14725	227,3
20	Поліпшене шпакатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	PH11-41-1	100M2	0,32	10417,82	7037,88	-	3334	44,52
21	Улаштування примікань з рулонних покрівельних матеріалів до вентканалів із застосуванням газопламеневих пальників	PH8-45-4	100 м	0,314	3385,44	2614,82	92,83	1063	17,62
22	Евроруберойд наплавлений для верхніх шарів біполю ЕКП 4,0 сланець серый	C111-860 варіант 1	M2	37,052	156,00	-	-	5780	-
23	Праймер битумний	C1550-42 варіант 1	л	13,502	39,43	-	-	532	-
24	Улаштування парпетів	PH8-40-5	100M	1,88	3972,04	3959,11	12,93	7467	171,66
25	Планка парпетна	C111-1722 варіант 1	м	188	117,69	-	11,96	22126	0,51
26	Метизи-кріплення	C1545-92-1-Ш	шт	940	0,63	-	-	592	-
27	Установлення водостічних ґрат	варіант 1 PH15-24-1	шт	3	151,07	151,07	-	453	9,36
28	ґрати водовідвідів	C130-595-1 варіант 1	шт	3	663,19	-	-	1990	-
29	Ремонт примікань гідроізоляційного килима до лійки внутрішнього водостоку	PH8-20-1	шт	3	108,35	107,17	1,18	325	6,01
30	Евроруберойд наплавлений для верхніх шарів біполю ЕКП 4,0 сланець серый	C111-860 варіант 1	M2	4,74	156,00	-	1,09	739	0,07
31	Праймер битумний	C1550-42 варіант 1	л	3,3	39,43	-	-	130	-
32	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2	ЕН10-28-1 H2=1,15	100M2	0,018	6309,26	6309,26	-	114	2,44
33	Дверний блок в комплекті з замком	C123-215-2	к-т	1	2046,92	-	-	2047	-
34	Монтажна піна	варіант 3 C1550-38-1 варіант 1	л	0,00945	214,56	-	-	2	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	Кріпильні анкери	C111-1904 варіант 1	шт	8	11,44	-	-	92	-
36	Навантаження сміття вручну	PH20-40-1	1 т	62,232	75,27	75,27	-	4684	121,73
37	Перевезення сміття до 30 км	C311-30-M	т	62,232	165,14	-	165,14	10277	25,58
	Разом за локальним кошторисом прями витрати, грн.				21,69		660487		3185,34
I.	Разом прями витрати		грн.					660487,00	3185,34
	у тому числі:								129,53
	- вартість матеріалів, виробів та конструкцій		грн.					502564,00	
	- заробітна плата		грн.					137914,00	
	- вартість експлуатації машин		грн.					20009,00	
	у тому числі:								
	- заробітна плата робітників, що		грн.					6070,00	
	обслуговують машини								129,53
II.	Загальноновиробничі витрати	Розрахунок	грн.					52996,00	159,33
III.	Кошти на зведення та розбирання		грн.						
	тимчасових будівель і споруд								
IV.	Додаткові витрати при виконанні								
	будівельних робіт у зимовий (літній) період								
	Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)		грн.					713483,00	3344,67
V.	Інші супутні витрати		грн.						129,53
	у тому числі: зворотні суми								
	Витрати на технічний надзор (1,5 %)		грн.					15442,00	
	Витрати на експертизу проектної документації		грн.					12842,00	
	Разом (I+II+III+IV+V)		грн.					2600,00	
VI.	Прибуток (6,8)	ДСТУ Б	грн.					728925,00	3344,67
		Д.1.1-							129,53
		1:2013							
		п.5.8.16							
VII.	Адміністративні витрати (1,23)	ДСТУ Б	грн.					4273,00	
		Д.1.1-							
		1:2013							
		п.5.8.16							
VIII.	Кошти на покриття ризиків		грн.						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IX.	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами Всього вартість будівельних робіт Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)		грн.					752550,00 756823,00	-
X.	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва - без врахування таких, що обчислюються від обсягу реалізації продукції у тому числі: - Налог на добавленную стоимость в стоимости материалов и услуг 1. Разом	Расчет П139_1	грн.					109256,00 866080,00	
	2. Вартість матеріалів поставки замовника та витрат замовника з експлуатації машин і механізмів		грн.					-	
	3. Зворотні суми		грн.					850637,00	
	4. База для визначення обсягу реалізації продукції, виконаного власними силами (п4, п.1-п.2-п.3)		грн.					39020,00	
	- Єдиний налог по ставке 5%	Розрахунок N П-137	грн.					905100,00	
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)		грн.					3344,67 129,53	

6 Програмний комплекс АВК - 5 (3.3.2) укр.		85_1_2-1_ГД_КБ2в									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Всього за актом		грн.					905100,00	3344,67	129,53	
	у тому числі: зворотні суми										

Примітка: - Вартість ресурсів визначена за фактичними витратами.
 - "Заробітна плата", яка наведена у складі прямих витрат, є зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин.
 Загальне значення кошторисної заробітної плати дорівнює 155763 грн.,

у тому числі:
 - зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин: 137914 грн.;
 - зарплата в експлуатації машин: 6070 грн.;
 - зарплата у складі загально виробничих витрат: 11779 грн..



"14" 04 2018 року
 "14" 04 2018 року
 " " " 20__ року