


Підприємство, організація - Управління з фізичної культури та спорту Одеської міської ради
 Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (23988416)
 Замовник - Управління з фізичної культури та спорту Одеської міської ради
 Генпідрядник -
 Субпідрядник -


Договір №45 від "13" червня 2018 року

Найменування будови та її адреса - Капітальний ремонт КПНЗ «КДЮСШ №1» за адресою, м. Одеса, пров. Воронцовський, 10
 Найменування об'єкта - Капітальний ремонт КПНЗ «КДЮСШ №1» за адресою, м. Одеса, пров. Воронцовський, 10
 Підстава: Договірна ціна



А К Т № 1
приймання виконаних будівельних робіт
 за серпень 2018 року

№ з / п	Найменування робіт і витрат	Обґрунтування (шифр і № позиції нормативу)	Одиниця виміру	Кількість	6	Поточна ціна одиниці виміру, грн.			Витрати труда робітників-будівельників на обсяг робіт, люд.-год.
						Всього	у тому числі	Виконано робіт (витрати), грн.	
						Заробітна плата	Експлуатація машин та механізмів	у тому числі заробітна плата машиністів	
1				5	6	7	8	9	10



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Локальний кошторис 2-1-1 на Капітальний ремонт КДЮСШ №1 за адресою м.Одеса,пров.Воронцовський Перелік нараховувань: Коефіцієнт, що враховує зміну витрат на заробітну плату працівників, зайнятих на управлінні та обслуговуванні будівельного виробництва при розрахунку загальноновиробничих витрат=0,4123 Коефіцієнт, що враховує зміну інших витрат загальноновиробничих витрат на величину, яка відноситься до утримання та обслуговування апарату управління відокремлених виробничих структурних підрозділів будівельної організації=0,7821								
	Розділ . Підвісні стелі								
1	Розбирання облицювання стель пластиковими панелями з дерев'яним каркасом	ЕН15-77-3 к=0,8 демонтаж Н2=1,15 ЕН15-64-1 ДСТУ-Н Б Д.2.4-21- 2012 указ- я по прим- ю п.4.4 К-1, 15	100м2	2,45	9921,93	9904,80	-	24308,73	741,2
2	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	ЕН15-64-1 ДСТУ-Н Б Д.2.4-21- 2012 указ- я по прим- ю п.4.4 К-1, 15	100м2	2,45	7834,61	7802,87	-	19194,79	555,57
3	Шуруп самонарезаючий для гіпсокартона 3,5х9,5 мм	С111- 1479-5-Ф варіант 2	шт	3822	0,15	-	-	573,3	-
4	Удлинитель профилей 60/110	С126-952- 1	шт	73,5	4,20	-	-	308,7	-
5	Подвес с зажимом	варіант 1 С126-952- 3	шт	700	10,73	-	-	7511	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Тяга подвеса	C126-952-4 вариант 1 C126-952-16	шт	700	7,51	-	-	5257	-
7	Соединитель профилей одноуровневый двухсторонний (краб)	вариант 1 C126-1300-2	шт	416,5	9,82	-	-	4090,03	-
8	Профиль CD 60x27	вариант 1 C126-1300-2	м	624,75	27,72	-	-	17318,07	-
9	Профиль VD 28x27	вариант 1 C126-1300-3	м	90	18,37	-	-	1653,3	-
10	Дюбель 6x40	вариант 1 2018-4524-1	шт	411,6	0,85	-	-	349,86	-
11	Дюбель потолочный	вариант 1 C155-44-	шт	171,5	0,85	-	-	145,78	-
13	Шуруп самонарезающий для гипсокартона 3,5x25 мм	C181-1479-5-Ф2	шт	5145	0,43	-	-	2212,35	-
12	Улаштування підшивки горизонтальних	вариант 3	100 м2	2,45	7242,92	6867,07	-	17745,15	461,07
14	Дюбель гипсокартонный с толщиной 12 мм	ДС1428-1 Б	м2	257,25	80,05	-	-	20592,86	-
15	Шпателька "Унифлот"	вариант 1 C111-1896-5	кг	87,465	12,01	-	-	1050,45	-
16	Лента флизелиновая армирующая	вариант 1 C111-1678-2	м	242,55	8,18	-	-	1984,06	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	ЕН15-56-5 ДСТУ-НБ Д.2.4-21- 2012 указ- я по прим- ю п.4.4 К-1, 15	100 м2	2,45	3820,44	2947,27	-	9360,08	213
18	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	ЕН15-56-6 ДСТУ-НБ Д.2.4-21- 2012 указ- я по прим- ю п.4.4 К-1, 15	100 м2	-2,45	684,85	617,52	-	-1677,88	44,63
19	Шпатлевка Сатенгіпс	С111- 1896-1 варіант 1	кг	245	8,44	-	-	2067,8	-
20	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоємультійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Разом по розділу Підвісні стелі	РН12-49-6	100м2	2,45	8053,59	1893,47	-	19731,3	145,06
Розділ . Електромонтанжні роботи									
21	Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і перегородок	РН17-5-1	100м	0,98	833,29	744,07	-	816,62	23,98
22	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідними жилами, плоскі, з розділовою основою, марка ППВ, число жил та переріз 3х1,5 мм2	С157-302	1000м	0,098	17326,64	-	-	1698,01	-
23	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	РН17-11-11	100шт	0,14	15070,94	14598,79	-	2109,93	65,53
24	Светильники LED	С1547-4-3 варіант 3	шт	14	1214,67	-	-	17005,38	-
25	Установлення та розбирання внутрішніх металевих трубчастих інвентарних рихтувань при висоті приміщень до 6 м Разом по розділу Електромонтанжні роботи	РН20-5-3	100м2	2,45	4270,29	4270,29	-	10462,21	344,04
								32092,15	433,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Розділ . Вогнезахист дерев'яних поверхонь								
26	Нанесення механізованим способом в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу "Тітан" на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій	E13-74-5	100м2	7,85	1868,53	1327,93	509,73 26,69	14667,96	318,4 6,25
27	На кожний наступний шар нанесення механізованим способом покриття з вогнезахисного матеріалу "Тітан" додавати до норми 13-74-5	E13-74-7	100м2	7,85	963,34	569,28	369,17 19,32	7562,22	136,5 4,53
28	Вогнезахисний матеріал "Тітан"	C1113-286 варіант 2	кг	227,65	340,37	-	-	77485,23	-
	Разом по розділу Вогнезахист дерев'яних поверхонь							99715,41	454,9 10,78
	Розділ . Ремонт підлоги								
29	Розбирання лаг з дощок і брусків	PH7-1-2	100м2	1,65	362,99	362,99	-	598,93	21,9
30	Розбирання дощатих покриттів підлог	PH7-2-1	100м2	1,65	1742,41	1742,41	-	2874,98	105,12
31	Укладання по перекриттю лаг з брусків площею покриття підлоги понад 10 м2	PH7-14-4	100м2	1,65	7413,80	1508,21	-	12232,77	81,83
32	Улаштування плінтусів дерев'яних	PH7-31-1	100м	0,611272	5783,18	500,90	-	3535,1	10,2
33	Улаштування першого шару гідроізоляції з поліетиленової плівки із захистом руберойдом	PH7-19-1	100м2	1,65	22531,30	10817,36	-	37176,65	496,49
34	Улаштування дощатих покриттів товщиною 36 мм площею понад 10 м2	PH7-23-4	100м2	1,65	53285,88	3218,04	-	87921,7	172,34
	Разом за локальним кошторисом прями витрати, грн.							144340,13	887,88
								429924,42	3847,6 10,78
I.	Разом прями витрати		грн.					429924,42	3847,60 10,78
	у тому числі:		грн.					294914,67	
	- вартість матеріалів, виробів та конструкцій		грн.					128110,39	
	- заробітна плата		грн.					6899,36	
	- вартість експлуатації машин		грн.						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II.	у тому числі: - заробітна плата робітників, що обслуговують машини Загально виробничі витрати	Розрахунок	грн.					361,18	<u>10,78</u> 156,38
III.	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд		грн.					-	-
IV.	Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)		грн.				475297,66	<u>4003,98</u> 10,78	
V.	у тому числі: зворотні суми Інші супутні витрати Разом (I+II+III+IV+V)		грн.				-	-	-
VI.	Прибуток (2,71)	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.				10880,00	<u>4003,98</u> 10,78	
VII.	Адміністративні витрати (1,23)	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.				4938,15		
VIII.	Кошти на покриття ризиків		грн.				-	-	
IX.	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами Всього вартість будівельних робіт Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)		грн.				486177,66	<u>4003,98</u> 10,78	
X.	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ) Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)		грн.				491115,81		
XI.	Податок на додану вартість	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.				98223,16		<u>4003,98</u> 10,78

