


Підприємство, організація -  
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (40896227) +  
Замовник - Управління з фізичної культури та спорту Одеської міської ради  
Генеральний директор - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА РЕСТАВРАЦІЙНА КОМПАНІЯ А1"  
Субпідрядник -  
Договір № 1/14 від 06.08.2018 року  
Найменомуванню будови та її адреса - Капітальний ремонт приміщення управління з фізичної культури та спорту Одеської міської ради за адресою: 65045, м. Одеса, вул. Спирidonівська, 6  
Найменованню об'єкта - Капітальний ремонт приміщення управління з фізичної культури та спорту Одеської міської ради за адресою: 65045, м. Одеса, вул. Спирidonівська, 6  
Підстава: Договірна ціна

**А К Т № 1**  
**приймання виконаних будівельних робіт**  
**за червень 2018 року**

№ з/п	Найменування робіт і витрат	Об'єктування (шифр і № позиції нормативу)	Одиниця виміру	Кількість	Початкова ціна одиниці виміру, грн.			Виконано робіт (витрати) грн.	Витрати трудозабудівельних робіт на обсяг робіт люд.-год.
					Заробітна плата	Експлуатація машин та механізмів у тому числі заробітна плата машиністів	Всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<p><u>Локальний кошторис</u> 2-1-1 на загальнобудівельні роботи і неробіт-нарахувальні</p> <p>Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2</p>								



*Handwritten notes and signatures:*  
"Одеса" (Odessa)  
"12 червня 2018" (12 June 2018)  
"Генеральний директор" (General Director)  
"ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ" (LLC)  
"БУДІВЕЛЬНА РЕСТАВРАЦІЙНА КОМПАНІЯ А1" (Construction and Restoration Company A1)

Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2

**Розділ . Стіни**

	3	4	5	6	7	8	9	10
1	РН11-50-2	100м2	3,1566	2444,10	2444,10	-	7715,05	200,49
2	РН11-26-3	100м2	3,1566	11068,56	7398,38	-	34339,02	482,32
3	РН12-66-1	100м2	3,1566	1722,46	373,56	-	5437,12	30,64
4	ЕН15-53-5 Н2=1,15	100м2	0,0432	25319,70	24623,69	-	1093,81	21,97
5	С1428-11067	м2	4,536	67,82	-	-	307,68	-
6	С1770-ПРОЕКТ	шт	147	0,66	-	-	97,02	-
7	С111-1896 варіант 2	м	0,49	13,12	-	-	6,43	-
8	С1550-38 варіант 1	т/м	1,36	8,36	-	-	11,37	-
9	С1545-203-2	м	25,8	14,79	-	-	381,58	-
10	С1545-203-1	м	2,37	10,15	-	-	24,06	-
11	С111-147-2	шт	231	0,18	-	-	41,58	-
12	варіант 1 С1545-42-1	шт	61	2,02	-	-	123,72	-
13	варіант 1 С110-9-1 Н2=1,15	100м2	0,148	12203,74	12181,28	-	1806,15	39,13
14	Е34-57-1 Н2=1,15	100м2	-0,148	2037,23	2037,23	-	-301,51	-7,05
15	С1428-11867	м2	15,54	67,83	-	-	1054,08	-
16	С1770-ПРОЕКТ	шт	147	0,66	-	-	97,02	-



	3	4	5	6	7	8	9	10
18	Шпаклівка "Фоніонфолгер" варіант 2	кг	4,6472	13,12	-	-	60,97	-
19	Стрічка армувальна C1550-36 варіант 1	мм	12,7	8,36	-	-	105,17	-
20	Профіль CD 60x27 C1545-203-2	м	26,6	14,79	-	-	393,41	-
21	Профіль VD 26x27 C1545-203-1	м	12,9	10,15	-	-	130,94	-
22	Саморіз 3,5x9 мм C111-147-2	шт	252	0,16	-	-	45,36	-
22	Дюбель 6x42 мм металеві варіант 1	шт	45	2,02	-	-	90,9	-
23	Безпіщане покриття поверхонь стін та коробу розчином із клейового гіпсу [типу "Сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	3,3478	3103,97	2601,99	-	10391,47	182,58
24	Клейовий гіпс [типу "Сатенгіпс"]	т	0,33478	6662,76	-	-	2330,99	-
25	Безпіщане покриття поверхонь стін та коробу розчином із клейового гіпсу [типу "Сатенгіпс"] на кожній шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	3,3478	1509,35	1378,69	-	5049,65	96,74
26	Клейовий гіпс [типу "Сатенгіпс"]	т	0,33478	6662,76	-	-	2330,99	-
27	Сітка малярна C114-103	м2	351,519	17,92	-	-	6298,22	-
28	Поліщове фарбування полівінілцетатними водоемульсійними сумішками стін та коробу по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування PH12-49-5	100 м2	3,3478	8012,43	2336,62	-	26824,01	176,09
29	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних уквів по бетону та каменю PH11-30-1	100 м2	0,2903	26233,94	16245,79	-	7515,54	104,7
30	Безпіщане покриття поверхонь уквів розчином із клейового гіпсу [типу "Сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази EN15-56-3 H2=1,15	100 м2	0,2903	3103,97	2601,98	-	901,08	15,63
31	Клейовий гіпс [типу "Сатенгіпс"] C111-1895	т	0,02903	6962,76	-	-	202,13	-
32	Безпіщане покриття поверхонь уквів розчином із клейового гіпсу [типу "Сатенгіпс"] на кожній шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати EN15-56-4 H2=1,15 H1=2	100 м2	0,2903	1606,35	1378,69	-	437,87	8,39





	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Сталка армувальна	С1550-36 варіант 1 PH7-31-5	пм	45,54	8,36	-	380,71	-
53	Улаштування багета	EH15-55-5 H2=15-1, 15	100м	0,262	3165,29	858,20	832,47	4,66
54	Безпіщане покриття поверхні стелі розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази. Клейовий гіпс [типу "сатенгіпс"]	EH15-55-5 H2=15-1, 15	100 м2	0,46	4714,72	4147,91	2168,77	39,98
55	Безпіщане покриття поверхні стелі розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на хвилий шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	С111-1895 варіант 1 EH15-55-6 H2=1,15	1	0,069	6952,76	-	480,43	-
56	Клейовий гіпс [типу "сатенгіпс"]	С111-1895 варіант 1 EH15-55-6 H2=1,15	100 м2	0,46	833,92	869,09	429,6	8,38
57	Сітка малярна	С114-103 варіант 1	т	0,023	6862,76	-	160,14	-
58	Розбирання дерев'яних плінтусів	PH7-3-1	м2	48,3	17,92	-	865,54	-
59	Розбирання цементних плінтусів	PH7-3-2	т	0,023	6862,76	-	160,14	-
60	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму	PH7-2-5	м2	0,556	831,17	831,17	462,13	12,01
61	Розбирання покриттів підлог з деревностружкових плит в один шар	PH7-2-10	м2	0,556	973,39	973,39	541,2	14,06
62	Розбирання цементних покриттів підлог	PH7-2-8	м2	0,1541	3192,62	2580,23	481,98	9,41
63	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	PH7-2-7	м2	0,1541	4706,58	4706,58	795,28	17,16
64	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	PH7-17-1	м2	0,1541	7251,63	2617,79	1123,64	13,19
65	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати до 50мм	PH7-17-8 H2=5	м2	0,1541	6162,97	657,23	948,71	2,4
66	Армування стяжки дратвяною сіткою	EH11-11-18 H2=1,15	м2	0,1541	593,01	902,51	153,02	3,45
67	Сітка дратвяна армувальна	С111-8/4 варіант 2	м2	16,951	87,34	-	1480,6	-



	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	матриця АВК - 0 (3.3.0) зр								
	2								
	фікатор пластмасовий								
69	Улаштування першого шару обм'язальної гідроізоляції	C113-2088 варіант 1 PH7-18-3	шт	69	0,39	-	-	26,91	-
70	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	EH11-26-2 H2=1,15	100м2	0,1541	9077,53	1911,04	-	1388,89	8,17
71	Плитки керамічні для підлог	EH11-26-2 H2=1,15	100м2	0,1541	11102,26	10485,96	-	1710,86	35,08
72	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	C111-283 варіант 1	м2	15,7182	424,16	-	-	6667,03	-
73	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	C111-2000-1	кг	80,122	6,64	-	-	532,00	-
74	Пластмасові хрестики для укладання плитки	C111-2001-1	кг	6,99614	122,61	-	-	857,8	-
75	Улаштування плитусів з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші	C113-1858 варіант 1 EH15-26-2 H2=1,15	шт	111	0,12	-	-	13,32	-
76	Плитки керамічні для підлог	C111-283 варіант 1	1 м2	2,3	563,57	549,30	-	1296,21	27,42
77	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	C111-283 варіант 1	м2	2,352	424,16	-	-	1014,59	-
78	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	C111-2000-1	кг	11,96	6,64	-	-	79,41	-
79	Улаштування покріттів сходові пірхорів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	C111-2001-1 EH15-26-1 H2=1,15	1 м2	1,0488	122,61	-	-	128,59	-
80	Плитки керамічні для підлог	C111-283 варіант 1	м2	4,08	424,16	337,59	-	1374,2	29,21
81	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	C111-283 варіант 1	кг	20,6	6,64	-	-	138,11	-
82	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	C111-2001-1	кг	1,824	122,61	-	-	223,64	-
83	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит процесом основи понад 20 м2	PH7-15-6	100м2	0,556	22132,14	2126,73	-	12305,47	28,76
	Разом по розділу Підлоги							35817,4	208,62 0,75
84	Демонтаж дверних коробок в ком'юних стінах з вбудованим шпунтуром в укосах	PH6-13-1	100 шт	0,13	8931,62	8931,52	-	1161,11	28,76

## Розділ - Двері



	2	3	4	5	6	7	8	9	10
86	Знімання дверних полотно	PH6-14-1	100 м2	0,208	2103,36	2103,36	-	437,5	11,15
87	Знімання налічників	PH6-15-1	100 м	0,63	313,06	313,06	-	197,23	5,03
88	Залучення дверних прорізів, дверних блоками із застосуванням анкерів монтажною піною	EH10-28-4 H2=1,15	1 блок	12	321,26	314,23	-	3056,36	83,79
88	Дверний блок в комплекті з замком, налічниками	S123-215-2	к-т	12	3428,01	-	-	41136,12	-
89	Монтажна піна	варіант 1 S1550-38-1	л	6,3	214,51	-	-	1351,41	-
90	Дюбель-шурупів 150мм	варіант 1 S1545-42-2	шт	96	3,80	-	-	364,8	-
91	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	EH10-96-2 H2=1,15	100м2	0,018	17120,66	15974,33	-	300,26	5,85
92	Дверний блок металевий в комплекті з замком	S123-215-2 варіант 3	к-т	1	15209,01	-	-	15209,01	-
	Разом по розділу Двері							64020,82	134,58
<b>Розділ . Вікно</b>									
93	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з бурінням штупатурки в укосах	PH6-1-1	100 шт	0,09	7730,69	7730,69	-	685,76	17,23
94	Знімання закритих віконних рам	PH6-2-2	100 м2	0,2196	2704,30	2704,30	-	583,86	14,99
95	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	PH6-3-2	100 м2	0,0378	5706,71	5706,71	-	215,71	5,44
96	Залучення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластмасу в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	EH10-20-1 H2=1,15	100м2	0,0082	12784,59	12784,59	-	117,82	2,43
97	Металопластмасі виробл з енергозберігаючими склопакетами	S126-12-1 варіант 1	м2	0,92	2287,70	-	-	2113,69	-
98	Дюбель шурупів 100x10 мм	S1545-44-1 варіант 1	шт	8	2,61	-	-	20,88	-
99	Свердл в металеві SDS, діаметр 6 мм, L=110мм	варіант 1 S111-906-1	шт	1	88,55	-	-	88,55	-





	3	4	5	6	7	8	9	10
Перевезення сміття до 30 км	С311-30-М	1	15,13	150,02	-	150,02	2269,8	6,22
Разом за локальним коштомом прямих витрат, грн						21,09	3408,64	28,59
							319725,46	6,22
							2239,26	6,97
<b>I. Разом прямих витрати</b>		грн.					<b>319725,46</b>	<b>2239,26</b>
у тому числі:								
- вартість матеріалів, виробів та конструкцій		грн.					215131,83	
- заробітна плата		грн.					102229,48	
- вартість експлуатації машин у тому числі:		грн.					2364,17	
- заробітна плата робітників, що обслуговують машини		грн.					363,17	
<b>Загально-виробничі витрати</b>	Розрахунок	грн.					<b>34438,00</b>	<b>87,27</b>
<b>III. Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд</b>		грн.						
<b>IV. Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період</b>		грн.						
<b>Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)</b>		грн.					<b>354163,48</b>	<b>2326,53</b>
у тому числі: зворотні суми		грн.						<b>6,97</b>
<b>Інші сукупні витрати</b>		грн.						
<b>Разом (I+II+III+IV+V)</b>		грн.					<b>354163,48</b>	<b>2326,53</b>
<b>VI. Прибуток (2,71)</b>	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	грн.					6323,79	6,97
<b>VII. Адміністративні витрати (1,23)</b>	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	грн.					2870,21	
<b>VIII. Кошти на покриття ризиків</b>		грн.						

№ 1 2-1 ПП КСЗв 10

	4	5	6	7	8	9	10
3	грн						
4	грн					380487,27	
5	грн					363357,48	2326,53
6	грн						6,97
7	грн					72671,50	2326,53
8	грн					436028,98	6,97
9	грн						2326,53
10	грн						6,97

2  
 Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами  
 Всього вартість бурівельних робіт  
 Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)

X. Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)  
 Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)

XI. Податок на додану вартість

Всього за актом

Примітка: - Вартість ресурсів визначена за фактичними витратами  
 "Заробітна плата", яка наведена у складі прямих витрат, є зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин.  
 Загальне значення кошторисної заробітної плати доданок 109048,45 грн.

установленої  
 зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин 102229,48 грн.  
 зарплата в експлуатації машин 363,17 грн.  
 зарплата у складі загально-овочислових витрат 6155,80 грн.



М. П. Залужний (підпис)  
 М. П. Гончаренко (підпис)  
 М. П. Субілярчик

І. П. Іванів (підпис)

"08" серпня 2018 року  
 "08" серпня 2018 року  
 " " " 20\_\_ року

Об'єкт роботи укомплектований

