

Цьому підприємству, організації -
 Державній адміністрації Подільської
 області (Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - ()

Замовник - Управління освіти Подільської
 області (Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - ()
 П. Директор - ТОВ "Афінацентр"
 Договір № 267 від "11" 08 2017 року
 Найменування будови та її адреса - Капітальний ремонт санвузлів ДНЗ № 775
 Найменування об'єкта - Капітальний ремонт санвузлів ДНЗ № 775
 Підстава: Договірна ціна

44_1_2-1_ЛД_К52в
 Примірня форма № КБ-2в

К. П. [Signature]
 [Signature]
 [Signature]

А К Т № 1
приймання виконаних будівельних робіт
за [Signature] 2017 року

№ з/п	Найменування робіт і витрат	Об'єкту-вання (шифр і № позиції нормативу)	Одиниця виміру	Кількість	Всього	Поточна ціна одиниці виміру, грн.			Витрати труда робітників-будівельників на обсяг робіт, люд.-год.
						Заробітна плата	Експлуатація машин та механізмів у тому числі	Витрати труда робітників, що обслуговують машини, на обсяг робіт, люд.-год.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Локальний кошторис 2-1-1 на Капітальний ремонт санвузлів ДНЗ № 775								
	Перелік нараховувань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Розділ . Підлога</u>								
1	ТУАЛЕТНА КІМНАТА № 1 Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	RH7-2-7	100м2	0,1567	2597,20	2597,20	-	406,98	17,45
2	Розбирання цементних покриттів підлог	RH7-2-8	100м2	0,1567	1423,83	1423,83	-	223,11	9,57
3	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	RH7-17-1	100м2	0,1567	26876,38	1996,38	-	4211,53	13,41
4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 50 мм Н1=6	RH7-17-9 K=6	100м2	0,1567	37682,67	362,67	-	5904,87	2,44
5	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції (вологих приміщень)	RH7-18-3	100м2	0,1567	1054,59	1054,59	-	165,25	6,28
6	Гідроізолюючий розчин Ceresit CR 65	C1550-50-2	кг	125,36	15,69	-	-	1966,9	-
	Разом по розділу Підлога							12878,64	49,15
	<u>Розділ . Стіни</u>								
7	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	RH13-15-5	100м2	0,3741	1949,04	1949,04	-	729,14	33,35
8	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	RH11-50-2	100м2	0,3741	1348,44	1348,44	-	504,45	23,76
9	Грунтування стін	E13-13-1 H2, H5-1, 15 заст.	100м2	0,4836	2023,26	230,56	-	978,45	3,88
10	Улаштування основи під штукатурку по цегляних та бетонних поверхнях	RH11-54-1	100м2	0,4836	9348,24	3767,77	-	4520,81	78,13
11	Поліпшене штукатурення поверхнь стін всередині будівлі сухими сумішами (для вологих приміщень) по каменю та бетону 2,5 см	RH11-26-3	100м2	0,4836	28969,40	4082,71	-	14009,6	73,89
12	Розбирання перегородок	RH5-3-1	1 м3	3,008	205,34	205,34	-	617,66	29,09
	Разом по розділу Стіни							21360,11	242,1
	<u>Розділ . Двері</u>								
13	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	RH6-13-1	100 шт	0,01	4927,10	4927,10	-	49,27	2,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	Знімання дверних полотен	PH6-14-1	100 м2	0,016	1160,79	1160,79	-	18,57	0,86
15	Знімання наличників Разом по розділу Двері	PH6-15-1	100 м	0,0472	172,77	172,77	-	8,15	0,38
<u>Розділ . Відкоси</u>									
16	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 Разом по розділу Відкоси	PH11-50-1	100м2	0,0157	1552,51	1552,51	-	24,37	1,15
<u>Розділ . Стеля</u>									
17	Улаштування основи під штукатурку по цегляних та бетонних поверхнях	PH11-54-1	100м2	0,1567	9348,24	3767,77	-	1464,87	25,32
18	Поліпшене штукатурення поверхонь стель всередені будівлі	PH11-26-4	100м2	0,1567	10351,53	4563,03	-	1622,08	26,76
19	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit" H2=1,15 H5=1,15	EH15-182-2 K=1,15	100м2	0,1567	5218,37	3440,93	-	817,72	21,72
20	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-2 H2=1,15 H5=1,15 Разом по розділу Стеля	EH15-182-3 K=1,15	100м2	0,1567	2198,59	780,19	-	344,52	4,64
<u>Розділ . Сантехніка</u>									
21	Демонтаж змішувачів	PH15-2-1	100шт	0,03	1043,80	1043,80	-	31,31	1,34
22	Демонтаж умивальників	PH15-3-1	100к-т	0,02	1709,26	1709,26	-	34,19	1,47
23	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	PH15-3-3	100к-т	0,02	4109,45	4109,45	-	82,19	3,52
24	Демонтаж піддонів	PH15-3-2	100к-т	0,01	2862,76	2862,76	-	28,63	1,23
25	Розбирання трубопроводів з труб сталевих діаметром до 25 мм	PH15-1-1	100м	0,3	2024,08	2024,08	-	607,22	27,27
26	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	PH15-1-1	100м	0,2	2024,08	2024,08	-	404,82	18,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Разом: вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)		грн.					46999,10	501,88 3,95
V.	у тому числі: зворотні суми інші сукупні витрати у тому числі: - Вартість експертизи проектної документації	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 50	грн. грн. грн.					1128,00 1128,00	
VI.	Разом (I+II+III+IV+V) Прибуток	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	грн. грн.					48127,10 524,16	501,88 3,95
VII.	Адміністративні витрати (1,23)	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	грн.					622,17	
VIII. IX.	Кошти на покриття ризиків Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами Всього вартість будівельних робіт Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)		грн. грн. грн. грн.					47523,26 49273,43	501,88 3,95
X.	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ) Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)		грн.						
XI.	Податок на додану вартість	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	грн.					49273,43 9854,69	501,88 3,95

6 Програмний комплекс АСК-5 (3.2.2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всього за актом		грн.					59128,12	501,88 3,95

Примітка: - Вартість ресурсів визначена за фактичними витратами.
 - "Заробітна плата", яка наведена у складі прямих витрат, є зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин.
 Загальне значення кошторисної заробітної плати дорівнює 12821,39 грн., у тому числі:

- зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин: 10762,92 грн.;
- зарплата в експлуатації машин: 114,9 грн.;
- зарплата у складі загальнопробничих витрат: 1943,56 грн..


Розрахунок за фактом
 "13" 10 2017 року
 Василенко С.М. "13" 10 2017 року

М. П. Замовник
 М. П. Підрядчик



Суперсервіс АСК-5
 і технічне обслуговування

ПОГОДЖЕНО
 Технічний нагляд
 Замовник В.С. *Василенко*



Підприємство, організація -

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - ()

Замовник - Управління освіти Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

Підрядник - ТОВ "Афінацентр"

Договір № 267 від "11" 08 2017

Найменування будівництва та його адреса - Капітальний ремонт санвузлів ДНЗ № 775

ДОВІДКА ПРО ВАРТІСТЬ ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ТА ВИТРАТИ*

за вересень 2017 р.

Найменування об'єктів, пускових комплексів	Вартість виконаних робіт та витрати (тис. грн.)		
	з початку будівництва по звітний місяць включно	з початку року по звітний місяць включно	у тому числі за звітний місяць
А	1	2	3
Всього вартість виконаних будівельних робіт по об'єкту будівництва (без ПДВ)	49,27343	49,27343	49,27343
у тому числі:			
1. Капітальний ремонт санвузлів ДНЗ № 775	49,27343	49,27343	49,27343
у тому числі:			
1. Будівельні роботи	47,52326	47,52326	47,52326
2. Інші витрати	1,75017	1,75017	1,75017
Податок на додану вартість (ПДВ)	9,85469	9,85469	9,85469
Всього вартість виконаних будівельних робіт з ПДВ	59,12812	59,12812	59,12812

* Витрати - вартість устаткування, меблів, інвентарю, що придбаваються виконавцем робіт

М. П. Замовник



М. П. Підприємство

Васильченко С.М.

"13" 10 2017 року

"13" 10 2017 року