



Одеська міська рада  
**СУВОРОВСЬКА  
РАЙОННА АДМІНІСТРАЦІЯ**

пр. Добровольського, 106, м. Одеса, 65025, Україна  
тел.: 755-72-79

19.12.2018 № ЗПЧ 03-16/58  
На № ЗПЧ-872 від 30.11.2018

Одесский городской совет  
**СУВОРОВСКАЯ  
РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ**

пр. Добровольского, 106, г. Одесса, 65025, Украина  
тел.: 755-72-79

Гр. Топову А.  
foi+request-43017-1262d1cb  
@dostup.pravda.com.ua

Ваш інформаційний запит від 30.11.2018р. № ЗПЧ-872 щодо надання актів приймання виконаних будівельних робіт, що були профінансовані за рахунок Одеського бюджету і підписані в 2017 році, за дорученням Одеського міського голови, розглянуто.

Повідомляємо, що в 2017 році районній адміністрації з бюджету міста Одеси виділено бюджетні кошти на проведення капітального ремонту об'єктів району. Обсяг звітної документації (акти приймання виконаних будівельних робіт) складає 1486 аркушів.

Відповідно до вимог ст. 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформація на запит надається безкоштовно, але у разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.

Норми витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію для виконавчих органів Одеської міської ради, затверджено рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради 27.10.2011р. № 624.

Враховуючи наведене, направляємо Вам копії актів приймання виконаних будівельних робіт «Капітальний ремонт житлового фонду: капітальний ремонт парадних та вхідних груп житлового будинку за адресою: проспект Добровольського, 148 в м. Одесі» - на 10 арк. та рахунок № 2 від 17.12.2018р. для сплати витрат на копіювання та друк 1476-ти запитуваних документів, що залишилися. Після отримання на розрахунковий рахунок Суворовської районної адміністрації вказаного платежу райадміністрацією буде надано Вам копії запитуваних документів.

Також повідомляємо, що згідно з вимогами п. 4 ст. 14 Закону України «Про доступ до публічної інформації» Ви можете ознайомитись з запитуваними Вами документами у приміщені Суворовської районної адміністрації (м. Одеса, просп. Добровольського, 106, тел. 52-54-26).

Додатки:

1. Копії актів приймання виконаних будівельних робіт «Капітальний ремонт житлового фонду: капітальний ремонт парадних та вхідних груп житлового будинку за адресою: проспект Добровольського, 148 в м. Одесі» - на 10 арк.

2. Норми витрат на копіювання або друк документів, що надаються запитом на інформацію, затверджені рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради 27.10.2011р. № 624.

3. Калькуляція вартості копіювання документів станом на 17.12.2018р.

4. Розрахунок № 2 від 17.12.2018р.

З повагою  
голова



С.А. Кондратюк

Шипітка О.І.  
вик. Зезик Т.А. 7510766

Витрати на копіювання або друк документів, що надаються запитом на інформацію, відповідно до норм, затверджених рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради 27.10.2011р. № 624

Послуга, що надається	Норми витрат	Сума витрат, грн.
Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)	0,07 % від розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки	2,61
Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)	0,15 % від розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки	5,58
Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)	0,45 % від розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки	16,75

Законом України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» від 07.12.2017р. № 2246-VIII встановлено мінімальну заробітну плату у місячному розмірі - 3723 грн.

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та адміністративно-господарського забезпечення



І.І. Циганкова

Калькуляція вартості копіювання документів, відповідно до норм,  
затверджених рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради  
27.10.2011р. № 624  
станом на 28.09.2018р.

Найменування послуги	Вартість копіювання однієї сторінки, грн.	Кількість сторінок	Загальна сума, грн.
Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)	2,61	1476	3 852,36

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та адміністративно-господарського забезпечення



І.І. Циганкова

**Суворовська районна адміністрація Одеської міської ради**  
65025, м. Одеса, просп. Добровольського, 106  
тел. 523928  
реквізити: 31552273334212  
в ГУДКСУ в Одеській області  
МФО 828011, код ЄДРПОУ 26303235

РАХУНОК № 2 від «17» грудня 2018 р.

Найменування платежу	Вартість копіювання однієї сторінки, грн.	Кількість сторінок, шт.	Загальна сума, грн.
Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)	2,61	1476	3 852,36

*До сплати: три тисячі вісімсот п'ятдесят дві грн. 36 коп.*

Голова



С.А. Кондратюк

Головний бухгалтер



І.І. Циганкова

Підприємство, організація - ТОВ "ІБВК "Квадр"  
 Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (23865984)  
 Замовник - Суворовська районна адміністрація Одеської міської ради  
 Генпідрядник - ТОВ "ІБВК "Квадр"  
 Субпідрядник АНА  
 Договір № АНА від "18" 05 2017  
 Найменування будівництва та його адреса - Капітальний ремонт житлового фонду: капітальний ремонт парадних та вхідних груп житлового будинку за адресою: проспект Добровольського, 148 в м. Одесі

### ДОВІДКА ПРО ВАРТІСТЬ ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ТА ВИТРАТИ\*


за червень 2017 р.

Найменування об'єктів, пускових комплексів	Вартість виконаних робіт та витрати			(тис. грн.)
	з початку будівництва по звітний місяць включно	з початку року по звітний місяць включно	у тому числі за звітний місяць	
А	1	2	3	
Всього вартість виконаних будівельних робіт по об'єкту будівництва (без ПДВ) у тому числі:	67,08690	67,08690	67,08690	67,08690
1. Капітальний ремонт житлового фонду: капітальний ремонт парадних та вхідних груп житлового будинку за адресою: проспект Добровольського, 148 в м. Одесі у тому числі:	67,08690	67,08690	67,08690	67,08690
1. Будівельні роботи	65,43962	65,43962	65,43962	65,43962
2. Інші витрати	1,64728	1,64728	1,64728	1,64728

670

А		52.1_ПД_К63а		
		1	2	3
Податок на додану вартість (ПДВ)		13,41738	13,41738	13,41738
Всього вартість виконаних будівельних робіт з ПДВ		80,50428	80,50428	80,50428

\* Витрати - вартість устаткування, меблів, інвентарю, що придбаваються виконавцем робіт



М. П. Замовник

В. о голови Суворовської районної адміністрації ОМР  
О.Ю. Александрчкін

" 30 " 2017 року



М. П. Генпідрядник  
(підрядник)

Ген. директор ТОВ "ІБВК "Квадр" Л. О. Чернега

" 30 " 2017 року





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Перелік нарачувань: Коефіцієнт для ураховання впливу умов виконання будівельних робіт=1,2								
	Відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %=22								
	Коефіцієнт, що враховує зміну витрат на заробітну плату працівників, зайнятих на управлінні та обслуговуванні будівельного виробництва при розрахунку загальноновиробничих витрат=0,4123								
	Коефіцієнт, що враховує зміну інших витрат загальноновиробничих витрат на величину, яка відноситься до утримання та обслуговування апарату управління відокремлених виробничих структурних підрозділів будівельної організації=0,7821								
1	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від клейової фарби (сходові марші та площадки)	PH12-65-14	100м2	2,816	759,13	759,13	-	2137,71	126,04
2	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від клейової фарби	PH12-65-13	100м2	1,41	597,74	597,74	-	842,81	49,69
3	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної фарби	PH12-65-15	100м2	1,3	863,13	863,13	-	1122,07	66,16
4	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази( шпаклівка стартова "Izogips"; у т.ч : 141,0м2 під клейову фарбу; 630,0м2 під фарбування олійною фарбою)	EH15-56-3 к=1,15 к H2,H5	100 м2	7,5	1571,20	1146,38	-	11784	409,03
5	Шпаклівка "Izogips" (25кг)	C111- 2015-12	кг	750	5,05	-	-	3787,5	-
6	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати (додавати 1мм; шпаклівка фінішна "Satengips")	EH15-56-4 H1=2, к=1, 15 к H2, H5	100 м2	7,5	706,49	607,42	-	5298,68	216,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Шлаквітка фінішна "Satengrips"	C111-2015-14 варіант 1	кг	750	5,21	-	-	3907,5	-
8	Безліцане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "satengrips"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази (сходові марші+площадки-281,6м2) Шлаквітка фінішна "Satengrips"	EH15-56-5 к=1,15 к H2, H5	100 м2	2,78282	2301,84	1827,48	-	6405,61	241,94
9	Шлаквітка фінішна "Satengrips"	C111-2015-14 варіант 1	кг	417,428	5,21	-	-	2174,8	-
10	Козирьки входів Розбирання звисів з листової сталі	PH8-4-1	100м	0,295	292,66	292,66	-	86,33	5,09
11	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	PH8-2-1	100м2	0,35	559,88	559,88	-	195,96	11,55
12	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	PH8-32-3	100м2	0,35	1717,46	817,82	-	601,11	13,94
13	Ґрунтовка битумна - праймер БП	C111-1624-6 варіант 1	т	0,0147	35331,14	-	-	519,37	-
14	Євроруберойд наплавлюваний для нижніх шарів	C111-859-1 варіант 1	м2	39,55	46,53	-	-	1840,26	-
15	Євроруберойд наплавлюваний для верхніх шарів	C111-860-1 варіант 1	м2	40,25	83,32	-	-	3353,63	-
16	Улаштування з листової сталі карнизних звисів	PH8-40-3 варіант 1	100м	0,295	826,43	770,06	-	243,8	11,89
17	Сталь листова оцинкована (звіси з оцинкованої сталі, ширина 330мм, товщина 0,5мм) Ганок та сходи	C111-1797-6	м	31,27	72,91	-	-	2279,9	-
18	Відбивання штукатурки по целі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці до 5 м2 (з торця ганку товщ. 40мм, додаткова к-сть сміття на на увесь об'єм робіт =0,104х3,38х2-0,35152=0,35152)	PH11-50-1	100м2	0,104	1240,25	1240,25	-	128,99	7,61
19	Розбирання цементних покриттів та стяжок підлог (товщина 50мм; додаткова к-сть сміття-0,472х5х2,2-2,18064=8,81936тн) Фасад	PH7-2-8	100м2	0,472	1512,19	1136,86	375,33 100,11	713,75	28,82 2,31



		52.1.2-1_ПД_КБ2в							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VI.	Прибуток (2,71)	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.					3629,37	
VII.	Адміністративні витрати (1,23)	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.					1647,28	
VIII. IX.	Кошти на покриття ризиків Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами Всього вартість будівельних робіт Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн. грн.					65439,62 67086,90	1332,00 7,25
X.	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ) Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.					67086,90	1332,00
XI.	Податок на додану вартість	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.					13417,38	7,25

6. Програмний комплекс АВК-5 (3.2.0)

- 6 -									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всього за актом		грн.					80504,28	1332,00 7,25

Примітка: - Вартість ресурсів визначена за фактичними витратами. Сумарні вартості матеріалів і експлуатації машин, що враховані в рядку "Разом прямих витрат", прийняті за таблицею "Підсумкова відомість ресурсів", яка додається.  
 - "Заробітна плата", яка наведена у складі прямих витрат, є зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин. Загальне значення кошторисної заробітної плати дорівнює 27336,11 грн., у тому числі:

- зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин: 25604,07 грн.;
- зарплата в експлуатації машин: 162,08 грн.;
- зарплата у складі загальновиробничих витрат: 1569,96 грн..

М. П. Замовник



*[Handwritten signature]*

В. о. голови Суворовської районної адміністрації ОМР  
 О.Ю. Александрочкін

" 30. 08 \_\_\_\_\_ 2017 року



*[Handwritten signature]*

М. П. Генеральний підрядник

Ген. директор ТОВ "ІБВК "Квадр"  
 Л. О. Чернега

" 30. 08 \_\_\_\_\_ 2017 року



*[Handwritten signature]*

Капітальний ремонт житлового фонду: капітальний ремонт парадних та вхідних груп житлового будинку за адресою: проспект Добровольського, 148 в м. Одесі

52\_1\_2-1\_ПД\_ИВР

**Підсумкова відомість ресурсів**

**Об'єкт: Капітальний ремонт житлового фонду: капітальний ремонт парадних та вхідних груп житлового будинку за адресою: проспект Добровольського, 148 в м. Одесі**  
**(витрати - по факту)**

Звітний період 1 (червень 2017 г.)

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	в тому числі:			Об'єднання ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортування, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	14
					6/7	8/9	10/11	12/13	
1	1	<b>I. Витрати труда</b>			19,94				
2		Витрати труда робітників-будівельників	люд-год	1283,83					
3		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,5					
4		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд-год	2,31	20,49				
5		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,8					
6		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд-год	4,94	23,26				
6.1		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загально виробничих витрат	люд-год	48,17	32,59				
		<b>Разом кошторисна трудомісткість</b>	люд-год	1339,25					
		<b>Середній розряд робіт</b>	розряд	3,5					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<b>II. Будівельні машини і механізми</b>							
7	CH205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш-год	1,95408	<u>88,78</u> 173,48				
8	CH233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш-год	1,95408	<u>1,88</u> 3,67				
9	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	12,011	<u>110,77</u> 1330,46				
		<b>Разом по розділу II в тому числі енергоносії:</b>	грн.		<b>1507,61</b>				
		Дизельне паливо	кг	6,996					
		Стиснене повітря	м3	135,418					
		Мастильні матеріали	кг	0,313					
		<b>III. Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</b>							
10	CH270-115	Дрилі електричні	маш-год	23,31187908					
11	CH270-224	Пальник газопламеневий	маш-год	3,6624					
		<b>IV. Будівельні матеріали, виробі і конструкції</b>							
12	&C111-859-1 варіант 1	Євроруберойд наплавлюваний для нижніх шарів	м2	39,55	<u>46,53</u> 1840,26	<u>45,10</u> 1783,71	<u>0,52</u> 20,57	<u>0,91</u> 35,98	<u>30</u> км.
13	&C111-860-1 варіант 1	Євроруберойд наплавлюваний для верхніх шарів	м2	40,25	<u>83,32</u> 3353,63	<u>81,00</u> 3260,25	<u>0,69</u> 27,77	<u>1,63</u> 65,61	<u>30</u> км.
14	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	15,467384	<u>123,84</u> 1915,48	<u>121,39</u> 1877,59	<u>0,02</u> 0,31	<u>2,43</u> 37,58	<u>30</u> км.
15	C111-1608	Дрантя	кг	0,16	<u>6,38</u> 1,02	<u>6,03</u> 0,96	<u>0,22</u> 0,04	<u>0,13</u> 0,02	<u>30</u> км.
16	+C111-1624-2 варіант 1	Грунтівка глибокого проникнення "Кварц грунт"	л	6,1536	<u>30,82</u> 189,65	<u>30,00</u> 184,61	<u>0,22</u> 1,35	<u>0,6</u> 3,69	<u>30</u> км.