

8 Программный комплекс АВК-5 (3.2.0)

Предприятие, организация - ТОВ "Будівельно-монтажне управління №6"  
Идентификационный код ЕДРПОУ ( 33010707 )  
Заказчик - КУ "Центр соціально-психологічної реабілітації дітей Одеської міської ради Одеської області"  
Генподрядчик - ТОВ "Будівельно-монтажне управління №6"  
Субподрядчик -  
Договор № 14 от "29" 03 2017 года  
Наименование стройки и её адрес - Капітальний ремонт КУ "Центр соціально-психологічної реабілітації дітей Одеської міської ради Одеської області" за адресою: м.Одеса, вул.Валентини Терешкової, буд. 12-а  
Наименование объекта - ремонтно-строительные работы  
Основание: Договорная цена

**А К Т №1**  
**приемки выполненных строительных работ**  
за *квітень* 2017 года

№ п / п	Наименование работ и затрат	Обоснова- ние (шифр и № пози- ции норма- тива)	Единица измерения	Количество	Текущая цена единицы измерения, грн.			Выполнено работ (затраты), грн.	Затраты труда рабо- чих-строи- телей на объем ра- бот, чел.-ч
					Всего	в том числе			
						Заработ- ная плата	Эксплуата- ция машин и механизмов в том числе зарботная плата ма- шинистов		
1	2 <u>Локальная смета</u> 2-1-1 <u>на ремонтно-строительные работы</u> Отдел 1. Внутриотделочные работы <u>Раздел . Демонтаж</u> Помещение медицинского изолятора	3	4	5	6	7	8	9	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Очистка вручную внутренних поверхностей потолков от масляной, перхлорвиниловой краски	РН12-65-15	100м2	0,9933	863,13	863,13	-	857	50,55
2	Очистка вручную внутренних поверхностей стен от масляной, перхлорвиниловой краски	РН12-65-15	100м2	3,703	863,13	863,13	-	3196	188,45
3	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	РН13-15-5	100м2	1,1437	1556,73	1556,73	-	1780	101,97
4	Отбивка штукатурки по кирпичу и бетону со стен и потолков, площадь отбивки в одном месте более 5 м2	РН11-50-2	100м2	2,625	1077,23	1077,23	-	2828	166,73
5	Снятие дверных полотен	РН6-14-1	100 м2	0,29895	927,02	927,02	-	277	16,03
6	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	РН6-13-1	100 шт	0,17	3935,93	3935,93	-	669	37,61
7	Разборка деревянных плинтусов	РН7-3-1	100м	1,427	121,30	121,30	-	173	10,21
8	Разборка покрытий полов из линолеума и резины	РН7-2-5	100м2	1,1558	366,34	366,34	-	423	24,97
9	Разборка покрытий полов из керамических плиток	РН7-2-7	100м2	0,2646	2073,75	2073,75	-	549	29,47
10	Разборка цементных покрытий полов	РН7-2-8	100м2	0,2646	1136,86	1136,86	-	301	16,16
11	Демонтаж выключателей, розеток	РН17-4-1	100шт	0,12	163,31	163,31	-	20	1,1
12	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	РН17-4-5	100шт	0,15	523,74	523,74	-	79	4,22
13	Демонтаж светильников с лампами накаливания	РН17-4-3	100шт	0,04	185,01	185,01	-	7	0,4
14	Демонтаж смесителей	РН15-2-1	100шт	0,07	833,43	833,43	-	58	3,13
15	Демонтаж раковин [умывальников]	РН15-3-1	100к-т	0,02	1364,77	1364,77	-	27	1,47
16	Демонтаж моек чугунных	РН15-3-2	100к-т	0,02	2285,79	2285,79	-	46	2,46
17	Демонтаж ванн чугунных	РН15-3-4	100к-т	0,01	6075,78	6075,78	-	61	3,26
18	Демонтаж унитазов со смывными бачками	РН15-3-3	100к-т	0,04	3281,22	3281,22	-	131	7,05
	Итого по разделу Демонтаж							11482	665,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Раздел . Общестроительные работы</b>								
19	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадь до 1 м2, толщина слоя 20 мм	РН11-4-7	100м2	0,3285	12887,86	9233,90	-	4234	149,43
20	Шпатлевка потолков минеральной шпатлевкой "Cerezit"	ЕН15-182-2 Н2=Н3=Н5 =1.15	100м2	0,9933	3586,21	2748,03	-	3562	137,65
21	Добавлять на 1 мм изменения толщины шпатлевки к нормам 15-182-1 и 15-182-2	ЕН15-182-3 Н2=Н3=Н5 =1.15	100м2	0,9933	623,08	623,08	-	619	29,44
22	Шпатлевка полимерцементная армированная Ceresit СТ 29	С111-2015-3	кг	357,588	6,78	-	-	2424	-
23	Простая штукатурка поверхностей стен внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону	РН11-26-1	100м2	1,1437	4911,03	2153,67	-	5617	121,34
24	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, и бетону цементно-известковым раствором, площадь до 1 м2, толщина слоя 20 мм	РН11-2-7	100м2	1,4812	11190,22	7710,26	-	16575	569,31
25	Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	РН11-7-1	100м2	0,189	17842,01	10882,09	-	3372	100,13
26	Облицовка поверхностей стен керамическими плитками на растворе из сухой клеящей смеси, число плиток в 1 м2 свыше 7 до 12 шт	ЕН15-25-2 Н2=Н3=Н5 =1.15	100м2	0,58	8186,74	7162,34	-	4748	204,64
27	Уголок пластиковый 2.5м	С111-829-1 вариант 9	м	50	6,13	-	-	307	-
28	Клеящая смесь для керамической плитки Ceresit CM 11	С111-2000-1	кг	301,6	4,14	-	-	1249	-
29	Цветной шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	вариант 2 С111-2001-1	кг	26,27	30,74	-	-	808	-
30	Крестики для облицовки	вариант 2 С113-1858-КР	шт	418	0,08	-	-	33	-
31	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен	С111-256 вариант 4	м2	58,58	150,22	-	-	8800	-
32	Шпатлевка стен минеральной шпатлевкой "Cerezit"	ЕН15-182-1 Н2=Н3=Н5 =1.15	100м2	1,7033	2940,39	2102,21	-	5008	180,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	Добавлять на 1 мм изменения толщины шпательки к нормам 15-182-1 и 15-182-2	ЕН15-182-3 Н2=Н3=Н5 =1.15	100м2	1,7033	623,08	623,08	-	1061	50,49
34	Шпателька полимерцементная армированная Ceresit СТ 29	С111-2015-3	кг	613,18	6,78	-	-	4157	-
35	Сетка штукатурная стекловолоконная	С111-1784-1	м2	171	8,69	-	-	1486	-
36	Шпателька откосов минеральной шпателькой "Cerezit"	ЕН15-182-1 Н2=Н3=Н5 =1.15	100м2	0,189	2940,39	2102,21	-	556	20,04
37	Добавлять на 1 мм изменения толщины шпательки к нормам 15-182-1 и 15-182-2	ЕН15-182-3	100м2	0,189	541,81	541,81	-	102	4,87
38	Шпателька полимерцементная армированная Ceresit СТ 29	С111-2015-3	кг	68,04	6,78	-	-	461	-
39	Заполнение дверных проемов готовыми дверными блоками площадью до 2 м2 из металлопластика в каменных стенах	ЕН10-28-1 Н2=Н3=Н5 =1.15	100м2	0,31	2780,95	2780,95	-	862	41,97
40	Монтажная пена Ceresit TS 62 профессиональная универсальная	С1550-38 вариант 1	баллон	7	109,78	-	-	768	-
41	Блоки дверные из м/п	С123-198 вариант 1	м2	31	2753,77	-	-	85367	-
	Итого по разделу Общестроительные работы							152176	1609,88
	<b>Раздел . Электромонтажные работы</b>								
42	Пробивка борозд в кирпичных стенах	РН20-28-1	100м	3,7	535,36	535,36	-	1981	98,75
43	Прокладка проводов при скрытой проводке в бороздах	РН17-5-3	100м	3,7	703,67	703,67	-	2604	134,62
44	Коробка универсальная, марка УК-Р-0,5-30	С1512-1	шт	3	20,41	-	-	61	-
45	Провод ШВВП 2*1,5 мм2	С1570-3280-8	м	210	11,74	-	-	2465	-
46	Провод ШВВП 3*2,5 мм2	С1570-3280-9	м	160	27,72	-	-	4435	-
	Итого по разделу Электромонтажные работы							11546	233,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Раздел . Сантехнические работы</b>								
47	Прокладка трубопроводов водоснабжения из труб полиэтиленовых [полипропиленовых] напорных диаметром 20 мм	РН15-19-1	100м	0,32	1449,16	1449,16	-	464	21,73
48	Прокладка трубопроводов водоснабжения из труб полиэтиленовых [полипропиленовых] напорных диаметром 25 мм	РН15-19-2	100м	0,32	1512,41	1512,41	-	484	22,68
49	Трубы полипропиленовые PN 20 для горячей воды и отопления диам. 20x3,4 мм	C113-1689	м	32	29,77	-	-	953	-
50	Трубы полипропиленовые PN 20 для горячей воды и отопления диам. 25x4,2 мм	C113-1690	м	32	40,84	-	-	1307	-
51	Тройник из полипропилена диам. 20 мм	C113-1737	шт	30	7,59	-	-	228	-
52	Муфта диам. 20 мм	C113-1792	шт	10	2,23	-	-	22	-
53	Муфта диам. 25 мм	C113-1793	шт	10	3,42	-	-	34	-
54	Муфта из внутренней резьбой диам. 20x1/2"	C113-1799	шт	4	32,32	-	-	129	-
55	Муфта из внутренней резьбой диам. 25x3/4"	C113-1802	шт	4	32,32	-	-	129	-
56	Настенное колено из внутренней резьбой из полипропилена диам. 20x1/2" мм	C113-1872	шт	25	18,72	-	-	468	-
57	Колено 45 град. из полипропилена диам. 20 мм	C113-1713	шт	10	4,69	-	-	47	-
58	Колено 90 град. из полипропилена диам. 20 мм	C113-1705	шт	50	4,69	-	-	235	-
59	Колено 90 град. из полипропилена диам. 25 мм	C113-1706	шт	30	5,46	-	-	164	-
60	Цанга обжимная, 20 мм	C111-1904-3	шт	2	270,30	-	-	541	-
61	Цанга обжимная, 25 мм	C111-1904-1	шт	4	340,00	-	-	1360	-
62	Переход редукционный /редукция/ диам. 25x20 мм	C113-1776	шт	4	32,36	-	-	129	-
63	Лента ФУМ	C1545-96-1	шт	1	19,67	-	-	20	-
64	Папья сантехническая в жгутах	C1545-96-2	шт	4	63,02	-	-	252	-
65	Папья сантехническая	C1545-96-3	шт	2	127,53	-	-	255	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
66	Заглушки из полиэтилена диам. 20 мм для ПЕ труб, соединение методом "Враструб"	C113-1248	шт	15	5,13	-	-	77	-
67	Опора PPR 25	C1545-83-1	шт	20	1,57	-	-	31	-
68	Планка монтажная под смеситель	C1630-114-1	шт	2	68,12	-	-	136	-
69	Установка кранов проходных на трубопроводах диаметром до 25 мм	RH15-20-1	100шт	0,24	7454,28	6831,19	-	1789	79,82
70	Кран шаровой из полипропилена диам. 20 мм	C113-1873-1A	шт	20	47,62	-	-	952	-
71	Кран шаровой из полипропилена диам. 25 мм	C113-1873-1B	шт	4	76,52	-	-	306	-
72	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем, толщина изоляционного слоя 40 мм	RH19-3-1	100м	0,4	945,31	945,31	-	378	18,85
73	Утеплитель для труб "Мерилон"	C126-1101-2	м	20	2,04	-	-	41	-
74	Утеплитель для труб "Мерилон", 28	C126-1101-4	м	20	2,54	-	-	51	-
	Итого по локальной смете прямые затраты, грн.							10982	143,08
								186186	2651,57
<b>I.</b>	<b>Итого прямые затраты</b>		грн.					<b>186186,00</b>	<b>2651,57</b>
	в том числе:								
	- стоимость материалов, изделий и конструкций		грн.					134675,00	
	- заработная плата		грн.					51511,00	
	- стоимость эксплуатации машин в том числе:		грн.						
	- заработная плата рабочих, обслуживающих машины		грн.						
<b>II.</b>	<b>Общепроизводственные расходы</b>	Расчет	грн.					<b>20788,00</b>	<b>101,38</b>
<b>III.</b>	<b>Средства на сооружение и разборку временных зданий и сооружений</b>		грн.						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IV.	Дополнительные затраты при выполнении строительных работ в зимний (летний) период Итого стоимость строительных работ (I+II+III+IV) в том числе: возвратные суммы Прочие сопутствующие затраты Итого (I+II+III+IV+V)		грн.					206974,00	2752,95
V.	Прибыль (2,71)		грн.					206974,00	2752,95
VI.	Административные расходы (1,23)	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.					7460,00	
VIII. IX.	Средства на покрытие рисков Средства на покрытие дополнительных затрат, связанных с инфляционными процессами Всего стоимость строительных работ Итого (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн. грн.					214434,00 217820,40	2752,95
X.	Налоги, сборы, обязательные платежи, установленные действующим законодательством и не учтенные составляющими стоимости строительства (без НДС) Итого (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)		грн.					217820,40	2752,95
XI.	Налог на добавленную стоимость	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.					43564,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			грн.					261384,48	2752,95
<b>Всього по акту</b>									-

Примечание : - Стоимость ресурсов определена по фактическому расходу.  
 - "Зарботная плата", указанная в составе прямых затрат, есть зарплата рабочих, не занятых обслуживанием машин.  
 Общее значение сметной заработной платы равно 54815 грн.,

в том числе:

- зарплата рабочих, не занятых обслуживанием машин: 51511 грн.;
- зарплата в эксплуатации машин: 0 грн.;
- зарплата в составе общепроизводственных расходов: 3304 грн.

Указ. по прим. таб.Б1 Н15=Н16=1.2. Выполнение ремонтно-строительных работ на фасадах, кровлях, в помещениях домов, зданий, которые эксплуатируются, освобожденных от мебели, оборудования и других предметов



*Жадан Т.О.*

Жадан Т.О.


28 "04" 2017 года



*Заєв В.І.*

Заєв В.І.

28 "04" 2017 года



*Технікер 1К17 з ВКБ*

*В.І. Заєв*



АКТ 4  
прийому-передачі

«18» березня 2017 р.

м. Одеса

виконаних робіт по проведенню експертизи кошторисної документації проекту капітальний ремонт КУ "Центр соціально-психологічної реабілітації дітей Одеської міської ради Одеської області" за адресою: м.Одеса, вул. Валентини Терешкової, буд.12-а

згідно Договору № 16-0395-17

Замовник: Комунальна установа "Центр соціально-психологічної реабілітації дітей Одеської міської ради Одеської області"


Філія ДП «Укрдержбудекспертиза» в Одеській області (далі «Виконавець») передає, а Замовник приймає експертний звіт № 16-0395-17

1610,90 грн., крім того ПДВ 322,18 грн., всього до сплати 1933,08 грн. (одна тисяча дев'ятсот тридцять три грн. 08 коп.)

1. Вартість експертних робіт складає:

2. На момент підписання акту Виконавцю сплачено:

3. Замовнику належить сплатити Виконавцю:



Замовник

Виконавець

Комунальна установа "Центр соціально-психологічної реабілітації дітей Одеської міської ради Одеської області"

65080, м. Одеса,  
вул. Валентини Терешкової, 12-А  
код ЄДРПОУ 25427461  
Р/р  
МФО

Директор Т.О. Жадан



Філія ДП «Укрдержбудекспертиза» в Одеській області

65032, м. Одеса, пр-т Шевченка, 4  
код ЄДРПОУ 35850107  
Р/р 26003311993301 в АБ «Південний» м. Одеси  
МФО 328209  
ПІН 356916226553  
№ Свідоцтва 100627798

Директор В.І. Гайдаржи



М.П.

Акт №1 виконання послуг по здійсненню технагляду  
 комунальним підприємством Кілійської районної Ради «Відділ капітального будівництва» об'єктів в Кілійському  
 районі, Одеській області

В 27.06. 2017 році

№ п./п.	Назва об'єкту	Вартість Разом (розділ 1-5) (тис.грн.)	% відрахування лист Держбуду України від 04.10.2000 №717/1010	Сума Підрахувань на утримання замовника (тис.грн.)	обґрунтування	підрядник
1.	<b>Капітальний ремонт КУ "Центр соціально-психологічної реабілітації дітей Одеської міської ради Одеської області" за адресою: м.Одеса, вул.Валентини Терешкової, буд. 12-а</b>	206,974	1,875%	3,88076	Ф-2-3	ТОВ «БМУ-6»
	В тому числі ПДВ – 20%			0,0		
	<b>Всього</b>			<b>3,88076</b>		
	В тому числі ПДВ – 20%			0,0		

Технагляд: інженер КП Кілійської районної Ради  
 «Відділ капітального будівництва»

Директор КУ "Центр соціально-психологічної реабілітації  
 дітей Одеської міської ради Одеської області"

Ю.О.Бумбу

Т.О.Жалан

