

Підприємство, організація -
 Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - ()
 Замовник - КУ «Соціальний гуртожиток для осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»

Генпідрядник - ФОП «Витяганець В.В.»
 Субпідрядник -

Договір № 1-т від "22" травня 2017 року

Найменування будови та її адреса - Капітальний ремонт по благоустрою території Комунальної установи «Соціальний гуртожиток для осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», м. Одеса, вул. Боженка, 19-В

Найменування об'єкта - Капітальний ремонт по благоустрою території Комунальної установи «Соціальний гуртожиток для осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», м. Одеса, вул. Боженка, 19-В

Підстава: Договірна ціна

А К Т № 1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2017 року

№ з/п	Найменування робіт і витрат	Обрунтування (шифр і № позиції нормативу)	Одиниця виміру	Кількість	Всього	Поточна ціна одиниці виміру, грн.				Витрати на обсяг робіт, люд.-год.	Витрати на обсяг робіт, люд.-год.
						Заробітна плата	Експлуатація машин та механізмів	у тому числі заробітна плата машиністів	у тому числі заробітна плата машиністів		
1				5	6	7	8	9	10		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Локальний кошторис								
	2-1-1								
	<u>на Капітальний ремонт по благоустрою території Комунальної установи «Соціальний гуртожиток для осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», м. Одеса, вул. Боженка, 19-В</u>								
	<u>Розділ . Улаштування покриття, підготовчі роботи</u>								
1	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм	PH18-12-7	100M2	2,2	489,31	62,75	426,56 99,31	1076	8,14 9,76
2	Уцілення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	PH1-14-1	100 M3	0,154	2218,71	392,51	1826,20 485,86	342	3,25 3,64
3	Улаштування основ із щебеню товщиною 12 см	PH18-47-1	100M2	2,2	13781,27	809,40	466,49	30319	96,51
4	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші, жорстви	PH18-20-2	100M3	0,154	73230,61	453,96	93,83 1875,13	11278	8,48 4
5	Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см	PH18-46-1	100M2	2,2	18751,53	527,80	-	41253	57,2
6	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-46-1 до 5 см	PH18-46-2 к=4	100M2	2,2	11858,70	340,23	-	26089	36,87
7	Улаштування тартанових покриттів	PH18-49-1	100M2	2,2	2517,50	2461,10	56,40 15,12	5539	263,6 1,45
8	Плитка гумова тартан 100*100*30	C111- 2000-810	M2	220	664,08	-	-	146098	-
9	Клей	варіант 2 C111-328- 1	л	80	191,32	-	-	15306	-
10	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	PH18-30-1	M	5	110,49	24,14	-	552	6,6
11	Поребрики 60x6x15	K589921- A003-1	M	5	166,65	-	-	833	-
12	Прокладання трубопроводів водовідведення	варіант 1 PH15-18-2	100M	0,1	1371,99	1369,33	2,66 2,17	137	6,32 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	Труба кришного водовідведення Разом по розділу Улаштування покриття, підготовчі роботи <u>Розділ . Роботи з улаштування елементів спортивного майданчика</u>	С1-ПР2-12 варіант 1	шт.	10	255,00	-	-	2550	-
14	Копання ям для встановлення стояків та стовпів глибиною 0,7 м	РН1-4-2	10 ям	1,3	119,95	119,95	-	156	8,93
15	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3	ЕН6-3-1	100м3	0,00585	173145,15	8982,27	-	1013	2,72
16	Монтаж опорних конструкцій	Е9-34-5	т	0,65	1665,74	568,55	96,62	1083	17,99
17	Монтаж устаткування спортивного майданчика	М38-6-1 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=0, 75	шт	4	440,70	366,64	2,99	1763	0,09 71,4
18	Ворота футбольні з баскетбольним кільцем	С1545- 111-44-Н	шт	1	23465,78	-	-	23466	-
19	Ворота футбольні	С1545- 111-45-О	шт	1	18875,78	-	-	18876	-
20	Сітка	С111-870- 2	м2	16	357,00	-	-	5712	-
21	ТС7-15 Турнік	С1545- 111-4-М	шт	1	14590,76	-	-	14591	-
22	ТС7-16 Бруси	С1545- 111-5-М	шт	1	14794,76	-	-	14795	-
23	Разом по розділу Роботи з улаштування елементів спортивного майданчика <u>Розділ . Улаштування тротуарної плити</u>	РН18-1-6	100м3	0,08875	5181,28	5181,28	-	460	27,11
24	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм	РН18-12-7	100м2	1,775	489,31	62,75	426,56	869	6,57 7,88
25	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	РН1-14-1	100 м3	0,124	2218,71	392,51	1826,20	275	2,61 2,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди	RH20-41-1	100 т	0,142	1079,90	51,97	1027,93	153	0,47
27	Перевезення сміття до 30 км	C311-30-M	т	14,2	110,77	-	190,69 110,77	1573	1,21
28	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші, жорстви	RH18-20-2	100м3	0,08875	73230,61	453,96	9,56 1875,13 254,71	6499	5,84 2,31 0,86
29	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	RH18-49-1	100м2	1,775	4914,98	2461,10	56,40 15,12	8724	212,68 1,17
30	Плитка тротуарна "Старе місто"	C1426-11789 варіант 2	м2	177,5	230,17	-	-	40855	-
31	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	RH18-30-1	м	38,5	110,49	24,14	-	4254	50,82
32	Поребрики 60х6х15	K589921-A003-1 варіант 1	м	38,5	166,65	-	-	6416	-
33	Разом по розділу Улаштування тротуарної плити							70078	302,57 19,89
34	Виготовлення металевих елементів воріт	E9-75-2	т	0,38	4116,85	3615,04	35,62 2,85	1564	66,88 0,06
35	Сталь листовая оцинкована, товщина 0,7 мм	C111-1798	т	0,4028	35931,03	-	-	14473	-
36	Монтаж дрібних металокожухів воріт	RH20-12-1	1т	0,4	2646,15	2090,89	-	1058	35,48
37	Улаштування козирків на металевих кронштейнах з покриттям покрівельною сталлю	RH20-2-1	м2	1,04	567,63	334,55	-	590	15,38
38	Козирок металевий	C126-1255-1	шт	1	11063,68	-	-	11064	-
39	Ремонт штукатурки бетонного забору з драбин цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	RH11-11-1	100м2	0,18	9242,54	6436,24	-	1664	51,98
39	Додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару при ремонті штукатурки бетонного забору з драбин цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2	RH11-11-2	100м2	0,18	3522,71	2119,56	-	634	17,12

Розділ . Ремонтні роботи

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	Полівінілацетатне фарбування забору по підготовленій поверхні	РН12-51-6	100м2	0,6	4062,92	223,02	-	2438	<u>6,37</u>
	Разом за локальним кошторисом прями витрати, грн.							33485	<u>193,21</u> 0,06
	Разом за локальним кошторисом прями витрати, грн.							466390	<u>1079,31</u> 44,87
I.	Разом прями витрати (вартості - з "Підсумкової відомості ресурсів") у тому числі: - вартість матеріалів, виробів та конструкцій - заробітна плата - вартість експлуатації машин у тому числі: - заробітна плата робітників, що обслуговують машини Загально-виробничі витрати		грн.					466389,00	1079,31 44,87
II.	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд		грн.					43881,00	
III.	Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період		грн.					21874,00	
IV.	Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)		грн.					5704,00	
V.	у тому числі: зворотні суми інші супутні витрати Разом (I+II+III+IV+V)		грн.					1023,00	
VI.	Прибуток (2,71)		грн.					9391,00	<u>44,87</u> <u>52,05</u>
VII.	Адміністративні витрати (1,23)		грн.					-	
VIII.	Кошти на покриття ризиків		грн.					-	
			грн.					475780,00	1131,36 44,87
			грн.					475780,00	1131,36 44,87
			грн.					3188,00	
			грн.					1447,00	

6 Програмний комплекс АВК-5 (3.2.0)


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IX.	<p>Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами</p> <p>Всього вартість будівельних робіт</p> <p>Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)</p>		грн.					478968,00 480415,00	1131,36 44,87
X.	<p>Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва - без врахування таких, що обчислюються від обсягу реалізації продукції</p> <p>1. Разом</p> <p>2. Вартість матеріалів поставки замовника та витрат замовника з експлуатації машин і механізмів</p> <p>3. Зворотні суми</p> <p>4. База для визначення обсягу реалізації продукції, виконаного власними силами (п.4. п.1-п.2-п.3)</p> <p>- Єдиний податок за ставкою 5%</p> <p>Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)</p> <p>Всього за актом</p>		грн.					480415,00	
			грн.					480415,00	
		Розрахунок N П-137	грн.					25285,00	
			грн.					505700,00	1131,36 44,87
			грн.					505700,00	1131,36 44,87

Примітка: - Вартість ресурсів визначена за нормами, прийнятими в кошторисах сумарні вартості матеріалів і експлуатації машин, що враховані в рядку "Разом прямих витрат", прийняті за таблицею "Підсумкова відомість ресурсів", яка додається.
 - "Заробітна плата", яка наведена у складі прямих витрат, є зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин.
 Загальне визначення кошторисної заробітної плати дорівнює 24592 грн.,

Усього зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин: 21874 грн.;

Забалансові експлуатації машин: 1023 грн.;

Всього витрат у складі загальновиборничих витрат: 1695 грн.



" " " 2017 року
 " " " 2017 року