

Підприємство, організація - ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІЇ"

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (37334156)

Замовник - Управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

Генпідрядник - ТОВ "ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІЇ"

Договір № 1/183 від "26" 04 2017

Найменування будівництва та його адреса - Капітальний ремонт стадіонів та спортивних майданчиків НВК № 183 "Фортуна" Дніпровського району м. Києва

ДОВІДКА ПРО ВАРТІСТЬ ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ТА ВИТРАТИ*за серпень 2017 р.931102011
504334,24

3132

(тис. грн.)

Найменування об'єктів, пускових комплексів	Вартість виконаних робіт та витрати		
	з початку будівництва по звітний місяць включно	з початку року по звітний місяць включно	у тому числі за звітний місяць
А	1	2	3
Всього вартість виконаних будівельних робіт по об'єкту будівництва (без ПДВ)	1217,70814	1217,70814	420,27853
у тому числі:			
1. Капітальний ремонт стадіонів та спортивних майданчиків НВК № 183 "Фортуна" Дніпровського району м. Києва	1217,70814	1217,70814	420,27853
у тому числі:			
1. Будівельні роботи	1212,85704	1212,85704	420,24459
2. Інші витрати	4,85110	4,85110	0,03394
Податок на додану вартість (ПДВ)	243,54163	243,54163	84,05571
Всього вартість виконаних будівельних робіт з ПДВ	1461,24977	1461,24977	504,33424

* Витрати - вартість устаткування, меблів, інвентарю, що придбаваються виконавцем робіт

М. П. Замовник

Н.В. Іваніна

" 10 " 08 2017 року

М. П. Генпідрядник (підрядник)

М.О. Шкеред

" 10 " 08 2017 року



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<p align="center">Локальний кошторис 2-1-1 на Капітальний ремонт стадіонів та спортивних майданчиків НВК № 183 "Фортуна" Дніпровського району м. Кієва</p> <p>Перелік нарахувань: Коефіцієнт, що враховує зміну витрат на заробітну плату працівників, зайнятих на управлінні та обслуговуванні будівельного виробництва при розрахунку загальновиробничих витрат=0,4123</p> <p>Коефіцієнт, що враховує зміну інших витрат загальновиробничих витрат на величину, яка відноситься до утримання та обслуговування апарату управління відокремлених виробничих структурних підрозділів будівельної організації=0,7821</p> <p align="center">Розділ . Заміна основи футбольного поля (коригування) (41,55x21,8)</p>								
1	Улаштування штучного покриття (штучна трава)	ЕН11-39-1	100м2	-0,1821	1106,32	1106,32	-	-201,46	-10,16
2	Трава синтетична	С111-1688	м2	-18,21	440,00	-	-	-8012,4	-
3	Зв'язуючий поліуретановий двокомпонентний клей	С1546-20	кг	-3,6	173,54	-	-	-624,74	-
4	Смужка для склеювання трави	С111-1721-1	м.п.	-8,77	25,91	-	-	-227,23	-
5	Затирання покриття "штучна трава" сухим кварцевим піском	ЕН11-7-1	100м2	-0,1821	257,19	257,19	-	-46,83	-2,54
6	Пісок кварцевий	С1421-9551-1	т	-0,34	792,91	-	-	-269,59	-
7	Затирання покриття "штучна трава" СБР гранулами	ЕН11-7-1	100м2	-0,1821	257,19	257,19	-	-46,83	-2,54
8	СБР гранула	С1421-9551-1	т	-0,1	7950,00	-	-	-795	-
	Разом по розділу Заміна основи футбольного поля (коригування) (41,55x21,8)							-10224,08	-15,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Розділ . Влаштування основи спортивного майданчика</u>								
9	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2 (до h=50см)	PH1-5-2	100 м3	1,3845	1926,82	90,57	<u>1836,25</u> 430,64	2667,68	<u>7,39</u> 26,75
10	Навантаження ґрунту вручну	PH20-40-1	1 т	163,56	27,64	27,64	-	4520,8	<u>266,6</u>
11	Навантаження ґрунту екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	PH20-41-1	100 т	0,4	865,06	51,97	<u>813,09</u> 190,69	346,02	<u>1,32</u> 3,42
12	Перевезення ґрунту до 30 км	C311-30	т	203,56	95,75	-	<u>95,75</u> 9,56	19490,87	- 83,66
13	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	PH18-20-1	100м3	0,4418	33131,71	453,96	<u>1071,45</u> 159,49	14637,59	<u>11,49</u> 2,61
14	Улаштування покриття з нетканого геотекстилю насухо із зварюванням полотнищ у стиках	EH27-20-4	1000м2	-0,02442	2267,11	751,94	<u>1515,17</u> 219,30	-55,36	<u>-1,06</u> -0,2
15	Нетканый геотекстиль Лавсан Гео 400	C111-1715 варіант 1	м2	-24,42	13,93	-	-	-340,17	-
16	Улаштування нижнього шару двошарових основ товщиною 12 см із щебеню фракції 40-70 мм	PH18-24-4	100м2	-0,2442	690,34	89,48	<u>566,26</u> 109,11	-168,58	<u>-1,23</u> -1,02
17	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	C1421-9454	м3	-3,68	305,00	-	-	-1122,4	-
18	Улаштування верхнього шару двошарових основ товщиною 12 см із щебеню фракції 70-120 мм	PH18-24-2	100м2	-0,2442	1072,01	127,91	<u>892,20</u> 161,20	-261,78	<u>-1,76</u> -1,49
19	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-20 мм, марка М1000 і більше	C1421-9451	м3	-0,24	310,00	-	-	-74,4	-
20	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	C1421-9453 варіант 1	м3	-4,46	307,00	-	-	-1369,22	-
21	Улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей оптимального гранулометричного складу одношарових, товщиною 12 см	PH18-22-1	100м2	-0,2442	670,88	137,36	<u>515,35</u> 102,65	-163,83	<u>-1,83</u> -0,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	Суміш піщано-гравійна природна	C1421-9656-3 варіант 1	м3	-3,7	310,00	-	-	-1147	-
	Разом по розділу Влаштування основи спортивного майданчика							36960,22	<u>280,92</u> 112,76
	<u>Розділ . Установлення бетонних поребриків спортивного майданчика</u>								
23	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	PH18-30-1	м	-4	30,79	24,14	-	-123,16	<u>-5,28</u>
24	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	C1424-11600 варіант 1	м3	-0,21	1436,72	-	-	-301,71	-
25	Поребрик БР 100.20.8	K589921-A003 варіант 2	шт	-4	71,64	-	-	-286,56	-
	Разом по розділу Установлення бетонних поребриків спортивного майданчика							-711,43	<u>-5,28</u>
	<u>Розділ . Влаштування огорожі спортивного майданчика</u>								
26	Установлення металевої огорожі з сітки по металевих стовпах без цоколя, висотою 3м	E7-24-9 к=1,15	100м	0,22	18190,55	7548,61	<u>6280,50</u> 1394,25	4001,92	<u>81,81</u> 11,72
27	Секція огорожі h= 2030мм,L=2400мм	C113-1554 варіант 1	шт	9	6126,13	-	-	55135,17	-
28	Стовп огорожі L=3 м	C113-1551 варіант 1	шт	9	1328,14	-	-	11953,26	-
29	Улаштування хвiрток з установленням стовпів металевих	E7-25-8 K=1,15	100шт	0,02	35660,52	28365,76	<u>1080,24</u> 284,56	713,21	<u>26,18</u> 0,27
30	Хвiртка металева з ручкою h=2000мм, L=1000мм	C113-1555 варіант 2	шт	1	5534,27	-	-	5534,27	-
	Разом по розділу Влаштування огорожі спортивного майданчика							77337,83	<u>107,99</u> 11,99
	<u>Розділ . Влаштування поліуретанового покриттям 1S-G спортивного майданчика (284 м2)</u>								
31	Улаштування штучного покриття бігових доріжок	EH11-39-1 к=1,15	100м2	2,84	1272,26	1272,26	-	3613,22	<u>182,21</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	Бутилацетат	C1546-20 варіант 3	кг	113,6	81,74	-	-	9285,66	-
33	Фарба для розмітки ліній	C1546-20 варіант 4	кг	8,52	327,56	-	-	2790,81	-
34	Stobielast S131.981 Зв'язуючий двокомпонентний поліуретановий клей	C1546-20 варіант 1	кг	85,2	289,82	-	-	24692,66	-
35	Stobielast S135 Зв'язуючий двокомпонентний поліуретановий клей	C1546-20 варіант 6	кг	852	235,35	-	-	200518,2	-
36	Gran. Gum. SBR 1-3, гумова крихта	C1546-20 варіант 8	кг	3692	12,89	-	-	47589,88	-
	Разом по розділу Влаштування поліуретанового покриттям 1S-G спортивного майданчика (320 м2)							288490,43	<u>182,21</u>
	<u>Розділ . Монтаж МАФ на спортивному майданчику</u>								
37	Лави - 5 шт. Копання ям для встановлення стояків та стовпів глибиною 0,7 м	PH1-4-2	10 ям	1	119,95	119,95	-	119,95	<u>6,87</u>
38	Улаштування фундаментних плит бетонних плоских	ЕН6-1-15 к=1,15	100м3	0,021	111149,64	3128,20	-	2334,14	<u>3,4</u>
39	Установлення сталевих конструкцій, що залишаються в тілі бетону	ЕН6-11-6 к=1,15	т	0,022	1330,16	1042,34	-	29,26	<u>1,09</u>
40	Деталі закладні	C124-64 варіант 1	т	0,022	10541,73	-	-	231,92	-
41	Лава	C121-159 варіант 2	шт	5	3614,87	-	-	18074,35	-
								20789,62	<u>11,36</u>
	Разом за локальним кошторисом прями витрати, грн.							412642,59	<u>561,96</u> <u>124,75</u>
I.	Разом прями витрати		грн.					412642,59	<u>561,96</u> <u>124,75</u>
	у тому числі:								
	- вартість матеріалів, виробів та конструкцій		грн.					378505,86	
	- заробітна плата		грн.					10420,67	
	- вартість експлуатації машин		грн.					23716,06	
	у тому числі:								
	- заробітна плата робітників, що обслуговують машини		грн.					2904,98	<u>-</u> <u>124,75</u>


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
XI.	Податок на додану вартість	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.					84055,71	
	Всього за актом		грн.					504334,24	<u>594.80</u> <u>124,75</u>

Примітка : - Вартість ресурсів визначена за фактичними витратами.
 - "Заробітна плата", яка наведена у складі прямих витрат, є зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин.
 Загальне значення кошторисної заробітної плати дорівнює 14395,73 грн.,
 у тому числі:
 - зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин: 10420,67 грн.;
 - зарплата в експлуатації машин: 2904,98 грн.;
 - зарплата у складі загальновиробничих витрат: 1070,08 грн..



М. П. Замовник

М. П. Генпідрядник (підрядник)

директор НВК
Місько Т.О.

Н.В. Іваніна

"10" 08 2017 року

М.О. Шкеред

"10" 08 2017 року

Обсяги робіт та
відповідність ро-
біт ДБН перевірено