

Підприємство, організація - Товариство з обмеженою відповідальністю "Укртепlobудіндустрія"

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (34647655)

Замовник - Відділ капітального будівництва Броварської міської ради

Генпідрядник - Товариство з обмеженою відповідальністю "Укртепlobудіндустрія"

Субпідрядник -

Договір № 42/2017 від "17" липня 2017

Найменування будівництва та його адреса - Будівництво футбольного стадіону в парку "Перемога" м. Бровари Київської області

ДОВІДКА ПРО ВАРТІСТЬ ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ТА ВИТРАТИ* *№ 10/17-11*

за жовтень 2017 р.

| | Вартість виконаних робіт та витрати | | | (тис. грн.) |
|--|---|------------|--------------------------------|-------------|
| | з початку будівництва по звітний місяць включно | | у тому числі за звітний місяць | |
| | 1 | 2 | | |
| Найменування об'єктів, пускових комплексів | | | | |
| А | | | | |
| Всього вартість виконаних будівельних робіт по об'єкту будівництва (без ПДВ) | 2163,24115 | 2163,24115 | 2163,24115 | 2163,24115 |
| 1. Видалення дерев, зняття та складування родючого шару ґрунту | 52,72223 | 52,72223 | 52,72223 | 52,72223 |
| у тому числі: | | | | |
| 1. Будівельні роботи | 52,43181 | 52,43181 | 52,43181 | 52,43181 |
| 2. Інші витрати | 0,29042 | 0,29042 | 0,29042 | 0,29042 |
| 2. Футбольний стадіон | 1203,11043 | 1203,11043 | 1203,11043 | 1203,11043 |
| у тому числі: | | | | |
| 1. Будівельні роботи | 1202,23240 | 1202,23240 | 1202,23240 | 1202,23240 |
| 2. Інші витрати | 0,87803 | 0,87803 | 0,87803 | 0,87803 |
| 3. Зовнішній водопровід, каналізація, електричні мережі | 371,31822 | 371,31822 | 371,31822 | 371,31822 |
| у тому числі: | | | | |
| 1. Будівельні роботи | 368,75051 | 368,75051 | 368,75051 | 368,75051 |
| 2. Інші витрати | 2,56771 | 2,56771 | 2,56771 | 2,56771 |
| 4. Благоустроїв та озеленення | 536,09027 | 536,09027 | 536,09027 | 536,09027 |
| у тому числі: | | | | |
| 1. Будівельні роботи | 535,05309 | 535,05309 | 535,05309 | 535,05309 |

| А | | 1 | 2 | 3 |
|---|--|------------|------------|------------|
| 2. Інші витрати | | 1,03718 | 1,03718 | 1,03718 |
| Податок на додану вартість (ПДВ) | | 432,64823 | 432,64823 | 432,64823 |
| Всього вартість виконаних будівельних робіт з ПДВ | | 2595,88938 | 2595,88938 | 2595,88938 |

* Витрати - вартість устаткування, меблів, інвентарю, що придбаваються виконавцем робіт

М. П. Замовник Л.О.Павляк

М. П. Гендирядник (підрядник) В.М.Рєпа

" 17 " 10 2017 року


" 17 " 10 2017 року

БРОВАРСЬКЕ УАКСУ
 З РЕЄСТРОВАНО
 ТА ВЗЯТО НА ОБЛІК
 "24" 10 2017
 ШАПОВАЛ Н.М. КЕКВ №11

Всього Б.Д.І.І.І. - 2013, год.к., п 44 утримання
 сума за замовлення 0,749% від суми 1-9
 графа 8 - (51808,88 + 1200349,10 + 303242,96 + 532822,44) x 0,749% =
 = 9 480 299,35 x 0,749% = 16.090,24 грн.

Л.О.Павляк
 В.М.Рєпа

1180,092 абанс 24.02.17р.
 665-10238 приєднано
 259588938 боєво 10.01.17



Підприємство, організація - Товариство з обмеженою відповідальністю "Укртеллобудіндустрія"

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (34647655)

Замовник - Відділ капітального будівництва Броварської міської ради

Генпідрядник - Товариство з обмеженою відповідальністю "Укртеллобудіндустрія"

Субпідрядник -

Договір № 42/2017 від "17" липня 2017 року

Найменування будови та її адреса - Будівництво футбольного стадіону в парку "Перемога" м. Бровари Київської області

Найменування об'єкта - Видалення дерев, зняття та складування родючого шару ґрунту

Підстава: Договірна ціна

А К Т № 10/17-Н-1
приймання виконаних будівельних робіт
за жовтень 2017 року

| № з / п | Найменування робіт і витрат | Обґрунтування (шифр і № позиції нормативу) | Одиниця виміру | Кількість | Поточна ціна одиниці виміру, грн. | | | | Витрати труда робітників-будівельників на обсяг робіт, люд.-год. | | |
|---------------------------|---|--|----------------|-----------|-----------------------------------|--|---------|--------|--|--------------------------------|---|
| | | | | | у тому числі | | | Всього | | Виконано робіт (витрати), грн. | Витрати труда робітників, що обслуговують машини, на обсяг робіт, люд.-год. |
| | | | | | Заробітна плата | Експлуатація машин та механізмів у тому числі заробітна плата машиністів | 8 | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| Локальний кошторис | | | | | | | | | | | |
| 1-1-1 | | | | | | | | | | | |
| на Видалення дерев | | | | | | | | | | | |
| 1 | Звалювання дерев м'яких порід з кореня, діаметр стволів понад 32 см | | Е1-191-6 | 100шт | 0,25 | 996,54 | 715,82 | - | 249,14 | 8,71 | |
| 2 | Обробка деревини м'яких порід, крім модрина, одержаної від звалювання лісу, діаметр стовбурів понад 32 см | | Е1-193-7 | 100шт | 0,25 | 3418,39 | 2548,15 | - | 854,6 | 34,21 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|--|-----------------|----------|---------|----------|---------|----------|-----------------|--------------|
| 3 | Трелювання деревини на відстань до 300 м тракторами потужністю 59 кВт [80 к.с.], діаметр стовбурів понад 30 см | E1-192-3 | 100шт | 0,25 | 16253,06 | 1208,06 | 15045,00 | 4063,27 | 17,81 |
| 4 | Корчування пнів у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів понад 32 см | E1-197-3 | 100 пнів | 0,25 | 4424,57 | - | 4424,57 | 1106,14 | - |
| 5 | Додавати на кожні наступні 10 м переміщення пнів [понад 5 м] при корчуванні пнів у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.], діаметр пнів понад 32 см | E1-197-6 к=9 | 100 пнів | 0,25 | 6912,05 | - | 6912,05 | 1728,01 | - |
| 6 | Перевезення лісоматеріалів транспортом загального призначення з напівлричіпом на відстань 6 км Разом за локальним кошторисом прями витрати, грн. | S331-11 | T | 1,575 | 29,28 | - | 29,28 | 46,12 | - |
| Локальний кошторис | | | | | | | | | |
| 1-1-2 | | | | | | | | | |
| на Зняття та складування родючого шару ґрунту | | | | | | | | | |
| 7 | Зріз рослинного ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1 | E1-24-1 | 1000м3 | 1,5078 | 6169,19 | - | 6169,19 | 9301,9 | - |
| 8 | Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 1 | E1-24-9 к=2 | 1000м3 | 1,5078 | 11423,88 | - | 11423,88 | 17224,93 | - |
| 9 | Перевезення ґрунту до 1 км | S311-1 | T | 2487,87 | 4,15 | - | 4,15 | 10324,66 | 119,42 |
| 10 | Робота на відвалі, група ґрунтів 1 | E1-20-1 | 1000м3 | 2,49282 | 1933,17 | 78,36 | 1854,81 | 4819,04 | 11,52 |
| Разом за локальним кошторисом прями витрати, грн. | | | | | | | | | |
| I. | Разом прями витрати | | грн. | | | | | 49717,81 | 72,25 |
| | у тому числі: | | грн. | | | | | 287,74 | |
| | - вартість матеріалів, виробів та конструкцій | | грн. | | | | | 1313,36 | |
| | - заробітна плата | | грн. | | | | | 48116,71 | |
| | - вартість експлуатації машин | | грн. | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-------|---|--|--------------|---|---|---|----------------------|----------------------|-----------------|
| іі. | У тому числі: - заробітна плата робітників, що обслуговують машини Загальновиробничі витрати | Розрахунок | грн. | | | | | 2786,41 | 119,42 |
| ІІІ. | Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд | | грн. | | | | | 2091,07 | 18,78 |
| ІV. | Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період Разом вартість будівельних робіт (І+ІІ+ІІІ+ІV) | | грн. | | | | 51808,88 | 51808,88 | 91,03 119,42 |
| V. | У тому числі: зворотні суми Інші супутні витрати Разом (І+ІІ+ІІІ+ІV+V) | | грн. | | | | 51808,88 | 51808,88 | 91,03 119,42 |
| VI. | Прибуток (2,96) | | грн. | | | | 622,93 | 622,93 | |
| VII. | Адміністративні витрати (1,38) | | грн. | | | | 290,42 | 290,42 | |
| VIII. | Кошти на покриття ризиків | | грн. | | | | | | |
| IX. | Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами Всього вартість будівельних робіт Разом (І+ІІ+ІІІ+ІV+V+VI+VII+VIII+IX) | ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16 ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16 | грн. грн. | | | | 52431,81 52722,23 | 52431,81 52722,23 | 91,03 119,42 |
| X. | Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ) Разом (І+ІІ+ІІІ+ІV+V+VI+VII+VIII+IX+X) | | грн. | | | | | | 91,03 119,42 |
| XI. | Податок на додану вартість | ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16 | грн. | | | | | 52722,23 | 91,03 119,42 |
| | | | грн. | | | | | 10544,45 | |

Підприємство, організація - Товариство з обмеженою відповідальністю "Укртеллобудіндустрія"

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (34647655)

Замовник - Відділ капітального будівництва Броварської міської ради

Генпідрядник - Товариство з обмеженою відповідальністю "Укртеллобудіндустрія"

Субпідрядник -

Договір № 42/2017 від "17" липня 2017 року

Найменування будови та її адреса - Будівництво футбольного стадіону в парку "Перемога" м. Бровари Київської області

Найменування об'єкта - Футбольний стадіон

Підстава: Договірна ціна

А К Т № 10/17-11-2
приймання виконаних будівельних робіт
за жовтень 2017 року

| № з / п | Найменування робіт і витрат | Об'єкт (шифр і № позиції нормативу) | Одиниця виміру | Кількість | Поточна ціна одиниці виміру, грн. | | | | Витрати труда робітників-будівельників на обсяг робіт, люд.-год. | |
|---------|---|-------------------------------------|----------------|-----------|-----------------------------------|----------------------------------|---|-----------|--|---|
| | | | | | у тому числі | | | Всього | | Витрати труда робітників, що обслуговують машини, на обсяг робіт, люд.-год. |
| | | | | | Заробітна плата | Експлуатація машин та механізмів | у тому числі заробітна плата машиністів | | | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | |
| 1 | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | | | | 9,375 | 31742,66 | 267,81 | 2434,85 | 297587,44 | 138,56 | |
| 1 | Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером | ЕН27-12-1 | 100м3 | | | | | | | |
| 2 | Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні | ЕН27-20-4 | 1000м2 | 5,9 | 751,94 | 751,94 | - | 4436,45 | 256,59 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-------------|--|--|--------|--------|---------|--------|---------|-------------------|---------------|
| 3 | Геотекстиль | С1632-98- 1 варіант 1 ЕН27-13-3 | м2 | 6195 | 15,45 | - | - | 95712,75 | - |
| 4 | Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см | ЕН27-13-3 | 1000м2 | 5,9 | 3610,91 | 512,61 | 3098,30 | 21304,37 | 166,91 |
| 5 | Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 | ЕН27-13-4 К=10 | 1000м2 | 5,9 | 799,50 | - | 799,50 | 4717,05 | - |
| 6 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше Разом за локальним кошторисом прями витрати, грн. | С1421-9453 | м3 | 1858,5 | 414,19 | - | - | 769772,12 | - |
| I. | Разом прями витрати | | грн. | | | | | 1193530,18 | 562,06 |
| | у тому числі: | | | | | | | | |
| | - вартість матеріалів, виробів та конструкцій | | грн. | | | | | 1137734,87 | |
| | - заробітна плата | | грн. | | | | | 9971,57 | |
| | - вартість експлуатації машин у тому числі: | | грн. | | | | | 45823,74 | |
| | - заробітна плата робітників, що обслуговують машини | | грн. | | | | | - | |
| II. | Загальноновиробничі витрати | Розрахунок | грн. | | | | | 6818,92 | 74,19 |
| III. | Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд | | грн. | | | | | - | - |
| IV. | Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період | | | | | | | - | - |
| | Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV) | | грн. | | | | | 1200349,10 | 636,25 |
| V. | Інші супутні витрати | | грн. | | | | | - | - |
| | Разом (I+II+III+IV+V) | | грн. | | | | | 1200349,10 | 636,25 |
| VI. | Прибуток (2,96) | ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 | грн. | | | | | 1883,30 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--------------|---|--|------------------------------|---|---|---|---|--------------------------|--------|
| VII. | Адміністративні витрати (1,38) | ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16 | грн. | | | | | 878,03 | |
| VIII. IX. | Кошти на покриття ризиків Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами Всього вартість будівельних робіт Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX) | | грн. грн. грн. грн. | | | | | 1202232,40 1203110,43 | 636,25 |
| X. | Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ) Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X) | | грн. | | | | | 1203110,43 | 636,25 |
| XI. | Податок на додану вартість | ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16 | грн. | | | | | 240622,09 | |
| | Всього за актом | | грн. | | | | | 1443732,52 | 636,25 |

Примітка : - Вартість ресурсів визначена за нормами, прийнятими в кошторисах.

"Заробітна плата", яка наведена у складі прямих витрат, є зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин.


"Зарплата незначення кошторисної заробітної плати дорівнює 12388,72 грн.,

за зарплату тому ж

зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин: 9971,57 грн.;

зарплата в експлуатації машин: 0 грн.;

зарплата у складі загальнопробних витрат: 2417,15 грн..



 М.П. Замовник
 М. П. Генпідрядник (підрядник)
 М. П. Субпідрядник

І.О.Павлик
 В.М.Рєпа

" 17 " 10 20 17 року
 " 17 " 10 20 17 року
 " " " 20 17 року

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|--|--|--------|----------|----------|---------|----------|----------|---------------|
| 2 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 1 /при розробці траншей/ | Е1-17-7 тех.ч. п.1.3.37 к=1,2 | 1000м3 | 0,18971 | 19784,92 | 276,79 | 19508,13 | 3753,4 | 3,1 |
| 3 | Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом | Е1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к=1,2 | 100м3 | 1,2301 | 7188,11 | 7188,11 | - | 8842,09 | 533,3 |
| 4 | Перевезення ґрунту до 2 км | С311-2 | т | 313,0215 | 8,28 | - | 8,28 | 2591,82 | - |
| 5 | Зворотня засипка ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1 | Е1-12-13 | 1000м3 | 0,41491 | 14624,42 | 262,71 | 14361,71 | 6067,82 | 19,09 6,43 |
| 6 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 Разом по розділу Земляні роботи | Е1-134-1 | 100м3 | 4,1491 | 1473,91 | 341,86 | 1132,05 | 6115,4 | 76,18 |
| Розділ . Зовнішні мережі водопостачання | | | | | | | | | |
| 7 | Улаштування піщаної основи під трубопроводів | Е23-1-1 | 10м3 | 16,392 | 3194,33 | 290,33 | - | 52361,46 | 267,52 |
| 8 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 125 мм з гідравлическим випробуванням | ЕН22-11-4 | 1000м | 0,4532 | 14681,87 | 7665,28 | 6929,74 | 6653,82 | 171,13 |
| 9 | Труба ПЕ 100 SDR 17-125x5.0 | С113-953-105 варіант 1 | м | 457,732 | 177,10 | - | - | 81064,34 | - |
| 10 | Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах | ЕН22-41-1 | 10м3 | 0,615 | 11666,98 | 2709,03 | 7205,70 | 7175,19 | 87,18 |
| 11 | Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | К585521-Л001 | шт | 2 | 579,93 | - | - | 1159,86 | - |
| 12 | Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | К585521-Л035 | шт | 1 | 1589,54 | - | - | 1589,54 | - |
| 13 | Плити покриття 1ПП20-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | К585521-Л041 | шт | 2 | 2145,09 | - | - | 4290,18 | - |
| 14 | Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | К585521-Л049 | шт | 1 | 1496,39 | - | - | 1496,39 | - |
| 15 | Плити днищ ПН20 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | К585521-Л050 | шт | 2 | 2859,56 | - | - | 5719,12 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|--|----------------------------|-------|--------|----------|---------|---------|-----------|--------|
| 16 | Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | К585521-Л052 | шт | 2 | 137,87 | - | - | 275,74 | - |
| 17 | Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | К585521-Л008 | шт | 2 | 782,51 | - | - | 1565,02 | - |
| 18 | Кільця КС20.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | К585521-Л011 | шт | 4 | 1284,30 | - | - | 5137,2 | - |
| 19 | Люк водопровідний Ф700 типу "Л" | С113-753 варіант 1 | шт | 3 | 1557,10 | - | - | 4671,3 | - |
| 20 | Закладення бетоном в залізобетонних стінах і перегородках отворів, гнізд і борозен площею до 0,2 м2 Разом по розділу Зовнішні мережі водопостачання | Е46-33-4 | м3 | 0,14 | 3054,83 | 1776,62 | - | 427,68 | 14,12 |
| | | | | | | | | 173586,84 | 539,95 |
| 21 | Камера 3000x2400 Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих грунтах (Камера) | ЕН22-41-1 | 10м3 | 0,0484 | 11435,31 | 2709,03 | 7180,54 | 553,47 | 6,86 |
| 22 | Плити КП-3 | К583221-1-4-2 | шт | 4 | 4231,57 | - | 0,80 | 16926,28 | - |
| 23 | Плита стінова КС-2 | К584211-2056-19 | шт | 4 | 2644,15 | - | - | 10576,6 | - |
| 24 | Плита стінова КС-4 | К584211-2056-24 | шт | 4 | 2644,15 | - | - | 10576,6 | - |
| 25 | Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм | ЕН11-4-5 | 100м2 | 0,705 | 751,53 | 666,33 | - | 529,83 | 22,35 |
| 26 | Праймер бітумний Аквамаст | С111-225-1-В1 | кг | 25 | 36,40 | - | - | 910 | - |
| 27 | Встановлення гільз ПЕ діаметром 200 мм | варіант 1 ЕН22-47-3 | 100м | 0,006 | 1867,90 | 1848,60 | - | 11,21 | 0,54 |
| 28 | Гільза , діаметр 200 мм L=0,3м ПЕ | С113-1391-1-Б варіант 2 | шт. | 2 | 186,62 | - | - | 373,24 | - |
| 29 | Встановлення гільз ПЕ діаметром 500 мм | ЕН22-47-9 | 100м | 0,012 | 2410,64 | 2390,08 | - | 28,93 | 1,34 |
| 30 | Гільза, діаметр 500 мм L=0,3м ПЕ | С113-1391-1-А варіант 1 | шт. | 4 | 957,97 | - | - | 3831,88 | - |
| 31 | Установлення люка | Е23-24-1 | шт | 2 | 55,44 | 39,61 | 6,40 | 110,88 | 4,2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|--|--|--------|----------|----------|---------|----------|----------|---------------|
| 32 | Ліок чавунний, тип "Г" із замикаючим пристроєм Разом за локальним кошторисом прями витрати, грн. Локальний кошторис 6-1-2 на Зовнішня каналізація Розділ . Земляні роботи | C113-750-1-2 | шт | 2 | 2583,28 | - | - | 5166,56 | - |
| 33 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 1 /при розробці траншей/ | E1-12-7 тех.ч. п.1.3.37 к=1,2 | 1000м3 | 0,39335 | 13560,43 | 243,21 | 13317,22 | 5334 | 5,64 |
| 34 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 1 | E1-17-7 | 1000м3 | 0,1386 | 16487,43 | 230,66 | 16256,77 | 2285,16 | 1,88 |
| 35 | Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом | E1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к=1,2 | 100м3 | 0,10856 | 7188,11 | 7188,11 | - | 780,34 | 47,07 |
| 36 | Перевезення ґрунту до 2 км | C311-2 | т | 228,69 | 8,28 | - | 8,28 | 1893,55 | - |
| 37 | Зворотня засипка ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1 | E1-12-13 | 1000м3 | 0,4042 | 14624,42 | 262,71 | 14361,71 | 5911,19 | 13,95 6,26 |
| 38 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 Разом по розділу Земляні роботи | E1-134-1 | 100м3 | 4,042 | 1473,91 | 341,86 | 1132,05 | 5957,54 | 74,21 |
| 39 | Улаштування піщаної основи під трубопроводи | E23-1-1 | 10м3 | 12,53582 | 3194,33 | 290,33 | - | 40043,55 | 204,58 |
| 40 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 200 мм з гідравличним випробуванням (Футляр) | EH22-11-6 | 1000м | 0,021 | 20990,74 | 8109,05 | 12881,69 | 440,81 | 8,49 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|---|---------------------------------------|-------|-------|----------|---------|---------|----------|-------|
| 41 | Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 200 мм | Е16-29-3 | 100М | -0,21 | 208,95 | 208,95 | - | -43,88 | -1,73 |
| 42 | Труба двошарова гофрована КОРСИС 200/176 | С113-953-11 варіант 2 ЕН22-34-3 | М | 20,2 | 211,92 | - | - | 4280,78 | - |
| 43 | Установлення поліетиленових фасонних частин діаметром до 200 мм | С113-1794-1-В3 | 10 шт | 0,9 | 763,97 | 757,57 | 6,40 | 687,57 | 31,95 |
| 44 | Муфта Ф200 мм | варіант 1 С1630-169-10 | шт | 3 | 167,37 | - | - | 502,1 | - |
| 45 | Кільце ущільнююче | варіант 1 Е9-62-4 | шт | 6 | 26,38 | - | - | 158,28 | - |
| 46 | Опори під трубопроводи, опорні частини, сидла, кронштейни, хомути | С1536-29 варіант 1 | Т | 0,042 | 3115,80 | 792,60 | 2323,20 | 130,86 | 1,7 |
| 47 | Ковзача опора тип "В", Н=24мм 80-В-17 | ЕН22-47-1 | шт | 12 | 93,68 | - | - | 1124,16 | - |
| 48 | Протягування у футляр сталевих труб діаметром 100 мм | ЕН22-11-2 | 100М | 0,21 | 1751,97 | 1733,58 | - | 367,91 | 17,72 |
| 49 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 63 мм з гідравлічним випробуванням | С113-1357 варіант 1 | 1000М | 0,209 | 6079,37 | 4987,71 | 1019,28 | 1270,59 | 51,35 |
| 50 | Труба для зовнішньої напірної каналізації SDR-11 ПЕ діам. 63 мм | ЕН22-11-3 | М | 232,3 | 55,18 | - | - | 12818,31 | - |
| 51 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравлічним випробуванням | С113-953-103 варіант 2 | 1000М | 0,004 | 12292,71 | 6301,12 | 5919,21 | 49,17 | 1,24 |
| 52 | Труба ПВХ для зовнішньої каналізації 110x3.2 | ЕН22-11-5 | М | 4,04 | 96,12 | - | - | 388,32 | - |
| 53 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з гідравлічним випробуванням | С113-953-103 варіант 1 | 1000М | 0,002 | 16267,41 | 7927,71 | 8252,85 | 32,53 | 0,79 |
| 54 | Труба ПВХ для зовнішньої каналізації 160x3.2 | Е23-13-3 | М | 2,02 | 124,65 | - | - | 251,79 | - |
| 55 | Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодезів діаметром 1 м у сухих ґрунтах | К585521-Л048 | 10М3 | 0,038 | 18615,76 | 3997,73 | 8672,00 | 707,4 | 7,66 |
| 56 | Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | | шт | 1 | 841,31 | - | - | 841,31 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-------------|--|---|-------|------|---------|---------|--------|------------------|--------------------------------|
| 57 | Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | К585521-Л052 | шт' | 2 | 137,87 | - | - | 275,74 | - |
| 58 | Кільця КС10.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | К585521-Л003 | шт | 1 | 585,16 | - | - | 585,16 | - |
| 59 | Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | К585521-Л031 | шт | 1 | 713,10 | - | - | 713,1 | - |
| 60 | Люк водопровідний Ф700 типу "Л" | С113-753 варіант 1 | шт | 1 | 1557,10 | - | - | 1557,1 | - |
| 61 | Скоба ходова | С111-1785-1 | шт | 2 | 153,47 | - | - | 306,94 | - |
| 62 | Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах товщиною 100 мм, площею до 20 см2 (в колодязях під трубопровод) | Е46-30-1 | 100шт | 0,04 | 1328,56 | 448,65 | 879,91 | 53,14 | 0,86 |
| 63 | Закладення бетоном в залізобетонних стінах і перегородках отворів, гнізд і борозен площею до 0,2 м2 | Е46-33-4 | м3 | 0,04 | 4846,87 | 1776,62 | - | 193,87 | 4,03 |
| | | Разом за локальним кошторисом прями витрати, грн. | | | | | | 67736,61 | 328,64 |
| I. | Разом прями витрати | | грн. | | | | | 346077,60 | 1663,90 33,04 |
| | у тому числі: | | грн. | | | | | 264957,59 | |
| | - вартість матеріалів, виробів та конструкцій | | грн. | | | | | 29956,02 | |
| | - заробітна плата | | грн. | | | | | 51163,99 | |
| | - вартість експлуатації машин у тому числі: | | грн. | | | | | 769,27 | |
| | - заробітна плата робітників, що обслуговують машини | | грн. | | | | | | 33,04 |
| II. | Загальноновиробничі витрати | Розрахунок | грн. | | | | | 17165,36 | 163,72 |
| III. | Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд | | грн. | | | | | - | - |
| IV. | Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період | | грн. | | | | | - | - |
| | Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV) | | грн. | | | | | 363242,96 | 1827,62 33,04 |
| V. | Інші супутні витрати | | грн. | | | | | - | - |
| | у тому числі: зворотні суми | | грн. | | | | | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--------------|---|--|--------------|---|---|---|---|------------------------|------------------|
| | Разом (I+II+III+IV+V) | | грн. | | | | | 363242,96 | 1827,62 33,04 |
| VI. | Прибуток (2,96) | ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16 | грн. | | | | | 5507,55 | |
| VII. | Адміністративні витрати (1,38) | ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16 | грн. | | | | | 2567,71 | |
| VIII. IX. | Кошти на покриття ризиків Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами Всього вартість будівельних робіт Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX) | | грн. грн. | | | | | - - | |
| X. | Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ) Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X) | | грн. грн. | | | | | 368750,51 371318,22 | 1827,62 33,04 |
| XI. | Податок на додану вартість | ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16 | грн. | | | | | 371318,22 | 1827,62 33,04 |
| | | | грн. | | | | | 74263,64 | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------|-----|------|-------------------|---|---|---|-----------|------------------|
| 8 Програмний комплекс АВК-5 (3.2.2) | | -8- | | 237_1_6-1_ПД_КБ2В | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Всього за актом | | грн. | | | | | 445581,86 | 1827,62 33,04 |

Примітка : - Вартість ресурсів визначена за нормами, прийнятими в кошторисах.
 - "Заробітна плата", яка наведена у складі прямих витрат, є зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин.
 Загальне значення кошторисної заробітної плати дорівнює 36057,09 грн.,

у тому числі:
 - зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин: 29956,02 грн.;
 - зарплата в експлуатації машин: 769,27 грн.;
 - зарплата у складі загальноновиробничих витрат: 5331,8 грн..



[Handwritten signature]
 Л.О.Павлик

[Handwritten signature]
 В.М.Рєпа

" 17 " 10 20 17 року
 " 17 " 10 20 17 року
 " " " 20 року

М. П. Субпідрядник

Підприємство, організація - Товариство з обмеженою відповідальністю "Укртеплобудіндустрія"
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (34647655)

Замовник - Відділ капітального будівництва Броварської міської ради
Генпідрядник - Товариство з обмеженою відповідальністю "Укртеплобудіндустрія"
Субпідрядник -

Договір № 42/2017 від "17" липня 2017 року

Найменування будови та її адреса - Будівництво футбольного стадіону в парку "Перемога" м. Бровари Київської області
Найменування об'єкта - Благоустрій та озеленення

Підстава: Договірна ціна

А К Т № 10/17 - 1/4
приймання виконаних будівельних робіт
за жовтень 2017 року

| № з / п | Найменування робіт і витрат | Об'єднання (шифр і № позиції нормативу) | Одиниця виміру | Кількість | Поточна ціна одиниці виміру, грн. | | | | Витрати труда робітників-будівельників на обсяг робіт, люд.-год. |
|---------|---|---|----------------|-----------|-----------------------------------|--------------|-----------------|----------------------------------|--|
| | | | | | Всього | у тому числі | Заробітна плата | Експлуатація машин та механізмів | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Локальний кошторис 7-1-5 на Огорожа | | | | | | | | |
| 1 | Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по залізобетонних стовпах без цоколя, висотою до 2,2 м 310,6x2,5=776,5м2 | Е7-24-12 | 100м | 3,106 | 15842,98 | 4491,68 | 9606,40 | 49208,3 | 671,05 |
| 2 | Стовп "Пром" 4000x80x60 | С1633-89ВД-1 варіант 1 | шт | 82 | 1080,78 | - | - | 88623,96 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-------------|--|--|------|------|---------|---|---|------------------|---------------|
| 3 | Стовп "Пром" 6000x80x60 | С1633-89ВД-2 варіант 1 С121-91-1 | шт | 45 | 1201,88 | - | - | 54084,6 | - |
| 4 | Панель "Пром" 1030x2500мм, d=5+2x6мм 1, 03x2,5x126=324,45м2 | С121-91-1 варіант 2 | шт | 126 | 996,31 | - | - | 125535,06 | - |
| 5 | Панель "Пром" 2030x2500мм, d=5+2x6мм 2, 03x2,5x126=639,45м2 | С121-91-2 варіант 2 | шт | 126 | 1282,94 | - | - | 161650,44 | - |
| 6 | Набір кріплення Спорт-1 | С121-793-16-1 | шт. | 1143 | 39,37 | - | - | 44999,91 | - |
| 7 | Фіксатор "Класик" | варіант 1 С113-2085-2 | шт | 60 | 9,37 | - | - | 562,2 | - |
| | Разом за локальним кошторисом прями витрати, грн. | | | | | | | 524664,47 | 671,05 |
| I. | Разом прями витрати | | грн. | | | | | 524664,47 | 671,05 |
| | у тому числі: | | | | | | | | |
| | - вартість матеріалів, виробів та конструкцій | | грн. | | | | | 480875,83 | |
| | - заробітна плата | | грн. | | | | | 13951,16 | |
| | - вартість експлуатації машин у тому числі: | | грн. | | | | | 29837,48 | |
| | - заробітна плата робітників, що обслуговують машини | | грн. | | | | | - | |
| II. | Загальновиробничі витрати | Розрахунок | грн. | | | | | 8163,94 | 80,53 |
| III. | Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд | | грн. | | | | | - | - |
| IV. | Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період | | грн. | | | | | - | - |
| | Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV) | | грн. | | | | | 532828,41 | 751,58 |
| V. | у тому числі: зворотні суми | | грн. | | | | | - | - |
| | Інші сукупні витрати | | грн. | | | | | - | - |
| | Разом (I+II+III+IV+V) | | грн. | | | | | 532828,41 | 751,58 |
| VI. | Прибуток (2,96) | ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 | грн. | | | | | 2224,68 | |

