

ПП "ВКФ Конкорд"

(найменування підприємства, організації)

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ ( 33873720 )

Замовник Департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради  
(найменування підприємства, організації)Виконавець ПП "ВКФ Конкорд"  
(найменування підприємства, організації)

Договір № 40 від " 02 " 04 2019 року.

Найменування будівництва та його адреса: Послуги з поточного ремонту по заміні вікон та улаштуванню укосів у Криворізькій загальноосвітній школі I-III ступенів № 32 Криворізької міської ради Дніпропетровської області за адресою: 50106, мікрорайон 7-й Зарічний буд. 7, м. Кривий Ріг.

## ДОВІДКА ПРО ВАРТІСТЬ ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ТА ВИТРАТИ\*

за 06 2019 року  
№ 1

(грн)

Найменування об'єктів, пускових комплексів	Вартість виконаних робіт та витрати		
	з початку будівництва по звітний місяць включно	з початку року по звітний місяць включно	у тому числі за звітний місяць
А	1	2	3
1 5. Всього (без ПДВ) Послуги з Поточного ремонту по заміні вікон та улаштуванню укосів у Криворізькій загальноосвітній школі I-III ступенів № 32 Криворізької міської ради Дніпропетровської області за адресою: 50106, мікрорайон 7-й Зарічний буд. 7, м. Кривий Ріг.	152399	152399	152399
у тому числі:			
1. Будівельні роботи	151865	151865	151865
2. Інші витрати	534	534	534
Податок на додану вартість (ПДВ)	30479,80	30479,80	30479,80
<b>5. Всього вартість виконаних будівельних робіт з ПДВ</b>	<b>182878,80</b>	<b>182878,80</b>	<b>182878,80</b>
<b>Всього</b>	<b>182878,80</b>	<b>182878,80</b>	<b>182878,80</b>
у тому числі ПДВ	30479,80	30479,80	30479,80



Директор Департаменту  
Освіти і науки виконкому  
Криворізької міської ради  
Кріпак Т. П.

(підпис)

(ПІБ)

« 06 » 05 2019 року

Директор ПП "ВКФ КОНКОРД"  
" О.І.

(підпис)

Мармер  
(ПІБ)

« 06 » 05 2019 року

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ

33873720

Код за ДКУД

Замовник Департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради  
 Виконавець ПП "ВКФ Конкорд"  
 Договір № 40 від "02" 04 2019 року.

Проект: Послуги з поточного ремонту по заміні вікон та улаштуванню укосів у Криворізькій загальноосвітній школі I-III ступенів № 32 Криворізької міської ради Дніпропетровської області за адресою: 50106, мікрорайон 7-й Зарічний буд. 7, м. Кривий Ріг.

Об'єкт: Криворізька загальноосвітня школа I-III ступенів № 32 Криворізької міської ради Дніпропетровської області за адресою: 50106, мікрорайон 7-й Зарічний буд. 7, м. Кривий Ріг.

Кошторис: Послуги з Поточного ремонту по заміні вікон та улаштуванню укосів у Криворізькій загальноосвітній школі I-III ступенів № 32 Криворізької міської ради Дніпропетровської області за адресою: 50106, мікрорайон 7-й Зарічний буд. 7, м. Кривий Ріг.

**АКТ № 1 06 06 05 19**  
 приймання виконаних підрядних робіт  
 за 06.06.2019 року

№ п/п	Шифр і № позиції нормативу	Найменування робіт і витрат, одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда, люд.-год.		
				Всього	Експл. машин	Всього	Заробітної плати	Експл. машин	робітників-будівельників		
									робітників, що обслуговують машини		
				Заробітної плати	В т.ч. з/п маши-ністів			В т.ч. з/п маши-ністів	на один.	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Розділ 1</b>		<b>вікна</b>									
1/1	РН6-1-13М	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,2	6242,77 ----- 6242,77	- ----- -	1249	1249	- ----- -	159,5800 ----- -	31,92 ----- -
2/2	РН6-2-23М	Знімання засклених віконних рам	100 м2	0,4122	2184,19 ----- 2184,19	- ----- -	900	900	- ----- -	56,8800 ----- -	23,45 ----- -
3/3	РН6-3-23М	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	100 м2	0,0375	4609,15 ----- 4609,15	- ----- -	173	173	- ----- -	120,0300 ----- -	4,50 ----- -
4/4	РН8-4-13М	Розбирання відливів	100 м	0,24	536,23 ----- 536,23	- ----- -	129	129	- ----- -	14,3800 ----- -	3,45 ----- -
5/7	РН20-36-1	Очищення приміщень від сміття	100 тонн	0,02	11475,37 ----- 11475,37	- ----- -	230	230	- ----- -	327,1200 ----- -	6,54 ----- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
6/8	PH20-40-1	Навантаження сміття вручну	т	2	60,78 ----- 60,78	- ----- -	122	122	- ----- -	1,6300	3,26 ----- -
7/9	С311-30-М-БП	Перевезення сміття до 30 км, без завантаження	т	2	164,43 ----- -	164,43 ----- 21,02	329	-	329 ----- 42	-	0,4110 ----- 0,82
8/10	ЕН10-20-33М ; ДСТУ-Н Б Д.2.4- 21:2012; п.4.4 Котз=1,15 Ктзм=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15)	100 м2	0,4793	16154,04 ----- 6211,30	- ----- -	7743	2977	- ----- -	130,3525	62,48 ----- -
9/11	С126-83-4	Вікна металопластикові з заповненням повітронепроникними склопакетами з тепловідбивним склом 4Ех10х4х10х4Е , профіль KONKORD_Premium білий ( в комплектації фурнітура ПО_АХОР, кріплення) 2050х1180(н) мм -9шт; 2050х1170(н) мм -5шт; 2050х1140(н) мм -1шт; 2050х1160(н) мм -2шт; 2050х1150(н) мм -3шт;	м2	47,93	2210,00 ----- -	- ----- -	105925	-	- ----- -	-	- ----- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
10/22	ЕН10-25-33М ; ДСТУ-Н Б Д.2.4- 21:2012; п.4.4 Котз=1,15 Ктзм=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15)	100 м	0,25	3619,93 ----- 1523,14	- ----- -	905	381	- ----- -	36,2480 ----- -	9,06 ----- -
11/27	СП1-2219	Дошки підвіконні пластикові , ширина 150 мм	м	25	113,07 ----- -	- ----- -	2827	- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
12/30	ЕН10-25-43М ; ДСТУ-Н Б Д.2.4- 21:2012; п.4.4 Котз=1,15 Ктзм=1,15	Установлення віконних зливів ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15)	100 м	0,24	2503,83 ----- 1319,22	- ----- -	601	317	- ----- -	31,3950 ----- -	7,53 ----- -
13/34	СП1-2220	Зливи віконні, ширина 170 мм	м	24	44,73 ----- -	- ----- -	1074	- ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
							122207	6478	329	152,19	
Разом по розділу 1 вікна									42		0,82
В тому числі матеріали							115400				

Розділ 2		оздоблення укосів									
14/41	Е34-57-13М	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	100 м2	0,169	7040,72 ----- 1430,72	- ----- -	1190	242	- ----- -	34,5000 ----- -	5,83 ----- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
15/42	ЕН15-63-23М	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100 м2	0,2535	10306,67 ----- 10306,67	-	2613	2613	-	245,2800	62,18
16/43	С111-741	Листи гіпсокартонні вологостійкі, товщина 12 мм	м2	26,62	43,25 ----- -	-	1151	-	-	-	-
17/44	С111-1643-1	Клей Perifix 5 кг/м2	кг	126,75	8,45 ----- -	-	1071	-	-	-	-
18/45	ПР15-055543М	Суцільне шпатлювання внутрішніх стін шпатлівками за два рази: шпатлювання стін по поверхні з гіпсокартону	100 м2	0,2535	3535,56 ----- 3535,56	-	896	896	-	84,2000	21,34
19/47	СП4-6598	Сітка шліфувальна 15x280 мм	шт	21	4,20 ----- -	-	88	-	-	-	-
20/48	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Anserglob EG-58 (0,15 л/1м2)	літр	3,8	19,57 ----- -	-	74	-	-	-	-
21/49	СП4-6617	Шпатлівка Сатенгіпс (1кг/м2 - 1мм)	кг	25,35	7,14 ----- -	-	181	-	-	-	-
22/50	СП4-6618	Кутик 25x25 90 градусів	пог. м	19,2	3,57 ----- -	-	69	-	-	-	-
23/51	СП4-6618	Старт профіль для гіпсокартону	пог. м	177	5,61 ----- -	-	993	-	-	-	-
24/52	С111-1844-1	Кутики штукатурні	м	177	4,55 ----- -	-	805	-	-	-	-
25/53	РН12-49-53М	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів внутрішніх та зовнішніх, підготовлених під фарбування	100 м2	0,507	1911,43 ----- 1911,43	-	969	969	-	43,8300	22,22
26/54	С111-2016-15	Водоемульсійна фарба Anserglob (0,3л/1м2)	літр	15,21	46,16 ----- -	-	702	-	-	-	-
27/55	РН11-29-13М	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100 м2	0,02	2156,02 ----- 2156,02	-	43	43	-	52,6500	1,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28/57	C111-2013-3-1	Штукатурка Момент (8кг /м2 - 5 мм)	кг	16	5,80	-	93	-	-	-
29/58	PH12-49-33M	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	100 м2	0,02	3227,14	-	65	65	74,0000	1,48
30/59	C111-2016-15	Водоемульсійна фарба Anserglob (0,3л/1м2)	літр	0,6	46,16	-	28	-	-	-
31/62	PH11-20-13M	Ремонт штукатурки зовнішніх прямолінійних укосів по каменю та бетону цементним розчином з землі та риштувань	100 м2	0,2535	24544,91	-	6222	6222	500,6100	126,90
32/64	C111-2013-3-1	Штукатурка Момент (8кг /м2 - 5 мм)	кг	202,8	5,80	-	1176	-	-	-
Разом по розділу 2 оздоблення укосів							18429	11050	-	241,00
В тому числі матеріали							7379	-	-	-
Розрах. № 1	Разом по акту прямі витрати						140636	17528	329	393,19
В тому числі матеріали							122779		42	0,82
Загальновироб. витрати по акту										
Трудомісткість у загальновиробничих витратах										39,74
Заробітна плата у загальновиробничих витратах:							2848	2848		
Єдиний внесок на загальнообов. держ. соц. страхування:							4491			
Інші статті витрат:							941			
Розрах. № 1-1	Всього загальновироб. витрати по акту						8280	2848		39,74
Всього по акту							148916	20418	329	433,75
В тому числі матеріали:							грн.	122779		
Всього заробітна плата по акту							грн.	20418		
Всього трудовитрати по акту							люд.-год.	434		
Середній розряд робіт							розряд	4,29		
Разом вартість будівельних робіт ( I+II )							грн.	148916		433,75
Разом ( I+II )							грн.	148916		433,75
VI	Прибуток ( K=6,80 )						2949			
Разом з прибутком							грн.	151865		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
VII	Адміністративні витрати ( K=1,23 )		грн.				534			
	Разом з адміністративними витратами		грн.				152399			
XI	Податок на додану вартість (20,00%)		грн.				30479,80			
	Всього по Акту		грн.				182878,80			

Керівник підприємства  
(організації) - замовника

Виконавець

Директор Департаменту Освіти і науки виконкому  
Криворізької міської ради

Директор ПП "ВКФ КОНКОРД"



*Т. П. Кріпак*

Кріпак Т. П.

(підпис, ініціали, прізвище,  
печатка)




*О. І. Мармер*

(підпис, ініціали, прізвище,  
печатка)

*Роботи виконані у повному обсязі*

*Директор ПП "ВКФ КОНКОРД" А. Валер*



*Технічний нагляд Білмо М. В.*



Замовник Департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради  
Виконавець ПП "ВКФ Конкорд"

Проект: Послуги з поточного ремонту по заміні вікон та улаштуванню укосів у Криворізькій загальноосвітній школі I-III ступенів № 32 Криворізької міської ради Дніпропетровської області за адресою: 50106, мікрорайон 7-й Зарічний буд. 7, м. Кривий Ріг.

Об'єкт: Криворізька загальноосвітня школа I-III ступенів № 32 Криворізької міської ради Дніпропетровської області за адресою: 50106, мікрорайон 7-й Зарічний буд. 7, м. Кривий Ріг.

Кошторис: Послуги з Поточного ремонту по заміні вікон та улаштуванню укосів у Криворізькій загальноосвітній школі I-III ступенів № 32 Криворізької міської ради Дніпропетровської області за адресою: 50106, мікрорайон 7-й Зарічний буд. 7, м. Кривий Ріг.

Розрахунок № 1-1. Загальновиробничі витрати

за *Вітень* 2019 року

№ п/п	Обґрунтування	Нормативно-розрахункова трудомісткість в прямих витратах, люд.-год.	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт, що передбачаються в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. гр.3 x гр.4	Усередненна вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах, грн.	I блок Заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. гр.5 x гр.6	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	II блок Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн. (гр.7 + гр.8) x 22,000%	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн./люд.-год.	III блок Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн. гр.3 x гр.10	Всього загальновиробничі витрати, грн. гр.7 + гр.9 + гр.11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Загальнобудівельні роботи (крім виокремлених) (поз. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 22, 30, 41)	158,02	0,1200	18,96	71,65	1359	6720	1777	2,7300	432	3568
2	Оздоблювальні роботи (поз. 42, 53, 55, 58, 62)	213,83	0,0880	18,82	71,65	1348	9912	2478	2,1600	461	4287
3	Оздоблювальні роботи (Мінпромполітики) (поз. 45)	21,34	0,0880	1,88	71,65	135	896	226	2,1600	46	407
4	Перевезення (поз. 9)	0,82	0,0980	0,08	71,65	6	42	10	2,2100	2	18
	<b>Всього</b>	<b>394,01</b>		<b>39,74</b>		<b>2848</b>	<b>17570</b>	<b>4491</b>		<b>941</b>	<b>8280</b>

Склав

Начальник ділянки В І Возний

[посада, підпис, ініціали, прізвище]



Замовник Департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради

Виконавець ПП "ВКФ Конкорд"

Об'єкт: Криворізька загальноосвітня школа I-III ступенів № 32 Криворізької міської ради Дніпропетровської області за адресою: 50106, мікрорайон 7-й Зарічний буд. 7, м. Кривий Ріг.

## Відомість ресурсів до Акту виконаних робіт №

Послуги з Поточного ремонту по заміні вікон та улаштуванню укосів у Криворізькій загальноосвітній школі I-III ступенів № 32 Криворізької міської ради Дніпропетровської області за адресою: 50106, мікрорайон 7-й Зарічний буд. 7, м. Кривий Ріг.

за Квітень 2019 року

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн	у тому числі			
						відпускна ціна, грн	транспорт-на складова, грн	заготівель-но-складські витрати, грн	
					Разом	разом	разом	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>I. Витрати праці</b>									
1	1,27	Витрати труда робітників-будівельників та робітників-монтажників	люд.-год.	393	44,57 ----- 17526				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками та робітниками-монтажниками	розряд	4,29					
3	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	люд.-год.	0	0,00 ----- 0				
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	розряд	0,00					
5		Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автотранспорту при перевезенні ґрунту та будівельного сміття	люд.-год.	1	51,27 ----- 42				
6		Витрати труда робітників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.-год.	40	71,67 ----- 2848				
Разом кошторисна трудомісткість				434	20416				
Середній розряд робіт				4,29					
<b>II. Будівельні машини та механізми</b>									
1	С311-30-М-БП	Перевезення сміття до 30 км, без завантаження	т	2	164,43 ----- 329				
Разом:					329				
<b>III. Будівельні машини, враховані в складі загальнобудівельних витрат (інструменти)</b>									

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	СНУ270-119	Шуруповерти	маш-год	5,053579	-			
3	СНУ270-123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш-год	1,2144	-			
4	СНУ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш-год	4,01047	-			
5	СНУ270-135	Перфоратори електричні	маш-год	6,114351	-			

**IV. Будівельні матеріали, вироби та конструкції**

6	C111-136-4	Саморіз для ПВХ 3,5x35 мм	шт	84,72	0,73 62	0,72 61	0,00 0	0,01 1
7	C111-741	Листи гіпсокартонні вологостійкі, товщина 12 мм	м2	26,62	43,25 1151	41,00 1091	1,40 37	0,85 23
8	C111-1643-1	Клей Perfix 5 кг/м2	кг	126,75	8,45 1071	8,10 1027	0,18 23	0,17 22
9	C111-1701	Мастика "Гермобутіл-С"	т	0,00704881	31560,05 222	30743,28 217	197,95 1	618,82 4
10	C111-1844-1	Кутики штукатурні	м	177	4,55 805	4,50 797	0,02 4	0,03 5
11	C111-1906	Сверла кольцевые алмазные, диаметр 15 мм	шт	0,00201306	418,07 1	409,37 1	0,50 0	8,20 0
12	C111-2013-3-1	Штукатурка Момент (8кг /м2 - 5 мм)	кг	218,8	5,80 1269	5,50 1203	0,19 42	0,11 24
13	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Anserglob EG-58 (0,15 л/1м2)	літр	3,8	19,57 74	19,00 72	0,19 1	0,38 1
14	C111-2016-15	Водоемульсійна фарба Anserglob (0,3л/1м2)	літр	15,81	46,16 730	45,00 711	0,25 4	0,91 14
15	C112-73	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,00148583	2982,98 4	2838,25 4	86,24 0	58,49 0
16	C114-63-1	Плити теплоізоляційні товщ. 50 мм	м2	16,9	56,10 948	55,00 930	0,00 0	1,10 19
17	C126-83-4	Вікна металопластикові з заповненням повітронепроникними склопакетами з тепловідбивним склом 4Ех10х4х10х4Е, профіль KONKORD_Premium білий (в комплектації фурнітура ПО_АХОР, кріплення) 2050х1180(н) мм -9шт; 2050х1170(н) мм -5шт; 2050х1140(н) мм -1шт; 2050х1160(н) мм -2шт; 2050х1150(н) мм -3шт;	м2	47,93	2210,00 105925	2193,55 105137	0,00 0	16,45 788

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	C142-10-2	Вода	м3	0,017745	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
19	C181-21-702-1	Піна монтажна SOMA FIX (850мл)	шт	20,682952	128,48 2657	125,00 2585	0,96 20	2,52 52
20	C1545-487-1	Анкер рамний 152x10 мм	шт	186,4477	7,97 1486	7,70 1436	0,11 21	0,16 30
21	C1633-116ВД	Однокомпонентный, эластичный, уплотняющий полиуретановый герметик SIKAFLEX PRO-3WF, устойчивый к воздействию воды и окружающей среды	літр	5,646154	202,11 1141	198,02 1118	0,13 1	3,96 22
22	СП1-2219	Дошки підвіконні пластикові , ширина 150 мм	м	25	113,07 2827	110,00 2750	0,85 21	2,22 56
23	СП1-2220	Зливи віконні, ширина 170 мм	м	24	44,73 1074	43,00 1032	0,85 20	0,88 21
24	СП4-6598	Сітка шліфувальна 15x280 мм	шт	21	4,20 88	4,20 88	0,00 0	0,00 0
25	СП4-6617	Шпатлівка Сатенгіс (1кг/м2 - 1мм)	кг	25,35	7,14 181	6,50 165	0,50 13	0,14 4
26	СП4-6618	Кутик 25x25 90 градусів	пог. м	19,2	3,57 69	3,00 58	0,50 10	0,07 1
27	СП4-6618	Старт профіль для гіпсокартону	пог. м	177	5,61 993	5,00 885	0,50 88	0,11 19
Матеріали, вибрані з будівельних машин, врахованих в складі загальнобудівельних витрат (інструментів)								
Разом:					122779	121367	305	1107

Склад:

Начальник ділянки В.І. Возний

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]