

Підприємство, організація -
 Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (32561283)
 Замовник - **ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ДНІПРОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

Гендирядник - ТОВ НВП "Южспецхіммаш"
 Субдирядник -

Договір № 572КР від "26" 12 2018 року
 Найменування будови та її адреса - "Капітальний ремонт покрівлі та харчоблоку КЗ Олександрівської ЗОШ за адресою: с.Олександрівка, вул.Колгоспна, 1, Дніпровського р-ну, Дніпропетровської обл." Коригування 2

Найменування об'єкта - "Капітальний ремонт покрівлі та харчоблоку КЗ Олександрівської ЗОШ за адресою: с.Олександрівка, вул.Колгоспна, 1, Дніпровського р-ну, Дніпропетровської обл." Коригування 2
 Підстава: Договірна ціна

8801


АКТ № 1
приймання виконаних будівельних робіт
 за квітень 2019 року

№ з/п	Найменування робіт і витрат	Обґрунтування (шифр і № позиції нормативу)	Одиниця виміру	Кількість	Всього	Поточна ціна одиниці виміру, грн.		Виконано робіт (витрати), грн.	Витрати робітників-будівельників на обсяг робіт, люд.-год.
						у тому числі	Заробітна плата		
						у тому числі			
						Експлуатаційна ціна машин та механізмів	у тому числі заробітна плата машиністів		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Розбирання цегляних перегородок	РН5-3-1	1 м3	3,7	327,10	312,00	15,10	1210,27	29,82 0,41

З організатором згідно

Користувачем керівничих робіт, керівничих робіт, менеджерів з закупівлі
 Локальний кошторис 2-1-1
 М.В. Ковшарук

на Архітектурні рішення
 Розділ . Демонтажні роботи

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Розбирання кам'яної кладки простих стін із Цегли	РН3-2-1	10 м3	0,4232	4168,96	4168,96	-	1764,3	41,5
3	Розбирання мозаїчних покриттів площею понад 10 м2	РН7-27-6	100м2	4,7998	12008,00	11833,58	-	57636	1254,67
4	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	РН7-2-5	100м2	2,42025	696,78	696,78	-	1686,38	43,56
5	Розбирання дощатих покриттів підлог	РН7-2-1	100м2	2,42025	2055,11	2055,11	-	4973,88	128,49
	Разом по розділу Демонтажні роботи							67270,83	1498,04
	Розділ . Внутрішні оздоблювальні роботи							0,41	
6	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	РН11-50-2	100м2	3,0068	2048,92	2048,92	-	6160,69	159,15
	Разом по розділу Внутрішні оздоблювальні роботи							6160,69	159,15
	Розділ . Підсобне приміщення 7.4 м2								
7	Знімання засклених віконних рам	РН6-2-2	100 м2	1,2253	2266,67	2266,67	-	2777,35	69,7
8	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	РН6-1-1	100 шт	0,25	6480,54	6480,54	-	1620,14	39,9
9	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	РН6-3-2	100 м2	0,2008	4783,20	4783,20	-	960,47	24,1
10	Знімання віконних зливів	ЕН10-25-4 к-0,7	100м	0,5738	833,58	833,58	-	478,31	10,97
11	Знімання дверних полотен	РН6-14-1	100 м2	0,513	1763,07	1763,07	-	904,45	22,92
12	Знімання наличників	РН6-15-1	100 м	1,026	262,41	262,41	-	269,23	6,82
13	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	РН6-13-1	100 шт	0,19	7487,27	7487,27	-	1422,58	35,03
14	Заповнення віконних прорізів готовими опалками площею до 2 м2 з металопластикової рами	ЕН10-20-2 к=1,15	100м2	0,1397	8516,99	8503,41	-	1189,82	24,02
	Розділ . Підсобне приміщення 7.4 м2								
15	Блоки віконні металопластикові 950х2100мм, розділності конструкції з двома склопакетами	С123-1-3 варіант 15	м2	13,97	4950,00	-	-	69151,5	-
	Двері Бель-шурп 100010мм	С1545-44-2у	шт	71	6,10	-	-	433,1	-

Наставити двері і шпатель, шпатель і шпатель до др

В.Кашаєв

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	Пiна монтажна	C1632-102-2A	л	3	167.00	-	-	501	-
18	Герметик силіконовий водостійкий	C1632-102-1	кг	2.1	150.00	-	-	315	-
19	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	ЕН10-20-3 К=1,15	100м2	0.1331	12009.93	6447.23	-	1598.52	17.35
20	Блоки віконні металопластикові 1300x2150мм, роздільної конструкції з двома склопакетами	C123-1-3 варіант 14 C1545-44-2-У	м2	8.19	4950.00	-	-	40540.5	-
21	Дюбель-шуруп 100x10мм	C1632-102-2А	л	52	6.10	-	-	317.2	-
22	Пiна монтажна	C1632-102-1	кг	2.86	167.00	-	-	477.62	-
23	Герметик силіконовий водостійкий	ЕН10-20-4 К=1,15	100м2	0.9525	4934.48	4929.70	-	4700.09	94.94
24	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	C123-1-3 варіант 8 C123-1-3 варіант 9 C123-1-3 варіант 11 C123-1-3 варіант 12	м2	17.01	4950.00	-	-	84199.5	-
25	Блоки віконні металопластикові 2700x2100мм, роздільної конструкції з двома склопакетами	C123-1-3 варіант 8	м2	17.33	4950.00	-	-	85783.5	-
26	Блоки віконні металопластикові 2750x2100мм, роздільної конструкції з двома склопакетами	C123-1-3 варіант 9	м2	33.39	4950.00	-	-	165280.5	-
27	Блоки віконні металопластикові 5300x2100мм, роздільної конструкції з двома склопакетами	C123-1-3 варіант 11	м2	7.5	4950.00	-	-	37125	-
28	Блоки віконні металопластикові 2500x3000мм, роздільної конструкції з двома склопакетами	C123-1-3 варіант 12	м2	8.51	4950.00	-	-	42124.5	-
29	Блоки віконні металопластикові 2300x3700мм, роздільної конструкції з двома склопакетами	C1545-44-2-У	шт	265	6.10	-	-	1616.5	-
30	Дюбель-шуруп 100x10мм	C1632-102-2А	л	20.48	167.00	-	-	3420.16	-
31	Пiна монтажна	C1632-102-1	кг	9.3	150.00	-	-	1395	-
Герметик силіконовий водостійкий		C1632-102-1	кг	9.3	150.00	-	-	1395	-

ЗОРТІВАННЯМ
згідно

Разом по розділу Підробне приміщення 7.4 м2

Розділ. Покрівля

Матеріальне Будинок
Роботи на виконання проекту (тарифи за обсягом робіт)
Шкоди Р. емерс Р. Р. Р. Р.
Розділ. Покрівля
Г.В. Кошарин

РНЗ-2-1 10 м3 2.152 5096.85 4168.96 927.89 10960.42 211.05 14.64

548841.54 345.75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	Розбирання покриттів покривл з рулонних матеріалів в 1-3 шари	РН8-2-1	100м2	5,6588	1155,92	1064,91	91,01	6541,12	155,67
35	Розбирання стьжок	ПР12-1007	100 м2	5,34	1734,94	1615,48	119,46	9264,58	217,87
36	Розбирання утеплення покриття теплоізоляційними світкими матеріалами	РН8-38-2 к дем=0,7	м3	80,1	406,38	147,56	258,82	3251,04	296,61
37	Розбирання поясів, сандриків, жолобів, відливів, завсів тощо з листової сталі	РН8-4-1	100м	0,1026	556,65	556,65	-	57,11	109,34
38	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	РН6-1-1	100 шт	0,02	6995,66	6460,54	515,12	139,91	3,19
39	Знімання засклених віконних рам	РН6-2-2	100 м2	0,1744	2684,76	2266,67	418,09	468,22	0,08
40	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	РН6-3-2	100 м2	0,02565	5053,40	4783,20	270,20	129,62	0,38
41	Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS, глибина різання 200 мм (обрізання плити карнизу)	Е46-68-1	1 м різ.	44	158,42	62,93	-	6970,48	0,04
42	Мурування зовнішніх простих стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м (паралеті вентканалів)	РН3-33-1	1 м3	83,24	4393,78	368,69	150,74	365738,25	686,73
43	Навантаження сміття екскаваторами на автомобіль-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3	РН20-41-1	100 т	1,62226	1450,22	128,13	1322,09	2352,63	5,37
44	Перевозка строительного мусора до 10 км	С311-11-1-1	т	162,226	2,98	-	2,98	483,43	26,12
								2836,06	5,37
								1057937,87	40
									237,15
									3655,07
									237,15
									391,5
									15,5

3 Оригінальні витрати
згідно

Разом за локальними кошторисом прями
грн.
Локальний кошторис
2-1-2
на конструкції залізобетонні
Розділ. Демонтажні роботи

Накази № 45
визначення обсягів
робіт, виконаних
у межах, за умов ДРД
Г.В. Коваленко

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	Разборка покрытия полов бетонных	E46-42-1	100м2	4,84	1549,41	1549,41	-	7499,14	163,74
47	Навантаження сміття екскаваторами на автомобіль-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	PH20-41-1	100 т	0,9	1450,22	128,13	1322,09	1305,2	2,98
48	Перевозка строительного мусора до 10 км	S311-11-1-1	т	90	2,98	-	2,98	268,2	14,49
	Разом по розділу Демонтажні роботи						2,98	27829,44	558,22
	Разом за локальним кошторисом прями витрати, грн.							27829,44	558,22
									37,69
I.	Разом прями витрати (вартості - з "Підсумкової відомості ресурсів") у тому числі:		грн.					1085766,80	4213,29
	- вартість матеріалів, виробів та конструкцій		грн.					861206,46	274,84
	- заробітна плата		грн.					181785,05	533,48
	- вартість експлуатації машин у тому числі:		грн.					42776,29	-
	- заробітна плата робітників, що обслуговують машини		грн.					751,63	-
	Загальновиробничі витрати	Розрахунок	грн.					100722,80	-
II.	Кošти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд.		грн.					-	-
III.	Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період		грн.					1186489,60	4746,77
IV.	Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)		грн.					274,84	-
V.	У тому числі: зворотні суми		грн.					-	-
	Інші сукупні витрати		грн.					1186489,60	4746,77
	Разом (I+II+III+IV+V)		грн.					34146,95	274,84
	ВЗ оприбуття (5,8) ДМ								
	згідно								
		ДСТУ Б	грн						
		Д.1.1-							
		1:2013							
		п.5.8.16							

Наказати ввдгн
 обліку, бухгалтеру, шкідливі та своїм, ДРД
 А.В. Кошевич

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VII.	Адміністративні витрати (1,23)	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.					6176,58	
VIII.	Кошти на покриття різниць		грн.					-	
IX.	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами		грн.					-	
	Всього вартість будівельних робіт		грн.					1220636,55	
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)		грн.					1226813,13	
X.	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості		грн.					-	
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)		грн.					1226813,13	
	Податок на додану вартість	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.					245362,63	
XI.	Всього за об'єктом з урахуванням ПДВ		грн.					1472175,76	
								4746,77	274,84

Примітка: - Вартість ресурсів визначена за фактичними витратами.

Сумарні вартості матеріалів і експлуатації машин, що враховані в рядку "Разом прямих витрат", прийняті за таблицею "Підсумкова відомість ресурсів", яка додається.

- "Заробітна плата", яка наведена у складі прямих витрат, є зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин. Задільне значення кошторисної заробітної плати дорівнює 222212,26 грн.

3 Оригінал зарплата в робочих, не зайнятих обслуговуванням машин: 184785,05 грн.; зарплата в експлуатації машин: 751,63 грн.; зарплата у складі загальнови робітничих витрат: 39675,58 грн.

Населення в районі, м.п. зазначити номер рахунку

Александр Д. Кошарин

М. П. Ленінградник (підрядник)

І В Капацин _____ 20 ____ року
А І Капацин _____ 20 ____ року

М. П. Субінрядник

_____ 20 ____ року

Підсумкова відомість ресурсів
Об'єкт: "Капітальний ремонт покритті та харчоблоку КЗ Олександрівської ЗОШ за адресою: с.Олександрівка, вул.Колгоспна,1, Дніпровського р-ну, Дніпропетровської обл." Коригування 2
(витрати - по факту)

Виконавець

Звітний період 1 (квітень 2019 р.)

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	в тому числі:			Об'єднані ціни
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	люди-год розряд	4213,29 3,1	43,15				
2		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люди-год	234,23	-				
3		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,5					
4		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люди-год	40,61	18,51				
5		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
6		загальновиrobничих витрат	люди-год	533,48	74,37				
6.1									
	Разом кошторисна трудомісткість		люди-год	5021,61					
	Середній розряд робіт		розряд	3,1					

Зорігналом
згідно

Коригування 2
 Начальник будівництва
 С.В. Коваленко
 Д.В. Коваленко

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П130

КОШТОРИСНИЙ ПРИБУТОК

1. Вихідні дані

п.1.1. Показник розміру кошторисного прибутку, грн люд-т:

ПКТ = 6,8;

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис. люд-т:

ПТЗ = 5,02161;

п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд-год:

ПТЗ1И = 0;

2. Розрахунок

п.2.1. Сумарний розмір кошторисного прибутку:

$$= \text{п.1.1} \times (\text{п.1.2} + \text{п.1.3}) \times \text{ИНП130} = 6,8 \times (5,02161 + 0) \times 1 = 34,14695;$$

**З оригіналом
згідно**

Математичне відбиття, укроякунує, номери та номеру ДРРХ *Александров* *Ю.В. Ковачук*

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		II. Будівельні машини і механізми							
7	+СН206-337	Екскаватори одноковшеві, дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м ³	маш-год	16,5964708	<u>200,93</u> 3334,65				Оренда
8	+СН202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш-год	121,3425515	284,42 <u>34511,84</u>				Оренда
9	+СН203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш-год	24,89496	167,79 <u>4177,17</u>				
10	&С311-11-1	Перевозка строительного мусора до 10 км	т	252,226	<u>2,98</u> 751,63				
		Разом по розділу II	грн.		42775,29				
		IV. Будівельні матеріали, виробні і конструкції							
11	&С123-1-3 варіант 14	Блоки віконні металопластикові 1300х2150мм, роздільної конструкції з двома склопакетами	м2	8,19	<u>4950</u> 40540,50	<u>4950,00</u> 40540,50			
12	&С123-1-3 варіант 13	Блоки віконні металопластикові 2300х3700мм, роздільної конструкції з двома склопакетами	м2	8,51	<u>4950</u> 42124,50	<u>4950,00</u> 42124,50			
13	&С123-1-3 варіант 12	Блоки віконні металопластикові 2500х3000мм, роздільної конструкції з двома склопакетами	м2	7,5	<u>4950</u> 37125,00	<u>4950,00</u> 37125,00			
14	&С123-1-3 варіант 8	Блоки віконні металопластикові 2700х2100мм, роздільної конструкції з двома склопакетами	м2	17,01	<u>4950</u> 84199,50	<u>4950,00</u> 84199,50			
15	&С123-1-3 варіант 9	Блоки віконні металопластикові 2750х2100мм, роздільної конструкції з двома склопакетами	м2	17,33	<u>4950</u> 85783,50	<u>4950,00</u> 85783,50			
16	&С123-1-3 варіант 11	Блоки віконні металопластикові 5300х2100мм, роздільної конструкції з двома склопакетами	м2	33,39	<u>4950</u> 165280,50	<u>4950,00</u> 165280,50			

**З організаціям
згідно**

*Математичне обчислення
своїми, керуючим
Можливі вартості ДНД
3.10. Коментар*

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
17	&C123-1-3 варіант 15	Блоки віконні металопластикові 950x2100мм, роздільної конструкції з двома склопакетами	м2	13,97	<u>4950</u> 69151,50	<u>4950,00</u> 69151,50	-	-	-
18	+C1632-102-1	Герметик силіконовий водостійкий	кг	13	<u>150</u> 1950,00	<u>150,00</u> 1950,00	-	-	-
19	+C111-1908 варіант 1	Диск алмазний по бетону	шт	0,5148	<u>8161,17</u> 4201,37	<u>8000,00</u> 4118,40	1,15	<u>160,02</u> 82,38	30 км.
20	+C112-73	Дошки необрізані з хвойних порід, довжина 4- 6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,00216662	<u>2952,63</u> 6,40	<u>2952,63</u> 6,40	-	-	-
21	&C1545-44-2-У	Дюбель-шуруп 100x10мм	шт	388	<u>6,1</u> 2366,80	<u>6,10</u> 2366,80	-	-	-
22	&C1632-102- 2А	Піна монтажна	л	26,34	<u>167</u> 4398,78	<u>167,00</u> 4398,78	-	-	-
23	+C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно- валяковий, марка М50	м3	19,9776	<u>3563,98</u> 71199,77	<u>3563,98</u> 71199,77	-	-	-
24	&C111-1764-1	Свердла металеві, діаметр 10 мм	шт	51,7799005	<u>14,3</u> 740,45	<u>14,30</u> 740,45	-	-	-
25	+C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	31,6312	<u>7944,71</u> 251300,71	<u>7944,71</u> 251300,71	-	-	-
26	+C111-1892	Шліфкруги	шт	9,5996	<u>87,21</u> 837,18	<u>87,21</u> 837,18	-	-	-
Разом по розділу IV			грн.		<u>861206,46</u>	<u>861123,49</u>	0,59	<u>82,38</u>	

З О Р Г А Н І З А Ц І Я М
З І Д І К О

Наставленою більшістю
членів і членів
закази на суму №104
Александр Т.В. Кошаркин

Програмний комплекс АПК - 5 (0.3.3.1) укр.

"Капітальний ремонт покрівлі та харчоблоку КЗ Олександрівської ЗОШ за адресою: с.Олександрівка, вул.Колгоспна,1, Дніпровського р-ну, Дніпропетровської обл." Коригування 2

Розрахунок загальновиборничих витрат до Акту КБ-2в № № 1

на "Капітальний ремонт покрівлі та харчоблоку КЗ Олександрівської ЗОШ за адресою: с.Олександрівка, вул.Колгоспна,1, Дніпровського р-ну, Дніпропетровської обл." Коригування 2

Виконавець

Звітний період 1 (квітень 2019 г.)	Номер локаль-ного кошту	Найменування локального кошту	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	Архітектурні рішення	3892,22	461,97	34357,04	158011,22	42320,15	10534,93	0	87212,12
2-1-1		Конструкції залізобетонні	595,91	71,51	5318,54	24525,46	6565,32	1626,82	0	13510,68
2-1-2		Електрообладнання, електроосвітлення, електропостачання, електроосвітлення, електропостачання, каналізація	0	0	0	0	0	0	0	0
2-1-3		Водопостачання, каналізація	0	0	0	0	0	0	0	0
2-1-4		Придбання устаткування	0	0	0	0	0	0	0	0
2-1-5		електрообладнання та електропостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
2-1-6		Опалення	0	0	0	0	0	0	0	0
2-1-7		Вентиляція	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом:			4488,13	533,48	39675,58	182536,68	48885,47	12161,75	0	100722,8

З оригіналом згідно

Б.А. Марченко

Склав кошторисник [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів кошторисник [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Категорично відмовився
А.Ю. Марченко
вимоги до бюджету ДПК
Г.В. Кошарова
[підпис]

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ '&' визначає що ресурс задан користувачем.
Символ '*' визначає, що устаткування є немонтованим.

Склад

кошторисник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

В.А. Марченко

Перевірів

кошторисник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

А.Ю. Марченко

З оригіналом
згідно

Матеріалом крім
облітку, супроводу,
матеріалу на енергію ДРДХ

В.А. Марченко
В.А. Марченко

Підприємство, організація -
 Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (32561283)
 Замовник - **ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ДНІПРОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

Гендирдент - ТОВ НВП "Южспецхіммаш"
 Субдирдент -
 Договір № 572КР від "26" 12 2018
 Найменування будівництва та його адреса - "Капітальний ремонт покрівлі та харчоблоку КЗ Олександрівської ЗОШ за адресою: с. Олександрівка, вул. Колосна, 1, Дніпровського р-ну, Дніпропетровської обл." Коригування 2



ДОВІДКА ПРО ВАРТІСТЬ ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ТА ВИТРАТИ*

за квітень 2019 р.

Найменування об'єктів, пускових комплексів	Вартість виконаних робіт та витрати		
	з початку будівництва по звітний місяць включно	з початку року по звітний місяць включно	у тому числі за звітний місяць
А	1	2	3
Всього вартість виконаних будівельних робіт по об'єкту будівництва (без ПДВ) у тому числі:	1226,81313	1226,81313	1226,81313
1. "Капітальний ремонт покрівлі та харчоблоку КЗ Олександрівської ЗОШ за адресою: с. Олександрівка, вул. Колосна, 1, Дніпровського р-ну, Дніпропетровської обл." Коригування 2	1226,81313	1226,81313	1226,81313
у тому числі:			
1. Будівельні роботи	1220,63655	1220,63655	1220,63655
2. Інші витрати	6,17658	6,17658	6,17658
Податок на додану вартість (ПДВ)	245,36263	245,36263	245,36263
Всього вартість виконаних будівельних робіт з ПДВ	1472,17576	1472,17576	1472,17576

З оригіналом згідно

Користувачем фіскалу єбідки, уривку фіскалу, номери та номери РІДА
Александрівська ЗОШ, Кошарки

(тис. грн.)

А

Разом до сплати

1	2	3
		542,13136

* Витрати - вартість устаткування меблів, інвентарю, що придбаваються виконавцем робіт




М. П. Замовник

І В Капацин

М. П. Гендирдяник (підрядник)

А І Кашлин



З оригіналом
згідно

Начальнику відділу освіти, культури, молоді та спорту
Миколи Г. Замовник

Гендирдяник М. П. Кашлин

Примірна форма № КБ-2в

Підприємство, організація -
 Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (32561283)
 Замовник - **ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ДНІПРОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

Генпідрядник - ТОВ НВП "Южспецхіммаш"
 Субпідрядник -

- Договір № 572КР від "26" 12 2018 року
 Найменування будови та її адреса - "Капітальний ремонт покрівлі та харчоблоку КЗ Олександрівської ЗОШ за адресою: с.Олександрівка, вул.Колгоспна,1, Дніпровського р-ну, Дніпропетровської обл." Коригування 2
 Найменування об'єкта - "Капітальний ремонт покрівлі та харчоблоку КЗ Олександрівської ЗОШ за адресою: с.Олександрівка, вул.Колгоспна,1, Дніпровського р-ну, Дніпропетровської обл." Коригування 2
 Підстава: Договірна ціна

А К Т № 2
приймання виконаних будівельних робіт
за травень 2019 року

№ з/п	Найменування робіт і витрат	Об'єднуванн (шифр і № позиції нормативу)	Одиниця виміру	Кількість	Всього	Поточна ціна одиниці виміру, грн.			
						у тому числі		Виконано робіт (витрати), грн.	Витрати труда робітників-будівельників на об'єкт робіт, люд.-год.
						Заробітна плата	Експлуатація машин та механізмів у тому числі заробітна плата машиністів		
2	Локальний кошторис 2-1-1 на Архітектурні рішення Розділ. Покрівля	3	м3	10,21	4890,74	998,99	130,83	49934,46	239,94 7,04

З оформленням згідно
 Катерина Віснуну
 ведіти Куратору
 шоргов та виоргов
 Інштування кроєв і маєрлатів з брусоків

Розділ. Покрівля
 Олександрівська ЗОШ

РНВ-24-2

998,99

130,83

49934,46

239,94
7,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Бруски обрізані 150x75	С112-26 варіант 2	м3		6097,06			48775,48	
3	Стійки, прогони 100x100	С1555- 116-2 варіант 1	п.м	245	77,08			18884,6	
4	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, кроків, мауерлатів	РН20-21-1	м3	10,21	57,14	57,14		583,4	13,38
5	Вогнезахистне покриття Ендотерм 400201	С1113-6-1	кг	86,785	185,00			16055,23	
6	Улаштування покриття із деревностружкових плит площею покриття понад 10 м2	РН7-25-6	100м2	5,87	49720,05	1201,68		291856,69	163,89
7	Улаштування прокладної гідрозолпції в один шар	РН8-36-3	100м2	5,87	621,86	584,89		3650,32	75,84
8	Гідробар'єр	С111-1720 варіант 2	м2	645,7	19,08			11674,26	1,14
9	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покриттям	РН8-26-2	100м2	5,87	1538,45	1280,09		9030,7	181,68
10	Рейка строгана 30x20	С112-49 варіант 1	м3	0,85356	8500,00			7255,26	4,49
11	Вогнезахист дерев'яних конструкцій лат під покриттям, покриттів та настіннів по фермах	РН20-21-3	100м2	5,87	211,12	211,12		1239,27	28,41
12	Вогнезахистне покриття Ендотерм 400201	С1113-6-1	кг	170,23	185,00			31492,55	
Разом по розділу Покрівля									
Разом за локальним кошторисом прями витрати, грн.									
<u>Локальний кошторис</u>									
<u>2-1-2</u>									
<u>на Конструкції залізобетонні</u>									
<u>Розділ. Пов'язаний (ПСМ-1)</u>									
13	Улаштування поєсів в опалубці /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/	ЕН6-19-1	100м3	0,071	482127,53	46546,54		34231,06	72,16
14	Арматура ф6А240С ДСТУ 3760-2006	С124-1 варіант 2	т	0,1081	18182,20			1965,5	6,9
15	Арматура ф12 А400С ДСТУ 3760-2006	С111-1173 варіант 2	т	0,2996	20615,54			6176,42	
16	Надбавки до цін заготовок за окладання та зварювання кінців та стірок плоских	С124-34	т	0,1081	10298,50			1113,27	

Застосування
згідно

Наставки
до
бетону, шпалеру,
дерев'яних конструкцій,
шпалеру, шпалеру

М.П. Кошторис

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сток плоских діаметром 12 мм	С124-37	т	0,2996	6731,41	-	-	2016,73	-
18	Виготовлення закладних деталей МН121-6	Е9-75-2	т	0,009	9309,27	8250,98	382,03	83,78	1,58
19	Арматура ф10А400С ДСТУ 3760-2006	С124-21 варіант 2	т	0,006	20615,54	-	-	123,69	0,02
20	Сталь листова, товщина 8 мм, марки С245	С111-1120 варіант 3	т	0,0084	21369,70	-	-	179,51	-
21	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	ЕН6-11-7	т	0,009	10701,19	10457,37	-	96,31	2,08
22	Огрунтовка металічних поверхностей за два раза грунтовкою ГФ-021	Е13-16-6 К=2	100м2	0,0015	1346,71	507,44	-	2,02	0,01
23	Окраска металічних огрунтованих поверхностей емалью ПФ-115 за 2 раза Разом по розділу Пояс монолітний (ПСМ-1)	Е13-26-6 К=2	100м2	0,0015	1952,85	379,09	-	2,93	0,01
Розділ . Пояс монолітний (ПСМ-2)									
24	Улаштування поясів в опалубці /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/ Арматура ф6А240С ДСТУ 3760-2006	ЕН6-19-1	100м3	0,065	482127,63	46546,54	18430,20	31338,3	66,06
25	Арматура ф6А240С ДСТУ 3760-2006	С124-1 варіант 2	т	0,0992	18182,20	-	-	1803,67	6,32
26	Арматура ф12 А400С ДСТУ 3760-2006	С111-1173 варіант 2	т	0,2945	20615,54	-	-	6071,28	-
27	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сток плоских діаметром 12 мм	С124-37	т	0,0992	6731,41	-	-	667,76	-
28	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сток плоских діаметром 5-6 мм Разом по розділу Пояс монолітний (ПСМ-2)	С124-34	т	0,2945	10298,50	-	-	3032,91	-
Розділ . З'єднання (С-1)									
29	Улаштування поясів без опалубки /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/ Арматура ф12 А400С ДСТУ 3760-2006	ЕН6-19-2	100м3	0,0001	431611,20	23655,70	16908,57	43,16	0,05
30	Арматура ф12 А400С ДСТУ 3760-2006	С111-1173 варіант 2	т	0,0016	20615,54	-	-	32,98	0,01

З ОБОВ'ЯЗКОМ
ЗВІДНО

Наказом № 10/2019
від 10.01.2019 р.
Генеральний директор
Т.В. Коваленко

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та стіок плоских діаметром 12 мм Разом по розділу З'єднання (С-1) <u>Розділ . З'єднання (С-2)</u>	С124-37	т	0,0016	6731,41	-	-	10,77	-
32	Улаштування поясів без опалубки /бетон важкий В 25 (М350), круїність заповнювача 20-40мм/ Арматура ф12 А400С ДСТУ 3760-2006	ЕН6-19-2	100м ³	0,0002	431611,20	23655,70	16908,57	86,32	0,1
33	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та стіок плоских діаметром 12 мм Разом по розділу З'єднання (С-2)	С111-1173 варіант 2 С124-37	т	0,00222	20615,54	-	-	45,77	-
34	Разом за локальним кошторисом прями витрати, грн.		т	0,00222	6731,41	-	-	14,94	-
I.	Разом прями витрати (вартості - з "Підсумкової відомості ресурсів") у тому числі: - вартість матеріалів, виробів та конструкцій - заробітна плата - вартість експлуатації машин у тому числі: - заробітна плата робітників, що обслуговують машини Загальновиборничі витрати		грн.					579572,35	845,19
II.	Кošти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд		грн.					537604,70	28,67
III.	Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період		грн.					36530,79	0,02
IV.	Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)	Розрахунок	грн.					5436,86	0,01
V.	У тому числі: зворотні суми Інші сумітні витрати		грн.					19931,16	0,01
								599503,51	28,67

Зорніжкою згідно

Наталя Каша Вирішувати
 грн. 28,67, 104,82, 28,67
 шорди в створення ДРД
 Власов С. П. Кешевський

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Разом (I+II+III+IV+V)		ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013	грн.					599503,51	950,01
VI.	Прибуток (6,8)		п.5.8:16	грн.					6655,02	28,67
VII.	Адміністративні витрати (1,23)		ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013	грн.					1203,78	
VIII.	Кошти на покриття ризиків		п.5.8:16	грн.					-	
IX.	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами			грн.					-	
	Всього вартість будівельних робіт			грн.					606158,53	
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)			грн.					607362,31	950,01
X.	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості			грн.					-	28,67
	будівництва (без ПДВ)			грн.					607362,31	
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)			грн.					607362,31	950,01
XI.	Податок на додану вартість		ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013	грн.					121472,46	28,67
			п.5.8:16							

**З оригіналом
згідно**

Наказавши Кірюгу,
Реліна і Куркутину,
Мерзюк та Овчарук
Власова С.В. Кошовий

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всього за об'єктом з урахуванням ПДВ			грн.					728834,77	10
								950,01	28,67

165_2_2-1_ГД_1628

Примітка:

- Вартість ресурсів визначена за фактичними витратами. Сумарні вартості матеріалів і експлуатації машин, що враховані в рядку "Разом прямих витрат", прийняті за таблицею "Триваликова відомість ресурсів", яка додається.
- "Заробітна плата", яка наведена у складі прямих витрат, є зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин, загальне значення кошторисної заробітної плати дорівнює 44325,56 грн., у тому числі:
 - зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин: 36530,79 грн.;
 - зарплата в експлуатації машин: 0 грн.;
 - зарплата у складі загальновиrobничих витрат: 7794,77 грн.

М.П. Замовник

М.П. Гендирдирник (підрядник)

М.П. Субпідрядник



[Signature]
І В. Калацін

[Signature]
А І Кашин

"17" 05 20 19 року

"17" 05 20 19 року

" 20 року

Об'єкт замовлення

Листовий тех. сканування

Встановлення розробки

№ 175



З оригіналом згідно

*Наставник згідно
об'єкта, керується,
можливі в окремих*

[Signature]
В.В. Калацін

Розрахунок загально виробничих витрат до Акту КБ-2в № 2

на "Капітальний ремонт покрівлі та харчоблоку КЗ Олександрівської ЗОШ за адресою: с.Олександрівка, вул.Колгоспна,1, Дніпровського р-ну, Дніпропетровської обл." Коригування 2

Звітний період 2 (травень 2019 г.)

Виконавець

Номер локаль-ного кошторису	Найменування локального кошторису	Норматив-но-розра-хункова кошторисна трудоміст-кість робіт, що перед-бачені в прямих вит-ратах, люд-год	Трудоміст-кість в за-гальнови-робничих витратах,	І блок. Заробітна плата в загально-виробничих витратах.	Заробітна плата в прямих витратах,	II блок. Єдиний внесок на загально-обов'язко-ве держав-не соціаль-не страху-вання,	III блок. Кошти на покриття реліт-статей загально-виробничих витрат,	Додаткові кошти II блоку, що пов'язані з оплатою тимчасової непраце-здатності,	Всього загально-виробничих витрат,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2-1-1	Архитектурні рішення	718,54	86,23	6412,46	30023,65	8015,91	1961,6	0	16389,97
2-1-2	Конструкції залізобетонні	155,32	18,59	1382,31	6507,14	1735,68	423,2	0	3541,19
2-1-3	Електрообладнання, електроосвітлення, електропостачання силове	0	0	0	0	0	0	0	0
2-1-4	Водопостачання, каналізація	0	0	0	0	0	0	0	0
2-1-5	Придбання устаткування електрообладнання та електропостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
2-1-6	Опалення	0	0	0	0	0	0	0	0
2-1-7	Вентиляція	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом:		873,86	104,82	7794,77	36530,79	9751,59	2384,8	0	19931,16

З оригіналом згідно

Начальник Бюро
 Селішніч Ірина Іванівна,
 Указ № 2019/11

Склав кошторисник В.А. Марченко
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]
 Перевірив кошторисник А.Ю. Марченко
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Примірна форма КБ-3

Підприємство, організація -
 Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (32561283)
 Замовник - **ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ Дніпровської районної державної адміністрації Дніпропетровської області**
 Генпідрядник - ТОВ НВП "Южспецхіммаш"
 Субпідрядник -
 Договір № 572КР від "26" 12 2018
 Найменування будівництва та його адреса - "Капітальний ремонт покрівлі та харчоблоку КЗ Олександрівської ЗОШ за адресою: с. Олександрівка, вул. Колосна, 1, Дніпровського обл." Коригування 2

ДОВІДКА ПРО ВАРТІСТЬ ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ТА ВИТРАТИ*

за травень 2019 р.

Найменування об'єктів, пускових комплексів	Вартість виконаних робіт та витрати		
	з початку будівництва по звітний місяць включно	з початку року по звітний місяць включно	у тому числі за звітний місяць
А	1	2	3
Всього вартість виконаних будівельних робіт по об'єкту будівництва (без ПДВ)	1834,17544	1834,17544	607,36231
у тому числі:			
1. "Капітальний ремонт покрівлі та харчоблоку КЗ Олександрівської ЗОШ за адресою: с. Олександрівка, вул. Колосна, 1, Дніпровського р-ну, Дніпропетровської обл." Коригування 2	1834,17544	1834,17544	607,36231
у тому числі:			
1. Будівельні роботи	1826,79508	1826,79508	606,15853

(тис. грн.)

З оригіналом згідно

Наказником *Вісник*
Об'єкти, Митеніри,
Меході та овару *800 ДА* *Власов* *С.М. Ковачук*

	А	1	2	3
2. Інші витрати		7,38036	7,38036	1,20378
Податок на додану вартість (ПДВ)		366,83509	366,83509	121,47246
Всього вартість виконаних будівельних робіт з ПДВ		2201,01053	2201,01053	728,83477

* Витрати - вартість устаткування, меблів, інвентарю, що придбаваються виконавцем робіт

М. П. Замовник

І.В. Капалін

М. П. Гендирдяник (підрядник)

А.І. Кашин

" _____ " _____ 20__ року
" _____ " _____ 20__ року



**З оригіналом
згідно**

*Негосподарське бізнесу
об'єкти, Курортів, м.
Черкаси та сусідній ДП*

А.В. Кашин

Підприємство, організація -
 Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (32561283)
 Замовник - ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ДНІПРОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Генпідрядник - ТОВ НВП "Южспецхімаш"
 Субпідрядник -

Договір № 572КР від "26" 12 2018 року

Найменування будови та її адреса - "Капітальний ремонт покрівлі та харчоблоку КЗ Олександрівської ЗОШ за адресою: с. Олександрівка, вул. Колгоспна, 1, Дніпровського р-ну, Дніпропетровської обл." Коригування 2

Найменування об'єкта - "Капітальний ремонт покрівлі та харчоблоку КЗ Олександрівської ЗОШ за адресою: с. Олександрівка, вул. Колгоспна, 1, Дніпровського р-ну, Дніпропетровської обл." Коригування 2

Підстава: Договірна ціна

А К Т № 3
приймання виконаних будівельних робіт
 за липень 2019 року

№ з / п	Найменування робіт і витрат	Обґрунтування (шифр і № позиції нормативу)	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна одиниці виміру, грн.		Виконано робіт (витрати), грн.	Витрати труда робітників, що обслуговують машини, на обсяг робіт, люд.-год.	
					Усього	У тому числі			
					Заробітна плата	Експлуатація машин та механізмів у тому числі заробітна плата машиністів			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	З оформленням згідно								

Начальник БУРІНЬ
 Селівану Максим Миколайович
 Стецюк Андрій Миколайович
 В.В. Кошовець

Локальний кошторис
2-1-1
на Архітектурні рішення
Розділ . Покрівля

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м ² з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	ЕН10-20-4 к=1,15	100м ²	0,1234	4934,48	4929,70	-	608,91	12,3
2	Блоки віконні металопластикові 5060х1200мм, роздільної конструкції з двома склопакетами	С123-1-3 варіант 18	м ²	6,1	4950,00	-	-	30195	-
3	Блоки віконні металопластикові 5200х1200мм, роздільної конструкції з двома склопакетами	С123-1-3 варіант 19	м ²	6,24	4950,00	-	-	30888	-
4	Дюбель-шуруп 100х10мм	С1545-44- 2-У	шт	34	6,10	-	-	207,4	-
5	Піна монтажна	С1632- 102-2А	л	2,65	167,00	-	-	442,55	-
6	Герметик силіконовий водостійкий	С1632-102- 1	кг	1,2	150,00	-	-	180	-
7	Установлення пластикових підвіконних дошок	ЕН10-25-3 Н-2-1,15, Н5-1,15	100м	0,1026	1581,14	1581,14	-	162,22	3,72
8	Дошка підвіконна шир. 350 мм OPEN ТЕСК	С123-382 варіант 2	м	10,26	185,00	-	-	1898,1	-
9	Піна монтажна	С1632- 102-2А	л	1,42	167,00	-	-	237,14	-
10	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м ² з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	ЕН10-20-1 к=1,15	100м ²	0,005	10745,99	10717,64	-	53,73	1,1
11	Блоки віконні металопластикові 800х600мм	С123-1-3 варіант 20	м ²	0,5	4950,00	-	-	2475	-
12	Дюбель-шуруп 100х10мм	С1545-44- 2-У	шт	4	6,10	-	-	24,4	-
13	Піна монтажна	С1632- 102-2А	л	0,28	167,00	-	-	46,76	-
14	Герметик силіконовий водостійкий	С1632-102- 1	кг	0,085	150,00	-	-	12,75	-
15	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа для висоти будівлі до 25 м	Е9-42-1 к=1,15	100м ²	5,1132	3714,89	2544,27	1170,62	18994,98	298,24
									35,39

*Наставляє борити
 одвіти, урештуд,
 шкоти на аудиторі*

Александр Д. Кошарин

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	Профлієст НС-44	С111-1807-2-2Е варіант 2	м2	511,32	1271,02	-	-	649897,95	-
17	Самонарізаючий шуруп РД 4,8x35	С111-1851-1 варіант 2	шт	6977	0,46	-	-	3209,42	-
	Разом по розділу Покрівля							739534,31	315,36 35,39
	Разом за локальним кошторисом прями витрати, грн.							739534,31	315,36 35,39
I.	Разом прями витрати (вартості - 3 "Підсумкової відомості ресурсів")		грн.					739534,32	315,36 35,39
	У тому числі:								
	- вартість матеріалів, виробів та конструкцій		грн.					719715,20	
	- заробітна плата		грн.					13833,49	
	- вартість експлуатації машин		грн.					5985,63	
	У тому числі:								
	- заробітна плата робітників, що обслуговують машини		грн.					6677,68	35,39
II.	Загальноновиробничі витрати		грн.					-	31,42
III.	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд		грн.					-	-
IV.	Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період		грн.					746212,00	346,78
	Разом вартість будівельних робіт (+I+II+III+IV)		грн.					-	35,39
V.	У тому числі: зворотні суми		грн.						
	Інші супутні витрати		грн.					746212,00	346,78
	Разом (+I+II+III+IV+V)		грн.					2598,75	35,39
VI.	Прибуток (6,8)		грн.					470,07	
VII.	Адміністративні витрати (1,23)		грн.						

3 оригіналом
згідно

Немає жодної копії оригіналу, всі документи, що стосуються ДРДП, вилучені А.В. Кашаєвим

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VIII.	Кošти на покриття ризиків		грн.						
IX.	Кošти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами		грн.						
	Всього вартість будівельних робіт		грн.					748810,76	346,78
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)		грн.					749280,83	35,39
X.	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)		грн.						
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+X+XI)		грн.					749280,83	346,78
	Податок на додану вартість	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	грн.					149856,17	35,39
XI.	Всього за об'єктом з урахуванням ПДВ		грн.					899137,00	346,78
									35,39

Примітка :

- Вартість ресурсів визначена за фактичними витратами. Сумарні вартості матеріалів і експлуатації машин, що враховані в рядку "Разом прямих витрат", прийняті за таблицею "Підсумкова відомість ресурсів", яка додається.
- "Заробітна плата", яка наведена у складі прямих витрат, є зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин. Загальне значення кошторисної заробітної плати дорівнює 16169,75 грн. у тому числі:
 - зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин: 13833,49 грн.;
 - зарплата в експлуатації машин: 0 грн.;
 - зарплата у складі загальноновиробничих витрат: 2336,26 грн.



М. П. Замовник
М. П. Гендирдяник (Гендирдяник)
М. П. Субдирдяник

[Signature]
А. І. Кашін

18 лютого 2019 року
20 лютого 2019 року
20 лютого 2019 року
Згідно

Інженер механізмів



Будівельник

Немає інших витрат, крім тих, що надані в таблиці.
М. П. Керівник
[Signature]

Підsumкова відомість ресурсів

Об'єкт: "Капітальний ремонт покриттів та харчоблоку КЗ Олександрівської ЗОШ за адресою: с.Олександрівка, вул.Колгоспна,1, Дніпровського р-ну, Дніпропетровської обл." Коригування 2 (витрати - по факту)

Звітний період 3 (липень 2019 р.)

Виконавець

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	в тому числі:			Об'єднування Ціни
						всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд-год	315,36	43,87				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,2					
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд-год	35,39	-				
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,3					
5		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
5.1		затально-виробничих витрат	люд-год	31,42	74,36				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд-год	382,17					
		Середній розряд робіт	розряд	3,2					
6+СН201-11		II. Будівельні машини і механізми Автомобілі бортові, вантажопійомність 3 т	маш-год	7,209612	138,35 997,45				Оренда

**З оригіналом
вхідно**

*Корекційне біллінг
Регістра, інвентаризація,
матеріальна відповідь*
Г.П. Кошарська

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
7	СН202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 Т	маш-год	17,538276	284,42 4988,18				Оренда
		Разом по розділу II	ГРН.		5985,63				
		IV. Будівельні матеріали, виробні і конструкції							
8	8С123-1-3 варіант 18	Блоки віконні металопластикові 5060x1200мм. роздільної конструкції з двома склопакетами	м2	6,1	4950 30195,00	4950,00 30195,00	-	-	
9	8С123-1-3 варіант 19	Блоки віконні металопластикові 5200x1200мм. роздільної конструкції з двома склопакетами	м2	6,24	4950 30888,00	4950,00 30888,00	-	-	
10	8С123-1-3 варіант 20	Блоки віконні металопластикові 800x600мм	м2	0,5	4950 2475,00	4950,00 2475,00	-	-	
11	С1632-102-1	Герметик силіконовий водостійкий	кг	1,285	150 192,75	150,00 192,75	-	-	
12	С123-382 варіант 2	Дошка підвіконна шир. 350 мм ОРЕН ТЕСК	м	10,26	185 1898,10	185,00 1898,10	-	-	
13	С112-73	Дошки необрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, ІІІ сорт	м3	0,00024544	2952,63 0,72	2952,63 0,72	-	-	
14	8С1545-44-2-У	Дюбель-шуруп 100x10мм	шт	38	6,1 231,80	6,10 231,80	-	-	
15	8С1632-102-2А	Піна монтажна	л	4,35	167 726,45	167,00 726,45	-	-	
16	8С111-1807-2-2Е варіант 2	Профлист НС-44	м2	511,32	1271,02 649897,95	1245,00 636593,40	1,1 562,45	24,92 12742,10	30 км
17	8С111-1851-1 варіант 2	Самонарізаний шуруп 4,8x35	шт	6977	0,46 3209,42	0,46 3209,42	-	-	

3 Оригіналом

Маєток належить фізичній особі і не є предметом застави! Увага! Увага! Увага!

В.В. Коваленко

"Капітальний ремонт покрівлі та харчоблоку КЗ Олександрівської ЗОШ за адресою: с.Олександрівка, вул.Колгоспна, 1, Дніпровського р-ну, Дніпропетровської обл." Коригування 2

Розрахунок загально-виробничих витрат до локального кошторису № 2-1-1

на Архітектурні рішення

Номер позиції п.к.	Шифр і номер нормативу	Кількість	Норматив-но-розрахункова кошторис-на трудо-місткість робіт, що переда-чені в про-мих вит-ратах (ро-бітників-бу-дівельників та робітни-ків, що об-слуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від норма-тивно-розрахункової кошторис-ної трудо-місткості робіт, що переда-чені в промих витратах; до трудо-витрат пра-цівників, заробітна плата яких врахову-ється в загально-виробни-чих витратах	Трудоміст-кість в за-гально-виробничих витратах	Усередне-на вартість людини-години пра-ціників, заробітна плата яких врахову-ється в загально-виробни-чих витра-тах	I блок. Заробітна плата в загально-виробничих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально-обов'язко-ве держав-не соціаль-не страху-вання,	Усереднені показники для визна-чення кош-тів на пок-риття реш-ти статей загально-виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загально-виробничих витрат	Загально-виробничі витрати	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
523	ЕН10-20-4	0,1234	99,6705	0,12	11,9605	74,37	889,50	4929,70	1280,22	2,73	272,10	2441,82
529	ЕН10-25-3	0,1026	36,248	0,12	4,3498	74,37	323,49	1581,14	419,02	2,73	98,96	301,32
532	ЕН10-20-4 згідно	0,005	220,0295	0,12	26,4035	74,37	1963,63	10717,64	2789,88	2,73	600,68	841,47
			1,1		0,13		9,82	53,59	13,95		3	86,33
			люд-год		люд-год	грн.	грн.	грн.	грн.	грн./	грн.	грн.
					гр.4хгр.5	гр.6хгр.7	гр.8хгр.9)*	люд-год	гр.4хгр.11	гр.8+гр.10+		

Наказавши будинок
взбітати, регулювати
двері та дверні пр. #

І.В. Кошевич

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
188C11-1764-1	Свердла металеві, діаметр 10 мм		шт	0,00051828	14,3 0,01	14,30 0,01	-	-	
Разом по розділу IV			грн.		719715,20	706410,65	562,45	12742,10	

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склад В А Марченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів А Ю Марченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Категорія Будівництво
робіт, уривки,
матеріалів на спорт, ДВДА
А.В. Кошарник

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
555	E9-42-1		5,132	65,2496 333,63	0,098	5,742 29,36	74,37	427,03 2183,49	2544,27 13009,36	653,69 3342,45	2,21	144,20 737,32	1224,92 6263,26
Разом:				350,75		31,42		2336,26	13833,49	3557,37		784,05	6677,68

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності захворювання або травми.
 (граф 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =
 =(2336,26 + 13833,49 * 1) * 0 = 0 грн.

де:

Н124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальнонавчальних витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.
 (граф 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =
 =(2336,26 + 13833,49 * 1) * 0 * 0,22 = 0 грн.

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.
 (граф 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =
 =(2336,26 + 13833,49 * 1) * 0 = 0 грн.

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

З оригіналом
згідно

Незастосована величина, урешті решт, використана на оплату ПДФО
 Александр С.В. Коваленко

Разом загально виробничі витрати: 6677,68 + 0 + 0 + 0 = 6677,68 грн.

Склав

КОШТОРИСНИК



В А Марченко

[Госада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

КОШТОРИСНИК

[Госада, підпис (ініціали, прізвище)]

А Ю Марченко

**З оригіналом
зділю**

Начальник
Кабінету, Управління,
Методи Ра сирпу



Y.P. Koshovyi

Підприємство, організація -
 Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (32561283)
 Замовник - ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ Дніпровської районної державної адміністрації Дніпропетровської області
 Гендир'ядник - ТОВ НВП "Южспецхіммаш"
 Субдир'ядник -
 Договір № 572КР від "26" 12 2018
 Найменування будівництва та його адреса - "Капітальний ремонт покрівлі та харчоблоку КЗ Олександрівської ЗОШ за адресою: с. Олександрівка, вул. Колгоспа, 1, Дніпровського р-ну, Дніпропетровської обл." Коригування 2

ДОВІДКА ПРО ВАРТІСТЬ ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ТА ВИТРАТИ*

за липень 2019 р.

Найменування об'єктів, пускових комплексів	Вартість виконаних робіт та витрати		
	з початку будівництва по звітний місяць включно	з початку року по звітний місяць включно	у тому числі за звітний місяць
А	1	2	3
Всього вартість виконаних будівельних робіт по об'єкту будівництва (без ПДВ)	2583,45627	2583,45627	749,28083
у тому числі:			
1. "Капітальний ремонт покрівлі та харчоблоку КЗ Олександрівської ЗОШ за адресою: с. Олександрівка, вул. Колгоспа, 1, Дніпровського р-ну, Дніпропетровської обл." Коригування 2	2583,45627	2583,45627	749,28083
у тому числі:			
1. Будівельні роботи	2575,60584	2575,60584	748,81076

З оригіналом
звідно

Кашаков Кірилю
 обліку і управління,
 молоді та спорту
 М.В. Кашаков

	А	1	2	3
2. Інші витрати		7,85043	7,85043	0,47007
Податок на додану вартість (ПДВ)		516,69125	516,69125	149,85617
Всього вартість виконаних будівельних робіт з ПДВ		3100,14752	3100,14752	899,13700

* Витрати з вартість устаткування, меблів, інвентарю, що придбаються виконавцем робіт

М. П. Замовник
М. П. Гендирдяник (підрядник)

А. І. Кашин



"18" липня 2018 року
"18" липня 2018 року

**З організаціям
згідно**

Матеріальне будівництво
об'єкти, уривки, фундаменти,
вироби та споруди ФІДА

А. В. Ковшовий

Підприємство, організація -
 Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (32561283)
 Замовник - **ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ДНІПРОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

Генеральний директор - ТОВ НВП "Южспецхіммаш"
 Субпідрядник -

- Договір № 572КР від "26" 12 2018 року

Найменування будови та її адреса - "Капітальний ремонт покрівлі та харчоблоку КЗ Олександрівської ЗОШ за адресою: с. Олександрівка, вул. Колгоспна, 1, Дніпровського р-ну, Дніпропетровської обл." Коригування 2

Найменування об'єкта - "Капітальний ремонт покрівлі та харчоблоку КЗ Олександрівської ЗОШ за адресою: с. Олександрівка, вул. Колгоспна, 1, Дніпровського р-ну, Дніпропетровської обл." Коригування 2

Підстава: Договірна ціна

А К Т № 4
приймання виконаних будівельних робіт
 за липень-2 2019 року

№ з/п	Найменування робіт і витрат	Обґрунтування (шифр і № позиції нормативу)	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна одиниці виміру, грн.		Виконано робіт (витрати), грн.	Витрати робітників-будівельників на обсяг робіт, люд.-год.	
					Усього	У тому числі			
					Заробітна плата	Експлуатація машин та механізмів у тому числі заробітна плата машиністів			
1				5	6	7	8	9	10
				3 ЗВІДІЛАННЯМ ЗІДІАНО					

Управління інфраструктурних об'єктів
 с.п.з. "Дніпропетровська область"
 Дніпропетровський район
 ЗАРЕЄСТРОВАНЕ ТА ВКЛЮЧЕНО ДО ОБ'ЄКТНОГО КАДАСТРУ
 2 ЛИПНЯ 2019 РОКУ
 Директор: [підпис]
 В.В. Давиденко

Капітальний ремонт покрівлі та харчоблоку КЗ Олександрівської ЗОШ за адресою: с. Олександрівка, вул. Колгоспна, 1, Дніпровського р-ну, Дніпропетровської обл.
 [підпис] ДРДА [підпис] В.В. Давиденко

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Показальний кошторис 2-1-1 на Архитектурні рішення Розділ . Покрівля								
1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	Е9-42-1 к=1,15	100M2	0,7568	3714,89	2544,27	1170,62	2811,43	44,14 5,24
2	Профлист НС -44	С111- 1807-2-2Е варіант 2	M2	134,38	1271,02	-	-	170799,67	-
3	Самонарізаний шуруп РА 4,8x35	С111- 1851-1 варіант 2	шт	23	0,46	-	-	10,58	-
4	Снігоутримувач LE-310	С112-255- П3 варіант 2	м	68	147,93	-	-	10059,24	-
5	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	РН8-30-1 варіант 2	100M2	0,3662	3641,90	3576,33	45,51	1333,66	28,93 0,09
6	Фасонні елементи	С114-212-У варіант 2	M2	36,62	612,90	-	-	22444,4	-
7	Рейка строгана 30x20	С112-49 варіант 1	M3	0,09	8500,00	-	-	765	-
8	Опорядження стін фасадів металосайдингом без утеплення з рихтувань	ЕН15-80-4 к=1,15	100 M2	0,221	7555,01	7276,28	278,73	1669,66	32,05 0,32
9	Доска 160x30	С1555- 116-1 варіант 2	п.м	75	70,85	-	-	5313,75	-
10	Панель " Сайдинг "	С126- 1205-10 варіант 1	M2	25	1288,00	-	-	32200	-
	Разом по розділу Покрівля								
	Разом за локальним кошторисом прями витрати, грн.							247407,39	105,12 5,65
1.	Разом прями витрати (вартості - з "Підсумкової відомості ресурсів") у тому числі: - вартість матеріалів, виробів та конструкцій - заробітна плата							247407,39	105,12 5,65

З ФРАКЦІЯМ
ЗІДКО

Начальник
Григоренко
Філіп
Григоренко, керівник
Методич. та експерт
Григоренко

В.В. Коваленко

247407,39
241599,09
4843,21
105,12
5,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
І.	- вартість експлуатації машин у тому числі: - заробітна плата робітників, що обслуговують машини Загальновиrobничі витрати	Розрахунок	грн.					964,19	
ІІ.	Кošти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд		грн.					-	
ІІІ.	Податкові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період		грн.					-	
ІV.	Разом вартість будівельних робіт (+І+ІІ+ІІІ)		грн.					249699,84	115,80
V.	у тому числі: зворотні суми Інші сукупні витрати Разом (+І+ІІ+ІІІ+ІV+V)		грн.					-	
VI.	Прибуток (6,8)	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.					825,86	5,65
VII.	Адміністративні витрати (1,23)	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.					149,38	
VIII.	Кošти на покриття ризиків		грн.					-	
IX.	Кošти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами Всього вартість будівельних робіт Разом (+І+ІІ+ІІІ+ІV+V+VI+VII+VIII+IX)		грн.					250525,70	
X.	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ) Разом (+І+ІІ+ІІІ+ІV+V+VI+VII+VIII+IX+X)		грн.					250675,08	115,80
XI.	Податок на додану вартість	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.					50135,02	5,65

Зорігнатовою
згідно

Параметри браку
сезону, нерозрахунок,
короти в сумарно ДТН
[Signature]

[Signature]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всього за об'єктом з урахуванням ПДВ		грн.					300810,10	115,80 5,65

Примітка:

- Вартість ресурсів визначена за фактичними витратами. Сумарні вартості матеріалів і експлуатації машин, що враховані в рядку "Разом прямих витрат", прийняті за таблицею "Діагностична відомість ресурсів", яка додається.
- "Заробітна плата", яка наведена у складі прямих витрат, є зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин. Загальне значення кошторисної заробітної плати дорівнює 5637,21 грн. у тому числі:
 - зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин: 4843,21 грн.;
 - зарплата в експлуатації машин: 0 грн.;
 - зарплата у складі загальновиrobничих витрат: 794 грн.

М. П. Замовник

М. П. Гендирдяник (підрядник)

М. П. Субпідрядник

Директор технічного відділу



І В. Калацін
А І. Кашин

" 19 " травня 20 19 року
" 19 " травня 20 19 року
" " " 20 року

З оригіналом збіжко

Наголосити куди треба, машини, універсали, трактори, ДРДА

Власник М.В. Кошарин

"Капітальний ремонт покрівлі та харчоблоку КЗ Олександрівської ЗОШ за адресою: с.Олександрівка, вул.Колгоспна,1, Дніпровського р-ну, Дніпропетровської обл." Коригування 2

Підсумкова відомість ресурсів
Об'єкт: "Капітальний ремонт покрівлі та харчоблоку КЗ Олександрівської ЗОШ за адресою: с.Олександрівка, вул.Колгоспна,1, Дніпровського р-ну, Дніпропетровської обл." Коригування 2
(витрати - по факту)

Звітний період 3 (липень - 2 2019 р.)

Виконавець

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	в тому числі:				Обґрунтування ціни
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
I. Витрати труда										
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд-год	105,12	46,07					
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,6						
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд-год	5,65						
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,3						
5		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:								
5.1		загальновиrobничих витрат	люд-год	10,66	74,34					
Разом кошторисна трудомісткість				121,45						
Середній розряд робіт				розряд	3,6					
II. Будівельні машини і механізми										
6+СН201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш-год	1,057088		138,35				Оренда	
					147,63					

З ОРИГІНАЛОМ
ПІДПИСАНО

Начальник будівництва, керівник групи, майстер та суряду ДПХ
 ДПХ
 [Signature]

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
7+СН202-1141	Крани на автомобільному ході вантажопідйомність 10 т	Разом по розділу II	маш-год	2,870996	284,42 816,56	600,00	0,88	12,02	Оренда
8&С1555-116-1 варіант 2	Доска 160х30	<u>IV. Будівельні матеріали, виробні і конструкції</u>	грн.	964,19	964,19	600,00	0,88	12,02	30 км.
9&С126-1205-10 варіант 1	Панель " Сайдинг "		м2	25	32200,00	32200,00	-	-	-
10&С111-1807-2-2Е варіант 2	Профлист НС -44	м2	134,38	170799,67	167303,10	147,82	24,92	30 км.	
11+С112-49 варіант 1	Рейка строгана 30х20	м3	0,09	8500	8500,00	-	-	7 грн/м.п.	
12&С111-1851-1 варіант 2	Самонарізаючий шуруп РД 4,8х35	шт	23	10,58	10,58	-	-	-	
13&С112-255-П3 варіант 2	Снігоутримувач LE-310	м	68	147,93	145,00	2,93	-	30 км.	
14+С114-212-У варіант 2	Фасонні елементи	м2	36,62	612,9	600,00	0,88	12,02	30 км.	
15+С111-1853-2	Цвяхи будівельні 3,0х70 мм	т	0,0003662	22444,40	21972,00	32,23	440,17	-	
Разом по розділу IV			грн.	20063,32	20063,32	7,35	-	-	-
3 ОРМІТВАГОМ				241599,99	237368,03	443,04	3788,92		
ЗІДКО									

Начальник фізичної обліку, бухгалтер, керуючий ДРДА

Handwritten signature

М.В. Кошарукін

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склад

кошторисник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

В А Марченко

Перевіряв

кошторисник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

А Ю Марченко

З оригіналом
збірко

Категорично відкинувши
об'єкти, інформація,
немає в опису ДПА



В.А. Марченко

№ п/п	Назва ресурсу	Склад	Перевіряв	Статус	Примітки
1	...	В А Марченко	А Ю Марченко
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

"Капітальний ремонт покриттів та харчоблоку КЗ Олександрівської ЗОШ за адресою: с.Олександрівка, вул.Колосіна,1, Дніпровського р-ну, Дніпропетровської обл." Коригування 2

Розрахунок загально-виробничих витрат до покального кошторису № 2-1-1

на Архітектурні рішення

Номер позицій л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Норматив-но-розрахункова кошторисна трудова місткість робіт, що переда-чені в пря-мих вит-ратах (ро-бітників-бу-дівельників та робітни-ків, що об-слуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від норма-тивно-роз-рахункової кошторис-ної трудо-місткості робіт, що переда-чені в пря-мих витратах, до трудо-витрат пра-цівників, заробітна плата яких врахову-ється в загально-виробни-чих витратах	Трудоміст-кість в за-гальнови-робничих витратах	Усередне-на вартість людино-години пра-цівників, заробітна плата яких врахову-ється в загально-виробни-чих витра-тах	I блок. Заробітна плата в загально-виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально-обов'язко-ве держав-не соціаль-не страху-вання,	Усереднені показники для визна-чення кош-тів на пок-риття реш-ти статей загально-виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загально-виробничих витрат	Загально-виробничі витрати без ураху-вання від-рахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по-напраде-здатності,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
555	Е9-42-1	0,7568	66,2496 49,38	0,088	5,742 4,35	74,37	427,03 323,18	2544,27 1925,5	653,69 494,71	2,21	144,20 109,13	1224,92 927,02
559	PH8-30-1	0,3662	79,24 29,02	0,12	9,5088 3,48	74,37	707,17 258,97	3576,33 1309,65	942,37 345,09	2,73	216,33 79,22	1865,87 683,28
			люди-год		люди-год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люди-год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12

З оригіналом згідно

Математика Бурин
Фейсінг Уртендіні
Літвінко Ірина Іванівна

[Signature]

Г.В.Кашаєва

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
562	ЕН15-80-4	0,221	146,4735 32,37	0,088	12,8897 2,85	74,37	958,60 211,85	7276,28 1608,06	1811,67 400,38	2,16	316,38 69,92	3086,65 682,15
Разом:			110,77		10,68		794	4843,21	1240,18		258,27	2292,45

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$(\text{графта 8} + \text{графта 9} * \text{Н124}) * \text{Н21} / 100 =$$

$$= (794 + 4843,21 * 1) * 0 = 0 \text{ грн.}$$

Де:

Н124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загально виробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$(\text{графта 8} + \text{графта 9} * \text{Н124}) * \text{Н21} / 100 * \text{Н18} / 100 =$$

$$= (794 + 4843,21 * 1) * 0 * 0,22 = 0 \text{ грн.}$$

Де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$(\text{графта 8} + \text{графта 9} * \text{Н124}) * \text{Н116} / 100 =$$

$$= (794 + 4843,21 * 1) * 0 = 0 \text{ грн.}$$

Де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

**З оригіналом
збірко**

*Користувачем фізичної
особи і великий штраф,
якщо не єсирати ТРДЖ*

В.В. Кошарин

Підприємство, організація -
 Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (32561283)
 Замовник - **ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ Дніпровської районної державної адміністрації Дніпропетровської області**
 Генпідрядник - ТОВ НВП "Южспецхіммаш"
 Субпідрядник -
 Договір № 572КР від "26" 12 2018
 Найменування будівництва та його адреса - "Капітальний ремонт покрівлі та харчоблоку КЗ Олександрівської ЗОШ за адресою: с. Олександрівка, вул. Колгоспна, 1, Дніпровського р-ну, Дніпропетровської обл." Коригування 2

ДОВІДКА ПРО ВАРТІСТЬ ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ТА ВИТРАТИ*

за липень-2 2019 р.

Найменування об'єктів, пускових комплексів	Вартість виконаних робіт та витрати		
	з початку будівництва по звітний місяць включно	з початку року по звітний місяць включно	у тому числі за звітний місяць
А	1	2	3
Вартість вартість виконаних будівельних робіт по об'єкту будівництва (без ПДВ) у тому числі: "Капітальний ремонт покрівлі та харчоблоку КЗ Олександрівської ЗОШ за адресою: с. Олександрівка, вул. Колгоспна, 1, Дніпровського р-ну, Дніпропетровської обл." Коригування 2	2834, 13135	2834, 13135	250, 67508
у тому числі: Будівельні роботи	2826, 13154	2826, 13154	250, 52570

З орглігагом згідно

*Маслак М. В. керівник
 освіти, куратори,
 молоді та спорту ДНД*
Власенко К. В. Кошмарин

	А	1	2	3
2. Інші витрати		7,99981	7,99981	0,14938
Податок на додану вартість (ПДВ)		566,82627	566,82627	50,13502
Всього вартість виконаних будівельних робіт з ПДВ		3400,95762	3400,95762	300,81010

* Витрати - вартість устаткування, меблів, інвентарю, що придбаються виконавцем робіт

М. П. Замовник

Шевченко

І В Капацин

" 19 " червня 20 19 року

М. П. Гендирдяник (підрядник)

Кашин

А І Кашин

" 19 " червня 20 19 року



З організатором згідно

Настасяківна Бигірю
свідоцтво, український,
матеріал з сертифікату ДРДН

Шевченко

І.В. Капацин

Платіжне доручення №1
від 27 березня 2019р.

0410001

Одержано банком

" 27 березня 2019 р.

Платник Відділ освіти культури, молоді, спорту

Код 41118550

Банк платника Держказначейська служба України, м.Київ

Код банку

820172

ДЕБЕТ Рах.№

35429136199204

Сума

930 044,40

Отримувач ТОВ НВП "Южспецхіммаш"

Код 32561283

Банк отримувача Держказначейська служба України, м.Київ

Код банку

820172

КРЕДИТ Рах.№

37123011700487

Сума словами Дев'ятсот тридцять тисяч сорок чотири грн. 40 коп.

Призначення платежу :0611020;3132;930044.40грн;30% авансового платежу за кап. рем. будівлі КЗ Олександрівська ЗОШ,Дог.№ 572КР від 26.12.18р.;Рах.№23/03-19 від 26.03.19 ПДВ155007,40

ДР

[Blank box]

3 оригіналами згідно

М.П.

Підписи

*Нахаленко Вадим
Олександрівська ЗОШ,
м.Олександрія*
ДРДА
В.Ромашин

Проведено банком

" " 2019 р.

Підпис банку

Платіжне доручення №4
від 22 квітня 2019р.

0410001

Одержано банком

" " 2019 р.

Платник Відділ освіти культури, молоді, спорту

Код 41118550

Банк платника Держказначейська служба України, м.Київ

Код банку

820172

ДЕБЕТ Рах.№

35429136199204

Сума

542 131,36

Отримувач ТОВ НВП "Южспецхіммаш"

Код 32561283

Банк отримувача ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

Код банку

305299

КРЕДИТ Рах.№

26001060707873

Сума словами П'ятсот сорок дві тисячі сто тридцять одна грн. 36 коп.

Призначення платежу :0611020;3132;542131.36грн;за виконані раб. по кап. рем. покрівлі та хачоблоку КЗ Олександрівська ЗОШ,Дог.№ 572КР від 26.12.18р.;Акт№1 від 26.03.19 ПДВ 245362,63;

ДР

[Blank box]

3 оригіналами згідно

М.П.

Підписи

*Нахаленко Вадим
Олександрівська ЗОШ,
м.Олександрія*
ДРДА
В.Ромашин

Проведено банком

" " 2019 р.

Підпис банку

Платіжне доручення №5
від 17 травня 2019р.

0410001

Одержано банком

" " 201_р

Платник 41118550	Відділ освіти культури, молоді, спорту	Код банку 820172	ДЕБЕТ Рах № 35429136199204	Сума 728 834,77
Банк платника Держказначейська служба України, м. Київ		КРЕДИТ Рах № 26001060707873		
Отримувач ТОВ НВП "Южспецхіммаш"		Код банку 305299		
Код 32561283				
Банк отримувача ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"				
Сума словами	Сімсот двадцять вісім тисяч вісімсот тридцять чотири грн. 77 коп.			

Призначення платежу .0611020.3132.728834.77грн; за виконані раб. по кап. рем. покрівлі та хачоблоку КЗ Олек-ка ЗОШ, Дог. № 572КР від 26.12.18 Довідка, акт №2 від 17.05.19. ПДВ 121472,46;

ДР

3 оригіналом згідно

М.П.

Підписи
Наталія Відріш
освіти, культури,
молоді та спорту ДРДН

ОПЛАЧЕНО
Проведено банком
7 ТРА 2019
Підпис банку

Платіжне доручення №13
від 17 липня 2019р.

0410001

Одержано банком

" " 201_р

Платник 41118550	Відділ освіти культури молоді, спорту	Код банку 820172	ДЕБЕТ Рах № 35429136199204	Сума 899 137,00
Банк платника Держказначейська служба України м. Київ		КРЕДИТ Рах № 26001060707873		
Отримувач ТОВ НВП "Южспецхіммаш"		Код банку 305299		
Код 32561283				
Банк отримувача ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"				
Сума словами	Вісімсот дев'яносто дев'ять тисяч сто тридцять сім грн. 00 коп.			

Призначення платежу .0611020.3132.899137.00 грн; за кап. рем. покрівлі харчоблоку будівлі КЗ Олександрівська ЗОШ Дог № 572КР від 26.12.18р. Акт №3 від 17.07.19 ПДВ 179827,4

М.П.

Підписи
Наталія Відріш
освіти, культури,
молоді та спорту ДРДН

3 оригіналом згідно

ОПЛАЧЕНО
Проведено банком
" " 201_р
Підпис банку

Платіжне доручення №7
від 19 липня 2019р.

Одержано банком

2 ЛИП 2019

Відділ освіти культури молоді спорту
411 8550

Державна заклад освіти України

Код банку
820172

ДЕБЕТ Рах №
35422136099204

Сума

ТОВ "ІВП" "Южспецхіммаш"
32561283

КРЕДИТ Рах №
26001060707873

300 809,6

Банк-отримувача ПАТ "ОДЖБАНК"

Код банку
305299

Сума Триста тисяч вісімсот дев'ять грн. 63 коп

Привласнення 0611020 3132 300809 63 грн. за кап. рем. покрівлі харчоблоку будівлі
КЗ Олександрівська ЗОШ Дод № 572КР від 26.12.18р. Акт №4 від 19.07.19 ПДВ
60102126

3 оригіналом згідно

Українська Державна казначейська служба України у Дніпропетровському регіоні
Дніпропетровський об'єкт
ОПЛАЧЕНО
200719 Проведено банком
(Дата) 2019
Казначей Підпис банку

Підписи

Магальницький В'ячеслав
освіти, культури, молоді та спорту ДРДХ
В.В. Каморин

Платіжне доручення №16
від 19 липня 2019р.

041000

Одержано банком

2 ЛИП 2019

Відділ освіти культури молоді спорту
411 8550

Державна заклад освіти України

Код банку
820172

ДЕБЕТ Рах №
35429136199204

Сума

ТОВ "ІВП" "Южспецхіммаш"
32561283

КРЕДИТ Рах №
26001060707873

0.47

Код банку
305299

Банк-отримувача ПАТ "ОДЖБАНК"

Сума 47 коп

Привласнення 0611020 3132 300809 63 грн. за кап. рем. покрівлі харчоблоку будівлі КЗ
Олександрівська ЗОШ Дод № 572КР від 26.12.18р. Акт №4 від 19.07.19

3 оригіналом згідно

Українська Державна казначейська служба України у Дніпропетровському регіоні
Дніпропетровський об'єкт
ОПЛАЧЕНО
200719 Проведено банком
(Дата) 2019
Казначей Підпис банку

Магальницький В'ячеслав
освіти, культури, молоді та спорту ДРДХ
В.В. Каморин



Товариство з обмеженою відповідальністю
Науково виробниче підприємство «Южспецхіммаш»
ТОВ НВП «Южспецхіммаш»
ЄДРПОУ 32561283, св. №04605048, ІПН 325612804677
Україна, 49099, м. Дніпропетровськ, вул. Савкіна 6/563
www.ushm.com.ua e-mail: usxm@mail.ru

Вих .№ 23/06-2019
Від _____ 2019 р.

Відділ освіти, культури, молоді та спорту
Дніпровської районної державної
адміністрації Дніпропетровської області
начальнику Відділу,
Капацин І. В.

Доводимо до вашого відома, що під час виконання будівельно-монтажних робіт по об'єкту «Капітальний ремонт харчоблоку та покрівлі будівлі КЗ Олександрівська ЗОШ» за адресою: с.Олександрівка, вул.Колгоспна, 1 Дніпровського району, Дніпропетровської області». Було виявлено невідповідність У проектно кошторисній документації, обсягам демонтажних та монтажних робіт з влаштування підлог.

Та у зв'язку з тим, що набрали чинності нові постанови з підвищення заробітної плати. Керуючись Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, урахуовуючи наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України „Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати, що застосовується при визначенні вартості будівництва об'єктів за рахунок коштів обласного бюджету”

Просимо Вас розірвати договір та відкоригувати проектно-кошторисну документацію.

Директор ТОВ НВП «Южспецхіммаш»



А.І.Капацин

З оригіналом
згідно

Наказавши взяти
тебіти, культури,
молоді та спорту ХРГА

Пр. № 1101
08.07.2019
Капацин

Капацин І. В.