



УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

вул. Грушевського, 21, м. Івано-Франківськ, 76004, тел. (0342) 55-65-15, факс (0342) 55-60-20
e-mail: mvk@mvk.if.ua код ЄДРПОУ 04054346

№ _____ На № _____ від _____

26.06.2020 № 20/01-20/2130

Антикорупційний штаб

На Ваше звернення в інтернет приймальню від 18.06.2020 року Департамент житлової, комунальної політики та благоустрою Івано-Франківської міської ради надає довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати заміни віконних блоків на сходових клітках будинку №11а на вул. Слави Стецько в м. Івано-Франківську (на 8 аркушах).

Перший заступник
міського голови

М. Вітенко

М. Смушак
53-22-12

Виконавчий комітет ІФМР
ВІХ № 20/01-20/2130 від 26.06.2020



10.28.28

Підприємство, організація -
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - 0
Замовник - _____
Гендир'як - ТЗОВ "Термопласт плюс"
Субдир'як - _____
Договір № від " 28.05/18 від 04.06.18р
Найменування будівництва та його адреса - Поточний ремонт "Заміна віконних блоків на сходових клітках будинку №11а вул. С. Стецько

ДОВІДКА ПРО ВАРТІСТЬ ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ТА ВИТРАТИ*
за липень 2018 р.


Найменування об'єктів, пускових комплексів	Вартість виконаних робіт та витрати		
	з початку будівництва по звітний місяць включно	з початку року по звітний місяць включно	у тому числі за звітний місяць
А	1	2	3
Всього вартість виконаних будівельних робіт по об'єкту будівництва (без ПДВ) у тому числі:	56,87500	56,87500	56,87500
1. Поточний ремонт "Заміна віконних блоків на сходових клітках будинку №11а вул. С. Стецько	56,87500	56,87500	56,87500
у тому числі:			
1. Будівельні роботи	56,74300	56,74300	56,74300


(тис. грн.)

Програмний комплекс АВК-5 (3.2.1)

	А	1	2	3
2. Інші витрати		0,13200	0,13200	0,13200
Податок на додану вартість (ПДВ)		11,37500	11,37500	11,37500
Всього вартість виконаних будівельних робіт - ПДВ		68,25000	68,25000	68,25000

* Витрати - вартість устаткування, інструментів, інвентарю, що придбаваються виконавцем робіт


 М.П. Замовник
 М.П. Генеральний директор, що придбаваються виконавцем робіт
 Зарва Ю.В.



" " _____ 20__ року
 " " _____ 20__ року

Підприємство, організація -
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - ()
Замовник - _____
Генпідрядник - ТЗОВ "Термопласт плюс"
Субпідрядник - _____
Договір № від ____ року *№ 252/18 від 04.06.18р.*
Найменування будови та її адреса - Поточний ремонт "Заміна віконних блоків на сходових клітках будинку №11а вул. С. Стецько
Найменування об'єкта - Поточний ремонт "Заміна віконних блоків на сходових клітках будинку №11а вул. С. Стецько
Підстава: Договірна ціна

А К Т №
приймання виконаних будівельних робіт
за липень 2018 року

№ з/п	Найменування робіт і витрат	Об'єкту-вання (шифр і № позиції нормативу)	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна одиниці виміру, грн.		У тому числі		Виконано робіт (витрати), грн.	Витрати трудя робітників-будівельників на обсяг робіт, люд.-год.
					Всього	Заробітна плата	Експлуатація машин та механізмів у тому числі заробітна плата машиністів	що обслуговують машини, на обсяг робіт, люд.-год.		
1	Локальний кошторис									
	2-1-1									
1	Розбирання покриття, сандриків, жолобів, відливів, завісів тощо з листової сталі	РНВ-4-1	100м	0,1888	269,05	269,05	-	-	51	271
2	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням шпакатурки в укосах	РНБ-1-1	100 шт	0,16	3130,96	3130,96	-	-	501	25,53

Розрахунок загально-виробничих витрат до Акту КБ-2в № №
на Поточний ремонт "Заміна віконних блоків на сходових клітках будинку №11а вул. С. Стецько

Звітний період 1 (липень 2018 г.)

Виконавець

Номер локального кошту	Найменування локального кошту	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах, люд-год	Трудомісткість в загально-виробничих витратах, люд-год	I блок. Заробітна плата в загально-виробничих витратах, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	II блок. Єдиний внесок на загально-обов'язкове державне соціальне страхування, грн.	III блок. Кошти на покриття релітти статей загально-виробничих витрат, грн.	Додаткові кошти, що пов'язані з оплатою тимчасової непрацездатності, грн.	Всього загально-виробничих витрат, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2-1-1	загальнобудівельні роботи	122,11	5,75	206	2629	622	253	0	1081
Разом:		122,11	5,75	206	2629	622	253	0	1081

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевіряє

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Програмний комплекс АВК-5 (3.2.1)
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на " " р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____
[Госада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевіряв _____
[Госада, підпис (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	ЕН10-25-4	0,354	27,3 9,66	0,049476	1,3507 0,48	35,94	48,54 17	575,48 204	137,28 48	2,135133	58,29 21	244,11 86
10	ЕН15-182-1	0,282	76,82 21,66	0,0362824	2,7872 0,79	35,94	100,17 28	1680,82 474	391,82 110	1,689336	129,77 37	621,76 175
Разом:			122,11		5,75		206	2629	622		253	1081

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =
 =(206 + 2629 * 1) * 0 = 0 грн.

де: Н124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загально виробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =
 =(206 + 2629 * 1) * 0 * 0,22 = 0 грн.

де: Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =
 =(206 + 2629 * 1) * 0 = 0 грн.

де: Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;
Разом загально виробничі витрати: 1081 + 0 + 0 + 0 = 1081 грн.

Склад

[Handwritten signature]
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[Handwritten signature]
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всього за актом			грн.					68250,00	127,86

154-1-2-1 ПД КБ2в

Примітка: - Вартість ресурсів визначена за фактичними витратами.
 - "Заробітна плата", яка наведена у складі прямих витрат, є зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин.
 - Загальне значення колторисної заробітної плати Дорівнює 2836 грн.,
 - зарплата в експлуатації машин: 0 грн.,
 - зарплата у складі загальновиrobничих витрат: 206 грн.

- у тому числі:
- зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин: 2629 грн.
 - зарплата в експлуатації машин: 0 грн.
 - зарплата у складі загальновиrobничих витрат: 206 грн.



[Signature]
 М.П. Замовник
 М.П. Підрядник



[Signature]
 М.П. Підрядник
 М.П. Замовник

[Signature]

" " 20__ року
 " " 20__ року
 " " 20__ року

Інвентарний комплекс АВК-5 (3.2.1)
 Поточний ремонт "Заміна віконних блоків на сходових клітках будинку №11а вул. С. Стецько

Підсумкова відомість ресурсів
Об'єкт: Поточний ремонт "Заміна віконних блоків на сходових клітках будинку №11а вул. С. Стецько
(витрати - по факту)

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	Виконавець				Обґрунтування ціни	
						в тому числі:					
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.		
						6/7	8/9	10/11	12/13		
1	2	3	4	5							14
		I. Витрати труда									
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд-год	122,11	21,51						
2	1	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,4							
3	3	Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:	люд-год	5,75	35,98						
3.1		загальновиборничих витрат									
		Разом кошторисна трудомісткість	люд-год	127,86							
		Середній розряд робіт	розряд	3,4							
		III. Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат									
4	СН270-135	Перфоратори електричні	маш-год	4,71593216							
5	СН270-119	Шуруповерти	маш-год	4,72800864							