

1417330 3142

Копія

230_1_ПД_КБ3а

Примірна форма КБ-3

- 1 -

2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.4.2*) укр.

Підприємство, організація - ПП "МПБП Стимул"

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (30894417)

Замовник - Управління житлово-комунального господарства Прилуцької міської ради

Генпідрядник - Приватне підприємство "МПБП Стимул"

Субпідрядник -

Договір № 6 від "24" березня 2020 р.

Найменування будівництва та його адреса - "Реконструкція будівлі (цокольний поверх, АТС-4) під центр надання адміністративних послуг по вул. Івана Скоропадського, 102 в м. Прилуки Чернігівської області" (ДК 021:2015:45454000-4 Реконструкція)

показує 26.03.20 - 252 841,50
енкаві

22.05.20

- 372 641,67

ДОВІДКА ПРО ВАРТІСТЬ ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ТА ВИТРАТИ*

за травень 2020 р.

Найменування об'єктів, пускових комплексів	Вартість виконаних робіт та витрати			(тис. грн.)
	з початку будівництва по звітний місяць включно	з початку року по звітний місяць включно	у тому числі за звітний місяць	
	1	2	3	
A				
Всього вартість виконаних будівельних робіт по об'єкту будівництва (без ПДВ) у тому числі:	521,26097	521,26097	521,26097	521,26097
1. Центр надання адміністративних послуг у тому числі:	398,95738	398,95738	398,95738	398,95738
1. Будівельні роботи	396,01240	396,01240	396,01240	396,01240
2. Інші витрати	2,94498	2,94498	2,94498	2,94498
2. Зовнішні мережі каналізації у тому числі:	53,58448	53,58448	53,58448	53,58448
1. Будівельні роботи	53,27717	53,27717	53,27717	53,27717
2. Інші витрати	0,30731	0,30731	0,30731	0,30731
3. Благоустрій території у тому числі:	68,71911	68,71911	68,71911	68,71911
1. Будівельні роботи	68,49294	68,49294	68,49294	68,49294



Копія вірна

Горавський ІММ

Ю. С. Сегінов

А		1	2	3
2. Інші витрати		0,22617	0,22617	0,22617
Податок на додану вартість (ПДВ)		104,25220	104,25220	104,25220
Всього вартість виконаних будівельних робіт з ПДВ		625,51317	625,51317	625,51317
Попередня оплата з ПДВ		252,87150	252,87150	252,87150
Всього до сплати з ПДВ		372,64167	372,64167	372,64167

* Витрати - вартість устаткування, меблів, інвентарю, що придбаваються виконавцем робіт

М. П. Замовник _____ *М. П. О. С. Созінов*

М. П. Генпірядник (пірядник) _____ В. О. Колесник

"*08*" " *05*" _____ 2020 року

"*08*" " *05*" _____ 2020 року



Копія відрізка

Усачов

Ю. С. Созінов

1217330 3192

Копія
Примірна форма № КБ-2в

Підприємство, організація - ПП "МПБП Стимул"
 Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (30894417)
 Замовник - Управління житлово-комунального господарства Прилуцької міської ради
 Голівдирядник - Приватне підприємство "МПБП Стимул"
 Субпідрядник -

номерне 2Ф.03.20 - 106/07, 19
 означає

Договір № 6 від "24" березня 2020 року

Найменування будови та її адреса - "Реконструкція будівлі (цокольний поверх, АТС-4) під центр надання адміністрації територіальної громади Прилуцької міської ради"
 Скоропадського, 102 в м. Прилуки Чернігівської області" (ДК 021:2015:45454000-4 Реконструкція)
 Найменування об'єкта - Центр надання адміністративних послуг
 Підстава: Договірна ціна



А К Т № 1
приймання виконаних будівельних робіт
 за травень 2020 року

№ з / п	Найменування робіт і витрат	Обґрунтування (шифр і № позиції нормативу)	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна одиниці виміру, грн.			Витрати робітників-будівельників на обсяг робіт, люд.-год.
					Всього	у тому числі	Виконано робіт (витрати), грн.	
					Заробітна плата	Експлуатація машин та механізмів	у тому числі заробітна плата машиністів	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Локальний кошторис								
2-1-1								
на демонтажні роботи								
Розділ . Прорізи								
1	Розбирання дерев'яних заповнень дверних прорізів	E46-44-3	100м2	0,2725	7698,98	7698,98	2097,97	40,98
2	Виймання цілого скла з металевих рам на замазці та штапиках площею скління до 1,0 м2	PH13-1-6	100м2	0,5114	3781,47	3781,47	1933,84	39,25



Копія Водя

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Демонтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (грати, двері, рами) Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	PH20-12-1 K=0,7 E46-27-3	1т м3	1,8731 3,66	4961,91 1396,31	4252,40 995,01	709,51 170,64 401,30 154,50	9294,15 5110,49 18436,45	116,31 4,07 64,01 9,52 260,55 13,59
4	Разом по розділу Прорізи								
Розділ . Стіни та перегородки									
5	Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін і стелі	E46-24-2	100м2	0,5503	1855,02	1855,02	-	1020,82	20,72
6	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	PH13-15-5	100м2	0,5851	4331,50	3769,24	562,26 196,71	2534,36	43,47 1,87
7	Розбирання цегляних перегородок	PH5-3-1	1 м3	4,245	417,61	397,12	20,49 5,74	1772,75	34,21 0,36
8	Розбирання перегородок з гіпсових, шлакобетонних і фібrolітових плит Разом по розділу Стіни та перегородки	E46-38-4	100м2	0,107	7719,33	7719,33	-	825,97	16,6
Розділ . Підлога									
9	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	PH7-2-7	100м2	1,196	5086,00	5021,95	64,05 17,94	6082,86	111 0,32
10	Розбирання дерев'яних плінтусів	PH7-3-1	100м	0,7348	293,65	293,65	-	215,77	4,38
11	Розбирання покриття підлоги дощатої Разом по розділу Підлога	E46-42-2	100м2	0,1204	2348,70	2348,70	-	282,78	5,74
Розділ . Інші роботи									
12	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. Перевезення сміття до 10 км	PH20-41-1 С311-10-М	100 т т	0,13384 13,384	1748,00 74,37	163,08	1584,92 554,10 74,37 10,88	233,95 995,37 1229,32	0,44 1,14 2,15 0,44 3,29
13	Разом за локальним кошторисом прями витрати, грн.							6581,41	121,12 0,32
								32401,08	497,11 19,43



Копія вірна

Чашурський Ігор

10. С. Олександрів

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Локальний кошторис 2-1-2 на загальнобудівельні роботи Розділ . Стіни та перегородки								
14	Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м ³	E46-22-1	м ³	5,3	2931,40	1306,22	-	15536,42	127,94
15	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях [висотою понад 3,5 м до 5 м]	EH10-94-1 тех.ч. табл.1 п.3 к=1,15 к=1,04	100м ²	0,319	15232,29	15103,56	87,82 81,77	4859,1	81,68 0,41
16	Плити з гіпсокартона вологостійкі (стіни) 12, 5мм	C111-316-3-Б варіант 1	м ²	69,67	44,37	-	-	3091,26	-
17	Профілі CW-75 (0,45мм)	C111-1831-3 варіант 1	м	80	19,63	-	-	1570,4	-
18	Профілі UW-75 (0,55мм)	C111-1831-4 варіант 1	м	27,5	19,26	-	-	529,62	-
19	Шпаклівка "Фюгенфюллер"	C111-1895-1-4	кг	24,2	8,36	-	-	202,31	-
20	Стрічка самоклеюча для швів	C111-1682-1	мп	122,8	2,26	-	-	277,53	-
21	Стрічка звукоізоляційна	C111-1682-1 варіант 1	мп	47,8	3,58	-	-	171,12	-
22	Саморізи TN25	C111-1850-1 варіант 3	шт	1237	0,20	-	-	247,4	-
23	Саморізи 3.5*9.5мм	C111-1850-1 варіант 1	шт	201	0,16	-	-	32,16	-
24	Дюбелі 6*60мм	C111-136-1 варіант 1	шт	83	0,46	-	-	38,18	-
	Разом по розділу Стіни та перегородки							26555,5	209,62 0,41



КОПІЯ ВІРНО

Учасник

Ю.С. Сегішов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Розділ . Прорізи								
25	Монтаж перегородок металопластикових	EH10-20-2	100M2	0,1877	9814,84	9412,52	<u>402,32</u> 374,61	1842,25	<u>28,06</u> 1,12
26	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	EH10-28-3	100M2	0,0814	5943,21	3573,04	<u>2370,17</u> 738,25	483,78	<u>4,87</u> 0,77
27	Блоки з металопластику перегородочні	C123-16-2 варіант 2	M2	18,77	1442,66	-	-	27078,73	-
28	Блоки дверні металопластикові Д-6 2100x1940мм	C123-219-2-П варіант 4	M2	8,14	2695,34	-	-	21940,07	-
29	Ceresit TS 52, монтажна піна професійна	C1550-38-1П	балон	9	168,41	-	-	1515,69	-
30	Силікон	C1632-102-2	туб	6	89,52	-	-	537,12	-
31	Анкер 10*152мм	C111-1846-3 варіант 1	шт	46	5,92	-	-	272,32	-
32	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	EH10-20-2	100M2	0,0416	9814,84	9412,52	<u>402,32</u> 374,61	408,3	<u>6,22</u> 0,25
33	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	EH10-20-3	100M2	0,0216	7471,29	7136,52	<u>334,77</u> 311,71	161,38	<u>2,45</u> 0,11
34	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	EH10-20-4	100M2	0,3578	5718,70	5456,74	<u>261,96</u> 243,92	2046,15	<u>31,01</u> 1,39
35	Блоки віконні з металопластику 800(Н)х1300мм поворотно-откідні зі склопакетом (70 мм) 4і-10-4М1-10-4і, В-1	C123-16-2 варіант 10	M2	4,16	2534,98	-	-	10545,52	-
36	Блоки віконні з металопластику 1850(1700)х2700мм поворотно-откідні зі склопакетом (70 мм) 4і-10-4М1-10-4і (В-5)	C123-16-2 варіант 12	M2	19,58	1536,40	-	-	30082,71	-
37	Блоки віконні з металопластику 2000х2700мм поворотно-откідні зі склопакетом (70 мм) 4і-10-4М1-10-4і (В-5)	C123-16-2 варіант 11	M2	16,2	1526,25	-	-	24725,25	-
38	Блоки віконні з металопластику 1350(Н)х1600мм поворотно-откідні зі склопакетом (70 мм) 4і-10-4М1-10-4і, В-6	C123-16-2 варіант 9	M2	2,16	1884,93	-	-	40714,5	-



Котія вправо

Управління

М. С. Свирід

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	Segerit TS 52, монтажна піна професійна	C1550-38-1П	балон	13	168,41	-	-	2189,33	-
40	Силікон	C1632-102-2	туб	15	89,52	-	-	1342,8	-
41	Анкер 10*152мм	C111-1846-3	шт	128	5,92	-	-	757,76	-
42	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	варіант 1 EH10-28-1	100м2	0,0777	9294,79	5854,22	3440,57 1071,66	722,21	7,62 1,06
43	Блоки дверні металопластикові Д-1 2100x900мм	C123-219-2-П	м2	1,89	2357,16	-	-	4455,03	-
44	Блоки дверні металопластикові Д-2 2100x700мм	варіант 3 C123-219-2-П	м2	5,88	2776,58	-	-	16326,29	-
45	Segerit TS 52, монтажна піна професійна	варіант 1 C1550-38-1П	балон	2	168,41	-	-	336,82	-
46	Анкер 10*152мм	C111-1846-3	шт	35	5,92	-	-	207,2	-
47	Оформлення [оброблення] дверних прорізів у перегородках з каркасом із сталевих профілів	варіант 1 EH10-95-1	100 м	0,149	1063,44	1061,94	1,50 1,40	158,45	2,75
48	Профілі CW-75 (0,45мм)	C111-1831-3	м	19,3	19,63	-	-	378,86	-
49	Саморізи 25мм	варіант 1 C111-1850-1	шт	173	0,16	-	-	27,68	-
	Разом по розділу Прорізи	варіант 2						152613,15	82,98 4,7
Розділ . Укоси внутрішні									
50	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами	EH15-63-3 к=1,15	100м2	0,117	31106,05	31106,05	-	3639,41	58,7
51	Листи гіпсокартонні вологостійкі, товщина 12,5 мм	C111-741	м2	12,29	44,70	-	-	549,36	-
52	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати щільністю 30 кг/м3, товщина 50 мм, Роклайт або аналог	варіант 3 C114-5-У-1	м2	11,97	48,80	-	-	584,74	-



КОПІЯ В

Наказом

ЗМН

10. С. Свіриць

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	Профілі металеві оцинковані CD 60/27	C111-829СД	М	53,6	14,12	-	-	756,83	-
54	Профілі металеві оцинковані UD 28/27	C111-829УД	М	38,9	8,91	-	-	346,6	-
55	Кутник перфорований	C111-1722-1	М	33,5	5,55	-	-	185,93	-
56	Дюбелі 6x40	C111-136-1-5	ШТ	140	0,42	-	-	58,8	-
57	Дюбелі 6x60	C111-136-1-6	ШТ	32	0,47	-	-	15,04	-
58	Саморізи 3.5*9.5мм	C111-1850-1 варіант 1	ШТ	194	0,16	-	-	31,04	-
59	Саморізи TN25	C111-1850-1 варіант 3	ШТ	536	0,20	-	-	107,2	-
	Разом по розділу Укуси внутрішні							6274,35	58,7
<u>Розділ . Зовнішні укуси</u>									
60	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін вручну Разом по розділу Зовнішні укуси	ЕН15-36-2	100м2	0,033	9511,04	6558,33	-	313,86	3,34
<u>Розділ . Підлога</u>									
61	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	ЕН11-11-1	100м2	1,22	6456,18	3043,69	-	7876,54	68,63
62	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (разом 50 мм) Разом по розділу Підлога	ЕН11-11-2 Н1=6	100м2	1,22	5729,10	610,36	-	6989,5	13,76
<u>Розділ . Внутрішнє опорядження</u>									
63	Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень (стеля)	РН11-52-1	100м2	0,4792	2213,73	2160,61	-	1060,82	19,13
64	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	ЕН15-182-2	100м2	0,24	6259,04	5786,20	-	1502,17	24,1
65	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	C111-2015-3	кг	43,2	7,37	-	-	318,38	-



Копія відрізка
 Чарльовник *ТМТ*
 Ю.С. Сегінов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
66	Поліпшене шпукатурення внутрішніх поверхонь зовнішніх стін [коли решта поверхонь не шпукатуриться] [цементно-вапняним][цементним розчином] по каменю і бетону вручну	ЕН15-49-4	100м2	0,209	11230,09	8126,19	-	2347,09	27,8
67	Поліпшене шпукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	ЕН15-57-1	100м2	0,5503	17245,29	8540,95	-	9490,08	80,62
68	Ремонт шпукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	РН11-2-7	100м2	0,56	22351,85	18673,49	241,34	12517,04	179,37
69	Перетирання шпукатурки внутрішніх приміщень	РН11-52-1	100м2	3,74	2213,73	2160,61	-	8279,35	149,34
70	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	ЕН15-182-1	100м2	3	4899,21	4426,37	-	14697,63	230,46
71	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки	ЕН15-182-3	100м2	3	1312,21	1312,21	-	3936,63	64,44
72	Шпаклівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29 Разом по розділу Внутрішнє опорядження	С111-2015-3	кг	1080	7,37	-	-	7959,6	-
	Розділ . Пандус							62108,79	775,26
									0,56
73	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщаних шарів	ЕН11-2-1	м3	0,8	922,97	215,36	65,01	738,38	3,18
74	Улаштування підстилаючих бетонних шарів	ЕН11-2-9	м3	1,67	482,60	301,93	2,81	805,94	0,31
75	Бетон кл. С12/15	С1424-11610 варіант 1	м3	1,7	2321,59	-	0,79	3946,7	9,32
	Разом за локальним кошторисом прями витрати, грн.							5491,02	0,02
	Локальний кошторис								
	2-1-3								
	на електромонтажні роботи								
	Розділ . Електроосвітлення								
76	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	Е21-3-1	100м	2,128	1470,11	1331,37	57,44	3128,39	51,03
							17,89		0,48
								268222,71	1224,79
									6



Копія виписки
Учасників з'єдн

Ю.С. Сегінов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77	Гофра пластикова негорюча, діаметр 16мм АСКО	C1545-267-1-Д варіант 2	М	214,9	3,69	-	-	792,98	-
78	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого однопольного або багатопольного у загальному об'єкті сумарним перерізом до 6 мм ²	E21-4-2	100М	2,457	564,33	471,19	10,77 3,35	1386,56	21,13 0,1
79	Трижильний кабель напругою до 660В перерізом 3.1.5мм ² ВВГнг	15093-35013 варіант 1	1000М	0,2098	14544,67	-	-	3051,47	-
80	Кабель мідний негорючий, перерізом 3.1, 5мм ² FLAME-X950-N(HNH)-FE180/30	15093-35022 варіант 2	1000М	0,0408	31165,30	-	-	1271,54	-
	Разом по розділу Електроосвітлення							9630,94	72,16 0,58
	Разом за локальним кошторисом прями витрати, грн.							9630,94	72,16 0,58
	Локальний кошторис 2-1-4 на сантехнічні роботи Розділ . Система холодного водопостачання								
81	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліпропіленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	E16-14-12	100М	0,445	7535,83	5573,80	1962,03 1160,02	3353,44	40,01 8,84
82	Труби PP-RCT SDR 7,4, діаметр 20*2,8 мм Ekoplastik	C111-1301-1-У варіант 2	М	40	42,54	-	-	1701,6	-
83	Кріплення для труби 20 мм	C111-1865-2-2 варіант 2	шт	32	2,21	-	-	70,72	-
84	Дюбель-шуруп 6*40 мм	C111-151-1 варіант 1	шт.	32	0,41	-	-	13,12	-
85	Муфта PP-RST діам. 20 мм	C1630-119 варіант 9	шт	10	3,58	-	-	35,8	-
86	Коліно 90 град. PP-RCT діам. 20 мм	C113-1705 варіант 5	шт	22	6,65	-	-	146,3	-



Київводоканал

Головний інженер

С. С. Савицький

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
102	Кран трьохходовий латунь діам. 1/2" мм Вопоти	C113-1873-3 варіант 7	шт	1	227,48	-	-	227,48	-
103	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 20 мм	E16-27-2	шт	1	493,20	460,24	1,61 0,41	493,2	7,31 0,01
104	Врізка діам. 20/50 мм	C113-1873-3 варіант 8	шт	1	61,02	-	-	61,02	-
105	Різьба зовнішня сталева довга діам. 20 мм	C113-1873-3 варіант 9	шт	1	5,56	-	-	5,56	-
106	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (гіпси сталеві)	ЕН6-11-7 К=1,15	Т	0,0126	13452,71	13310,22	142,49 44,38	169,5	2,91 0,01
107	Труби сталеві електроварні прямошовні, зовнішній діаметр 40x2,8 мм	C113-134 варіант 1	М	3	73,20	-	-	219,6	-
108	Зароблення салників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	E16-30-1	сальник	1	252,63	169,98	-	252,63	2,95
	Разом по розділу Система холодного водопостачання							9694,86	55,44 8,87
Розділ . Система опалення									
109	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	E16-14-12	100М	0,267	8997,43	5573,80	1962,03 1160,02	2402,31	24 5,31
110	Труби PP-RCT STABI PLUS SDR 7,4, діаметр 20*2,8 мм Ekorplastik	C111-1301-1-У варіант 3	М	24	30,65	-	-	735,6	-
111	Кріплення для труби 20 мм	C111-1865-2-2 варіант 2	шт	22	2,21	-	-	48,62	-
112	Дюбель-шуруп 6*40 мм	C111-151-1 варіант 1	шт.	22	0,41	-	-	9,02	-
113	З'єднання американка ф 1/2" в.р./з.р.	C113-84-3-3 варіант 15	шт	2	115,20	-	-	-	-
114	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	E16-14-14	100М	0,176	8555,50	6578,20	693,78 407,02	1505,77	18,67 1,22



Копія в оригіналі

Зачекаємо

М.С. Свистов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
115	Труби PP-RCT STABI PLUS SDR 7,4, діаметр 32*4,4 мм Ekorplastik	C111-1301-1-у варіант 6	м	16,5	65,79	-	-	1085,54	-
116	Кріплення для труб PP-RCT, діаметром 32 мм	C111-1865-2-2 варіант 5	шт.	20	4,25	-	-	85	-
117	Дюбель-шуруп 6*40 мм	C111-151-1 варіант 1	шт.	20	0,41	-	-	8,2	-
118	Відвід сталевий діам. 32 мм	C1630-103 варіант 7	шт.	2	19,64	-	-	39,28	-
119	Коліно 90 град. PP-RCT діам. 32 мм	C113-1705 варіант 24	шт.	8	8,01	-	-	64,08	-
	Разом по розділу Система опалення							6213,82	42,67
	Разом за локальним кошторисом прями витрати, грн.							15908,68	6,53
									15,4
I.	Разом прями витрати (вартості - з "Підсумкової відомості ресурсів") у тому числі: - вартість матеріалів, виробів та конструкцій - заробітна плата - вартість експлуатації машин у тому числі: - заробітна плата робітників, що обслуговують машини		грн.					326163,44	1892,17 41,41
II.	Загальноновиробничі витрати	Розрахунок	грн.					2618,84	-
III.	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд		грн.					210688,44	-
IV.	Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)		грн.					108430,60	-
			грн.					7044,40	-
			грн.					54057,06	41,41
			грн.					380220,50	2092,63
V.	у тому числі: зворотні суми Інші супутні витрати Разом (I+II+III+IV+V)		грн.					-	41,41
			грн.					380220,50	2092,63
			грн.					-	41,41
			грн.					2092,63	41,41



Копія білора

Учасьник

10. С. Сіжинський

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всього за актом		грн.					478748,86	2092,63 41,41

Примітка: - Вартість ресурсів визначена за фактичними витратами.

Сумарні вартості матеріалів і експлуатації машин, що враховані в рядку "Разом прямих витрат", прийняті за таблицею "Підсумкова відомість ресурсів", яка додається.

- "Заробітна плата", яка наведена у складі прямих витрат, є зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин. Загальне значення кошторисної заробітної плати дорівнює 130023 грн., у тому числі:

- зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин: 108430,6 грн.;
- зарплата в експлуатації машин: 2618,84 грн.;
- зарплата у складі загальноновиробничих витрат: 18973,56 грн..

М. П. Замовник

М. П. Генпідрядник (підрядник)

М. П. Субпідрядник



 О.С. Созінов
 В.О. Колесник

" 08 " 05 2020 року
 " 08 " 05 2020 року
 " " " 20 ____ року



 Міністерство регіонального розвитку та громад
 Департамент технічного нагляду
 Миколайчук Олександр Миколайович
 №5461

" 08 " 05 2020 року
 Дуриський Р. М.

Копія вірна



 Д.С. Созінов

Учасники

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1 /при розробці траншей/	E1-18-4 тех.ч. п.1.3.37 к=1,2	1000м3	0,02593	33804,19	2130,83	31673,36 10535,33	876,54	1,12 4,18
3	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	E1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к=1,2	100м3	0,0622	15133,09	15133,09	-	941,28	19,54
4	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	E1-27-2	1000м3	0,14223	4262,48	-	4262,48 1194,09	606,25	- 2,51
5	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	E1-166-2	100м3	0,0021	7838,99	7838,99	-	16,46	0,35
6	Засипка вручну траншей піском	E1-166-2	100м3	0,1753	7838,99	7838,99	-	1374,17	28,97
7	Пісок природний, рядовий	C1421-10634	м3	19,283	573,75	-	-	11063,62	-
8	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	E1-134-1	100м3	1,4223	1791,12	993,46	797,66 305,36	2547,51	26,11 7,28
9	Перевезення ґрунту до 10 км	C311-10	т	42,7845	66,78	-	66,78 10,88	2857,15	- 6,89
Разом по розділу Земляні роботи									
Розділ . Каналізація									
10	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	E23-1-1	10м3	0,293	7154,83	843,58	-	2096,37	4,78
11	Укладання каналізаційних безнапірних розтрубних труб із полівінілхлориду ПВХ діаметром 110 мм	E23-2-1 застос.	1000м	0,034	38253,22	36491,21	1762,01 548,82	1300,61	21,03 0,24
12	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 110х3,2 мм	C113-1451	м	33,932	124,65	-	-	4229,62	-
13	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	E23-13-3	10м3	0,114	32720,19	11616,19	9418,21 2933,55	3730,1	22,98 4,26
14	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320)	K585521-Л048 варіант 1	шт	1	1407,75	-	-	1407,75	-
15	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320)	K585521-Л005 варіант 1	шт	2	1161,98	-	-	2323,96	-



Копія вірна

Учасовий
Ю.С.Сегінов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320)	К585521-Л032 варіант 1	шт	1	1169,01	-	-	1169,01	-
17	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320)	К585521-Л052 варіант 1	шт	1	265,22	-	-	265,22	-
18	Драбини металеві приставні	С121-781-1	т	0,0162	63758,81	-	-	1032,89	-
19	Мурування горловини із цегли	ЕН8-5-9	1 м3	0,0528	2287,22	662,04	-	120,77	0,62
20	Люк для колодязів легкий	С113-753 варіант 1	шт	1	2059,74	-	-	2059,74	-
21	Скоби ходові	С111-1789	кг	0,36	26,36	-	-	9,49	-
22	Влаштування бетонного вимощення навколо колодязів	ЕН11-2-9	м3	0,31	2838,45	301,93	-	879,92	1,73
23	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих грунтах	Е23-23-1	шт	1	1835,04	1552,28	34,75	1835,04	26,94
24	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 200 мм	Е16-30-2	сальник	1	528,55	222,99	10,82	528,55	3,87
25	Улаштування глиняного замку	ЕН8-4-1	1 м3	0,09	818,02	403,14	102,17	73,62	0,73
	Разом по розділу Каналізація						39,11	23062,66	0,06
	Розділ . Асфальтобетонне покриття								4,7
26	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	ЕН27-67-4	100 м3	0,008	20052,39	10735,34	9317,05	160,42	1,63
27	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих та піщаних	ЕН27-67-2	100 м3	0,0305	1735,81	905,09	830,72	52,94	0,47
	Разом за локальним кошторисом прями витрати, грн.						232,72	213,36	0,56
								46261,15	0,11
									2,19
									0,58
									163,31
									40,1
I.	Разом прями витрати (вартості - 3 "Підсумкової відомості ресурсів") у тому числі: - вартість матеріалів, виробів та конструкцій - заробітна плата		грн.					46261,17	163,31
			грн.					28196,53	40,10
			грн.					8781,44	



Копія відріза

Нарачуваних сум
Ю. С. Свистов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всього за актом		грн.					64301,38	182,59 40,10

Примітка : - Вартість ресурсів визначена за фактичними витратами.

Сумарні вартості матеріалів і експлуатації машин, що враховані в рядку "Разом прямих витрат", прийняті за таблицею "Підсумкова відомість ресурсів", яка додається.

- "Заробітна плата", яка наведена у складі прямих витрат, є зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин.
Загальне значення кошторисної заробітної плати дорівнює 13255,16 грн., у тому числі:

- зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин: 8781,44 грн.;
- зарплата в експлуатації машин: 2649,78 грн.;
- зарплата у складі загальноновиробничих витрат: 1823,94 грн..

М. П. Замовник


"08" "05" 20__ року

М. П. Генпідрядник (підрядник)

"08" "05" 20__ року

М. П. Субпідрядник

" " " 20__ року



О.С. Созінов

В.О. Колесник



Копія вірна



Гараманька Євген

Ю.С. Созінов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Відсів, фракція 10-20 мм	С1421-9507 варіант 1	м3	8,6	755,28	-	-	6495,41	-
4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу до 100 мм	ЕН27-66-4	100 м	0,18	13603,83	4396,44	337,06	2448,69	14,63
5	Камені бортові, БР100.20.18	С1416-8685 варіант 1	шт	18	242,60	-	104,99	4366,8	0,24
6	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	ЕН27-65-6	1000 м2	0,098	180160,21	60487,17	3524,06	17655,7	100,49
7	Плити ФЕМ тротуарні, товщина 60 мм	С1426-11789 варіант 1	м2	102,9	292,75	-	529,83	30123,98	0,82
	Разом за локальним кошторисом прями витрати, грн.							62687,33	143,5
I.	Разом прями витрати (вартості - з "Підсумкової відомості ресурсів") у тому числі: - вартість матеріалів, виробів та конструкцій - заробітна плата - вартість експлуатації машин у тому числі: - заробітна плата робітників, що обслуговують машини		грн.					62687,33	143,50
II.	Загальноновиробничі витрати		грн.					53965,45	1,28
III.	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд		грн.					8240,31	-
IV.	Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)	Розрахунок	грн.					481,57	-
V.	у тому числі: зворотні суми Інші супутні витрати Разом (I+II+III+IV+V)		грн.					85,41	-
VI.	Прибуток (7,4)		грн.					4592,82	19,11
			грн.					-	-
			грн.					67280,15	162,61
			грн.					-	1,28
			грн.					67280,15	162,61
			грн.					-	1,28
			грн.					1212,79	162,61
			грн.					-	1,28



Копія вірна

Улашуваних ГМД
П. С. Сегінов

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VII.	Адміністративні витрати (1,38)	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	грн.					226,17	
VIII.	Кошти на покриття ризиків		грн.						
IX.	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами		грн.						
	Всього вартість будівельних робіт		грн.					68492,94	
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)		грн.					68719,11	162,61 1,28
X.	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)								
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)		грн.					68719,11	162,61 1,28
XI.	Податок на додану вартість	Розрахунок N П-154	грн.					13743,82	
	Всього за актом		грн.					82462,93	162,61 1,28

Примітка: - Вартість ресурсів визначена за фактичними витратами.

Сумарні вартості матеріалів і експлуатації машин, що враховані в рядку "Разом прямих витрат", прийняті за таблицю "Підсумкова відомість ресурсів", яка додається.

- "Заробітна плата", яка наведена у складі прямих витрат, є зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин.
Загальне значення кошторисної заробітної плати дорівнює 10134,72 грн., у тому числі:

- зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин: 8240,31 грн.;
- зарплата в експлуатації машин: 85,41 грн.;
- зарплата у складі загальновиrobничих витрат: 1809 грн.

М. П. Замовник

М. П. Генпідрядник (підрядник)

М. П. Субпідрядник

Official stamps and signatures of the contractor and subcontractor. The contractor's stamp is from the Ministry of Infrastructure, Regional Commission, Cherkassy region, Cherkassy district, Cherkassy city, Cherkassy street, Cherkassy house No. 48/1. The subcontractor's stamp is from the Ministry of Infrastructure, Regional Commission, Cherkassy region, Cherkassy district, Cherkassy city, Cherkassy street, Cherkassy house No. 48/1. The contractor's signature is O.S. Sazonov, dated 08.05.2020. The subcontractor's signature is M. P. Sazonov, dated 08.05.2020.

Учасники: М. П. Замовник, М. П. Генпідрядник (підрядник), М. П. Субпідрядник, О.С. Созінов

2. Програмний комплекс АВК_5 (3.4.2*) укр.

1214330

3142

256_2_ПД_КБ3а

КОПІЯ

Примірна форма КБ-3

Підприємство, організація - ПП "МПБП Стимул"
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (30894417)

Замовник - Управління житлово-комунального господарства Прилуцької міської ради
Гендиректор - Приватне підприємство "МПБП Стимул"

Договір № 6 від "24" березня 2020 р.

Найменування будівництва та його адреса - "Реконструкція будівлі (цокольний поверх, АТС-4) під центр надання адміністративних послуг по вул. Івана Скоропадського, 102 в м. Прилуки Чернігівської області" (ДК 021:2015:45454000-4 Реконструкція)

09.07.20 - 741336, 20

001320-с

ДОВІДКА ПРО ВАРТІСТЬ ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ТА ВИТРАТИ*

за червень 2020 р.

Найменування об'єктів, пускових комплексів	Вартість виконаних робіт та витрати			(тис. грн.)
	з початку будівництва по звітний місяць включно	з початку року по звітний місяць включно	у тому числі за звітний місяць	
А	1	2	3	
Всього вартість виконаних будівельних робіт по об'єкту будівництва (без ПДВ) у тому числі:	1364,71016	1364,71016	577,64688	
1. Центр надання адміністративних послуг у тому числі:	1196,77116	1196,77116	558,76195	
1. Будівельні роботи	1188,66719	1188,66719	555,49156	
2. Інші витрати	8,10397	8,10397	3,27039	
2. Зовнішні мережі каналізації у тому числі:	62,03454	62,03454	0,63416	
1. Будівельні роботи	61,72334	61,72334	0,63155	
2. Інші витрати	0,31120	0,31120	0,00261	
3. Благоустрій території у тому числі:	105,90446	105,90446	18,25077	
1. Будівельні роботи	105,55942	105,55942	18,19422	



КОПІЯ ВІРНА

Лавочко Ірина Іванівна

Ю.С. Сегінов

А	1	2	3
2. Інші витрати			
Податок на додану вартість (ПДВ)	0,34504	0,34504	0,05655
Всього вартість виконаних будівельних робіт з ПДВ	272,94204	272,94204	115,52937
Вартість змонтованого устаткування (без ПДВ)	40,13329	40,13329	40,13329
Податок на додану вартість (ПДВ)	8,02666	8,02666	8,02666
Всього вартість устаткування, меблів, інвентарю з урахуванням ПДВ	48,15995	48,15995	48,15995
Разом	1685,81215	1685,81215	741,33620
у тому числі ПДВ	280,96870	280,96870	123,55603

* Витрати - вартість устаткування, меблів, інвентарю, що придбаваються виконавцем робіт

М. П. Замовник _____ О.С. Созінов

М. П. Генпідрядник (підрядник) _____ В.О. Колесник

" 08 " 07 2020 року

" 08 " 07 2020 року



Мушкетер О.М.



Копія вірна

Лавришук

С.С. Сегінов

Підприємство, організація - ПП "МПБП Стимул"
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (30894417)

Замовник - Управління житлово-комунального господарства Прилуцької міської ради
Гендир'як - Приватне підприємство "МПБП Стимул"

Субдир'як -

Договір № 6 від "24" березня 2020 р.

Найменування будівництва та його адреса - "Реконструкція будівлі (цокольної поверх, АТС-4) під центр надання адміністративних послуг по вул. Івана Скоропадського, 102 в м. Прилуки Чернігівської області" (ДК 021:2015:45454000-4 Реконструкція)

work.order 26.03.20 - 252871,50

25.05.20 - 66 091,28

ДОВІДКА ПРО ВАРТІСТЬ ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ТА ВИТРАТИ*

за травень-2 2020 р.

Найменування об'єктів, пускових комплексів	Вартість виконаних робіт та витрати			(тис. грн.)
	з початку будівництва по звітний місяць включно	з початку року по звітний місяць включно	у тому числі за звітний місяць	
A	1	2	3	
Всього вартість виконаних будівельних робіт по об'єкту будівництва (без ПДВ) у тому числі:	787,06328	787,06328	265,80231	
1. Центр надання адміністративних послуг у тому числі:	638,00921	638,00921	239,05183	
1. Будівельні роботи	633,17563	633,17563	237,16323	
2. Інші витрати	4,83358	4,83358	1,88860	
2. Зовнішні мережі каналізації у тому числі:	61,40038	61,40038	7,81590	
1. Будівельні роботи	61,09179	61,09179	7,81462	
2. Інші витрати	0,30859	0,30859	0,00128	
3. Благоустрій території у тому числі:	87,65369	87,65369	18,93458	
1. Будівельні роботи	87,36520	87,36520	18,87226	

КОПІЯ ВІРНА

Нарачує ІММ



Сергій

А		1	2	3
2. Інші витрати		0,28849	0,28849	0,06232
Податок на додану вартість (ПДВ)		157,41267	157,41267	53,16047
Всього вартість виконаних будівельних робіт з ПДВ		944,47595	944,47595	318,96278
Попередня оплата з ПДВ		505,74300	505,74300	252,87150
Всього до сплати з ПДВ		438,73295	438,73295	66,09128


* Витрати - вартість устаткування, меблів, інвентарю, що придбаваються виконавцем робіт

М. П. Замовник М. П. Генпідприємство "О. Соснов"

М. П. Генпідрядник (підрядник) В. О. Колесник

"22" 05 20__ року

"22" 05 20__ року



Копія вірна

Учасник

Ю. С. Серішев

Копія

Примірна форма № КБ-2В

Підприємство, організація - ПП "МПБП Стимул"
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (30894417)

Замовник - Управління житлово-комунального господарства Прилуцької міської ради
Генпідрядник - Приватне підприємство "МПБП Стимул"
Субпідрядник -

номер акту
26.03.20 - 220770,92

Договір № 6 від "24" березня 2020 року

Найменування будови та її адреса - "Реконструкція будівлі (цокольний поверх, АТС-4) під центр надання адміністративних послуг по вул. Івана Скоропадського, 102 в м. Прилуки Чернігівської області" (ДК 021:2015:45454000-4 Реконструкція)

Найменування об'єкта - Центр надання адміністративних послуг
Підстава: Договірна ціна

25.05.20 - 66 091,28

А К Т № 1
приймання виконаних будівельних робіт
за травень-2 2020 року

Прилуцьке управління Державної
казначейської служби України
Зареєстроване та взято на облік
А.С.С. 20.05
Регістраційний № 30894417
КЕМБ/КМББ

№ з / п	Найменування робіт і витрат	Об'єкт (шифр і № позиції нормативу)	Одиниця виміру	Кількість	Всього	Поточна ціна одиниці виміру, грн.		Витрати робітників-будівельників на обсяг робіт, люд.-год.	
						У тому числі	Виконано робіт (витрати), грн.		
						Заробітна плата	Експлуатація машин та механізмів		
						У тому числі заробітна плата машиністів			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Локальний кошторис 2-1-2								
	на загальнобудівельні роботи								
	Розділ . Стіни та перегородки								
1	Улаштування перемичок металевих	РНЗ-45-1	1 т	0,03	10889,79	10163,80	500,15 185,39	326,69	5,9 0,09



Копія вірна

Чорнышук А.С.

10.05.2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Кутник металевий 50x50x5 мм	C111-1032 варіант 1	т	0,03	19224,63	-	-	576,74	-
	Разом по розділу Стіни та перегородки							903,43	5,9 0,09
	Розділ . Прорізи								
3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	ЕН10-20-3	100м2	0,0108	7471,29	7136,52	334,77 311,71	80,69	1,22 0,05
4	Блоки віконні з металопластику 820(Н)х1320мм поворотно-откідні зі склопакетом (70 мм) 4і-10-4М1-10-4і, В-2	C123-16-2 варіант 6	м2	1,08	2574,04	-	-	2779,96	-
5	Установлення пластикових підвіконних дошок	ЕН10-25-3	100м	0,1685	1749,99	1749,99	-	294,87	5,31
6	Дошки підвіконні пластикові 450мм	C123-392-1 варіант 1	м	17,22	215,12	-	-	3704,37	-
7	Заглушка до підвіконня	C123-392-3 варіант 1	шт	12	5,19	-	-	62,28	-
8	Seregit TS 52, монтажна піна професійна	C1550-38-1П варіант 1	балон	3	168,41	-	-	505,23	-
9	Установлення віконних зливів	ЕН10-25-4 1	100м	0,1743	1515,70	1515,70	-	264,19	4,76
10	Зливи підвіконні 120мм	C126-931-1 варіант 1	м	18	53,67	-	-	966,06	-
11	Силікон	варіант 1 C1632-102-2	туб	7	89,52	-	-	626,64	-
12	Саморізи 25мм	C111-1850-1 варіант 2	шт	45	0,16	-	-	7,2	-
	Разом по розділу Прорізи							9291,49	11,29 0,05
	Розділ . Зовнішні укоси								
13	Дисперсійне фарбування фасаду	ЕН15-183-2	100м2	0,0951	11730,56	11077,19	-	1115,58	16,02



Копія вірна

Чорномиски ЗНСК

10.05.2016

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	C111-2015-3	кг	19,02	7,37	-	-	140,18	-
15	Дисперсійна фарба Ceresit СТ 49	C1550-30 варіант 1	кг	2,85	96,45	-	-	274,88	-
	Разом по розділу Зовнішні укоси							1530,64	16,02
Розділ . Підлога									
16	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих піщаних шарів	ЕН11-2-1	м3	6,97	922,97	215,36	65,01	6433,1	27,74
17	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих щелебневих шарів	ЕН11-2-4	м3	1,44	1726,59	258,65	23,73	2486,29	2,73
18	Улаштування підстиляючих бетонних шарів	ЕН11-2-9	м3	1,44	2595,73	301,93	205,07	3737,85	6,88
19	Мурування з цегли керамічної стовпів прямокутних неармованих при висоті поверху до 4 м (п'єдестал під чашу генуя)	ЕН8-7-3	1 м3	0,4	2391,59	782,54	76,77	956,64	1,84
20	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	ЕН11-11-1	100м2	1,7656	6456,18	3043,69	2,81	11399,03	8,04
21	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (разом 50 мм)	ЕН11-11-2 Н1=6	100м2	1,7656	5729,10	610,36	0,79	10115,3	0,02
22	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	ЕН11-29-2	100м2	0,7	10193,20	9730,40	-	7135,24	115,47
23	Плитки керамічні з антиковзаючим покриттям для підлоги	C111-256 варіант 1	м2	71,4	261,91	-	-	18700,37	-
24	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	C111-2000-1	кг	364,6	5,02	-	-	1830,29	-
25	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	C111-2001-1	кг	31,84	58,73	-	-	1869,96	-
26	Хрестик для плиток	C111-1788-1	шт	506	0,10	-	-	50,6	-
27	Круги армовані абразивні відрізи, діаметр 180х3 мм	C111-1638	шт	1	201,49	-	-	201,49	-
	Разом по розділу Підлога							64916,16	282,2
Розділ . Підвісні стелі									
28	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	ЕН15-64-1	100м2	0,1277	10187,84	10187,84	-	1300,99	20,98

Копія вірна



Учасник

ЕКС

Ю. С. Сегінов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	Саморізи 3.5*9.5мм	C111-1850-1 варіант 1	шт	199	0,16	-	-	31,84	-
30	Дюбелі 6x40	C111-136-1-5	шт	30	0,42	-	-	12,6	-
31	Підвіс в комплекті	C1545-412-1	шт	9	7,58	-	-	68,22	-
32	Профілі металеві оцинковані UD 28/27	C111-829УД	м	11,5	8,91	-	-	102,47	-
33	Профілі металеві оцинковані CD 60/27	C111-829СД	м	32,6	14,12	-	-	460,31	-
34	Тяга підвісу	C1545-412-1	шт	9	2,50	-	-	22,5	-
35	З'єднувач краб	варіант 1 C111-1857-1	шт	22	6,45	-	-	141,9	-
36	Подовжувач профілю CD однорівневий	C111-1857-1 варіант 2	шт	4	6,90	-	-	27,6	-
37	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	ЕН15-66-1	100 м2	0,1277	9300,46	8964,96	-	1187,67	17,41
38	Листи гіпсокартонні вологостійкі, товщина 9,5 мм	C111-741 варіант 2	м2	13,41	39,40	-	-	528,35	-
39	Саморізи TN25	C111-1850-1 варіант 3	шт	268	0,20	-	-	53,6	-
40	Шпаклівка "Фюгенфюллер"	C111-1895-1-4	кг	4,6	8,36	-	-	38,46	-
41	Стрічка самоклеюча для швів	C111-1682-1	мп	12,6	2,26	-	-	28,48	-
42	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	ЕН15-76-1	100м2	1,95	8063,92	8063,92	-	15724,64	272,9
43	Профілі металеві основні довж.3,7 м	C111-829-1 варіант 1	м	185,4	14,14	-	-	2621,56	-
44	Профілі металеві поперечні довж.1,2 м	C111-829-1 варіант 2	м	370,6	9,75	-	-	3613,35	-
45	Профілі металеві поперечні довж.0,6 м	C111-829-1 варіант 3	м	185,4	14,04	-	-	2603,02	-



КОПІЯ ВІРНО

Навчальник

Зімен

Ю.С. Сегінов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	C111-2015-3	кг	19,02	7,37	-	-	140,18	-
15	Дисперсійна фарба Ceresit СТ 49	C1550-30 варіант 1	кг	2,85	96,45	-	-	274,88	-
	Разом по розділу Зовнішні укоси							1530,64	16,02
	Розділ . Підлога								
16	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих піщаних шарів	ЕН11-2-1	м3	6,97	922,97	215,36	65,01	6433,1	27,74
17	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих щелебневих шарів	ЕН11-2-4	м3	1,44	1726,59	258,65	23,73	2486,29	2,73
18	Улаштування підстиляючих бетонних шарів	ЕН11-2-9	м3	1,44	2595,73	301,93	205,07	3737,85	6,88
19	Мурування з цегли керамічної стовпів прямокутних неармованих при висоті поверху до 4 м (п'єдестал під чашу генуя)	ЕН8-7-3	1 м3	0,4	2391,59	782,54	76,77	956,64	1,84
20	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	ЕН11-11-1	100м2	1,7656	6456,18	3043,69	2,81	11399,03	8,04
21	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (разом 50 мм)	ЕН11-11-2 Н1=6	100м2	1,7656	5729,10	610,36	0,79	10115,3	0,02
22	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	ЕН11-29-2	100м2	0,7	10193,20	9730,40	-	7135,24	115,47
23	Плитки керамічні з антиковзаючим покриттям для підлоги	C111-256 варіант 1	м2	71,4	261,91	-	-	18700,37	-
24	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	C111-2000-1	кг	364,6	5,02	-	-	1830,29	-
25	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	C111-2001-1	кг	31,84	58,73	-	-	1869,96	-
26	Хрестик для плитки	C111-1788-1	шт	506	0,10	-	-	50,6	-
27	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	C111-1638	шт	1	201,49	-	-	201,49	-
	Разом по розділу Підлога							64916,16	282,2
	Розділ . Підвісні стелі								
28	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	ЕН15-64-1	100м2	0,1277	10187,84	10187,84	-	1300,99	20,98
									4,59



Копія вірна

Горішній

Ю. С. Сегінов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	Саморізи 3.5*9.5мм	C111-1850-1 варіант 1	шт	199	0,16	-	-	31,84	-
30	Дюбелі 6x40	C111-136-1-5	шт	30	0,42	-	-	12,6	-
31	Підвіс в комплекті	C1545-412-1	шт	9	7,58	-	-	68,22	-
32	Профілі металеві оцинковані UD 28/27	C111-829UD	м	11,5	8,91	-	-	102,47	-
33	Профілі металеві оцинковані CD 60/27	C111-829CD	м	32,6	14,12	-	-	460,31	-
34	Тяга підвісу	C1545-412-1	шт	9	2,50	-	-	22,5	-
35	З'єднувач краб	варіант 1 C111-1857-1	шт	22	6,45	-	-	141,9	-
36	Подовжувач профілю CD однорівневий	варіант 1 C111-1857-1	шт	4	6,90	-	-	27,6	-
37	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	варіант 2 EN15-66-1	100 м2	0,1277	9300,46	8964,96	-	1187,67	17,41
38	Листи гіпсокартонні вологостійкі, товщина 9,5 мм	C111-741 варіант 2	м2	13,41	39,40	-	-	528,35	-
39	Саморізи TN25	C111-1850-1 варіант 3	шт	268	0,20	-	-	53,6	-
40	Шпаклівка "Фюгенфюллер"	C111-1895-1-4	кг	4,6	8,36	-	-	38,46	-
41	Стрічка самоклеюча для швів	C111-1682-1	мп	12,6	2,26	-	-	28,48	-
42	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	EN15-76-1	100м2	1,95	8063,92	8063,92	-	15724,64	272,9
43	Профілі металеві основні довж.3,7 м	C111-829-1 варіант 1	м	185,4	14,14	-	-	2621,56	-
44	Профілі металеві поперечні довж.1,2 м	C111-829-1 варіант 2	м	370,6	9,75	-	-	3613,35	-
45	Профілі металеві поперечні довж.0,6 м	C111-829-1 варіант 3	м	185,4	14,04	-	-	2603,02	-



КОПІЯ ВІРНО

Навасівський

Збіж

Ю. С. Сегінов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
46	Кутики металеві	C111-1844-1	м	210,2	12,52	-	-	2631,7	-	
47	Дюбелі 6x40	варіант 2 C111-136-1-5	шт	578,4	0,42	-	-	242,93	-	
48	Підвіс, тяги	C111-1853-88 варіант 1	шт	341	4,94	-	-	1684,54	-	
49	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	ЕН15-76-2	100м2	1,9	966,86	966,86	-	1837,03	31,88	
50	Плити підвісної стелі "Armstrong"	C1428-11857-1-2Г варіант 1	м2	190	104,15	-	-	19788,5	-	
	Разом по розділу Підвісні стелі							54752,26	343,17	
	Розділ . Внутрішнє опорядження									
51	Шлакловання стель мінеральною шлакпівкою "Cerezit"	ЕН15-182-2	100м2	0,3669	6259,04	5786,20	-	2296,44	36,84	
52	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	C111-2015-3	кг	66	7,37	-	-	486,42	-	
53	Антисептування водними розчинами стін	ЕН10-57-1	100м2	0,073	503,57	503,57	-	36,76	0,66	
54	Просочення SAPAROL SARATOX	C111-1624A	л	1	210,52	-	-	210,52	-	
55	Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень	РН11-52-1	100м2	1,2512	2213,73	2160,61	-	2769,82	49,96	
56	Шлакловання стін мінеральною шлакпівкою "Cerezit"	ЕН15-182-1	100м2	3,0196	4899,21	4426,37	-	14793,65	231,97	
57	Додавати на 1 мм зміни товщини шлакпівки	ЕН15-182-3	100м2	3,0196	1312,21	1312,21	-	3962,35	64,86	
58	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	C111-2015-3	кг	1087,06	7,37	-	-	8011,63	-	
	Разом по розділу Внутрішнє опорядження							32567,59	384,29	
	Разом за локальним кошторисом прями витрати, грн.							163961,57	1042,87	
									4,73	



Копія вірна

Учасники

ЗМК

В. С. Сегінов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Локальний кошторис 2-1-3								
	на електромонтажні роботи Розділ . Електроосвітлення								
59	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	E21-3-1	100м	0,912	1470,11	1331,37	57,44	1340,74	21,87
60	Гофра пластикова негорюча, діаметр 16мм АСКО	C1545-267-1-Д варіант 2	м	92,1	3,69	-	17,89	339,85	0,21
61	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	E21-4-2	100м	1,053	564,33	471,19	10,77	594,24	9,06
62	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.1,5мм2 ВВГнг	15093-35013 варіант 1	1000м	0,1074	14544,67	-	-	1562,1	-
	Разом по розділу Електроосвітлення							3836,93	30,93
	Розділ . Силове електрообладнання								0,25
63	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2	E21-4-4	100м	0,1	1096,21	891,98	39,49	109,62	1,63
64	Кабель напругою 660в перерізом 5.6мм2 ВВГнг	15093-35133 варіант 1	1000м	0,0041	90167,92	-	-	369,69	-
65	Кабель напругою 660в перерізом 5.4мм2 ВВГ	15093-35123 варіант 1	1000м	0,0061	49669,07	-	-	302,98	-
66	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	E21-4-3	100м	4,59	803,24	668,44	21,54	3686,87	56
67	Кабель напругою до 660в перерізом 5.2,5мм2 ВВГ	15093-35023 варіант 2	1000м	0,0061	30502,85	-	6,71	186,07	0,39
68	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.2,5мм2 ВВГнг	15093-35023 варіант 1	1000м	0,4645	25047,55	-	-	11634,59	-



Копія вірна

Юлія Іванівна ЯСЕНЬКО

Ю.С. Серішев

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
69	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, марка ПВ1, переріз 10 мм2	С157-253	1000м	0,0021	48849,19	-	-	102,58	-
70	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	Е21-4-2	100м	0,155	564,33	471,19	10,77 3,35	87,47	1,33 0,01
71	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3,1,5мм2 ВВГнг	15093-35013 варіант 1	1000м	0,016	14544,67	-	-	232,71	-
72	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	Е21-3-1	100м	4,28	1470,11	1331,37	57,44 17,89	6292,07	102,63 0,98
73	Гофра пластикова негорюча, діаметр 16мм АСКО	С1545-267-1-Д варіант 2	м	419,2	3,69	-	-	1546,85	-
74	Гофра пластикова негорюча, діаметр 25 мм АСКО	С1545-267-1-Д варіант 4	м	13,1	4,92	-	-	64,45	-
75	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм	Е21-3-4	100м	0,33	1604,93	914,94	57,44 17,89	529,63	5,37 0,08
76	Труба пластикова гладкостінна, діаметр 20 мм АСКО	С113-1673 варіант 1	м	33,3	7,93	-	-	264,07	-
77	Угол 90 град для туби пластиковий діам. 20 мм	С113-1704 варіант 1	шт	16	3,79	-	-	60,64	-
78	Муфта з'єднувальна пластикова для труб, діам. 20 мм	С113-1704 варіант 2	шт	6	3,79	-	-	22,74	-
Разом за локальним кошторисом прями витрати, грн.								25493,03	166,96 1,48
								29329,96	197,89 1,73
I.	Разом прями витрати (вартості - з "Підсумкової відомості ресурсів") у тому числі: - вартість матеріалів, виробів та конструкцій - заробітна плата - вартість експлуатації машин у тому числі: - заробітна плата робітників, що обслуговують машини		грн.					193291,62	1240,76 6,46
			грн.					121069,05	
			грн.					71018,39	
			грн.					1204,18	
			грн.					420,89	



Копія вірна

Уточнює

О.С. Лопинська

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II.	Загально виробничі витрати	Розрахунок	грн.					33744,34	121,33
III.	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд		грн.					-	-
IV.	Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період		грн.					-	-
	Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)							227035,96	1362,09
V.	у тому числі: зворотні суми		грн.					-	6,46
	Інші супутні витрати		грн.					-	-
	Разом (I+II+III+IV+V)		грн.					227035,96	1362,09
VI.	Прибуток (7,4)		грн.					10127,27	6,46
VII.	Адміністративні витрати (1,38)	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	грн.					1888,60	
VIII.	Кошти на покриття ризиків	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	грн.					-	
IX.	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами		грн.					-	
	Всього вартість будівельних робіт		грн.					237163,23	
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)		грн.					239051,83	1362,09
X.	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)		грн.					-	6,46
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)		грн.					239051,83	1362,09
XI.	Податок на додану вартість	Розрахунок N П-154	грн.					47810,37	6,46



Копія вірна

Нагайченко Ірина

Сейко

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всього за актом		грн.					286862,20	1362,09 6,46

Примітка: - Вартість ресурсів визначена за фактичними витратами.

Сумарні вартості матеріалів і експлуатації машин, що враховані в рядку "Разом прямих витрат", прийняті за таблицею "Підсумкова відомість ресурсів", яка додається.


- "Заробітна плата", яка наведена у складі прямих витрат, є зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин.
Загальне значення кошторисної заробітної плати дорівнює 82922,05 грн., у тому числі:

- зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин: 71018,39 грн.
- зарплата в експлуатації машин: 420,89 грн.;
- зарплата у складі загальноновиробничих витрат: 11482,77 грн..

М. П. Замовник

М. П. Генпідрядник (підрядник)

М. П. Субпідрядник



"22" 05 2020 року
"22" 05 2020 року
" " " 20__ року

Мухомов О.М.

Копія вірна

Угалецький

ЗМК

Ю.Р.Сегінов



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей	ЕН27-27-1	1000 м2	0,016	4348,04	784,55	192,95	69,57	0,22
4	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип В, марка 1	С1421-9840	т	1,9456	2605,55	-	11,88	5069,36	-
	Разом за локальним кошторисом прями витрати, грн.							7785,49	0,73 0,12
I.	Разом прями витрати (вартості - з "Підсумкової відомості ресурсів") у тому числі: - вартість матеріалів, виробів та конструкцій - заробітна плата - вартість експлуатації машин у тому числі: - заробітна плата робітників, що обслуговують машини		грн.					7785,49	0,73 0,12
II.	Загальноновиробничі витрати	Розрахунок	грн.					22,25	0,12 0,08
III.	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд		грн.					-	-
IV.	Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період		грн.					-	-
	Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)		грн.					7807,74	0,81 0,12
V.	у тому числі: зворотні суми Інші супутні витрати		грн.					-	-
	Разом (I+II+III+IV+V)		грн.					7807,74	0,81 0,12
VI.	Прибуток (7,4)	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.					6,88	

Копія вірна

Учасовий ЕОС

Сімов



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VII.	Адміністративні витрати (1,38)	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.					1,28	
VIII.	Кошти на покриття ризиків		грн.						
IX.	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами		грн.						
	Всього вартість будівельних робіт		грн.					7814,62	
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)		грн.					7815,90	0,81 0,12
X.	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)								
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)		грн.					7815,90	0,81 0,12
XI.	Податок на додану вартість	Розрахунок N П-154	грн.					1563,18	
	Всього за актом		грн.					9379,08	0,81 0,12

Примітка: - Вартість ресурсів визначена за фактичними витратами.

Сумарні вартості матеріалів і експлуатації машин, що враховані в рядку "Разом прямих витрат", прийняті за таблицею "Підсумкова відомість ресурсів", яка додається.

- "Заробітна плата", яка наведена у складі прямих витрат, є зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин.

Загальне значення кошторисної заробітної плати дорівнює 54,8 грн.,

у тому числі:

- зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин: 39,49 грн

- зарплата в експлуатації машин: 7,71 грн.;

- зарплата у складі загально виробничих витрат: 7,6 грн..

М. П. Замовник

М. П. Генпідрядник (підрядник)

М. П. Субпідрядник

"22" 05 2020 року

"22" 05 2020 року

" " " 20__ року



Копія вірна

Головний УМН

Копія

Копія вірна (01)

Підприємство, організація - ПП "МПБП Стимул"
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (30894417)

Замовник - Управління житлово-комунального господарства Прилуцької міської ради

Генпідрядник - Приватне підприємство "МПБП Стимул"

Субпідрядник -

Договір № 6 від "24" березня 2020 року

Найменування будови та її адреса - "Реконструкція будівлі (цокольний поверх, АТС-4) під центр надання адміністративних послуг по вул. Івана Скоропадського, 102 в м. Прилуки Чернігівської області" (ДК 021:2015:45454000-4 Реконструкція)

Найменування об'єкта - Благоустрій території

Підстава: Договірна ціна

номер. 0100070

26.03.20 - 22721,50

А К Т № 3
приймання виконаних будівельних робіт
за травень-2 2020 року

№ з / п	Об'єкт	Об'єкт (шифр і № позиції нормативу)	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна одиниці виміру, грн.			Виконано робіт (витрати), грн.	Витрати труда робітників-будівельників на обсяг робіт, люд.-год.	
					Всього	Заробітна плата	Експлуатація машин та механізмів			
1	Найменування робіт і витрат	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Локальний кошторис									
	7-1-1									
1	Улаштування основи тротуарів із відсіву за товщини шару 12 см	ЕН27-17-3	100м2	0,22	1707,97	1552,26	155,71	36,92	375,75	6,37
2	Улаштування основи тротуарів із відсіву, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати доз норми 27-17-3 (разом 5 см)	ЕН27-17-4 К=7	100м2	-0,22	78,63		78,63	22,03	-17,3	0,12
										-0,07



Копія вірна

Учасники
Учасник

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Відсів, фракція 10-20 мм	C1421-9507 варіант 1	M3	2,07	755,28	-	-	1563,43	-
4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу до 100 мм	ЕН27-66-4	100 м	0,13	13603,83	4396,44	337,06 104,99	1768,5	10,56 0,17
5	Камені бортові, БР100.20.18	C1416-8685 варіант 1	шт	13	242,60	-	-	3153,8	-
6	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	ЕН27-65-6	1000 м2	0,022	180160,21	60487,17	3524,06 529,83	3963,52	22,56 0,18
7	Плити ФЕМ тротуарні, товщина 60 мм	C1426-11789 варіант 1	м2	22,1	292,75	-	-	6469,78	-
	Разом за локальним кошторисом прямих витрати, грн.							17277,48	39,49 0,4
I.	Разом прямих витрати (вартості - з "Підсумкової відомості ресурсів") у тому числі: - вартість матеріалів, виробів та конструкцій - заробітна плата - вартість експлуатації машин у тому числі: - заробітна плата робітників, що обслуговують машини		грн.					17277,51	39,49 0,40
II.	Загальноновиробничі витрати	Розрахунок	грн.					1260,57	5,27
III.	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд		грн.					-	-
IV.	Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)		грн.					18538,08	44,76 0,40
V.	у тому числі: зворотні суми Інші супутні витрати Разом (I+II+III+IV+V)		грн.					18538,08	44,76 0,40
VI.	Прибуток (7,4)	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	грн.					334,18	



Копія вірна

Учасовий

Ю.С. Сегінов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VII.	Адміністративні витрати (1,38)	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.					62,32	
VIII.	Кошти на покриття ризиків		грн.						
IX.	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами Всього вартість будівельних робіт Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)		грн. грн.					18872,26 18934,58	<u>44,76</u> 0,40
X.	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ) Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)		грн.					18934,58	<u>44,76</u> 0,40
XI.	Податок на додану вартість Всього за актом	Розрахунок N П-154	грн. грн.					3786,92 22721,50	<u>44,76</u> 0,40

Примітка : - Вартість ресурсів визначена за фактичними витратами.

Сумарні вартості матеріалів і експлуатації машин, що враховані в рядку "Разом прямих витрат", прийняті за таблицею "Підсумкова відомість ресурсів", яка додається.

- "Заробітна плата", яка наведена у складі прямих витрат, є зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин.
Загальне значення кошторисної заробітної плати дорівнює 2770,89 грн.,
у тому числі:

- зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин: 2243,76 грн.;
- зарплата в експлуатації машин: 28,58 грн.;
- зарплата у складі загальноновиробничих витрат: 498,55 грн.

М. П. Замовник

М. П. Генпідрядник (підрядник)

М. П. Субпідрядник

" 22 05 2020 року
" 22 05 2020 року
" " " 20__ року



КОПІЯ ВІРНА

Чорноморський ЕММ

М. П. Соколов

М. П. Соколов

1217350 3192

Підприємство, організація - ПП "МПБП Стимул"
 Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (30894417)
 Замовник - Управління житлово-комунального господарства Прилуцької міської ради
 Генпідрядник - Приватне підприємство "МПБП Стимул"
 Договір № 6 від "24" березня 2020 року
 Найменування будови та її адреса - "Реконструкція будівлі (цокольний поверх, АТС-4) під центр надання адміністративних послуг по вул. Івана Скоропадського, 102 в м. Прилуки Чернігівської області" (ДК 021:2015:45454000-4 Реконструкція)
 Найменування об'єкта - Центр надання адміністративних послуг
 Підстава: Договірна ціна

КОПІЯ



08.07.20 - 670514,34

А К Т № 7
приймання виконаних будівельних робіт
 за червень 2020 року

№ з/п	Найменування робіт і витрат	Об'єкт (шифр і № позиції нормативу)	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна одиниці виміру, грн.			Витрати робітників-будівельників на обсяг робіт, люд.-год.
					Всього	у тому числі	Виконано робіт (витрати), грн.	
					Заробітна плата	Експлуатація машин та механізмів у тому числі заробітна плата машиністів		Витрати робітників, що обслуговують машини, на обсяг робіт, люд.-год.
1	Локальний кошторис 2-1-2 на загальнобудівельні роботи Розділ . Стіни та перегородки	РН3-45-1	1 т	0,0198	10163,80	500,15 185,39	9	3,89 0,06
	Улаштування перемичок металевих			10889,79			215,62	



КОПІЯ ВІРНА

Чайковий *УММ*

Ю.С. Сегімов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Кутник металевий 50x50x5 мм	C111-1032 варіант 1	T	0,02	19224,63	-	-	384,49	-
3	Улаштування обшивки колон гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	ЕН15-63-2	100M2	0,164	13803,36	13617,95	185,41	2263,75	40,23
4	Кутник перфорований	C111-1722-1	M	51	5,55	-	-	283,05	-
5	Клей перлфікс для приклеювання листів гіпсокартону	C1550-23 варіант 1	KT	87,5	4,76	-	-	416,5	-
6	Улаштування підшивки поверхонь стін гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами (на готовий металевий каркас) Разом по розділу Стіни та перегородки	ЕН15-66-1 K=0,85	100 M2	0,2	13570,16	7620,22	13,40 12,48	2714,03	23,18 0,04
Розділ . Прорізи									
7	Установлення пластикових підвіконних дошок	ЕН10-25-3	100M	0,0438	1749,99	1749,99	-	76,65	1,38
8	Дошки підвіконні пластикові 450мм	C123-392-1 варіант 1	M	4,48	215,12	-	-	963,74	-
9	Установлення віконних зливів	ЕН10-25-4 1	100M	0,038	1515,70	1515,70	-	57,6	1,04
10	Зливи підвіконні 120мм	C126-931-1 1	M	4	53,67	-	-	214,68	-
11	Силікон	варіант 1 C1632-102-2	туб	2	89,52	-	-	179,04	-
12	Саморізи 25мм	C111-1850-1 варіант 2	шт	16	0,16	-	-	2,56	-
13	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	ЕН10-28-2	100M2	0,0557	7292,08	4730,64	2561,44 867,89	406,17	4,42 0,62
14	Блоки дверні металопластикові 2050x1350мм	C123-219-2-П	M2	2,78	2348,18	-	-	6527,94	-
15	Блоки дверні металопластикові 2100x1330мм	варіант 7 C123-219-2-П варіант 6	M2	2,79	2348,18	-	-	6551,42	-



Копія вірна

Головний інженер

П.С. Сегінов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	ЕН10-28-5	1 блок		308,48	300,78		1542,4	26,1
17	Наличники	С123-359 варіант 1	м	25,5	21,94			559,47	
18	Дверний блок ДВГ 2,1x0,9	С123-178-1	шт	4	3279,11			13116,44	
19	Дверний блок ДВГ 2,1x0,8 Д-3	варіант 6 С123-178-1	шт	1	3264,83			3264,83	
20	Seresit TS 52, монтажна піна професійна	варіант 4 С1550-38-1П	балон	5	168,41			842,05	
21	Силікон	С1632-102-2	туб	2	89,52			179,04	
22	Анкер 10*152мм	С111-1846-3	шт	56	5,92			331,52	
23	Монтаж вогнезахисних дверей /монтаж конструкцій, пофарбованих у заводських умовах, або непофарбованих, що поставляються в пакетах/	варіант 1 Е9-55-4	т	0,08	17812,50	14622,31	669,54	1425	19,37
24	Двері металеві протипожежні EI-30, короб H2050x850	тех.ч. п.1:3.5 к=1,03 С123-178-1	шт	1	6354,41		204,40	6354,41	0,23
	Разом по розділу Прорізи	варіант 7						42594,96	52,31
25	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами	ЕН15-63-3 к=1,15	100м2	0,014	31106,05	31106,05		435,48	7,02
26	Листи гіпсокартонні вологостійкі, товщина 12,5 мм	С111-741	м2	1,47	44,70			65,71	
27	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати щільністю 30 кг/м3, товщина 50 мм, Роклайт або аналог	варіант 3 С114-5-У-1	м2	1,43	48,80			69,78	
28	Профілі металеві оцинковані CD 60/27	варіант 1 С111-829СД	м	6,4	14,12			90,37	



Копія вірна

Ю. С. Селісов

УМД

Учасником

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	Профілі металеві оцинковані UD 28/27	C111-829УД	М	4,7	8,91	-	-	41,88	-
30	Кутник перфорований	C111-1722-1	М	4	5,55	-	-	22,2	-
31	Дюбелі 6x40	C111-136-1-5	ШТ	17	0,42	-	-	7,14	-
32	Дюбелі 6x60	C111-136-1-6	ШТ	4	0,47	-	-	1,88	-
33	Саморізи 3.5*9.5мм	C111-1850-1	ШТ	24	0,16	-	-	3,84	-
34	Саморізи TN25	варіант 1 C111-1850-1	ШТ	64	0,20	-	-	12,8	-
35	Шлакловання укосів мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	EH15-182-1	100м2	0,2431	4899,21	4426,37	-	1191	18,67
36	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки	EH15-182-3	100м2	0,2431	1312,21	1312,21	-	319	5,22
37	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	C111-2015-3	кг	87,5	7,37	-	-	644,88	-
38	Поліпшене фарбування укосів полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Разом по розділу Укоси внутрішні	EH15-179-5	100м2	0,2431	3959,25	2195,90	-	962,49	9,26
Розділ . Зовнішні укоси									
39	Опорядження стін фасаду: Поліпшене шпукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін вручну	EH15-36-2	100м2	0,617	9511,04	6558,33	-	5868,31	62,47
40	Декоративна акрилова шпукатурка з фактурою "Короїд" Ансерглоб ТМК-110, зерно 2,5 мм	ФР1-4-2	100 м2	0,65	11093,51	5926,26	-	7210,78	56,25
41	Дисперсійне фарбування фасаду	EH15-183-2	100м2	1,2867	11730,56	11077,19	-	15093,71	216,81
42	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	C111-2015-3	кг	257,34	7,37	-	-	1896,6	-
43	Дисперсійна фарба Ceresit СТ 49	C1550-30 варіант 1	кг	38,56	96,45	-	-	3719,11	-
Разом по розділу Зовнішні укоси								33788,51	335,53



КОПІЯ ВІРНА

Учасники СММ

Ю. С. Сімонов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Розділ . Підлога								
44	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	ЕН11-29-2	100м2	2,2856	10193,20	9730,40	-	23297,58	377,01
45	Плитки керамічні з антиковзаючим покриттям для підлоги	С111-256 варіант 1	м2	233,13	261,91	-	-	61059,08	-
46	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	С111-2000-1	кг	1187,91	5,02	-	-	5963,31	-
47	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	С111-2001-1	кг	103,71	58,73	-	-	6090,89	-
48	Хрестик для плитки	С111-1788-1	шт	1650	0,10	-	-	165	-
49	Крути армовані абразивні відрізи, діаметр 180х3 мм	С111-1638	шт	2	201,49	-	-	402,98	-
50	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї	ЕН11-43-1	100м	2,1	1054,40	796,08	-	2214,24	26,96
51	Кутник для покриттів з керамічної плитки (плінтус)	С111-1722-5 варіант 1	м	212	12,01	-	-	2546,12	-
	Разом по розділу Підлога							101739,2	403,97
	Розділ . Підвісні стелі								
52	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	ЕН15-76-1	100м2	0,168	8063,92	8063,92	-	1354,74	23,51
53	Профілі металеві основні довж.3,7 м	С111-829-1 варіант 1	м	16,2	14,14	-	-	229,07	-
54	Профілі металеві поперечні довж.1,2 м	С111-829-1 варіант 2	м	32,4	9,75	-	-	315,9	-
55	Профілі металеві поперечні довж.0,6 м	С111-829-1 варіант 3	м	16,1	14,04	-	-	226,04	-
56	Кутики металеві	С111-1844-1	м	18,2	12,52	-	-	227,86	-
57	Дюбелі 6х40	варіант 2 С111-136-1-5	шт	51	0,42	-	-	21,42	-
58	Підвіс, тяги	С111-1853-88 варіант 1	шт	30	4,94	-	-	148,2	-
59	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	ЕН15-76-2	100м2	0,1136	966,86	966,86	-	109,84	1,91



Копія вірна

Лавришук О.С.
Ю.С. Сегінов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	Плитки підвісної стелі "Armstrong"	C1428-11857-1-2Г варіант 1	м2	11,9	104,15	-	-	1239,39	-
	Разом по розділу Підвісні стелі							3872,46	25,42
	Розділ . Внутрішнє опорядження								
61	Шлакювання стель мінеральною шлакпівкою "Cerezit"	EH15-182-2	100м2	0,3283	6259,04	5786,20	-	2054,84	32,97
62	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	C111-2015-3	кг	59,1	7,37	-	-	435,57	-
63	Полішлене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	EH15-179-6	100м2	0,9352	4244,14	2471,90	-	3969,12	40,12
64	Полішлене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	EH15-179-5	100м2	6,0196	3959,25	2195,90	-	23833,1	229,41
65	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	EH15-25-2	100м2	0,5713	15544,77	15081,97	-	8880,73	146,06
66	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін	C111-256 варіант 2	м2	57,7	228,76	-	-	13199,45	-
67	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	C111-2000-1	кг	297,08	5,02	-	-	1491,34	-
68	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	C111-2001-1	кг	25,88	58,73	-	-	1519,93	-
69	Кутики під керамічну плитку	C111-1844-1	м	270,12	5,40	-	-	1458,65	-
70	Хрестики для укладки плитки	варіант 1 C111-151-6	шт.	412	0,10	-	-	41,2	-
71	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстанників, поручнів для ванн і т.п.	E17-2-4	10шт	0,2	280,40	280,40	-	56,08	0,92
72	Поручень консольний відкідний металевий з антикорозійним покриттям	C111-825П варіант 2	шт	1	2975,99	-	-	2975,99	-
73	Поручень настінний металевий з антикорозійним покриттям	C111-825П варіант 1	шт	1	1631,29	-	-	1631,29	-
	Разом по розділу Внутрішнє опорядження							61547,29	449,48

КОПІЯ ВІРНА



Лавицька ІАКК

М.С. Сегінов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Розділ . Пандус								
74	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	EH11-29-2	100м2	0,182	10402,75	9730,40	-	1893,3	30,02
75	Плитки керамічні з антиковзаючим покриттям для підлоги	C111-256 варіант 3	м2	18,56	510,79	-	-	9480,26	-
76	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	C111-2000-1	кг	94,64	5,02	-	-	475,09	-
77	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	C111-2001-1	кг	8,26	58,73	-	-	485,11	-
78	Хрестик для плиток	C111-1788-1	шт	131	0,10	-	-	13,1	-
79	Виготовлення металоконструкцій огороження пандусу	E9-71-1	т	0,06014	2911,23	2277,44	392,84	175,08	2,24
80	Труба діам. 40x3 мм	C119-386 варіант 1	т	0,0153	22989,02	-	128,91	351,73	0,1
81	Труба діам. 32x3 мм	C119-386 варіант 2	т	0,0468	22989,02	-	-	1075,89	-
82	Установлення металевої огорожі без поручня	E7-60-4	100м	0,1043	4263,84	3590,94	34,29	444,72	6,28
83	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	E13-16-6	100м2	0,0487	722,90	322,94	8,85	35,21	0,02
84	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	E13-26-6 К=2	100м2	0,0487	2924,29	482,55	0,79	142,41	0,35
85	Установлення порожка металевого	EH15-47-5	100м	0,31	1323,24	1256,74	11,24	410,2	6,28
86	Порожок металевий проризинений	C111-1722-3-1 варіант 2	м	32,55	93,68	-	-	3049,28	-
87	Навантаження сміття вручну	PH20-40-1	1 т	1,893	80,31	80,31	-	152,03	3,09
88	Перевезення сміття до 10 км	C311-10-М	т	1,893	74,37	-	74,37	140,78	-
	Разом за локальним кошторисом прями витрати, грн.						10,88	18324,19	0,3
								272012,5	1422,67
									1,91



Копія вірна

Морозович І.С.
Б.С. Сегідова

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Локальний кошторис								
	2-1-3								
	на електромонтажні роботи								
	Розділ . Електроосвітлення								
89	Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2	E21-17-5	100шт	0,09	9821,05	7958,14	434,07 134,45	883,89	11,38 0,16
90	Світильний пластиковий настінний (стельовий), IP44 НББ 20У-60 Дельта - 2А (Рондо)	C1547-7 варіант 1	шт	9	89,39	-	-	804,51	-
91	Лампа світлодіодна потужністю 10Вт GLOBAL E27 10W	C118-80-1 варіант 1	шт	9	80,70	-	-	726,3	-
92	Монтаж світильників LED панелей, що установлюються в підвісних стелях	E21-18-14	100шт	0,29	10950,57	9981,12	815,00 253,85	3175,67	51,5 0,94
93	Світильник вбудований LED панель, IP23 PANEL LED-SH-595-20	C1547-7-3 варіант 1	шт	29	325,65	-	-	9443,85	-
94	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на підвісках [штангах], кількість ламп 2	E21-18-6	100шт	0,05	13768,62	12124,94	1457,30 453,17	688,43	10,16 0,29
95	Світильник з люмінесцентними лампами, IP44 ЛПП 2x40	C1547-7-3 варіант 2	шт	5	223,75	-	-	1118,75	-
96	Лампа люмінесцентна потужністю 40Вт	C118-80-1	шт	10	39,29	-	-	392,9	-
97	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вихід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	E21-17-12	100шт	0,03	9039,13	8260,35	592,40 184,52	271,17	3,94 0,07
98	Світильник з автономною системою живлення "ВИХІД" REL-400 LED	C1547-4 варіант 1	шт	3	222,41	-	-	667,23	-
99	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	E21-22-2	100шт	0,11	1497,76	1497,76	-	164,75	3,04
100	Вимикач одноклавішній схованої установки 10А, 250В, IP23	C1547-6-11 варіант 6	шт	11	61,92	-	-	681,12	-
101	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	E21-22-3	100шт	0,04	1585,42	1585,42	-	63,42	1,17
102	Вимикач двоклавішній схованої установки 10А, 250В, IP23 VIKO	C1547-6-11 варіант 7	шт	4	75,77	-	-	303,08	-
103	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	E21-22-4	100шт	0,01	2699,01	2699,01	-	26,99	0,5
104	Вимикач одноклавішній 10А, 250В, IP44 накладний VIKO	C1547-6-11 варіант 2	шт	1	67,83	-	-	67,83	-



Копія вірна

Управління

Львів

Гр. П. Р. Святий

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
105	Установча коробка схованої установки КР-65	C1547-6-11 варіант 9	шт	15	5,76	-	-	86,4	-
106	Коробка розподільча схованої установки КР-80	C1547-6-11 варіант 10	шт	14	8,47	-	-	118,58	-
107	Разом по розділу Електроосвітлення							19684,87	81,69 1,46
	Розділ . Силове електрообладнання								
107	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	E21-4-3	100м	0,25	803,24	668,44	21,54	200,81	3,05 0,02
108	Трижильний кабель напругою до 660В перерізом 3,2,5мм ² ВВГнг	15093-35023 варіант 1	1000м	0,0252	25047,55	-	-	631,2	-
109	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	E21-3-1	100м	0,25	1470,11	1331,37	57,44	367,53	6
110	Гофра пластикова негорюча, діаметр 16мм АСКО	C1545-267-1-Д варіант 2	м	25,2	3,69	-	17,89	92,99	0,06
111	Ввідний пристрій ВП-0,4 кВ	E21-23-1	шафа	1	1258,09	650,38	236,65	1258,09	10,33
112	Монтаж відно-розподільних пристроїв						72,77	1071,31	0,94
112	Щит металевий зовнішньої установки, 600*400*300 мм ІР-44 МКН.643	1517-2245 варіант 2	шт	1	1071,31	-	-	-	-
113	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	E21-22-13	100шт	0,03	17448,91	16849,90	599,01	523,47	8,57
114	Вимикач автоматичний 60А трьохфазний ВА - 2004/60	C1547-6-11	шт	1	710,94	-	-	710,94	0,29
115	Вимикач автоматичний 40А 3Р ІЕК ВА 47-29М	варіант 13 C1547-6-11	шт	1	167,11	-	-	167,11	-
116	Вимикач автоматичний 32А 3Р ІЕК ВА 47-29М	варіант 14 C1547-6-11	шт	1	167,11	-	-	167,11	-
117	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	варіант 15 E21-22-12	100шт	0,01	12678,77	12079,76	599,01	126,79	2,07
							564,32		0,1



Копія вірна

Учасники ЗАКС
В. С. Соловйов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
118	Вимикач атоматичний 16А 3Р ІЕК ВА 47-29М	С1547-6-11 варіант 16	шт	1	136,53	-	-	136,53	-
119	Лічильник трифазний, що встановлюється на готовій основі	М8-600-2	шт	1	104,33	100,74	3,59	104,33	1,6
120	Лічильник 3-х фазний активної енергії 5(120)А, 380В TotgridS 10XX.120A/4Т+ Розподільчий щит РЩ-1:	1517-1867 варіант 1	шт	1	1674,02	-	1,12	1674,02	0,01
121	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що встановлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм	М8-572-3	шт	1	268,75	201,47	55,28	268,75	3,2
122	Щит пластиковий зовнішньої установки на 36 модулів, ІР-44 ЦКН-36	1517-2245 варіант 3	шт	1	812,84	-	16,95	812,84	0,22
123	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	Е21-22-13	100шт	0,01	17448,91	16849,90	599,01	174,49	2,86
124	Вимикач атоматичний 32А 3Р ІЕК ВА 47-29М	С1547-6-11 варіант 15	шт	1	167,11	-	564,32	167,11	0,1
125	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	Е21-22-12	100шт	0,18	12678,77	12079,76	599,01	2282,18	37,3
126	Пристрій захисного відключення 25А 4Р 30мА ІЕК "А"	С1547-6-11 варіант 17	шт	2	710,94	-	564,32	1421,88	1,76
127	Вимикач атоматичний 16А 1Р ІЕК ВА 47-29М	С1547-6-11 варіант 18	шт	15	42,77	-	-	641,55	-
128	Вимикач атоматичний 6А 1Р ІЕК ВА 47-29М	С1547-6-11 варіант 12	шт	1	42,77	-	-	42,77	-
129	Розподільчий щит РЩ-2: Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що встановлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм	М8-572-3	шт	1	268,75	201,47	55,28	268,75	3,2
130	Щит ЩРН-П-12 модулів наруж.уст.пластик. ІЕК ІР-44	1517-2245 варіант 1	шт	1	363,73	-	16,95	363,73	0,22
131	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	Е21-22-12	100шт	0,07	12678,77	12079,76	599,01	887,51	14,5
132	Вимикач атоматичний 25А 3Р ІЕК ВА 47-29М	С1547-6-11 варіант 19	шт	1	136,53	-	-	136,53	0,69



Копія вірної
Александрис ЮС
Ю.С. Сегідов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
133	Вимикач атоматичний 20А 1Р ІЕК ВА 47-29М	С1547-6-11 варіант 20	шт	2	42,77	-	-	85,54	-
134	Вимикач атоматичний 16А 1Р ІЕК ВА 47-29М	С1547-6-11 варіант 18	шт	3	42,77	-	-	128,31	-
135	Вимикач атоматичний 6А 1Р ІЕК ВА 47-29М	С1547-6-11 варіант 12	шт	1	42,77	-	-	42,77	-
136	Щит освітлення ЩО: Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм	М8-572-3	шт	1	268,75	201,47	55,28 16,95	268,75	3,2 0,22
137	Щит ЩРН-П-12 модулей наруж.уст.пластик. ІЕК ІР-44	1517-2245 варіант 1	шт	1	363,73	-	-	363,73	-
138	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	Е21-22-12	100шт	0,1	12678,77	12079,76	599,01 564,32	1267,88	20,72 0,98
139	Вимикач атоматичний 10А 3Р ІЕК ВА 47-29М	С1547-6-11 варіант 11	шт	1	136,53	-	-	136,53	-
140	Вимикач атоматичний 6А 1Р ІЕК ВА 47-29М	С1547-6-11 варіант 12	шт	8	42,77	-	-	342,16	-
141	Установлення блоків у готове гніздо з кількістю установочних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 4	Е21-22-11	100шт	0,08	3011,22	3011,22	-	240,9	4,45
142	Колодка, розеточний блок на 4 гнізда з 3/к 16А, 250В ІР44	С1512-6-2 варіант 3	шт	8	130,19	-	-	1041,52	-
143	Установлення штепсельних розеток герметичних і напівгерметичних	Е21-22-9	100шт	0,32	2699,01	2699,01	-	863,68	15,96
144	Розетка з 3/к накладна з кришкою 16А, 250В ІР44	С1512-6-2 варіант 2	шт	1	107,22	-	-	107,22	-
145	Розетка з 3/к схован.устан. з кришкою 16А, 250В ІР23 VIKO	1504-17001 варіант 1	шт	31	62,10	-	-	1925,1	-
146	Установча коробка схованої установки КР-65	С1547-6-11	шт	31	5,76	-	-	178,56	-
147	Коробка розподільча схованої установки КР-80	варіант 9 С1547-6-11 варіант 10	шт	1	8,47	-	-	8,47	-



Копія вірна

Горачанський
Григор'єв
Григор'єв

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
148	Перемичка заземлювальна (шлаба металева перерізом 40*3 мм L=400 мм) Установлення сушарок для рук	C1545-169 варіант 1 E21-30-1	шт 100шт	8 0,03	30,87 6713,52	6421,41	-	246,96 201,41	- 3,43
150	Сушарка для рук 1,0кВт/220В (з вилкою) Optilux	C130-549 варіант 1 E46-31-1	шт 100М	3 2,14	1582,41 2005,86	1296,59	-	4747,23 4292,54	- 47,59
151	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 20 см ² Разом по розділу Силове електрообладнання						709,27 273,07		9,84 188,03
Розділ . Монтаж слаботочних систем									
152	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	E21-3-1	100М	3,02	1470,11	1331,37	57,44	4439,73	72,42
153	Гофра пластикова негорюча, діаметр 16мм АСКО	C1545-267-1-Д варіант 2 E21-4-2	М 100М	305 3,02	3,69 564,33	-	17,89	1125,45	0,69
154	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого однопольного або багатопольного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ² Кабель FTP 4x2x0,48	15093-35013 варіант 2	1000М	0,305	10238,99	471,19	10,77 3,35	1704,28	25,97 0,13
Разом за локальним кошторисом прями витрати, грн.									
Локальний кошторис 2-1-4 на сантехнічні роботи									
Розділ . Система холодного водопостачання									
156	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліпропіленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням Труби PP-RCT SDR 7,4, діаметр 20*2,8 мм Ekoplastik	E16-14-12	100М	0,1557	7535,83	5573,80	1962,03 1160,02	1173,33	14 3,09
157		C111-1301-1-У варіант 2	М	14	42,54	-	-	595,56	-

КОПІЯ ВІРНА

Накази

Ю.С. Сажин

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
158	Муфта PP-RST діам. 20 мм	C1630-119 варіант 9	шт	10	3,58	-	-	35,8	-
159	Трійник PP-RCT 20x20x20 мм	C113-84-3- 3 варіант 2	шт	5	8,54	-	-	42,7	-
160	Перехід PP-RCT з металевою різьбою (MRV ф20x3/4)	C113-84-3- 3 варіант 4	шт	2	36,51	-	-	73,02	-
161	Перехід PP-RCT з металевою різьбою (MRN ф20x3/4)	C113-84-3- 3 варіант 5	шт	2	47,16	-	-	94,32	-
162	Кран кульвий латунь діам. 3/4" мм Вопомі	C113- 1873-3 варіант 4	шт	3	144,96	-	-	434,88	-
163	Кран кульвий латунь діам. 1/2" мм Вопомі	C113- 1873-3 варіант 5	шт	5	90,46	-	-	452,3	-
164	Запобіжний клапан для бойлера латунь діам. 1/2" мм Вопомі	C113- 1873-3 варіант 11	шт	1	83,96	-	-	83,96	-
165	Перехід латунь діам. 3/4x1/2" мм в.р. Вопомі	C113- 1873-3 варіант 12	шт	1	17,31	-	-	17,31	-
166	Трійник перехідний латунь діам. 3/4x1/2" мм Вопомі	C113- 1873-3 варіант 13	шт	1	101,34	-	-	101,34	-
167	Шланг металевий для води діам. 1/2" xM110 ECO-FLEX	C130-607- 2 варіант 2	шт	4	109,46	-	-	437,84	-
168	Шланг металевий для води діам. 3/8" xM110 ECO-FLEX	C130-607- 2 варіант 3	шт	1	119,76	-	-	119,76	-
169	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	E18-21-1	10шт	0,1	797,28	733,94	18,64	79,73	1,23
170	Фільтр грубої очистки латунь діам. 3/4" мм	C1630-103 варіант 1	шт	1	133,88	-	4,81	133,88	0,01
	Разом по розділу Система холодного водопостачання							3875,73	15,23
									3,1

Копія вірна

Гарачивник

ІАК

10.С. Сегішев

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розділ . Водопровід Т-3									
171	Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних	E17-8-1	10компл.	0,1	7833,90	7701,61	114,69	783,39	12,91
172	Бойлер накопичувальний 30 л (мокрый тен) 1, 5 кВт Ariston ABS Pro 30 V SLIM	C130-339 варіант 1	шт	1	2893,22	-	35,72	2893,22	0,05
173	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліпропіленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням Труби PP-RCT SDR 7,4, діаметр 20*2,8 мм Ekorplastik	E16-14-12	100м	0,1891	7535,83	5573,80	1962,03	1425,03	17 3,76
174		C111-1301-1-У варіант 2	м	17	42,54	-	-	723,18	-
175	Кріплення для труби 20 мм	C111-1865-2-2 варіант 2	шт	11	2,21	-	-	24,31	-
176	Дюбель-шуруп 6*40 мм	C111-151-1	шт.	11	0,41	-	-	4,51	-
177	Муфта PP-RST діам. 20 мм	варіант 1 C1630-119	шт	5	3,58	-	-	17,9	-
178	Коліно 90 град. PP-RCT діам. 20 мм	варіант 9 C113-1705	шт	11	6,65	-	-	73,15	-
179	Трійник PP-RCT 20x20x20 мм	варіант 5 C113-84-3-3	шт	3	8,54	-	-	25,62	-
180	Кран кульвий латунь діам. 1/2" мм Волоті	варіант 2 C113-1873-3	шт	4	90,46	-	-	361,84	-
181	Кран водорозбірний латунь діам. 1/2" мм Волоті	варіант 5 C113-1873-3	шт	1	81,54	-	-	81,54	-
182	Шланг металевий для води діам. 1/2" хМ110 ECO-FLEX	варіант 10 C130-607-2	шт	4	109,46	-	-	437,84	-
183	З'єднання американка латунь з.р./з.р. ф 1/2"	варіант 2 C113-84-3-3	шт	6	120,95	-	-	725,7	-
184	Перехід PP-RCT з металевою різьбою (MRV ф20x1/2)	варіант 10 C113-84-3-3 варіант 13	шт	5	34,84	-	-	174,2	-



Копія вірна

Учасовник

АКТ

Ю.С. Сегінов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
158	Муфта PP-RST діам. 20 мм	C1630-119 варіант 9	шт	10	3,58	-	-	35,8	-
159	Трійник PP-RCT 20x20x20 мм	C113-84-3- 3	шт	5	8,54	-	-	42,7	-
160	Перехід PP-RCT з металевою різьбою (MRV ф20x3/4)	варіант 2 C113-84-3- 3	шт	2	36,51	-	-	73,02	-
161	Перехід PP-RCT з металевою різьбою (MRN ф20x3/4)	варіант 4 C113-84-3- 3	шт	2	47,16	-	-	94,32	-
162	Кран кульвий латунь діам. 3/4" мм Вопопі	варіант 5 C113- 1873-3	шт	3	144,96	-	-	434,88	-
163	Кран кульвий латунь діам. 1/2" мм Вопопі	варіант 4 C113- 1873-3	шт	5	90,46	-	-	452,3	-
164	Запобіжний клапан для бойлера латунь діам. 1/2" мм Вопопі	варіант 5 C113- 1873-3	шт	1	83,96	-	-	83,96	-
165	Перехід латунь діам. 3/4x1/2" мм в.р. Вопопі	варіант 11 C113- 1873-3	шт	1	17,31	-	-	17,31	-
166	Трійник перехідний латунь діам. 3/4x1/2" мм Вопопі	варіант 12 C113- 1873-3	шт	1	101,34	-	-	101,34	-
167	Шланг металевий для води діам. 1/2" xM110 ECO-FLEX	варіант 13 C130-607- 2	шт	4	109,46	-	-	437,84	-
168	Шланг металевий для води діам. 3/8" xM110 ECO-FLEX	варіант 2 C130-607- 2	шт	1	119,76	-	-	119,76	-
169	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	варіант 3 E18-21-1	10шт	0,1	797,28	733,94	18,64	79,73	1,23
170	Фільтр грубої очистки латунь діам. 3/4" мм	C1630-103 варіант 1	шт	1	133,88	-	4,81	133,88	0,01
	Разом по розділу Система холодного водопостачання							3875,73	15,23
									3,1

Копія вірна

Учасник АКС
Гр/ф І.О.С. Сегінець

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Розділ . Водопровід Т-3								
171	Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних	E17-8-1	10компл.	0,1	7833,90	7701,61	114,69	783,39	12,91
172	Бойлер накопичувальний 30 л (мокрый тен) 1, 5 кВт Ariston ABS Pro 30 V SLIM	C130-339 варіант 1	шт	1	2893,22	-	35,72	2893,22	0,05
173	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліпропіленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	E16-14-12	100м	0,1891	7535,83	5573,80	1962,03	1425,03	17
174	Труби PP-RCT SDR 7,4, діаметр 20*2,8 мм Ekoplastik	C111-1301-1-У варіант 2	м	17	42,54	-	-	723,18	-
175	Кріплення для труби 20 мм	C111-1865-2-2 варіант 2	шт	11	2,21	-	-	24,31	-
176	Дюбель-шуруп 6*40 мм	C111-151-1 варіант 1	шт.	11	0,41	-	-	4,51	-
177	Муфта PP-RST діам. 20 мм	C1630-119 варіант 9	шт	5	3,58	-	-	17,9	-
178	Коліно 90 град. PP-RCT діам. 20 мм	C113-1705 варіант 5	шт	11	6,65	-	-	73,15	-
179	Трійник PP-RCT 20x20x20 мм	C113-84-3-3 варіант 2	шт	3	8,54	-	-	25,62	-
180	Кран кульвий латунь діам. 1/2" мм Вопогі	C113-1873-3 варіант 5	шт	4	90,46	-	-	361,84	-
181	Кран водорозбірний латунь діам. 1/2" мм Вопогі	C113-1873-3 варіант 10	шт	1	81,54	-	-	81,54	-
182	Шланг металевий для води діам. 1/2" xM110 ECO-FLEX	C130-607-2 варіант 2	шт	4	109,46	-	-	437,84	-
183	З'єднання американка латунь з.р./з.р. ф 1/2"	C113-84-3-3 варіант 10	шт	6	120,95	-	-	725,7	-
184	Перехід PP-RCT з металевою різьбою (MRV ф20x1/2)	C113-84-3-3 варіант 13	шт	5	34,84	-	-	174,2	-



Копія вірна

МРС

Гарашин

Р. С. Сегінов

		230 1.2-1 ПД_КБ2в								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
185	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (гільзи сталеві)	ЕН6-11-7	Т	0,0021	13452,71	13310,22	142,49	28,25	0,49	
186	Труби сталеві електрозварні прямошовні, зовнішній діаметр 40x2,8 мм Разом по розділу Водопровід Т-3	С113-134 варіант 1	М	0,5	73,20	-	44,38	36,6	-	
Розділ . Каналізація К1										
187	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	Е16-13-2	100М	0,1	5849,40	5782,25	10,43	584,94	9,18	
188	Труба для внутрішньої каналізації OSTENDORF, діаметр 110 мм	С113-1451 варіант 1	М	10	107,12	-	-	1071,2	-	
189	Ревізія РРs Ostendorf, діам. 110 мм	С113-1478 варіант 1	ШТ	2	83,67	-	-	167,34	-	
190	Коліно РРs Ostendorf діам. 110/30	С113-1466 варіант 2	ШТ	11	29,63	-	-	325,93	-	
191	Трійник РРs Ostendorf, діам. 110x110/90	С113-1457 варіант 1	ШТ	4	75,16	-	-	300,64	-	
192	Трійник РРs Ostendorf, діам. 110x50x110/45	С113-1457- 1	ШТ	2	83,62	-	-	167,24	-	
193	Трійник РРs Ostendorf, діам. 110x50x110/90	варіант 2 С113-1457- 1	ШТ	1	83,62	-	-	83,62	-	
194	Редукція РРs Ostendorf, діам. 110x50 мм	варіант 3 С113-1484	ШТ	2	33,64	-	-	67,28	-	
195	Муфта РРs Ostendorf, діам. 110 мм	варіант 1 С113-1472	ШТ	1	33,31	-	-	33,31	-	
196	Хрестовина 67 град. РРs Ostendorf, діам. 110 мм	варіант 1 С113-1484	ШТ	1	116,49	-	-	116,49	-	
197	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	варіант 3 Е16-13-1	100М	0,055	6065,62	6030,31	6,95	333,61	5,27	
198	Труба для внутрішньої каналізації OSTENDORF, діаметр 50 мм	С130-1199 варіант 1	М	5,5	39,85	-	-	219,18	-	
199	Ревізія РРs Ostendorf, діам. 50 мм	С113-1478 варіант 3	ШТ	1	64,29	-	-	64,29	-	
200	Коліно РРs Ostendorf, діам. 50/90	С113-1466- 1	ШТ	5	16,71	-	-	83,55	-	
		варіант 1								



КОпія вірна

Головний інженер

Ю.С. Сегінов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
201	Коліно PPs Ostendorf, діам. 50/30	C113-1466-1 варіант 2	шт	6	16,71	-	-	100,26	-
202	Коліно PPs Ostendorf, діам. 50/45	C113-1466-1 варіант 3	шт	2	16,71	-	-	33,42	-
203	Трійник PPs Ostendorf, діам. 50x50/45	C113-1457 варіант 2	шт	2	33,20	-	-	66,4	-
204	Муфта PPs Ostendorf, діам. 50 мм	C113-1472 варіант 2	шт	1	13,80	-	-	13,8	-
205	Установлення трапів діаметром 50 мм	E17-1-11	10компл.	0,3	470,32	455,42	-	141,1	2,26
206	Трап PPs Ostendorf діам. 50 мм	C130-635 варіант 1	комплект	3	480,49	-	-	1441,47	-
207	Установлення чаш [унітазів] наземних з бачком високорозташованим	E17-3-4	10компл.	0,2	3151,41	3095,80	55,61	630,28	10,5
208	Чаша Генуя з бачком	C130-904-1	шт	2	1682,36	-	17,32	3364,72	0,04
209	Сифон до чаші Генуя	варіант 1 C1630-973	шт	2	195,16	-	-	390,32	-
210	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної води	варіант 1 E17-1-5	10компл.	0,3	1493,04	1493,04	-	447,91	7,33
211	Умивальники керамічні з п'єдисталом	C130-644 варіант 1	комплект	3	1157,25	-	-	3471,75	-
212	Сифон для умивальника	C1630-973 варіант 2	шт	3	103,36	-	-	310,08	-
213	Змішувачі для умивальників	C130-627 варіант 1	комплект	3	777,36	-	-	2332,08	-
214	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	E17-3-1	10компл.	0,1	2658,26	2199,16	-	265,83	3,64
215	Унітаз в комплекті з бачком	C130-901 варіант 1	шт	1	1571,36	-	-	1571,36	-
216	Гофра для унітазу 110 мм	C130-901 варіант 2	шт	1	83,34	-	-	83,34	-
217	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	E16-30-1	сальник	1	252,63	169,98	-	252,63	2,95
	Разом по розділу Каналізація К1							18535,37	41,13
									0,04

Копія вірна

Лавицький

СЖКС

Генеральний директор



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Розділ . Система опалення								
218	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням Труби PP-RCT STABI PLUS SDR 7,4, діаметр 20*2,8 мм Ekorplastik	E16-14-12	100м	0,3448	8997,43	5573,80	<u>1962,03</u> 1160,02	3102,31	<u>31</u> 6,85
219	Кріплення для труби 20 мм	C111-1301-1-У варіант 3	М	31	30,65	-	-	950,15	-
220	Дюбель-шуруп 6*40 мм	C111-1865-2-2 варіант 2	шт.	88	2,21	-	-	194,48	-
221	Коліно 90 град. PP-RCT діам. 20 мм	C111-151-1 варіант 1	шт.	88	0,41	-	-	36,08	-
222	Кран радіаторний прямий PP-RCT діам. 20x1/2" з/р	C113-1705 варіант 5	шт.	25	6,65	-	-	166,25	-
223	Кран для спуску води діам. 15 мм	C113-1873-3 варіант 15	шт.	36	83,05	-	-	2989,8	-
224	З'єднання американка ф 1/2" в.р./з.р.	C113-1873-3 варіант 16	шт.	1	113,92	-	-	113,92	-
225	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням Труби PP-RCT STABI PLUS SDR 7,4, діаметр 25*3,5 мм Ekorplastik	C113-84-3-3 варіант 15	шт.	34	115,20	-	-	3916,8	-
226	Кріплення для труб PP-RCT, діаметром 25 мм	E16-14-13	100м	0,36	7922,52	5728,80	<u>1201,08</u> 708,22	2852,11	<u>33,26</u> 4,36
227	Дюбель-шуруп 6*40 мм	C111-1301-1-У варіант 5	М	32,4	44,73	-	-	1449,25	-
228	Трійник PP RCT перехідний, діаметром 25x20x25 мм Ekorplastik	C111-1865-2-2 варіант 4	шт.	60	3,23	-	-	193,8	-
229		C111-151-1 варіант 1	шт.	60	0,41	-	-	24,6	-
230		C113-1705 варіант 23	шт.	10	9,79	-	-	97,9	-

Копія вірна

Лавишкін І.К.

Ю.С. Сегінов



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
231	З'єднання американка ф 32 мм (1 1/4") в.р./з.р.	C113-84-3-3	шт	1	159,49	-	-	159,49	-
232	Різьба сталевая коротка зовнішня діам. 32 мм	варіант 17 C113-84-3-3	шт	1	8,54	-	-	8,54	-
233	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	варіант 21 E18-21-1	10шт	0,5	797,28	733,94	18,64 4,81	398,64	6,15 0,04
234	Фільтр PPR діам. 20 мм Escoplastik	C1630-103 варіант 5	шт	3	140,23	-	-	420,69	-
235	Фільтр латунь діам. 1 1/4" мм Вopomi	C1630-105 варіант 3	шт	2	212,63	-	-	425,26	-
236	Установлення повітровідвідників	E18-17-10	шт	1	112,59	100,26	6,95 2,16	112,59	1,66 0,03
237	Автоматичний повітроспускач діам. 15 мм	C1630-105 варіант 4	шт	1	176,11	-	-	176,11	-
238	Установлення радіаторів сталевих	E18-6-2	100Вт	0,3882	5558,96	5513,78	45,18 14,07	2157,99	37,62 0,07
239	Кріплення для радіаторів	C1630-115	комплект	16	54,66	-	-	874,56	-
240	Стальний панельний радіатор 1200*600h (1606 Вт) Radik 22 Klasik	варіант 1 C130-559-1	шт	3	3199,37	-	-	9598,11	-
241	Стальний панельний радіатор 2000*300h (1345 Вт) TYPE 22 Terlover-standart	варіант 1 C130-559-1	шт	1	1626,07	-	-	1626,07	-
242	Стальний панельний радіатор 400*600h (535 Вт) Radik 22 Klasik	варіант 6 C130-559-1	шт	1	1123,67	-	-	1123,67	-
243	Стальний панельний радіатор 2000*600h (2677 Вт) Radik 22 Klasik	варіант 2 C130-559-1	шт	2	4879,31	-	-	9758,62	-
244	Стальний панельний радіатор 2000*400h (2740 Вт) Radik 33 Klasik	варіант 3 C130-559-1	шт	9	5140,89	-	-	46268,01	-
245	Стальний панельний радіатор 800*500h (924 Вт) Radik 22 Klasik	варіант 4 C130-559-1	шт	2	2743,74	-	-	5487,48	-
246	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (гільзи сталеві)	варіант 5 E18-11-7	т	0,0105	13452,71	13310,22	142,49 44,38	141,25	2,43 0,01



Копія вірна

Лаврицький

Директор ДП «Київводоканал»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
247	Труби сталеві електрозварні прямошовні, зовнішній діаметр 40x2,8 мм Разом по розділу Система опалення	C113-134 варіант 1	м	2,5	73,20	-	-	183	-
Розділ . Система вентиляції									
248	Пробивання круглих отворів діаметром до 100 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см	E46-29-8	100шт	0,04	16909,30	9343,16	7566,14	676,37	6,41
249	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальній] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	E20-1-1	100м2	0,0079	16390,93	14535,14	2896,45	129,49	1,94
250	Повітровід ПВХ, круглого перерізу Вентс, діаметр 100 мм	C130-1140-1	мп	2,5	154,42	-	3,20	386,05	2,07
251	Коліно ПВХ 90 град. ПВХ круглого повітропроводу 100 мм	варіант 1 C113-1099	шт	1	80,78	-	-	80,78	-
252	З'єднання плоских та круглих каналів ПВХ 55x110 мм x 100 мм	варіант 2 C113-1099	шт	1	52,72	-	-	52,72	-
253	Прокладання повітроводів з ПВХ, периметром до 600 мм	варіант 3 E20-1-2	100м2	0,0198	16349,81	14535,14	-	323,73	5,18
254	Повітровід ПВХ, прямокутного перерізу Вентс 55x110 мм	C130-1140-1	мп	6	139,55	-	-	837,3	-
255	Трійник ПВХ для плоского повітропроводу 55x110 мм	варіант 2 C113-1099	шт	1	113,93	-	-	113,93	-
256	З'єднання плоских каналів ПВХ 55x110 мм	варіант 1 C113-1099	шт	11	66,33	-	-	729,63	-
257	Тримач плоских каналів 55x110 мм	варіант 4 C113-1099	шт	10	22,13	-	-	221,3	-
258	Коліно горизонтальне Вентс ПВХ 55x110	варіант 5 C113-1099	шт	3	65,48	-	-	196,44	-
259	Коліно вертикальне Вентс ПВХ 55x110	варіант 6 C113-1099	шт	2	51,88	-	-	103,76	-
260	Установлення клапанів зворотних периметром до 1000 мм	варіант 7 E20-13-5	клапан	3	135,72	98,35	-	407,16	5,25
261	Клапан зворотній для плоских каналів ПВХ 55*110 мм	C113-2302	шт	3	87,64	-	-	262,92	-
262	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	варіант 1 E20-32-1	шт	1	386,32	379,37	6,95	386,32	6,21
263	Канальний вентилятор потужністю 80Вт/220В ВЕНТС ВК 100	C130-59	шт	1	1707,60	-	2,16	1707,6	0,03



КОПІЯ ВІРНА

Ю.С. Сегісов

СНІС

Учасьник

22. Програмний комплекс АВК_5 (3.4.2*) укр.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
264	Підготовка до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднання до електричної мережі електричних машин з короткозамкненим ротором зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді, маса до 0,15 т	M8-481-20	шт	1	184,12	100,74	4,21 1,28	184,12	1,6 0,02
265	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 0,25 м2	E20-11-1	ґрати	13	104,98	103,54	1,44 0,46	1364,74	23,66 0,1
266	Решітка вентиляційна Вентс ОНГ 200*250	C1428-11873-1 варіант 2	шт	2	280,70	-	-	561,4	-
267	Решітка вентиляційна Вентс ОНГ 150*200	C1428-11873-1 варіант 3	шт	2	211,76	-	-	423,52	-
268	Решітка вентиляційна Вентс ОНГ 250*300	C1428-11873-1 варіант 4	шт	2	319,21	-	-	638,42	-
269	Решітка вентиляційна Вентс ОНГ 300*300	C1428-11873-1 варіант 5	шт	2	399,11	-	-	798,22	-
270	Решітка вентиляційна Вентс MB 170 ВД	C1428-11873-1 варіант 6	шт	1	407,24	-	-	407,24	-
271	Решітка вентиляційна торцева для повітропроводу 55*110 мм Вентс	C1428-11873-1 варіант 7	шт	3	64,37	-	-	193,11	-
272	Решітка вентиляційна MB120	C1428-11873-1 варіант 1	шт	1	178,96	-	-	178,96	-
273	Установлення кондиціонерів	E20-34-1	шт	4	801,48	707,88	24,99 7,75	3205,92	51 0,4
274	Трубопроводи з мідних труб, діаметр зовнішній 12 мм	M12-70-1	100 м	0,09	7832,71	7819,52	-	704,94	11,52
275	Труба мідна діам. 12 мм	C1551-29-СП	м	9	57,04	-	-	513,36	-
276	Прокладання металопластикових труб, діаметр до 25 мм	варіант 1 E21-2-1	100м	0,12	2455,75	2319,26	57,44 17,89	294,69	5,08 0,03
277	Труба металопластикова 16x2 мм	C113-3 варіант 1	м	12	39,68	-	-	476,16	-
278	Прокладання коробів пластикових	варіант 1 E21-12-2	100м	0,06	2504,30	1912,24	114,89 35,79	150,26	1,97 0,03



Копія вірна

Генеральний інженер ДП «Львівські водоканали»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
279	Кабель-канал 50x20 мм	С1545-267-1-Д варіант 3 Е20-30-1	м	6	37,42	-	-	224,52	-
280	Установлення кронштейнів під зовнішній блок		100кг	0,452	614,64	497,30	16,86	277,82	3,86
281	Кронштейни для кріплення зовнішнього блоку	С118-39-1 варіант 1	шт	8	187,58	-	4,91	1500,64	0,03
282	Анкер 12x75 мм	С1545-44-1	шт	16	19,30	-	-	308,8	-
	Разом за локальним кошторисом прями витрати, грн.							19022,34	123,81
								144257,25	2,58
									322,69
									20,89
I.	Разом прями витрати (вартості - з "Підсумкової відомості ресурсів") у тому числі:		грн.					477536,57	2113,47
	- вартість матеріалів, виробів та конструкцій		грн.					345991,92	
	- заробітна плата		грн.					126080,57	
	- вартість експлуатації машин		грн.					5464,08	
	у тому числі:		грн.					2485,17	
	- заробітна плата робітників, що обслуговують машини		грн.					40,53	
II.	Загальновиробничі витрати	Розрахунок	грн.					60418,10	215,85
III.	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд		грн.					-	-
IV.	Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період		грн.					-	-
V.	Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV) у тому числі: зворотні суми		грн.					537954,67	2329,32
	Інші сукупні витрати		грн.					-	40,53
	Разом (I+II+III+IV+V)		грн.					537954,67	2329,32
VI.	Прибуток (7,4)	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	грн.					17536,89	40,53



Копія вірна

Лавашник Ірина

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VII.	Адміністративні витрати (1,38)	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.					3270,39	
VIII.	Кошти на покриття ризиків		грн.					555491,56	
IX.	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами		грн.					558761,95	2329,32
	Всього вартість будівельних робіт								40,53
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)								
X.	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)							558761,95	2329,32
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)		грн.					111752,39	40,53
XI.	Податок на додану вартість	Розрахунок N П-154	грн.					670514,34	2329,32
	Всього за актом		грн.						40,53

Примітка: - Вартість ресурсів визначена за фактичними витратами.

Сумарні вартості матеріалів і експлуатації машин, що враховані в рядку "Разом прямих витрат", прийняті за таблицею "Підсумкова відомість ресурсів", яка додається.

- "Заробітна плата", яка наведена у складі прямих витрат, є зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин.

Загальне значення кошторисної заробітної плати дорівнює 148999,2 грн.,

у тому числі:

- зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин: 126080,57 грн.

- зарплата в експлуатації машин: 2485,17 грн.;

- зарплата у складі загальновиборничих витрат: 20433,46 грн.;


М. П. Замовник

О. С. Созінов

"08" 07 2020 року

М. П. Генпідрядник (підрядник)

"08" 07 2020 року



КОПІЯ ВІРНА

Лавришова З.М.

Созінов О.С.

Підприємство, організація - ПП "МПБП Стимул"
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (30894417)

Замовник - Управління житлово-комунального господарства Прилуцької міської ради

Генпідрядник - Приватне підприємство "МПБП Стимул"

Договір № 6 від "24" березня 2020 року

Найменування будови та її адреса - "Реконструкція будівлі (цокольний поверх, АТС-4) під центр надання адміністративних послуг по вул. Івана

Скоропадського, 102 в м. Прилуки Чернігівської області" (ДК 021:2015:45454000-4 Реконструкція)

Найменування об'єкта - Зовнішня мережі каналізації

Підстава: Договірна ціна

А К Т № 8

приймання виконаних будівельних робіт за червень 2020 року

№ з / п	Найменування робіт і витрат	Обґрунтування (шифр і № позиції нормативу)	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна одиниці виміру, грн.				Витрати труда робітників- будівельників на обсяг робіт, люд.-год.	
					Заробітна плата	Експлуатація машин та механізмів	У тому числі заробітна плата машиністів	Всього		Виконано робіт (витрати), грн.
1	Локальний кошторис 6-1-1 на мережа каналізації Розділ . Асфальтобетонне покриття									
1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м ³ .	РН20-41-1	100 т	0,06191	1748,00	163,08	1584,92 554,10	108,22	0,2 0,53	
					6	7	8	9	10	

020720 - 780,99



Копія вірна
Бух 10.С.Сейкоб

Лавришин СМКГ

КОПІЯ

Примірна форма № КБ-2в

230_1_6-1_ПД_КБ2в

12.1.23.30 5142

(01)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Перевезення сміття до 10 км	С311-10-М	т	6,191	74,37	-	74,37 10,88	460,42	-
	Разом за локальним кошторисом прями витрати, грн.							568,64	0,2 1,53 0,2 1,53
I.	Разом прями витрати (вартості - з "Підсумкової відомості ресурсів") У тому числі: - вартість матеріалів, виробів та конструкцій - заробітна плата - вартість експлуатації машин у тому числі: - заробітна плата робітників, що обслуговують машини		грн.					568,64	0,20 1,53
II.	Загальноновиробничі витрати	Розрахунок	грн.					48,92	0,16
III.	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд		грн.						
IV.	Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період		грн.						
V.	Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV) У тому числі: зворотні суми Інші супутні витрати Разом (I+II+III+IV+V)		грн.					617,56	0,36 1,53
VI.	Прибуток (7,4)	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	грн.					13,99	
VII.	Адміністративні витрати (1,38)	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	грн.					2,61	
VIII.	Кошти на покриття ризиків		грн.						
IX.	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами		грн.						

КОПІЯ ВІРНА



Лавашевський Г.М.

Л.С. Сидоренко

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всього вартість будівельних робіт Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)		грн. грн.					631,55 634,16	
X.	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ) Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)		грн.						<u>0,36</u> 1,53
XI.	Податок на додану вартість Всього за актом	Розрахунок N П-154	грн. грн.					634,16 126,83 760,99	<u>0,36</u> 1,53 <u>0,36</u> 1,53

Примітка: - Вартість ресурсів визначена за фактичними витратами.

Сумарні вартості матеріалів і експлуатації машин, що враховані в рядку "Разом прямих витрат", прийняті за таблицею "Підсумкова відомість ресурсів", яка додається.

"Заробітна плата", яка наведена у складі прямих витрат, є зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин.
Загальне значення кошторисної заробітної плати дорівнює 127,15 грн.,
у тому числі:

- зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин: 10,1 грн.;
- зарплата в експлуатації машин: 101,66 грн.;
- зарплата у складі загальнопробудовних витрат: 15,39 грн.

М. П. Замовник

О.С. Созінов

"08" 07 2020 року

М. П. Гендирядник (підрядник)

В.О. Колесник

"08" 07 2020 року

Копія вірна

Урадовський С.М.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Відсів, фракція 10-20 мм	C1421-9507 варіант 1	м3	0,7	755,28	-	-	528,7	-
4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу до 100 мм	EH27-66-4	100 м	0,31	13603,83	4396,44	337,06	4217,19	25,19
5	Камені дорожні, БР100.30.20	C1416-8685 варіант 2	шт	31	257,51	-	104,99	7982,83	0,41
6	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	EH27-65-6	1000 м2	0,008	180160,21	60487,17	3524,06	1441,28	8,2
7	Плити ФЕМ тротуарні, товщина 60 мм	C1426-11789 варіант 1	м2	8,4	292,75	-	529,83	2459,1	0,07
	Разом за локальним кошторисом прями витрати, грн.							16759,45	35,71 0,49
I.	Разом прями витрати (вартості - з "Підсумкової відомості ресурсів") у тому числі: - вартість матеріалів, виробів та конструкцій - заробітна плата - вартість експлуатації машин у тому числі: - заробітна плата робітників, що обслуговують машини		грн.					16759,45	35,71 0,49
II.	Загальновиробничі витрати	Розрахунок	грн.					14649,62	
III.	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд		грн.					1970,98	
IV.	Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період		грн.					138,85	
	Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)		грн.					37,98	0,49
	у тому числі: зворотні суми		грн.					1131,52	4,78
	Інші супутні витрати		грн.					-	-
V.	Разом (I+II+III+IV+V)		грн.					17890,97	40,49 0,49
			грн.					17890,97	40,49 0,49



Копія вірна

Завальник 50/000

10.С. Сегінов

1 Програми комплекс АБК - 5 (3.4.2*) укр.

Підприємство, організація - ПП "МПБП Стимул"

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (30894417)

Замовник - Управління житлово-комунального господарства Прилуцької міської ради

Генпідрядник - Приватне підприємство "МПБП Стимул"

Договір № 6 від "24" березня 2020 року

Найменування будови та її адреса - "Реконструкція будівлі (цокольний поверх, АТС-4) під центр надання адміністративних послуг по вул. Івана Скоропадського,

102 в м. Прилуки Чернігівської області" (ДК 021:2015:45454000-4 Реконструкція)

Найменування об'єкта - Центр надання адміністративних послуг

Підстава: Договірна ціна

Додатково до Акту № 7 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2020 р.

вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт

Акт

№ 10

08.07.20 - 48159,95

N п/л	Шифр ресурсу	Найменування устаткування, меблів та інвентарю	Одиниця виміру	Кошторис-на ціна, грн. за одиницю	Відпускна ціна, грн.			В ТОМУ ЧИСЛІ:			ПДВ	Вартість з ПДВ	
					всього	8/9	всього	10/11	всього	заготовельно-складські витрати, грн.			всього
1	2	3	4/5	6/7	всього	8/9	всього	10/11	всього	12/13	14/15	всього	16/17
Локальний кошторис 2-1-4 на сантехнічні роботи													
Розділ 5													
1	2308-4022	Кондиціонер Midea Mission MSMB-07HRN1 ION	шт	8711.01	8381.85	251.46	77.70	251.46	77.70	1742.20	10453.21	1742.20	10453.21
	варіант 1		1	8711.01	8381.85	251.46	77.70	251.46	77.70	1742.20	10453.21	1742.20	10453.21
2	2308-4022	Кондиціонер Midea Mission MSMB-12HRN1 ION	шт	10967.04	10552.64	316.58	97.82	316.58	97.82	2193.41	13160.45	2193.41	13160.45
	варіант 2		2	21934.08	21105.28	633.16	195.64	633.16	195.64	4386.82	26320.90	4386.82	26320.90
3	2308-4022	Кондиціонер Midea Mission MSMB-09HRN1 ION	шт	9488.20	9129.68	273.89	84.63	273.89	84.63	1897.64	11385.84	1897.64	11385.84
	варіант 3		1	9488.20	9129.68	273.89	84.63	273.89	84.63	1897.64	11385.84	1897.64	11385.84
		Разом по розділу	грн.	40133.29	38616.81	1158.51	357.97	1158.51	357.97	8026.66	48159.95	8026.66	48159.95
		Всього по локальному кошторису	грн.	40133.29	38616.81	1158.51	357.97	1158.51	357.97	8026.66	48159.95	8026.66	48159.95
		Всього	грн.	40133,29	38616,81	1158,51	357,97	1158,51	357,97	8026,66	48159,95	8026,66	48159,95

М. П. Генпідрядник (підрядник)

М. П. Замовник

В. О. Колесник

"08" 07 2020 року

Копія вірна

Замовник


Замовник

П. С. Свист

С. М. Свист



КОПІЯ



230_1_2-1_ПД_КБ2в

1214230 3742

(01)