



**ОДЕСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ТА НАУКИ**

Канатна, 134, Одеса, 65039, Україна
код ЄДРПОУ 02145398

тел.(048)725-35-93, факс:(048)776-12-99
e-mail: deposvita@omr.gov.ua
www.osvita-omr.gov.ua

31.03.2021 № 60/П1
на № ЗПІ -306 від 22.03.2021

Іванова Я.
[mailto:foi+request-82500-
bef8471b@dostup.pravda.com.ua](mailto:foi+request-82500-bef8471b@dostup.pravda.com.ua)

Шановна Яно!

На виконання резолюції заступника Одеського міського голови Вугельмана П.В. від 22.03.2021 № ЗПІ – 306 департаментом освіти та науки Одеської міської ради, в межах компетенції, розглянуто лист Міністерства фінансів України від 05.03.2021 № 07010-06/157-ЗПІ/177 стосовно Вашого запиту на отримання публічної інформації від 21.02.2021 щодо ремонту системи опалення Одеської загальноосвітньої школи №51 I-III ступенів Одеської міської ради Одеської області (Люстдорфська дорога, 60) з наданням документів.

Відповідна інформація викладена у листі комунальної установи «Центр фінансування та господарської діяльності закладів та установ системи освіти Київського району м. Одеси» від 26.03.2021 № 01-25/418, яка здійснює фінансово-господарський супровід Одеської ЗОШ № 51 (додається 10 аркушів).

Згідно зі ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації», Постанови Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію» та рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 26.03.2020 № 54 «Про встановлення розміру фактичних витрат на копіювання, друк та сканування документів, що надаються за запитами на інформацію» у випадку, коли запитувана інформація міститься в документах обсягом більше 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання, згідно Розрахунку, що додається.

Додатково повідомляємо, що згідно з п. 1 статті 14 розділу III Закону України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» з документами Ви можете ознайомитися в департаменті освіти та науки Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, вул. Канатна, 134, кабінет № 209 (безкоштовно).

Додатки на 10 арк.

З повагою
директор департаменту

О.В. Буйневич

Додаток
до Порядку
відшкодування фактичних витрат на
копіювання, друк та сканування
документів, що надаються за запитами
на інформацію

РАХУНОК № 10
від « 31 » березня 2021 року
для здійснення оплати фактичних витрат на копіювання, друк або сканування документів,
що надаються за запитом на інформацію від « 26 » березня 2021 р. № 60/ПІ

Надавач послуг: Департамент освіти та науки ОМР
(назва Органу)

Реєстраційний рахунок: UA308201720314251216204032293

МФО банку: 820172

Код за ЄДРПОУ: 02145398

Платник _____
(прізвище та ініціали запитувача – фізичної особи, найменування запитувача – юридичної особи
або об'єднання громадян, що не має статусу юридичної особи)

Найменування	Вартість виготовлення 1 сторінки, грн	Кількість сторінок	Сума без ПДВ, грн
Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)	4,54	31	140,74
Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)	0	0	0
Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)	0	0	0
Виготовлення цифрових копій документів шляхом сканування	0	0	0
РАЗОМ	4,54	31	140,74

Всього до сплати: Сто сорок грн. 74 коп.
(сума словами)

Заступник начальника відділу фінансового забезпечення
та бухгалтерського обліку – головний бухгалтер ДОН ОМР
(посада)


(підпис)

О.М. Гуляєва
(ПІБ)



**КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА
«ЦЕНТР ФІНАНСУВАННЯ ТА ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ЗАКЛАДІВ ТА УСТАНОВ СИСТЕМИ ОСВІТИ
КИЇВСЬКОГО РАЙОНУ м. ОДЕСИ»**

Академіка Корольова, 9, Одеса, 65114, Україна
код ЄДРПОУ 40703015

тел.(048)753-00-42
e-mail: cfkievskiy@ukr.net

26-03-2021 № 01-25/418
На № _____ від _____

Директору
департаменту освіти та науки
Одеської міської ради
Буйневич О.В.

На інформаційний запит Яни Іванової від 21.02.2021, що надійшов до Міністерства фінансів України щодо ремонту системи опалення Одеської загальноосвітньої школи №51 I-III ступенів Одеської міської ради Одеської області за адресою: м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, 60 (далі – Одеська ЗОШ №51), Комунальна установа «Центр фінансування та господарської діяльності закладів та установ системи освіти Київського району м. Одеси» (далі – комунальна установа), повідомляє наступне.


В травні-червні 2020 року в школі проведено частковий капітальний ремонт системи опалення а саме: проведено ремонт опалення в вестибюлі школи, замінено 5 стояків, знято 48 радіаторів та 6 регістрів, натомість встановлено 66 радіатори опалення в правому крилі будівлі та вестибюлі Одеської ЗОШ №51. Встановлене устаткування в працездатному стані, не потребує гарантійної заміни.

Для усунення аварійної ситуації, що склалася в лютому 2021 р. в закладі проведено поточний ремонт із заміною ділянок труби подачі теплоносія.

Повідомляємо, що зазначена труба, заміну якої виконано поточним ремонтом, раніше не піддавалась заміні чи ремонту в рамках Договору від 17.04.2020 №129 на капітальний ремонт системи опалення Одеської загальноосвітньої школи №51 I-III ступенів Одеської міської ради Одеської області за адресою: м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, 60.

Відповідно до вказаного вище Інформаційного запиту, комунальна установа надає копії наступних документів:

- Акт приймання виконаних будівельних робіт від 06.07.2020 №1 (Ф КБ-2в);
- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (Ф КБ-3);
- Дефектний акт на капітальний ремонт системи опалення Одеської загальноосвітньої школи №51 I-III ступенів Одеської міської ради Одеської області за адресою: м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, 60 від 02.03.2020;
- Календарний графік виконання робіт (Додаток 2 до договору від 17.04.2020 №129);
- Кошторисна документація (Зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва, Договірна ціна, Локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1);
- Звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівлі;
- Ліцензія Державної архітектурно-будівельної інспекції України від 29.05.2019 №29-Л, що видана ТОВ «ОДЕСЬМІСЬКБУД» на Господарську діяльність з будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з середніми та значними наслідками;
- Сертифікат на радіатори від 24.04.2020 №CPR-B-00712-20;



- Декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці.

Інші документи, що зазначено в запиті не надаються за наступних причин:

- Зміни до дефектного акту не вносилися;
- Додаткових угод не укладалось;
- Будівельні матеріали для проведення робіт з капітального ремонту системи опалення на об'єкті враховано в Акті приймання виконаних будівельних робіт від 06.07.2020 №1 (Ф КБ-2в), окремо не закупувались.
- Встановлення радіаторних терморегуляторів кошторисною документацією не передбачалось;
- Щодо сертифікатів на систему управління якістю продукції (ISO 9001) та системи екологічного менеджменту (ISO14001), маємо зазначити, що це серія міжнародних і добровільних для застосування стандартів і настанов, які присвячені екологічному менеджменту. Жодним нормативно-правовим актом України не встановлено обов'язок вимагати Замовником від виконавця робіт зазначені сертифікати, тому такі документи відсутні.

Директор

Цірулик С.В.
(048) 753-00-25



Ю.П. Чернієнко

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Локальний кошторис</u> <u>2-1-1</u>								
	<u>на Капітальний ремонт системи</u> <u>опалювання</u>								
	<u>Розділ . Демонтаж</u>								
1	Демонтаж дерев'яних коробів реєстрів 0,6x0,6x8	ЕН10-73-1 Кдем.=0, 8;H2=H5=1 ,15	100м2	0,192	7196,87	7196,87	-	1381,8	25,54
2	Демонтаж трубопроводів опалення з пластикових труб діаметром 25 мм	РН15-15-3 H2=H5=0, 4; H6=0	100м	2	1804,84	1804,84	-	3609,68	59,09
3	Демонтаж реєстрів з труб сталевих електрозварних, діаметр нитки реєстра 89 і 108 мм	РН15-92-2 Кдем=0,4	100м	0,16	1246,80	1246,80	-	199,49	3,46
4	Демонтаж лежача Ф3/4	РН15-15-2 H2=H5=0, 4; H6=0	100м	0,18	1826,84	1826,84	-	328,83	5,38
5	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	РН15-47-1	100шт	0,48	6719,22	6719,22	-	3225,23	50,68
6	Демонтаж кранів запорних	РН15-2-3	100шт	0,48	1831,08	1831,08	-	878,92	16,24
7	Служання води із системи	РН15-46-3	100м	2,9	22,33	22,33	-	64,76	1,25
	Разом по розділу Демонтаж							9688,71	171,64
	<u>Розділ . ОПАЛЕННЯ</u>								
8	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	РН15-19-2	100м	2,5	4394,06	4394,06	-	10985,15	177,18
9	Труби поліпропіленові РН 20 для гарячої води і опалення діам. 25x4,2 мм	С113-1690	м	250	133,52	-	-	33380	-
10	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових [поліпропіленових] труб діаметром 90 мм	РН15-19-7	100м	0,36	6094,09	6094,09	-	2193,87	35,91
11	Труби поліпропіленові РН 20 для гарячої води і опалення діам. 90x12,5 мм	С113-1695 варіант 1	м	36	389,48	-	-	14021,28	-
12	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	РН15-90-2	100кВт	1,122	7648,00	7609,15	-	8581,06	150,07

Програмний комплекс АВК 5 (3.4.2) укр.

370.1.2-1. ПД. К52в

3-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	Кронштейни для радіаторів 8*250 довжин білий	C1630-115 варіант 1	комплект	198	9,40	-	-	1861,2	-
14	Радіатори биметал. 500/100 (66шт/660 секцій)	C130-557- 500-80 варіант 3	кВт	112,2	2798,76	-	-	314020,87	-
15	Набор фугорок 3/4" для секц.рад.	C1630-77- КЛТР варіант 1	комплект	66	205,03	-	-	13531,98	-
16	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	C113-1706	шт	250	7,68	-	-	1920	-
17	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 25 мм	C113-1714	шт	50	8,56	-	-	428	-
18	Фланець Ф 100	C1630- 11701	шт	14	242,51	-	-	3395,14	-
19	Муфта ПВХ діам. 90 мм	варіант 1 C113-1472	шт	6	55,52	-	-	333,12	-
20	Муфта переходная 110/90 ВН	варіант 1 C113-1472	шт	14	75,52	-	-	1057,28	-
21	Американка 25*3/4	варіант 2 C113-1792	шт	96	172,64	-	-	16573,44	-
22	Муфта діам. 25 мм	варіант 1 C113-1793	шт	50	4,82	-	-	241	-
23	Муфта діам. 25*3/4 нар "ASG"	C113-1794	шт	16	7,94	-	-	127,04	-
24	Кріплення - опора для труб DN 25	варіант 1 C130-478- ОП1	шт	200	4,39	-	-	878	-
25	Паста UNIPAK 250gr	C18888-21	шт	2	214,87	-	-	429,74	-
26	Хомут 88-91" з шурупом+дюб	варіант 1 C113-1885	шт	20	24,56	-	-	491,2	-
27	Хомут 24-28 3/4" з шурупом+дюб.	варіант 1 C113-1880	шт	60	14,19	-	-	851,4	-
28	Установлення кранів повітряних	варіант 1 PH15-104-5	комплект	56	18,14	17,88	-	1015,84	15,46
29	Кран 3/4" вн чер	C113-1873- 1Б варіант 1	шт	18	67,80	-	-	1220,4	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	Кран кутовий 25*3/4	С113-114111 варіант 2	шт	38	24,37			926,06	
	Разом за локальним кошторисом прями витрати, грн.							428463,07	378,62
	Разом за локальним кошторисом прями витрати, грн.							438151,78	550,26
I.	Разом прями витрати		грн.					438151,78	550,26
	у тому числі:								
	- вартість матеріалів, виробів та конструкцій		грн.					405745,30	
	- заробітна плата		грн.					32406,48	
	- вартість експлуатації машин		грн.						
	у тому числі:								
	- заробітна плата робітників, що обслуговують машини		грн.						
II.	Загальноновиробничі витрати	Розрахунок	грн.					8741,63	23,97
III.	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд		грн.						
IV.	Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період								
	Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)		грн.					446893,41	574,23
V.	у тому числі: зворотні суми		грн.						
	Інші сулутні витрати		грн.						
	Разом (I+II+III+IV+V)		грн.					446893,41	574,23
VI.	Прибуток (6,8)		грн.					3904,76	
VII.	Адміністративні витрати (1,23)		грн.					706,30	
VIII.	Кошти на покриття ризиків		грн.						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IX.	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами Всього вартість будівельних робіт Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)		грн. грн. грн.					450798,17 451504,47	574,23
X.	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ) Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)		грн.					451504,47	574,23
XI.	Податок на додану вартість	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.					90300,89	
	Всього за актом		грн.					541805,36	574,23
	У тому числі: зворотні суми								

Примітка : - Вартість ресурсів визначена за нормами, прийнятими в кошторисах.
- "Заробітна плата", яка наведена у складі прямих витрат, є зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин.
Загальне значення кошторисної заробітної плати дорівнює 32406,48 грн.,


у тому числі:
- зарплата робітників не зайнятих обслуговуванням машин: 32406,48 грн.;
- зарплата в експлуатації машин: 0 грн.;
- зарплата у складі загальноновиробничих витрат: 0 грн..



М. П. Замовник _____ "06" 07 2020 року

М. П. Генеральний директор _____ Воронов Ю.Е. "06" 07 2020 року

Останні рахунок зроблені



Підсумкова відомість ресурсів

Об'єкт: "Капітальний ремонт системи опалення Одеської загальноосвітньої школи №51 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області за адресою: м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога , 60»
(витрати - за прийнятими нормами)

Звітний період 1 (червень 2020 р.)

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	Виконавець в тому числі:				Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	всього, грн.	8/9	10/11	12/13	14	
1	1	I. Витрати труда			6/7					
2	2	Витрати труда робітників-будівельників	люд-год	550,26	58,89					
3	3	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,7						
3.1	3.1	Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальновиборничих витрат	люд-год	23,97	-					
		Разом кошторисна трудомісткість	люд-год	574,23						
		Середній розряд робіт	розряд	3,7						
		III. Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат								
4	СН270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш-год	1,033344						
5	СН270-135	Перфоратори електричні	маш-год	28,80456						

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
6	СН270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш-год	10,4856					
7	+С113-1472 варіант 1	Муфта ПВХ діам. 90 мм	шт	6	55,52 333,12	55,43 332,58	0,09 0,54	-	30 км.
8	+С113-1472 варіант 2	Муфта переходная 110/90 ВН	шт	14	75,52 1057,28	75,43 1056,02	0,09 1,26	-	30 км.
9	+С113-1690	Труби поліпропіленові РН 20 для гарячої води і опалення діам. 25x4,2 мм	м	250	133,52 33380,00	133,43 33357,50	0,09 22,50	-	30 км.
10	+С113-1695 варіант 1	Труби поліпропіленові РН 20 для гарячої води і опалення діам. 90x12,5 мм	м	36	389,48 14021,28	388,60 13989,60	0,88 31,68	-	30 км.
11	+С113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	250	7,68 1920,00	7,64 1910,00	0,04 10,00	-	30 км.
12	+С113-1714	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	50	8,56 428,00	8,52 426,00	0,04 2,00	-	30 км.
13	+С113-1792 варіант 1	Американка 25*3/4	шт	96	172,64 16573,44	172,60 16569,60	0,04 3,84	-	30 км.
14	+С113-1793	Муфта діам. 25 мм	шт	50	4,82 241,00	4,78 239,00	0,04 2,00	-	30 км.
15	+С113-1794 варіант 1	Муфта діам. 25*3/4 нар "АСС"	шт	16	7,94 127,04	7,90 126,40	0,04 0,64	-	30 км.
16	+С113-1873-1Б варіант 1	Кран 3/4" вн чер	шт	18	67,8 1220,40	67,76 1219,68	0,04 0,72	-	30 км.
17	+С113-1880 варіант 1	Хомут 24-28 3/4" з шурупом+дуб.	шт	60	14,19 851,40	14,15 849,00	0,04 2,40	-	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
18	+С113-1885 варіант 1	Хомут 88-91" з шурупом+дюб	шт	20	24,56 491,20	24,52 490,40	0,04 0,80	-	30 км.
19	&С113-114111 варіант 2	Кран кутовий 25*3/4	шт	38	24,37 926,06	24,24 921,12	0,13 4,94	-	30 км.
20	+С130-478- ОП1	Кріплення - опора для труб DN 25	шт	200	4,39 878,00	4,37 874,00	0,02 4,00	-	30 км.
21	&С130-557- 500-80 варіант 3	Радіатори биметал. 500/100 (66шт/660 секцій)	кВт	112,2	2798,76 314020,87	2794,79 313575,44	3,97 445,43	-	30 км.
22	+С1545-159	Очіс льяний	т	0,00225422	25725,28 57,99	25488,00 57,46	237,28 0,53	-	30 км.
23	+С1630-77- КЛТР варіант 1	Набор футорок 3/4" для секц.рад.	комплект	66	205,03 13531,98	204,21 13477,86	0,82 54,12	-	30 км.
24	+С1630-115 варіант 1	Кронштейни для радіаторів 8*250 длин.білий	комплект	198	9,4 1861,20	9,22 1825,56	0,18 35,64	-	30 км.
25	+С1630-11701 варіант 1	Фланец Ф 100	шт	14	242,51 3395,14	242,00 3388,00	0,51 7,14	-	30 км.
26	+С188888-21 варіант 1	Паста UNIPAK 250gr	шт	2	214,87 429,74	214,64 429,28	0,23 0,46	-	30 км.
27	С1999-9001	Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиrobничих витрат Електроенергія	кВт-год	19,4378	-	-	-	-	-
Разом по розділу IV			грн.		405745,14	405114,50	630,64		
Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин			кВт-год	19,438					
Електроенергія			кВт-год	19,438					